

Číslo zmeny: **ZL020**

Názov projektu: **Bufet na Partizánskej lúke - rekonštrukcia**

Číslo stavebného objektu/
Prevádzkového súboru:

SO 01B

Názov SO/PS:

Číslo výkresu:

ZL predkladá:

(Meno, Firma, Funkcia)

Ing. Vojtech Stanek, R+S Service, s.r.o.

Dátum

predloženia ZL:

27.6.2022

Dôvod ZL:

Nebolo vyriešené v PD ani vo VV

Názov zmeny:

Lapač tukov - LT4 - zásyp jamy, LT2 - výkop a zásyp jamy, LT2 lapač tukov, práce pre LT2 - spodná voda

Popis (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny /):

Osadenie a napojenie lapača tukov LT4 je navrhnuté 10 m od budovy bufetu. Po vykopaní jamy v zmysle RPD bola zistená vysoká hladina podzemnej vody, ktorá výrazne komplikovala a znemožňovala realizáciu.

Zásyp jamy lapača tukov LT4 a zásyp ryhy, ktorou mala viesť prípojka kanalizácie od lapaču tukov.

Dôvod: Vysoká hladina spodnej vody. Sťažené podmienky pre uloženie LT4 pod hladinou podzemnej vody. Projektová dokumentácia nepredpisovala IGHP.

Projektant ZTI z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody a obtiažného zakladania lapača tukov LT4 určil výmenu navrhnutého LT 4 na LT2 z dôvodu jednoduchšieho založenia v zemi. Rovnako bola projektantom ZTI určená nová poloha uloženia LT2, bližšie k budove. Pôvodne projektovaný LT4 bol nahradený LT2

Práce: Výkop novej jamy pre LT2, zhutnený násyp zeminou, zradenie a odstránenie paženia jamy a ryhy, odčerpávanie spodnej vody pri príprave vybudovania šachty pre LT2.

Stanovisko Projektanta:

Súhlasim s návrhom zmeny.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Zmena ovplyvní:

☒ Množstvo

☒ Projektové riešenie

☒ Zmluvnú cenu

☒ Technologický postup

Cenový návrh: **+ 4.538,28 € bez DPH**

Schválená cena ZL: **+ 4.538,28 € bez DPH**

Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:

Príkaz k realizácii zmeny:

☒ ÁNO

☐ NIE

Podpis:

Zoznam príloh:

1. Výkaz výmer - rozpočet

ROZPOČET

ZL020

Stavba:

Bufet na Partizánskej lúke - rekonštrukcia

Miesto:

Partizánska lúka

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

Mestské lesy v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.. Košická 58, 821 08 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

4 538,28

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 144,53

1	K	612465121	Lapač tukov LT2 Alfa NS2B 1440x1300, max.prietok 1L/s	ks	1,000	2 490,00	2 490,00
2	K	612465115.1	Výkop zeminy	m3	61,760	31,91	1 970,76
3	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4 m	m2	32,400	3,58	115,99
4	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	32,400	1,25	40,50
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	28,600	4,83	138,14
6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	28,600	2,51	71,79
7	K	612465117.1	Zhutnený násyp prehodenou zeminou	m3	43,230	26,80	1 158,56
8	K	612465121	Štrkový násyp	m3	1,300	45,22	58,79
9	K		Prenájom čerpadla	deň	4,000	25,00	100,00

Odpočet

10	M	612409991	Lapač tukov NS4, prietok 2,4l/s, priemer 1630mm	ks	-1,000	1 452,00	-1 452,00
11	M	612421321	Rúra PVC - D160	m	-12,500	6,20	-77,50
12	M	612465114.1	Tepelná izolácia hr.13mm D160	bm	-12,500	6,14	-76,75

Spolu bez DPH

4 538,28