


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR Tajovského 28 B , Banská Bystrica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Tajovského 28 B , B.Bystrica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR , Tajovského ul.28B, B.B		
Projektant	JK Projekcia		
Zhotoviteľ	AG Company s.r.o.,Staré Hory 346 , Staré Hory		
Spracoval	Gavaldová		
Rozpočet číslo		Dňa	20.01.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	882,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,00%	549,19
2		Montáž	1 778,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 802,45	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 018,18	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	366,13
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	1,00%	183,06
6		Montáž	12 824,61				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 306,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 098,38
20	HZS		166,31	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		19 571,07
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 19 571,07		3 914,21
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		23 485,28
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa		0,00
							27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a pod				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR Tajovského 28 B , Banská Bystrica
Objekt:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR , Tajovského ul.28B, B.B
Zhotoviteľ: AG Company s.r.o.,Staré Hory 346 , Staré Hory
Miesto: Tajovského 28 B , B.Bystrica

Spracoval: Gavalidová
Dátum: 20.1.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	882,387	1 778,758	2 661,145	0,889	1,623
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	756,557	990,493	1 747,050	0,873	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	125,830	775,527	901,357	0,016	1,623
99	Presun hmôt HSV	0,000	12,738	12,738	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 802,445	1 018,179	2 820,624	0,274	0,393
763	Konštrukcie - drevostavby	212,849	321,752	534,601	0,207	0,387
766	Konštrukcie stolárske	0,000	8,540	8,540	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	1 342,529	263,353	1 605,882	0,020	0,007
783	Dokončovacie práce - nátery	73,475	92,890	166,365	0,009	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	173,592	331,644	505,236	0,037	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	12 824,610	12 824,610	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	5 949,610	5 949,610	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	0,000	6 875,000	6 875,000	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	166,310	166,310	0,000	0,000
	Celkom	2 684,832	15 787,857	18 472,689	1,163	2,016


AG Company s.r.o.
 Staré Hory 346
 976 02 Staré Hory

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR Tajovského 28 B , Banská Bystrica

Objekt:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR , Tajovského ul.28B, B.B

Zhotoviteľ: AG Company s.r.o., Staré Hory 346 , Staré Hory

Miesto: Tajovského 28 B , B.Bystrica

Spracoval: Gavalďová

Dátum: 20.1.2023

AG Company s.r.o.
Staré Hory 346
976 02 Staré Hory

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 661,145 0,889

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 747,050 0,873

1	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	13,350	3,960	52,866	0,006
2	611460228.S	Vnútorná stierka stropov vápenná	m2	13,350	12,340	164,739	0,123
3	611460244.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (špric)	m2	13,350	23,080	308,118	0,188
4	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková jemná	m2	13,350	13,400	178,890	0,088
5	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	13,350	10,960	146,316	0,077
6	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,841	2,710	29,379	0,002
7	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (špric)	m2	0,885	22,060	19,523	0,010
8	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková jemná	m2	0,885	13,070	11,567	0,006
9	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná	m2	10,841	13,660	148,088	0,051
10	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	10,841	10,480	113,614	0,062
11	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,320	16,790	5,373	0,025
12	632452727.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 35 MPa , hr. 10 mm	m2	13,350	42,590	568,577	0,234

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 901,357 0,016

13	919732111.S	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr. do 2 mm	m2	13,050	24,600	321,030	0,000
14	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,000	4,210	42,100	0,015
15	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	13,350	5,800	77,430	0,001
16	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy z tvárnic alebo priečokov hr. do150 mm, -0,11500t	m2	9,440	14,150	133,576	0,000
17	965081812.S	Búranie dlažieb a soklíkov keramických -0,06500t	m2	7,525	5,190	39,055	0,000
18	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,920	1,840	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,027	13,750	27,871	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,027	9,630	19,520	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,027	18,700	37,905	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,423	0,619	11,404	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,027	13,860	28,094	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,135	1,560	15,811	0,000
25	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,027	71,890	145,721	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				12,738	0,000
26	998011002.S	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1,186	10,740	12,738	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 820,624	0,274
763		Konštrukcie - drevostavby				534,601	0,207
27	763126701.S	Predsadená SDK stena hr. 55 mm, kca CW+UW 50 jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou DFRIH1 12,5 mm , Tl 40 mm	m2	9,956	46,430	462,257	0,207
28	763139542.S	Demontáž kazetového sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov - 0,02964t	m2	13,050	4,890	63,815	0,000
29	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,147	58,020	8,529	0,000
766		Konštrukcie stolárske				8,540	0,000
30	766664915.S	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	2,000	4,270	8,540	0,000
776		Podlahy povlakové				1 605,882	0,020
31	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	10,630	1,620	17,221	0,000
32	776511820.S	Odstránenie textilných podláh z nášľapnej plochy lepených - 0,00100t	m2	6,650	4,110	27,332	0,000
33	776521230.S	Lepenie povlakových podláh PVC kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku	m2	13,350	18,200	242,970	0,007
34	28413000010 0.S	Dodávka :Podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická) dielce , hr. do 4 mm, tr.	m2	13,884	93,550	1 298,848	0,014
35	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m	13,050	1,461	19,066	0,000
36	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019	23,440	0,445	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				166,365	0,009
37	783842110.S	Nátery elektrovodivý farby bielej omietok stien	m2	9,956	14,040	139,782	0,008
38	783843170.S	Náter elektrovodivý farby bielej omietok stien napustením	m2	9,956	2,670	26,583	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				505,236	0,037
39	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	61,553	1,040	64,015	0,006
40	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	146,585	3,010	441,221	0,031
M		Práce a dodávky M				12 824,610	0,000
21-M		Elektromontáže				5 949,610	0,000
41	21000010	Elektroinštalácia	ks	1,000	5 949,610	5 949,610	0,000
23-M		Montáže potrubia				6 875,000	0,000
42	23000000	VZT - Klimatizácia	ks	1,000	6 875,000	6 875,000	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				166,310	0,000
43	HZS000111	Komplxné skúšky VZT - klimatizácia	hod	1,000	166,310	166,310	0,000
Celkom						18 472,689	1,163