

HARMONOGRAM

Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná

01 - Rekonštrukcia chodníka - búracie a stavebné práce

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Harmonogram predstavuje práce pre jeden úsek stavby podľa situácií v PD. Stavbu uvažujeme rozdeliť na 3 úseky tak ako je projektované v PD. Preto treba uvažovať s realizáciou prác v objekte SO 01 Rekonštrukcia chodníka - búracie a stavebné práce podľa spracovaného harmonogramu v trojnásobnom časovom horizonte.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	1. Týždeň						2. Tyždeň						3. Tyždeň					
						P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š
1	K	11310661 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	105,710																		
3	K	11310661 4	Rozoberanie zatrávňovacej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	71,570																		
4	K	11310713 1	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t - viazdv	m2	180,720																		
5	K	11310714 4	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	435,250																		
6	K	11310722 1	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0.13000t - pod asfalt	m2	435,250																		
8	K	21590110 1	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 az 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	357,250																		
9	K	45131231 1	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 100 do 150 mm	m2	435,250																		
10	K	56480111 2	Podklad zo štrkodrviny tr. U-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	357,250																		
11	K	56486111 1	Podklad zo štrkodrviny tr. 32-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - viazdv	m2	180,720																		
12	K	59114111 1	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	435,250																		
14	K	59691111 2	Spätňý montáž zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	105,710																		
16	K	59691111 2.3	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	215,040																		
18	K	59691133 1	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	37,250																		
21	K	59796253 4.1	Osadenie a montáž - odvodňovací vpust' DN 450 do bet.lôžka C 25/30	ks	12,000																		
23	K	59963211 1	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	435,000																		
25	K	91656111 1	Osadenie cest. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	237,850																		
27	K	91656111 1.1	Osadenie cest. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14,000																		
30	K	91786211 1	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	237,850																		
32	K	91973112 2	zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	870,500																		
33	K	91973511 4	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	870,500																		
34	K	97908111 1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	341,200																		
35	K	97908112 1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10km)	t	3 412,000																		
36	K	97908721 2	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	341,200																		