

**Položkový rozpočet na projekt na rok 2023
do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov**

Názov príjemcu dotácie (obec bez štatútu mesta)	Obec Jelšovec		
Okres	Lučenec		
Výška dotácie (€)	z rozhodnutia	4 917,09	skutočná 4 097,56
Výška vlastných zdrojov (€)	z rozhodnutia	258,80	skutočná 215,67
Celkové náklady projektu (€)		5 175,89	4 313,23

P. č.	Kategória výdavkov (služba, tovar)	Názov položky / popis položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ , atď.)	Jednotková cena (€) vrátane DPH	Suma s DPH (€)
1	Služba	Zemné práce SO1 (Studňa pri cintoríne) - Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3, Odkopávky a prekopávky nezapažené, Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m.	1	projekt	9,8120	9,81
2	Služba	Zakladanie SO1 (Studňa pri cintoríne) - Očistenie povrchu vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí, Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	1	projekt	102,7990	102,80
3	Služba	Zvislé a kompletne konštrukcie, SO1(Studňa pri cintoríne) - Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maltu MVC (170x375x238)	1	projekt	288,5560	288,56
4	Služba	Vodorovné konštrukcie, SO1 (Studňa pri cintoríne) -Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25, Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie a odstránenie, Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	1	projekt	66,6200	66,62
5	Služba	Úprava povrchov, podlahy, osadenie, SO1 (Studňa pri cintoríne) - Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II, Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm, Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	1	projekt	421,7520	421,75
6	Služba	Presun hmôt HSV, SO1 (Studňa pri cintoríne) - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1	projekt	107,4920	107,49
7	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne) Izolácie proti vode a vlhkosti - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena, Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná, Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	projekt	20,7030	20,70

8	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne) Konštrukcie tesárske - Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ² , Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=200-375cm 80x120,140mm, Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm ² , Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=100-175cm 120x120,140,180mm, Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° , Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4-5 m, Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, Montáž dverí tesárskych jednokrídlových, Drevené latkové dvere vrátane kovania 1,520x0,825, Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 20 mm, Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m.	1	projekt	513,6130	513,61
9	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne) Konštrukcie - krytiny tvrdé - Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° , Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	projekt	155,7410	155,74
10	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne) Konštrukcie doplnkové kovové - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg, ručná studňová pumpa s valcom - set, Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m,	1	projekt	712,9980	713,00
11	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne), Podlahy z dlaždíc - Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm, Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 3 Ia, Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	projekt	249,1960	249,20
12	Služba	SO1 (Studňa pri cintoríne) Dokončovacie práce - nátery - Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB,	1	projekt	57,6300	57,63
13	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Zemné práce - Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ , Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m.	1	projekt	9,4750	9,48
14	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Zakladanie - Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	1	projekt	67,9610	67,96
15	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Zvislé a kompletne konštrukcie - Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maltu MVC (170x375x238)	1	projekt	411,4650	411,47
16	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Vodorovné konštrukcie - Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25, Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie, Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie, Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	1	projekt	249,8100	249,81
17	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	1	projekt	5,7010	5,70

18	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Ostatné konštrukcie a práce-búranie - Rozobratie plotov, tyčových, latkových, doskových, - 0,01000t, Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m, Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny,	1	projekt	27,6500	27,65
19	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Presun hmôt HSV - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1	projekt	113,9360	113,94
20	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Izolácie proti vode a vlhkosti - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena, Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	projekt	8,3510	8,35
21	Služba	SO2 (Studňa pri OcU) Konštrukcie tesárske - Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000 mm, JAFHOLZ, Podbíjanie zadenbenia otvorov v podbíjaní pri doskách hr. do 24 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2, Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	projekt	111,5280	111,53
22		SO2 (Studňa pri OcU) Konštrukcie drevostavby - Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2, Demontáž zvislej konštrukcie priehradové stĺpy, stojky, zavetrovacie prvky plochy do 3000 cm2, Montáž ostatných dielcov lišt, lát, Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm, JAFHOLZ, Dosky hobľované z červeného smrekú 120x28 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie, Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	projekt	215,1080	215,11
23		SO2 (Studňa pri OcU) Konštrukcie doplnkové kovové - Opravy ostatných doplnkov stavieb výmena lišt oceľových skrutkovaných, -0,00100t	1	projekt	58,9340	58,93
24		SO2 (Studňa pri OcU) Podlahy z dlaždíc - Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm, Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 3 Ia, Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	projekt	263,2800	263,28
25		SO2 (Studňa pri OcU) Dokončovacie práce - nátery - Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	1	projekt	63,1170	63,12
SPOLU						4 313,23

UPOZORNENIE:

Stĺpec F (Jednotková suma s DPH) automaticky zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta a Stĺpec G (Suma s DPH) automaticky zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta, preto **neupravujte stanovenú štruktúru rozpočtu!**

Pri všetkých žiadaných položkách musia byť vypísané všetky stĺpce v položkovitom rozpočte. Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v položkovitom rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny podanej v roku 2023.

V, dňa.....

Spracoval: Ladislav Mácka

**podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie a
okrúhla nečiatka obce**
