

HARMONOGRAM

Stavba: Vybúranie jestvujúcich sklobetónových okien, montáž a dodávka nových okien a dverí
Objekt:

Objednavateľ: SOŠ technická
Zhotoviteľ:
Miesto: Rožňava, Zlatá ul. 311/5

Miesto: Rožňava, Zlatá ul. 311/5

							JÚL 2024																AUGUST 2024																
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotk.	Cena celkom	Normo Hodiny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	702,516																															
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000	202,282																															
1	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	85,782			118,309																																
2	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	85,782			4,465																																
3	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	582,950			35,787																																
4	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	85,782			7,896																																
5	622460385.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr.	m2	85,782			35,824																																
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	449,093																															
6	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	291,600		0,000	38,491																																
7	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	874,800			5,249																																
8	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	291,600			26,827																																
9	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	291,600			11,702																																
10	0.S	Sieť stavebná záchranná, oká 60x60 mm	m2	291,600			0,000																																
11	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	80,000			155,040																																
12	953995113.S	BAUMIT Rohový profil s integrovanou sieťovinou z PVC	m	582,950			54,809																																
13	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	116,000			3,480																																
14	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	300,860			56,562																																
15	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	4,000			0,180																																
16	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	40,000			2,880																																
17	968072246.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	13,286			4,225																																
18	968072247.S	Jednoduchých plochy nad 4 m2, - 0,03400t	m2	45,044			9,459																																
19	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000			0																																
20	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,50 m	t	20,764			39,790																																
21	998009009.S	Priplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d.	t	20,764			1,449																																
22	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,492			14,048																																
23	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	234,920			1,644																																

Stavba: Vybúranie jestvujúcich sklobetónových okien, montáž a dodávka nových okien a dverí
Objekt:

Zhotovitel':

Miesto: Rožňava, Zlatá ul. 311/5

Strana 3 z 4

Stavba: Vybúranie jestvujúcich sklobetónových okien, montáž a dodávka nových okien a dverí
Objekt:

Zhotovitel':

Miesto: Rožňava, Zlatá ul. 311/5

[illegible]

1 367,022