

Príloha č. 2
k ZOD 26/1/2025

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: A065
Stavba: PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

JKSO:
Miesto: Slovenský Grob

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Slovenský Grob

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO: 43850065
IČ DPH: SK2022510908

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	314.320,16
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	386 613,80
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A065

Stavba: PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

Miesto: Slovenský Grob

Dátum:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob

Projektant:


Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovce

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO-01	HLAVNÝ OBJEKT	314.320,16	386.613,80
D1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	278.961,07	343.122,12
D1.3	Elektroinštalácia a bleskozvod	10.849,14	13.344,44
D1.4	Vykurovanie	7.657,43	9.418,64
D1.5	ZTI	16.852,52	20.728,60



ROZPOČET

Stavba:

PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

D1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Slovenský Grob

Dátum:

00/01/1900

Objednávateľ:

Obec Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ:

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278.961,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

58.974,47

D 1

Zemné práce

5.309,36

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	78,120	1,40	109,37
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,084	15,20	92,48
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	6,084	0,90	5,48
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,763	73,20	568,25
5	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,763	13,60	105,58
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,762	42,50	2.837,39
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,762	10,60	707,68
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	139,361	2,70	376,27
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	76,752	4,20	322,36
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	369,000	0,50	184,50

D 2

Zakladanie

11.559,50

11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,009	77,80	545,30
12	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	12,533	198,30	2.485,29
13	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	46,443	120,00	5.573,16
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,332	1.242,00	412,34
15	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	9,882	120,00	1.185,84
16	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	35,700	25,40	906,78
17	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	35,700	7,96	284,17
18	K	279100001.1	Prestup v základoch pre ZT12 - 150/150	ks	1,000	39,80	39,80
19	K	279100004.1	Prestup v základoch pre ZT11 - 400/300	ks	1,000	43,00	43,00
20	K	931961115.1	Vložky do dilatčných škár zvislé z XPS hr. 20 mm - ozn. D	m2	15,240	5,50	83,82

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

710,12

21	K	340001001.1	Rezanie stien z tehál keramických hr. 375 mm	m	5,200	9,60	49,92
22	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	5,248	125,80	660,20

D 4

Vodorovné konštrukcie

908,94

23	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,835	168,40	477,41
24	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - KH20 2x	t	0,094	1.544,00	145,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,893	55,30	104,68
26	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,893	15,60	29,53
27	K	582147112.1	Povrchova úprava schodiska metličkovaním	m2	12,474	12,20	152,18
D 5			Komunikácie				2.709,38
28	K	457571211.1	Okapový chodník z kameniva riečného ťaženého fr. 16-22 mm	m3	4,805	99,60	478,58
29	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	286,000	7,80	2.230,80
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18.829,77
30	K	612453551.S	Omiетка rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená oceľou	m2	2,000	29,40	58,80
31	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	10,410	2,20	22,90
32	K	612460242.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	10,410	11,45	119,19
33	K	612460383.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,410	7,70	80,16
34	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	10,410	2,35	24,46
35	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	311,852	2,78	866,95
36	K	622461052.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	275,002	13,50	3.712,53
37	K	622461281.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	36,850	32,10	1.182,89
38	K	625250210.S	Kontaktný zatepl'ovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	222,460	44,30	9.854,98
39	K	625250588.S	Kontaktný zatepl'ovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	41,775	39,80	1.662,65
40	K	625250708.S	Kontaktný zatepl'ovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,197	58,70	1.244,26
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14.044,82
41	K	113106121.1	Rozoberanie plochy z betónových kociek, -0,2200t	m2	22,750	2,20	50,05
42	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,000	7,50	157,50
43	K	113107143.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	113,350	12,30	1.394,21
44	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,160	113,20	244,51
45	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,788	34,30	27,03
46	K	966001244.1	Demontáž detského ihriska s hernými prvkami, -1,70700 t	ks	1,000	370,00	370,00
47	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	25,920	6,40	165,89
48	K	974031153.S	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	1,000	4,50	4,50
49	K	974031154.S	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	1,000	5,20	5,20
50	K	978065021.S	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	7,200	3,20	23,04
51	K	978065041.S	Odstánenie kontaktného zateplenia ostien a vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	3,872	3,85	14,91
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,984	15,20	759,76
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	999,680	0,40	399,87
54	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,984	11,90	594,81
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,962	60,30	841,91
56	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,203	75,60	15,35


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,819	84,50	3.026,71
58	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	73,930	8,40	621,01
59	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšcv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	74,669	2,60	194,14
60	K	917831504.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu - jednotlivé	ks	3,000	6,30	18,90
61	M	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	3,000	12,40	37,20
62	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	446,658	2,70	1.205,98
63	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začiatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	446,658	1,30	580,66
64	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	446,658	1,60	714,65
65	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	303,180	4,30	1.303,67
66	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	303,180	4,20	1.273,36
D 99 Presun hmôt HSV							4.902,58
67	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	283,386	17,30	4.902,58
D PSV Práce a dodávky PSV							176.363,75
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							577,05
68	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	38,200	0,62	23,68
69	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	2.540,00	27,94
70	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	38,200	4,89	186,80
71	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	43,930	4,05	177,92
72	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	48,055	2,15	103,32
73	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	55,263	0,74	40,89
74	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,600	2,50	16,50
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							4.134,85
75	K	712470070.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarom spojov	m2	129,780	7,30	947,39
76	M	283220002000.S.1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, vrátane kotviacich prvkov	m2	142,758	11,90	1.698,82
77	K	712491595.S	Pripevnenie pásov AIP na šikmej streche do 30° nastreľovacími klinmi	ks	227,345	0,35	79,57
78	M	283230004900.1	Podstrešná PE fólia, nekontaktná, paropriepustná pre šikmé strechy	m2	261,447	1,45	379,10
79	K	712973210.1	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov, vrátane fólie	m	11,115	3,85	42,79
80	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	1,000	5,60	5,60
81	M	283770004000.S.1	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie - ozn. VH	ks	1,000	15,00	15,00
82	M	PC1251103	Samočinná odvetrávacia turbína - ozn. VH	ks	1,000	198,50	198,50
83	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - 8/K pri PVC fólii	m	17,160	21,30	365,51
84	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	129,780	0,70	90,85
85	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	149,247	1,44	214,92
86	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	44,000	2,20	96,80
D 713 Izolácie tepelné							3.521,82
87	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	316,620	1,80	569,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	322,952	8,87	2.864,58
89	K	713510201.1	Systémové protipožiarne utesnenie prestupu potrubia - ozn. U	ks	1,000	34,60	34,60
90	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	37,660	1,40	52,72
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							165,30
91	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,50	16,50
92	M	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane držiaka na stenu	ks	3,000	49,60	148,80
D 725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety							843,90
93	K	725190000.1	Dodávka a montáž deliacich sanitárnych stien - DS	m2	5,820	145,00	843,90
D 760 Výplne otvorov							23.030,18
94	K	760-O01	Okno plastové 1-krídl., OS 1000x800 mm, izol. 3-skleo, žalúzia, vonkajší PZf parapet 250 mm, vnút. parapet plast. 120 mm - ozn. O01	ks	4,000	336,00	1.344,00
95	K	760-O02	Okno plastové 2-krídl., 2xOS 1700x800 mm, izol. 3-skleo, žalúzia, vonkajší PZf parapet 250 mm, vnút. parapet plast. 120 mm - ozn. O02	ks	7,000	524,00	3.668,00
96	K	760-O03	Okno plastové 4-krídl., 4xOS 1700x2000 mm, izol. 3-skleo, žalúzia, vonkajší PZf parapet 250 mm, vnút. parapet plast. 120 mm - ozn. O03	ks	8,000	1.108,00	8.864,00
97	K	760-O04	Okno plastové 1-krídl., OS 820x800 mm, izol. 3-skleo - použitie pôvodných okien, + nové: žalúzia, vonkajší PZf parapet 250 mm, vnút. parapet plast. 120 mm - ozn. O04	ks	2,000	122,00	244,00
98	K	760-D01	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, 600x1970 mm, ľavé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D01	ks	2,000	398,00	796,00
99	K	760-D02	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, 600x1970 mm, pravé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D02	ks	1,000	398,00	398,00
100	K	760-D03	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, 800x1970 mm, ľavé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D03	ks	2,000	412,00	824,00
101	K	760-D04	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, 800x1970 mm, pravé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D04	ks	2,000	412,00	824,00
102	K	760-D05	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, 900x1970 mm, pravé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D04	ks	1,000	425,00	425,00
103	K	760-D05*	Dvere drevené, jednokrídlové protipožiarne EW-C15/D3, otváracé, 900x1970 mm, pravé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D5*	ks	1,000	1.685,00	1.685,00
104	K	760-D06	Dvere drevené, dvojkrídlové, otváracé, plné, 1450x1970 mm, ľavé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D06	ks	1,000	556,00	556,00
105	K	760-D10*	Dvere hliníkové 1-krídl. 900/1970 s nadsvetlíkom, celk. rozmeru 1050x2400 mm, protip. EI-C15/D1, únikové madlo - ozn. D10*	ks	1,000	2.789,00	2.789,00
106	K	998760202.S	Presun hmôt pre výplne otvorov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,270	2,50	613,18
D 762 Konštrukcie tesárske							23.742,31
107	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	40,720	6,50	264,68
108	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	192,980	9,05	1.746,47
109	M	605120007100.1	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost' I	m3	3,803	268,00	1.019,20
110	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	764,901	1,02	780,20
111	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1.019,200	1,84	1.875,33
112	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehránené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	2,244	262,00	587,93
113	K	762421311.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	24,398	14,60	356,21
114	K	762431311.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	66,821	13,20	882,04
115	K	762810046.S	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	119,258	24,10	2.874,12
116	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hráneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	249,200	11,60	2.890,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	612220000PC1	Váznik strešný drevený priehradový vrátane priestorovej stužujúcej konštrukcie	m2	338,234	26,80	9.064,67
118	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,353	40,00	574,12
119	K	762962810.1	Rozoberanie oplatenia s priečnikmi, s oceľovými stĺpkami, z dosiek, lát -0,07000 t	m	9,000	5,00	45,00
120	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	186,100	4,20	781,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby				7.628,50
121	K	763112114.1	Priečka SDK hr. 150 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 2x 50 mm - D1	m2	38,611	53,20	2.054,11
122	K	763112112.1	Priečka SDK hr. 100 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 50 mm - D2	m2	65,384	48,90	3.197,28
123	K	763113116.1	Priečka SDK hr. 255 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm jednostranne, s TI 50 mm - D3	m2	31,767	43,20	1.372,33
124	K	763113118.1	Priplatok za SDK do vlhkého prostredia	m2	80,816	6,85	553,59
125	K	763120011.1	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2 x 12,5 mm, hr. 150 mm	m2	8,226	47,60	391,56
126	K	763161510.1	SDK obklad - kapotáž r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm - IŠ	m	1,500	11,80	17,70
127	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	80,640	0,52	41,93
D 764			Konštrukcie klampiarske				14.072,77
128	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	11,200	1,10	12,32
129	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	14,000	1,00	14,00
130	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	1,000	1,50	1,50
131	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	6,560	1,50	9,84
132	K	764453881.S	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	1,000	1,00	1,00
133	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	8,830	9,90	87,42
134	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	16,380	1,00	16,38
135	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	229,700	30,90	7.097,73
136	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - 1/K	m	25,500	31,20	795,60
137	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - 2/K	ks	12,000	8,00	96,00
138	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	12,000	10,60	127,20
139	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - 3/K	ks	6,000	31,20	187,20
140	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm - 4/K	m	54,830	36,90	2.023,23
141	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - 5/K	ks	8,000	2,90	23,20
142	M	553440000600.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm	ks	8,000	3,15	25,20
143	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - 6/K	ks	57,000	3,90	222,30
144	M	553440047100.S	Hák s príslušenstvom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm	ks	57,000	2,89	164,73
145	K	764454441.S	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - 7/K	ks	9,000	2,50	22,50
146	M	553440050500.1	Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 150 mm, priemer 100 mm	ks	9,000	3,20	28,80
147	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - 8/K pri plech. krytine	m	37,670	16,40	617,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	764421450.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm - 9/K	m	22,400	19,60	439,04
149	K	764393420.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm - 10/K	m	12,310	17,30	212,96
150	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - 11/K	m	17,500	24,50	428,75
151	K	764430420.S	Oplechovanie muri a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm - 12/K	m	21,500	19,60	421,40
152	K	764348411.S	Snehové lapače lopátkové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm - 13/K	ks	56,000	12,30	688,80
153	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	153,940	2,00	307,88
D		766	Konštrukcie stolárske				12,00
154	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	8,000	1,50	12,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1.554,07
155	K	767995105.1	Požiarový rebrik, žiarovo-pozinkovaný dl. 5,3 m - 1/Z	ks	1,000	1.485,00	1.485,00
156	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	2,20	55,00
157	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,550	0,85	14,07
D		771	Podlahy z dlaždíc				868,67
158	K	771575107.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	18,910	19,50	368,75
159	M	597740002600.1	<i>Dlaždice keramické</i>	m2	20,423	21,30	435,01
160	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	4,800	3,30	15,84
161	M	611990001600	<i>Lišta prechodová narážacia</i>	m	4,848	4,20	20,36
162	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,700	3,30	28,71
D		776	Podlahy povlakové				10.951,92
163	K	776411000.1	Podlahová lišta soklová	m	152,400	6,80	1.036,32
164	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	271,670	9,20	2.499,36
165	M	284110000630.S	<i>Podlaha PVC heterogénna protišmyková</i>	m2	279,820	24,30	6.799,63
166	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	271,670	1,20	326,00
167	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	271,670	0,89	241,79
168	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,040	0,40	48,82
D		781	Obklady				4.619,64
169	K	781445017.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	97,629	21,30	2.079,50
170	M	597640000700.1	<i>Obkladačky keramické glazované</i>	m2	99,582	24,30	2.419,84
171	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	48,120	2,50	120,30
D		783	Nátery				2.270,57
172	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	290,580	3,70	1.075,15
173	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	426,935	2,80	1.195,42
D		784	Maľby				896,66
174	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	815,144	1,10	896,66
D		M1	Konštrukcia obvodového plášťa a modulu - M1				19.484,08
175	K	762431311	OSB doska hr. 12 mm priskrutkovaná k oceľovým nosníkom	m2	253,040	12,30	3.112,39
176	K	713131144.1	Paropriepustná fólia	m2	253,040	4,50	1.138,68
177	K	763124113.1	Predsadená SDK stena hr. 185 mm, oceľová konštrukcia, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, parozábrana, TI 160 mm	m2	253,040	60,20	15.233,01
D		M2	Konštrukcia podlahy modulu - M2				34.316,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	762810131.1	CETRIS doska hr. 12 mm	m2	316,430	18,70	5.917,24
179	K	762810144.1	CETRIS doska hr. 18 mm	m2	316,430	28,60	9.049,90
180	K	713122111.1	Penový polystyrén EPS 200S hr. 20 mm	m2	316,430	5,20	1.645,44
181	K	762810043.S	OSB doska hr. 15 mm priskrutkovaná k pomocnému roštu	m2	316,430	17,60	5.569,17
182	K	713120010.2	Parozábrana	m2	316,430	3,40	1.075,86
183	K	713120010.1	Akustická podložka v miestach ukotvenia OSB dosky	m2	316,430	7,20	2.278,30
184	K	713121111.1	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm medzi nosnými profilmi podlahy	m2	316,430	9,95	3.148,48
185	K	767137512.1	Pozinkovaný plech kotvený k podlahovým priečnym oceľovým nosníkom	m2	316,430	17,80	5.632,45
D M3 Konštrukcia stropu modulu - M3							23.672,62
186	K	767392112.1	Dodávka a montáž trapézového plechu T35	m2	316,430	27,60	8.733,47
187	K	763161422.1	SDK, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 100 mm, parozábrana	m2	271,670	51,20	13.909,50
188	K	763161442.1	SDK, dosky GKFI hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 100 mm, parozábrana	m2	18,910	54,45	1.029,65
D M Práce a dodávky M							43.622,85
D 21-M Elektromontáže							12,85
189	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	12,850	1,00	12,85
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							43.610,00
190	K	430861004.A1	Montáž a dodávka oceľového modulu 8000x2230x3370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie A1, vrátane pomocných roštov	ks	9,000	2.590,00	23.310,00
191	K	430861004.A2	Montáž a dodávka oceľového modulu 8000x2230x3370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie A2, vrátane pomocných roštov	ks	2,000	2.590,00	5.180,00
192	K	430861004.B	Montáž a dodávka oceľového modulu 7000x3150x2970 mm, vrátane povrchových úprav, označenie B, vrátane pomocných roštov	ks	1,000	2.740,00	2.740,00
193	K	430861004.C	Montáž a dodávka oceľového modulu 7000x2750x2970 mm, vrátane povrchových úprav, označenie C, vrátane pomocných roštov	ks	2,000	2.485,00	4.970,00
194	K	430861004.D	Montáž a dodávka oceľového modulu 7000x2500x2970 mm, vrátane povrchových úprav, označenie D, vrátane pomocných roštov	ks	1,000	2.310,00	2.310,00
195	K	430861004.E1	Montáž a dodávka oceľového modulu 6110x2230x2970 mm, vrátane povrchových úprav, označenie E1, vrátane pomocných roštov	ks	1,000	1.700,00	1.700,00
196	K	430861004.E2	Montáž a dodávka oceľového modulu 6110x2230x2970 mm, vrátane povrchových úprav, označenie E2, vrátane pomocných roštov	ks	2,000	1.700,00	3.400,00



ROZPOČET

Stavba:

PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

D1.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Slovenský Grob

Dátum:

00/01/1900

Objednávateľ:

Obec Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ:

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10.849,14

D		D1	Elektromontáže					3.374,17
1	K	Pol1	Žľab Starline, SLQ 250, 50x250mm	m	38,000	21,30		809,40
2	K	Pol2	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D69x45) pre duté priečky	ks	38,000	1,10		41,80
3	K	Pol3	Škatuľa KR rozvodná : (D73x45) pre duté priečky	ks	24,000	1,15		27,60
4	K	Pol4	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	196,000	2,10		411,60
5	K	Pol5	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	251,000	1,89		474,39
6	K	Pol6	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	19,000	1,95		37,05
7	K	Pol7	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	48,000	2,10		100,80
8	K	Pol8	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	39,000	2,90		113,10
9	K	Pol9	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	17,000	4,75		80,75
10	K	Pol10	Vodič Cu 750V : NHXH-O E30 3x1,5	m	15,000	8,50		127,50
11	K	Pol11	Vodič Cu : CY 4 (RM) zel/žltý	m	45,000	1,30		58,50
12	K	Pol12	Vodič Cu : CY 16 (RM) zel/žltý	m	49,000	2,23		109,27
13	K	Pol13	Páska sťahovacia 140x3,5 mm na uchytenie vedenia ku konštrukcii	ks	120,000	0,50		60,00
14	K	Pol14	Príchytka sťahovacej pásky samolepiaca, prírodná	ks	120,000	0,40		48,00
15	K	Pol15	Spínač rad.1, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	3,000	9,60		28,80
16	K	Pol16	Prepínač rad.5, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	6,000	11,30		67,80
17	K	Pol17	Prepínač rad.6, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	2,000	11,30		22,60
18	K	Pol18	Prepínač rad.5, IP44, kompletný, biely, do vlhka	ks	4,000	16,50		66,00
19	K	Pol19	Prepínač rad.7, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	1,000	13,80		13,80
20	K	Pol20	Zásuvka 1-nás IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	1,000	12,05		12,05
21	K	Pol21	Zásuvka 2-nás IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	21,000	12,30		258,30
22	K	Pol22	Zásuvka 400V, 16A IP54	ks	0,000	0,00		0,00
23	K	Pol23	Bezpečnostná zástrčka do zásuviek	ks	20,000	1,20		24,00
24	K	Pol24	Svorka pružinová spojovacia na vodiče do 2,5 mm	ks	138,000	0,50		69,00
25	K	Pol25	Svorka na potrubie pre Cu pás	ks	7,000	1,85		12,95
26	K	Pol26	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	ks	7,000	2,35		16,45
27	K	Pol27	Tlačtko Centrálny stop	ks	1,000	21,00		21,00
28	K	Pol28.1	Podružný materiál	%	37,380	2,50		93,45
29	K	Pol29.1	Stratné (z kg,m)	%	37,380	4,50		168,21

D		D3	Rozvádzač RS1					766,65
1	K	Pol28	Rozvodnica nástenná MD dvere - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1,000	163,50		163,50
2	K	Pol29	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	4,000	8,25		33,00
3	K	Pol30	Držiak prístrojovej lišty	ks	8,000	1,50		12,00
4	K	Pol31	Vypínač 3-pól 32A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1,000	18,50		18,50
5	K	Pol32	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B10/3	ks	0,000	0,00		0,00
6	K	Pol33	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B25/3	ks	1,000	13,25		13,25
7	K	Pol34	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	2,000	7,15		14,30
8	K	Pol35	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	2,000	5,20		10,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	Pol36	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	10,000	7,15	71,50
10	K	Pol37	Chránič prúdový 4-pól. 25/4/003 - AC (4MD)	ks	2,000	55,60	111,20
11	K	Pol38	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1,000	198,60	198,60
12	K	Pol39	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm2 (zelená), ochranná	ks	1,000	7,20	7,20
13	K	Pol40	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm2 (modrá), pre neutrálny vodič	ks	1,000	7,20	7,20
14	K	Pol41	Vypínacia dievka	ks	1,000	53,60	53,60
15	K	Pol42	Montáž a kompletizácia rozvádzača	ks	1,000	52,40	52,40

D D4 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 2.806,10


1	K	Pol43	Svietidlo LED stropné IP40, 23W	ks	22,000	66,70	1.467,40
2	K	Pol44	Svietidlo LED stropné IP40, 15W	ks	11,000	47,60	523,60
3	K	Pol45	Svietidlo LED stropné IP40, 15W	ks	10,000	47,60	476,00
4	K	Pol46	Svietidlo LED stropné IP40, 10W	ks	5,000	39,50	197,50
5	K	Pol47	Svietidlo LED reflektor so snímačom pohybu, IP43, 20W	ks	1,000	48,60	48,60
8	K	Pol48	N-Svietidlo žiarivkové núdzové IP43,8W, 1hod	ks	2,000	46,50	93,00

D D6 Bleskozvod a uzemnenie 1.773,53

1	K	Pol49	Drôt uzemiňovací, zvodový FeZn D8	kg	172,000	3,90	670,80
2	K	Pol50	Drôt uzemiňovací, zvodový FeZn 30x4	kg	145,000	3,65	529,25
3	K	Pol51	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	2,30	13,80
4	K	Pol52	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	50,000	1,36	68,00
5	K	Pol53	Svorka SO, okapová	ks	8,000	2,15	17,20
6	K	Pol54	Svorka SK, krížová	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	Pol55	Podpera vedenia PV11	ks	22,000	3,00	66,00
8	K	Pol56	Podpera vedenia PV15	ks	13,000	3,00	39,00
9	K	Pol57	Podpera vedenia PV21	ks	54,000	3,00	162,00
10	K	Pol58	Svorka SJ01 k zbernej tyči	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	Pol59	Zberná tyč JP15	ks	0,000	0,00	0,00
12	K	Pol60	Svorka SR02, spojovacia	ks	9,000	1,70	15,30
13	K	Pol61	Uholník ochranný (2m)	ks	6,000	3,50	21,00
14	K	Pol62	Držiak ochranného uholníka	ks	12,000	2,00	24,00
15	K	Pol63	Štítok označovací na bleskozvod	ks	6,000	1,50	9,00
30	K	Pol63.1	Podružný materiál	%	19,740	2,50	49,35
31	K	Pol63.2	Stratné (z kg,m)	%	19,740	4,50	88,83

D D7 PRÍVOD NN 2.128,69

1	K	Pol64	Kábel CYKY-J5x16, voľne uložený	m	51,000	11,80	601,80
2	K	Pol65	Štítok označovací pre kábel	ks	2,000	1,50	3,00
3	K	Pol66	Koncovka kábllová	ks	2,000	12,10	24,20
4	K	Pol67	Istič 3x50A	ks	1,000	20,30	20,30
5	K	Pol68	Kábl.lôžko-piesok š.35cm, dosky2x50x15x4cm	m	42,000	2,40	100,80
6	K	Pol69	Výkop kábel .ryhy 35x80cm,ručne, zem.tr.3	m	42,000	4,50	189,00
7	K	Pol70	Zahrnutie kábel .ryhy 35x80cm,ručne, zem.tr.3	m	42,000	1,60	67,20
8	K	Pol71	Piesok	t	6,500	41,20	267,80
9	K	Pol72	Dlaždice plastové 250x1000x30	ks	84,000	8,90	747,60
10	K	Pol73	Chránička ocel 42mm	m	4,000	1,40	5,60
12	K	Pol74	Materiál podružný	%	22,530	4,50	101,39



ROZPOČET

Stavba:

PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

D1.4 - Vykurovanie

Miesto:

Slovenský Grob

Dátum:

00/01/1900

Objednávateľ:

Obec Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ:

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7.657,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				228,23
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				217,75
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,640	4,30	217,75
D	99		Presun hmôt HSV				10,48
2	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,097	108,00	10,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7.429,20
D	713		Izolácie tepelné				43,20
3	K	713530700.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	2,000	21,60	43,20
4	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,20	0,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			5,6	3.442,14
5	K	733160333.S	Montáž ventilu DN 25	ks	2,000	13,90	27,80
6	M	551140000301	Guľový kohút GK25	ks	2,000	5,80	11,60
7	K	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	62,400	2,80	174,72
8	M	286210005600	Potrubie viacvrstvové, D 16x2 mm, kotúč, plastlinik	m	62,400	2,36	147,26
9	K	733167103.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20,2 mm	m	18,640	6,50	121,16
10	M	286210005800	Potrubie viacvrstvové, D 20x2, kotúč, plastlinik	m	18,640	3,90	72,70
11	K	733167106.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	112,200	6,50	729,30
12	M	286210006100	Potrubie viacvrstvové, D 25x3 mm, kotúč, plastlinik	m	112,200	5,80	650,76
13	K	733167109.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	30,000	8,50	255,00
14	M	286210002910	Potrubie viacvrstvové, D 32x3 mm, kotúč, plastlinik	m	30,000	8,65	259,50
15	K	733167178.S	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 16 mm	ks	16,000	4,50	72,00
16	M	286220006800.S	Koleno 90° pre plastlinikové potrubia s centrovacími záložkami D 16 mm	ks	16,000	5,30	84,80
17	K	733167184.S	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 25 mm	ks	12,000	5,50	66,00
18	M	286220007000.S	Koleno 90° pre plastlinikové potrubia s centrovacími záložkami D 25 mm	ks	12,000	8,75	105,00
19	K	733167200.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	5,50	11,00
20	M	286220017500.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000	7,60	15,20
21	K	733167203.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 25 mm	ks	16,000	5,50	88,00
22	M	286220018600.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 25-25-16 mm, prietoková redukcia	ks	2,000	8,90	17,80
23	M	286220018200.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná	ks	14,000	8,70	121,80
24	K	733167206.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	8,00	32,00
25	M	286220018900.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 32 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	2,000	22,40	44,80


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286220019600.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 32-25-32 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000	18,70	37,40
27	K	733167375.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 20 mm	ks	4,000	4,50	18,00
28	M	286220046800.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20/16 mm	ks	4,000	3,85	15,40
29	K	733167378.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 26 mm	ks	4,000	4,60	18,40
30	M	286220047200.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26/20 mm	ks	4,000	5,30	21,20
31	K	733167381.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,50	11,00
32	M	286220047600.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/26 mm	ks	2,000	8,90	17,80
33	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	223,240	0,60	133,94
34	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	40,530	1,50	60,80

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 918,41

35	K	734213230.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	2,000	2,50	5,00
36	M	551210009000.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/4"	ks	2,000	9,15	18,30
37	K	734222611.S	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8	ks	16,000	27,80	444,80
38	K	734222621.S	Ventil regulačný závitový V 4263 A - rohový G 3/8	ks	16,000	27,00	432,00
39	K	734291113.S	Kohút vypúšťací G 1/2	ks	2,000	7,65	15,30
40	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,030	0,30	3,01

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 3.025,45

41	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	12,00	24,00
42	M	V00216006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	109,60	219,20
43	M	4844300064	Zostava pre upevnenie panelového vykurovacieho telesa	ks	2,000	9,00	18,00
44	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	14,50	87,00
45	M	V00216010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	6,000	132,30	793,80
46	M	4844300064	Zostava pre upevnenie panelového vykurovacieho telesa	ks	6,000	9,00	54,00
47	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	18,50	148,00
48	M	V00216014009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	8,000	172,50	1.380,00
49	M	4844300064	Zostava pre upevnenie panelového vykurovacieho telesa	ks	8,000	9,00	72,00
50	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	11,30	180,80
51	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,430	1,50	48,65



ROZPOČET

Stavba:

PRIESTORY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV - prístavba

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

D1.5 - ZTI

Miesto:

Slovenský Grob

Dátum:

00/01/1900

Objednávateľ:

Obec Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ:

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraľovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16.852,52

D HSV Práce a dodávky HSV 3.640,81

D 1 Zemné práce 2.269,73

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,173	42,50	1.282,35
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,173	10,60	319,83
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,410	1,20	16,09
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,763	4,20	70,40
5	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,410	14,60	195,79
6	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	22,797	16,90	385,27

D 8 Rúrové vedenie 1.371,08

7	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	35,50	35,50
8	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	4,80	4,80
9	M	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	9,65	9,65
10	K	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	1,000	4,80	4,80
11	M	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,45	3,45
12	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	1,000	5,10	5,10
13	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,20	4,20
14	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom ť 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	68,60	68,60
15	M	551180004300	Navrtávací pás Haku D 40 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	42,30	42,30
16	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	177,00	354,00
17	K	894431000	Revízná šachta z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.) - ozn. RŠ	ks	1,000	736,90	736,90
18	K	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	39,450	1,60	63,12
19	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	39,450	0,98	38,66

D PSV Práce a dodávky PSV 13.211,71

D 713 Izolácie tepelné 234,62

20	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,975	3,60	75,51
21	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT hr. 5 mm	m	21,395	0,63	13,48
22	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,475	4,00	97,90
23	M	283310005000.1	Izolačná PE trubica TUBOLIT hr. 20 mm	m	24,475	1,95	47,73

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4.011,46

24	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110	m	15,800	23,30	368,14
25	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	5,000	23,60	118,00
26	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	39,450	28,50	1.124,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	721171502.S	Potrúbie z rúr PE-HD 40/3 mm odpadné prípojné	m	3,000	14,60	43,80
28	K	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD 50/3 mm odpadné prípojné	m	3,500	15,90	55,65
29	K	721171506.S	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 mm odpadné prípojné	m	1,500	22,50	33,75
30	K	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 mm odpadné prípojné	m	2,000	29,70	59,40
31	K	721172315.S	Montáž odbočky PVC potrubia DN 100	ks	1,000	8,50	8,50
32	M	286540010600.S	Odbočka PVC DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,85	2,85
33	K	721172333.S	Montáž redukcie PVC potrubia DN 100	ks	4,000	8,50	34,00
34	M	286540005600	Redukcia PVC DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,15	3,45
35	M	286540006600	Redukcia krátka PVC DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,85	1,85
36	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu PVC potrubia DN 100	ks	4,000	8,50	34,00
37	M	286540019100.S	Čistiaci kus PVC DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,60	14,40
38	K	721229014	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1500 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	38,00	76,00
39	M	552240007700.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, dl. 1500 mm, montáž do priestoru	ks	2,000	956,30	1.912,60
40	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,800	1,05	21,84
41	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	39,450	1,20	47,34
42	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	42,970	1,20	51,56

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2.190,90

43	K	722171130.S	Potrúbie plastlinikové D 16 mm	m	18,400	15,20	279,68
44	K	722171132.S	Potrúbie plastlinikové D 20 mm	m	4,800	18,80	90,24
45	K	722171133.S	Potrúbie plastlinikové D 26 mm	m	14,750	26,30	387,93
46	K	722171134.S	Potrúbie plastlinikové D 32 mm	m	2,000	31,20	62,40
47	K	722190PC1	Zapojenie zásobníka TV vrátane armatúr	ks	1,000	455,00	455,00
48	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	5,50	66,00
49	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	ks	12,000	10,20	122,40
50	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	9,50	76,00
51	M	286220049300	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	16,000	12,80	204,80
52	M	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2	ks	16,000	6,85	109,60
53	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00
54	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,60	15,20
55	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,80	5,80
56	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	18,60	18,60
57	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	39,950	5,50	219,73
58	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,950	1,30	51,94
59	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,480	0,80	19,58

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 6.774,73

60	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	25,50	76,50
61	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická zavesná - WC	ks	3,000	87,60	262,80
62	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,50	10,50
63	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	3,000	93,40	280,20
64	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	55,50	166,50
65	M	552370000100.S.1	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podmietskou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	445,00	1.335,00
66	K	725219401.1	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva	ks	5,000	35,00	175,00
67	M	642110000100.1	Umývadlo keramické 450x370 mm - U1	ks	4,000	89,70	358,80
68	M	642110000100.2	Umývadlo keramické 550x450 mm - U2	ks	1,000	102,30	102,30

KONTAV
Container