

## Zdôvodnenie zmien a doplnujúcich stavebných prác

**Stavba:** Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici  
**Objekt :** SO-01 Nadstavba objektu DFNSP

---

### **VZDUCHOTECHNIKA :**

#### **Položka rozpočtu č.:**

- 1-4 Podľa PD mali byť všetky jestvujúce vzduchotechnické zariadenia a ich komponenty zdemontované a spätne použité. Pri demontáži jestvujúcich komponentov (potrubie, tlmiče hluku, filtre, tepelná izolácia), bolo zistené, že všetky tieto komponenty sú v dezolátnom stave a nie je možné ich ďalšie použitie pre bezpečné a hygienické fungovanie celej novej budovanej technológie VZT. Preto je potrebné všetky demontované komponenty, vzhľadom na náročnosť priestorov a na čistotu prostredia s 3. stupňovou filtráciou vzduchu v priestoroch operačnej časti a JIS, ako ich garantovanie triedy čistoty pri odovzdaní diela a validácie priestorov vymeniť.

