

Zmluva o dielo *č. HZ/2023/004*

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/2019 Z.z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela
„Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu Materská škola Miloslavov – Alžbetin Dvor“

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Miloslavov**
Sídlo: Radničné nám. č. 181/1, 900 42 Miloslavov
Štatutárny orgán: Milan Baďanský, starosta

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Milan Baďanský, starosta

b/ technických: stavebný dozor - xxx

*JUDr. Soňa Gašková,
Ing. Hárta Boháčová*

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **DOMOV Slovakia, a.s.**
Sídlo: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Pavol Karaba,
predseda predstavenstva a.s.

osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Ing. Pavol Karaba

b/ technických: Ing. Pavol Karaba

Zapísaný v OR : Okresný súd BA I, Vložka číslo:2318/B, oddiel: Sa
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK0211000000002622025316
IČO: 35 777 761
DIČ: 2020233072
IČ DPH: SK2020233072

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizácia stavby: „Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu Materská škola Miloslavov – Alžbetin Dvor“, vrátane súvisiacich služieb: potvrdená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, zameranie pred realizáciou, porealizačné zameranie, geometrický plán pre zápis do katastra, spracovanie technologického postupu prác, zriadenie staveniska, vytýčenie stavby.
4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorú vypracovala spoločnosť M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava v zmysle predloženého výkazu výmer, a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

ČI. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody,
 - zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia, geometrický plán,
 - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných k užívaniu schopností diela,
 - kópie stavebného denníka,
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
 - zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.
4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora určeného v čl. I zmluvy.
5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Peter Kráľovič,

Kontakt: 0911 477 603

ČI. IV.

CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 75 471,77 €

DPH 20 % 15 094,35 €

Cena diela celkom s DPH 90 566,12 €

(slovom: Deväťdesiatšesťstošesťdesiatšesť eur a 12 centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer“), naceneny zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov. Záväzný rozsah diela je určený výkazom výmer, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle výzvy a v zmysle súťažných podkladov.

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby a výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatíu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania.
4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok charakteru preukázaných skutočností:
 - ak sa menia ekonomicko-finančné legislatívne podmienky SR vo vzťahu k sadzbe DPH, podľa predpisov MF SR na dotknuté práce a dodávky,
 - ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.Podstatný nárast cien vstupov na strane zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nezakladajú nárok zhotoviteľa na zmenu zmluvy vo vzťahu k cene diela.
5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie. Uvedená situácia bude riešená dodatkom k zmluve.
6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zbudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadrí stavebný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie v lehote do 10 dní odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Nepredvídateľné práce a/alebo ďalšie práce, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú budú predmetom úpravy samostatného dodatku ku zmluve, ktorým upravia rozsah zmien diela a zmenu ceny diela.
8. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny. Ak jednotkové ceny pre dané položky boli súčasťou ponuky zhotoviteľa – uchádzača vo verejnom obstarávaní, aplikované budú jednotkové ceny, uvedené v ponuke zhotoviteľa.

Čl. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Odovzdanie staveniska bude: **15. 5. 2023.**
2. Začatie stavebných prác bude: **do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska.**
3. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (stavebným dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.
4. Termín plnenia: lehota dodania predmetu zmluvy (zhotovenia diela) je **3 mesiace** od protokolárneho odovzdania staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou **Prílohou č. 2** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.
6. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzná je začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.

7. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Odplata za zhotovenie Diela bude zrealizovaná po jeho odovzdaní Zhotoviteľom Objednávateľovi a to na základe faktúry. Pred vystavením faktúry doručí zhotoviteľ objednávateľovi súpis vykonaných prác, výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach podľa objektivej skladby v zmysle projektovej dokumentácie a predloží ho osobne osobe poverenej objednávateľom na preverenie v lehote desať pracovných dní. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
2. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie, zisťovacieho protokolu a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (čl. VIII) objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.
3. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), musí obsahovať odvolávku na Dielo „**Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu Materská škola Miloslavov – Alžbetin Dvor**“, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
5. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce.
6. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi.
7. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

ČI. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska

- 1.1 V zmysle bodu 1 a 3 v ČI. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jej realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.

- 1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplatenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 1.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
- 1.7 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 1.8 Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 1.9 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 1.10 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítať z fakturácie zhotoviteľa.
- 1.11 Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 1.12 Zhotoviteľ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady.
- 1.13 Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku a nočného klúdu. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
- 1.14 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.
- 1.15 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 1.16 Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňu začatia stavebných prác predloží objednávateľovi:
 - zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať
 - evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe
 - doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe vykonávať
 - odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané činnosti.

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach.
- 2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní.

- 2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Za práce vykonané v rozpore s upozornením objednávateľa na ich nevhodnosť nevzniká zhotoviteľovi nárok na vystavenie faktúry a jej zaplatenie v dotknutej časti diela – práce vykonané v rozpore s pokynmi objednávateľa nebudú zhotoviteľovi uhradené. Zodpovednosť za vady takto zhotovenej časti diela znáša zhotoviteľ.
- 2.5 Objednávateľ (stavebný dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle e-mailom alebo iným dohodnutým spôsobom účastníkom do troch pracovných dní.

3. Povinnosti zhotoviteľa

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa
- 3.2 Pri podpise zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť doklad o uzatvorení poistenia
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na predmete diela (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny diela (EUR s DPH) a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny diela (EUR s DPH).
- 3.3 Originál alebo úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody tvorí **prílohu č. 4** zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 3.6 Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa (stavebný dozor) na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.
- 3.7 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ktoré zhotoviteľ zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 3.8 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. Nárok zhotoviteľa na zmenu zmluvy čo do predmetu a ceny diela patrí zhotoviteľovi len v prípade, že sa jedná o skryté prekážky, ktoré nemohol zhotoviteľ pred začatím realizácie diela a pri obhliadke miesta realizácie diela ani s vynaložením odbornej starostlivosti, ktorá sa od neho očakáva zistiť.
- 3.9 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný

akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

- 3.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.
- 3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.
- 3.14 Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.
- 3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 3.16 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa bodu 3.7. tejto zmluvy, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí mu odovzdaných objednávateľom alebo pokynov mu daných objednávateľom .
- 3.17 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už v ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Tento nový budúci subdodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva), musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti diela, ktorú má za subdodávateľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom. Zoznam subdodávateľov známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **prílohe č. 3** k tejto zmluve.
- 3.18 Zhotoviteľ nesmie previesť práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby (postúpenie práv a povinností). Porušenie tejto zmluvnej povinnosti je podstatným porušením zmluvných povinností.

ČI. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“.
2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred.
3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a doklady uvedené v bode 5 tohto článku a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.
5. V súlade s ustanoveniami zákona č. 254/1998 Z. z. najneskôr pri odovzdaní diela zhotoviteľ zabezpečí a objednávateľovi odovzdá nasledovnú dokumentáciu:
 - záznam o preukázaní odbornej spôsobilosti účastníkov výstavby podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)),
 - doklady o výrobkoch a materiáloch používaných na stavbe,
 - skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia,
 - záznamy o vykonaných kontrolách, revízne správy, atesty,
 - doklady o odstránení nedostatkov a nedorobkov,
 - dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona,
 - plán užívania diela.
6. Nepredloženie dokumentácie podľa bodu 5. oprávňuje objednávateľa odoprieť prevzatie diela až kým nie je dokumentácia kompletne spolu s protokolom o odovzdaní diela predložená.

ČI. IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - 1.1 V rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby (čl. VII bod 3.18).
 - 1.2 Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastaví realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejaví svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.
 - 1.3 Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
 - 1.4 Bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko.
 - 1.5 Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie Objednávateľ zistil, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti a Objednávateľ Zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa.
 - 1.6 V ostatných prípadoch, kedy táto zmluva porušenie povinnosti zhotoviteľa označuje za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.
2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - 4.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane účinnosťou odstúpenia vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa.
 - 4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

ČI. X.

SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH alebo v prípade omeškania časti diela z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvné pokuty.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.14 a čl. XVI. Bod 10 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške ustanovenej zákonom pre subjekty verejného práva v obchodnoprávných vzťahoch, a to podľa **§ 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka**.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa uplatní zmluvnú pokutu vo výške **1000,-€** za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.
5. V prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- €** za každý subjekt a za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora a to až do splnenia tejto povinnosti.
6. V prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- €** za každý subjekt a za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti a to až do splnenia tejto povinnosti.
7. V prípade porušenia povinnosti podľa čl. VII bodu 3 časti 3.18 zhotoviteľom patrí objednávateľovi nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške **20%** z celkovej ceny diela. Výšku zmluvnej pokuty zmluvné strany akceptujú a bez výhrad s ňou súhlasia, a to prihliadnuc na skutočnosť, že zadanie zákazky zhotoviteľovi bolo výsledkom verejného obstarávania, v ktorom bol úspešným uchádzačom samotný zhotoviteľ, ktorý sa účinnosťou tejto zmluvy zaviazal dielo vo vlastnom mene a na vlastné náklady zhotoviť. Nárok na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti nie je týmto dotknutý.

ČI. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v čl. III.,

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
 4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
 5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov.
 6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v Čl. XI. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
 9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.
 10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.

Čl. XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo noriem a dokumentácie pre zhotovenie diela a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ. Vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa po podpísaní preberacieho protokolu (čl. VIII zmluvy) a súčasne po uhradení konečnej faktúry za dielo.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času prechodu vlastníctva k dielu na objednávateľa podľa bodu 1. tohto článku.

Čl. XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, pokiaľ spĺňajú náležitosti obchodného tajomstva.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

3. Pre účely tejto zmluvy sa za **vyššiu moc** považuje každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, ovplyvniť ani odvrátiť pred podpisom tejto zmluvy o dielo, a to ani s najväčšou starostlivosťou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, globálna epidémia a pandémie). V prípade epidémie alebo pandémie sa musí jednať o vyhlásenie núdzového stavu, platného pre okres Senec a v tejto veci príslušnými orgánmi stanovené také obmedzenia, platné pre miesto zhotovenia diela, ktoré jednoznačne znemožnia plynulú realizáciu diela.

V takom prípade je zhotoviteľ voči objednávateľovi povinný si splniť písomnú notifikačnú povinnosť a zmluvné strany si písomne dohodnú primerané opatrenia tak, aby sa plnenie mohlo poskytnúť a prijať aj za sťažených podmienok.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Podstatná zmena cien vstupov a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia (znemožnenie realizácie diela) podľa prvého odseku tohto bodu.

ČI. XV. RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
 - 1.1 zmluva o dielo,
 - 1.2 súťažná ponuka vrátane ponúkutej ceny,
 - 1.3 technické špecifikácie,
 - 1.4 všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadá jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

ČI. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne formou očíslovaných dodatkov ku zmluve po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

5. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jej zverejnenia.
7. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
 - a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva,
 - b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
 - c) Obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.

Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z.z.

8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy vykonal verejné obstarávanie podľa čl. II. bod 3 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.
9. Súhlas s uzavretím tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a čl. IV VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov dalo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 9.3.2023 uznesením č. 31/2023
10. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 – Rozpočet
 - Príloha č. 2 – Časový a vecný harmonogram
 - Príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch
 - Príloha č. 4 - Originál alebo úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody, vrátane dokladu o úhrade poistenia.

V Bratislave, dňa 15. MAR. 2023



Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 11.3.2023

Zhotoviteľ:

BOMCO Slovakia, a.o.
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 771 781
IČ DPH: SK2020233072

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DŌMOV Slovakia, a.s.

IČO:

3577761

IČ DPH:

SK2020233072

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 471,77

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	75 471,77	15 094,35

Cena s DPH v EUR 90 566,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1 (B)

900 42 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

15. MAR. 2023

Dátum a podpis:

[Handwritten signature]

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

DŌMOV Slovakia, a.s.
Fojtácká 301A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 61
IČ DPH: SK2020233072

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

Miesto: Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		75 471,77	90 566,12
1	Spodná stavba	8 644,59	10 373,51
2	Modulová stavba	49 418,09	59 301,71
3	Zdravotechnika	15 327,14	18 392,57
4	Vykurovanie	2 081,95	2 498,34

DOMOV Slovakia, a.s.
Ružianska 301A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 85 777 781
IČ DPH: SK2322233072

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

Objekt:

1 - Spodná stavba

Miesto: areál Základnej a materskej školy Miloslavov

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: obec Miloslavov, OÚ Radničné námestie 181/1

Projektant:


Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 644,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 644,59
D	1		Zemné práce				2 204,35
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,800	1,76	8,45
	VV		"odstránenie existujúceho okapového chodníka "4,8		4,800		
	VV		Súčet		4,800		
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,800	10,83	51,98
	VV		"odstránenie existujúceho okapového chodníka, štrkopiesok 20cm"4,8		4,800		
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	17,020	48,19	820,19
	VV		"výkop zeminy pre pätky a pás "				
	VV		"□ 800x800x800mm 1ks "0,8*0,8*0,8*1		0,512		
	VV		"□ 1050x800x800mm 1ks"1,05*0,8*0,8		0,672		
	VV		"□ 4610x2450x800mm 1ks"4,61*2,45*0,8*1		9,036		
	VV		"dodatočný výkop"6,8		6,800		
	VV		Súčet		17,020		
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	17,020	6,60	112,33
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	17,022	1,49	25,36
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,022	5,15	87,66
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	289,374	0,63	182,31
	VV		17,022*17		289,374		
8	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,022	8,10	137,88
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,022	0,90	15,32
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,640	24,00	735,36
	VV		17,022*1,8		30,640		
11	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,390	26,26	10,24
	VV		"Po obvode stavby sa zrealizuje štrkový obsyp" 0,130*3,0		0,390		
	VV		Súčet		0,390		
12	M	58341000430-1	Štrkový obsyp	t	0,819	21,09	17,27
	VV		0,13*3*2,1		0,819		
D	2		Zakladanie				3 494,36
13	K	275321312	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,613	127,18	2 240,02
	VV		"Základové pätky a pás - z betónu C20/25, vystuženie podľa projektu staličky"				
	VV		"horné časti páteiek sú nad terénom - potrebné debnenie"				
	VV		"spodná časť pátky, 800x800x800mm, 1ks"0,8*0,8*0,8*1		0,512		
	VV		"spodná časť pátky, 1050x800x800mm, 1ks"1,05*0,8*0,8*1		0,672		
	VV		"spodná časť pás, 4610x2450x800mm, 1ks"4,61*2,45*0,8*1		9,036		
	VV		"horná časť, 400x400x470mm, 4ks"0,4*0,4*0,47*4		0,301		
	VV		"spodná časť pátky, 600x600x600mm, 1ks"0,6*0,6*0,6*1		0,216		
	VV		"horná časť, 300x300x420mm, 2ks"0,3*0,3*0,42*2		0,076		
	VV		"Dodatočné spevnenie základovej konštrukcie - betón" 6,8		6,800		
	VV		Súčet		17,613		
14	K	275351215	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	0,377	14,80	5,58
	VV		"horná časť 400x400x470, 4ks"0,4*0,4*0,47*4		0,301		
	VV		"horná časť 300x300x420, 2ks"0,3*0,3*0,42*2		0,076		
	VV		Súčet		0,377		
15	K	275351216	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	0,377	3,61	1,36
16	K	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,630	1 980,00	1 247,40
	VV		"výstuž páteiek a pásov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Ø R6 0,02t (60,0m) 0,23kg/m"0,02		0,020		
	W		"Ø R8 0,02t (40,0m) 0,40kg/m"0,02		0,020		
	W		"Ø R20 0,05t (20,0m) 2,47kg/m"0,05		0,050		
	W		"Dodatočné spevnenie základovej konštrukcie"0,54		0,540		
	W		Súčet		0,630		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 622,11
17	K	971056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	1 200,000	0,71	852,00
18	K	95994114-1	Chemická kotva	ks	24,000	24,56	589,44
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,814	14,17	25,70
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,466	0,51	17,58
	W		1,814*19		34,466		
21	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,814	13,38	24,27
22	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,814	22,08	40,05
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,814	40,28	73,07
D		99	Presun hmôt HSV				1 323,77
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,507	32,68	1 323,77

STAVOPROJEKT, s.r.o.
 Račianska 30/A
 831 02 BRATISLAVA
 IČO: 35 777 761
 IČ DPH: SK2020233072



ROZPOČET

Stavba:

Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

Objekt:

2 - Modulová stavba

Miesto: areál Základnej a materskej školy Miloslavov

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: obec Miloslavov, OÚ Radničné námestie 181/1

Projektant:

Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 418,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 139,40
D	1		Zemné práce				58,61
1	K	11330712-1	Odstránenie štrkového násypu	m3	1,200	48,84	58,61
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				809,79
2	K	31716213-1	Vyhotovenie prekladu v obvodom murive vloženíom do vytvorených káps – preklad KP7-1250	ks	5,000	25,43	127,15
3	K	31223453-1	Zamurovanie otvorov keramikým murivom	m3	2,300	296,80	682,64
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 758,76
4	K	62525920-1	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému (napr. ETICS) hr. 100 mm	m2	8,080	54,21	438,02
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) hr. 100mm: -lepiaca sfierka -tepelná izolácia fasádny polystyrén EPS-F hr. 100mm, (mechanicky koivovaný), súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,040 W.m-1.K-1 -výstužná vrstva – sklotextilná mriežka zapracovaná do lepiacej maľty s presahom min. 100mm -základný náter -silikátová omlietka				
	WV		3*3,160		9,480		
	WV		"okná, dvere a otvory"-(1,4)		-1,400		
	WV		Súčet		8,080		
5	K	63247740-1	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 1.NP /HR. 230MM – AJ S NÁŠLAPNOU VSTVOU !/	m2	11,300	151,58	1 712,85
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Skladba: -samonivelačná sfierka 2mm -liapor betónová doska hr. 60mm all. suchý betón + PE fólia -PUR doska XPS hr. 120mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,032 W.m-1.K-1 -nosná konštrukcia podlahy - trapézový plech 828x35x0,75 mm				
6	K	612468504	Vyhotovenie novej omlietky	m2	32,300	18,82	607,89
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 170,44
7	K	96205111-1	Vybúranie steny v modulovom systéme	m2	1,850	284,88	527,03
8	K	978065061	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	24,700	9,96	246,01
	WV		"odstránenie existujúceho zatepľovacieho systému z minerálnej vlny hr. 100mm"24,7		24,700		
9	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	15,200	8,90	135,28
	WV		"odstránenie existujúceho zatepľovacieho systému z polystyrénu hr. 100mm"15,2		15,200		
10	K	96205221-1	Vytvorenie kapsy pre osadenie prekladov v murive, náročnou technológiou	m3	0,180	263,94	47,51
11	K	96203223-2	Vyhotovenie otvoru v obvodom keramikom murive	m3	0,950	93,92	89,22
12	K	9680611-1	Odstránenie dveri aj so zárubňami 600/1970	ks	1,000	26,50	26,50
13	K	96203113-1	Odstránenie priečky hr. 125mm	m2	9,900	14,29	141,47
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,368	13,37	125,25
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,847	0,52	122,64
	WV		12,413*19		235,847		
16	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,368	13,38	125,34
17	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,368	22,08	206,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,368	40,28	377,34
D 99			Presun hmôt HSV				341,80
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,459	32,68	341,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				41 478,69
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 540,66
20	K	76311-1	Dodávka a montáž konštrukcie modulárneho systému hr. 105 mm (107,5 mm)	m2	4,624	160,10	740,30
P			<i>Poznámka k položke:</i> Konštrukcia modulárneho systému hr. 105mm (107,5mm) -SD doska 12,5mm -parozábrana -tepelná izolácia minerálna vlna hr. 80mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 / kovový rošt -pozinkovaný profilovaný plech ako nosný materiál pre vonkajší systém fasády				
VV			15,22*3,175		48,324		
VV			"okná, dvere a otvory "-(48,3-4,6)		-43,700		
VV			Súčet		4,624		
21	K	76311-2	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 150 mm, na výšku 1200mm	m2	5,280	160,10	845,33
P			<i>Poznámka k položke:</i> Inštaláčna predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhujú sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany).				
VV			"hr. 150mm: 4,4*1,2 = 5,3m2"4,4*1,2		5,280		
22	K	76311-3	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 100 mm, na výšku 1200mm	m2	8,700	160,10	1 392,87
P			<i>Poznámka k položke:</i> Inštaláčna predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhujú sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany).				
VV			"hr. 100mm: 3,2*1,2 + 2,0*1,2*2 = 8,7m2"8,7		8,700		
23	K	76311-4	Dodávka a montáž stropu, strechy nad 1NP hr. 345 mm	m2	13,800	160,10	2 209,38
P			<i>Poznámka k položke:</i> SKLADBA STROPU – STRECHY NAD 1.NP /HR. 345MM/ : = 13,8 m2 -maľba 2x -sadrkartónová doska hr. 12,5mm (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany), kotvený na rošt modulárneho systému pomocou U profilov 50/20 na ležato -parozábrana -U profil 50/20 na ležato -nosník modulárneho systému 280mm -tepelná izolácia minerálna vlna hr. 260mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 -trapezový plech 828x35x0,75 mm				
24	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	51,879	6,80	352,78
D 764			Konštrukcie klampiarske				512,87
25	K	76443043-1	Oplechovanie atík z poplastovaného plechu hr. 1 mm, rš 380 mm	m	3,000	24,30	72,90
26	K	764430440	Oplechovanie pri napojení budov hr.1mm r.š.500mm	m	15,200	28,30	430,16
27	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,031	1,95	9,81
D 766			Konštrukcie stolárske				8 925,41
28	K	76611-1	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom, 1800x800 mm, vr. vnút. a vonkaj. parapetov, vnút. žalúzie, 003	ks	1,000	405,18	405,18
29	K	76611-2	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom, protipožiarne EI 30 C3-D1, 2000x2800 mm, vr. vnút. a vonkaj. parapetov, 002	ks	1,000	7 509,00	7 509,00
30	K	76611-3	Dodávka a montáž drevených dverí, protipožiarne EW 30 C3-D1, 800x1970 mm, vr. obložkovej zárubne, D01	ks	1,000	620,00	620,00
31	K	76611-4	Dodávka a montáž drevených dverí, 800x1970 mm, vr. obložkovej zárubne, D02	ks	1,000	338,00	338,00
32	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	88,722	0,60	53,23
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				15 966,72
33	K	76711-2	Dodávka a montáž kontajnerových modulov	m2	11,370	1 391,07	15 816,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke: -dážďové zvody budú z poplastovaného pozinkovaného plechu. ako súčasť dodávky každého modulu v jeho rohu, -napojenie bude do žľabu D125 zvislým potrubím D60 – 3ks</i>				
	VV		"modul 3,0 x 4,61 x 3,175 m. 1 ks, spolu 13,8 m ² "13,8		13,800		
34	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	158,165	0,95	150,26
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 278,81
35	K	77157631-1	Keramická dlažba min. hr. 8mm, protišmyková, aj spríslušným lepidlom hr. 4 mm pre lepenie dlažby, P1	m ²	11,300	98,04	1 107,85
36	M	59774000330-1	Keramická dlažba min. hr. 8mm, protišmyková, aj spríslušným lepidlom hr. 4 mm pre lepenie dlažby, P1	m ²	11,526	94,08	1 084,37
	VV		11,3*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		11,526		
37	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,922	3,95	86,59
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				166,64
38	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m ²	53,000	3,11	164,83
	VV		"odstránenie nášlapnej vrstvy laminátová podlaha"53		53,000		
39	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,648	1,10	1,81
	D	776	Podlahy povlakové				3 764,88
40	K	776521100	Vyhotovenie novej nášlapnej vrstvy lepené linoleum alt. PVC, bezškárové, záťažové, vrátane lepeného sokla	m ²	54,200	18,60	1 008,12
41	M	2841291500-1	Podlahovina z PVC bezškárové, záťažové, vrátane lepeného sokla	m ²	55,826	36,20	2 020,90
	VV		54,2*1,03 *Přepočítané koeficientom množstva		55,826		
42	K	77699212-1	Vyhotovenie nivelačného náteru hr. 4mm	m ²	54,200	13,30	720,86
43	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	37,499	0,40	15,00
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				3 121,11
44	K	78144540-1	Keramická obklad min. hr. 8mm, aj spríslušným lepidlom pre lepenie obkladu	m ²	30,900	58,80	1 816,92
45	M	597764000-1	Keramická obklad min. hr. 8mm, aj spríslušným lepidlom pre lepenie obkladu	m ²	31,518	38,87	1 225,10
	VV		30,9*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		31,518		
46	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,420	2,60	79,09
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 201,59
47	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m ²	130,700	6,20	810,34
	VV		"(tato plocha je jedna vrstva)"23,8		23,800		
	VV		"nová maľba"106,9		106,900		
	VV		Súčet		130,700		
48	K	78380181-1	Odstránenie malieb zo stien a odmastenie povrchu	m ²	106,900	3,66	391,25
	D	M	Práce a dodávky M				1 800,00
	D	21-M	Elektromontáže				1 800,00
49	K	21111-1	Odstránenie nepotrebných elektroinštalácií v triede a doplnenie nových	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

DOKOV Slovakia, a.s.
 Ražská 30/A
 831 02 BRATISLAVA
 IČO: 35 777 761
 IČ DPH: SK202023307Z

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

Objekt:

3 - Zdravotechnika

Miesto: areál Základnej a materskej školy Miloslavov

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: obec Miloslavov, OÚ Radničné námestie 181/1

Projektant:

Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 327,14
D HSV Práce a dodávky HSV							1 441,02
D 1 Zemné práce							368,98
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,600	31,35	112,86
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,800	9,61	17,30
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,600	2,41	8,68
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,160	5,86	12,66
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,160	1,75	3,78
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,277	24,00	102,65
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	1,440	4,25	6,12
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	31,07	44,74
9	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	3,024	14,35	43,39
	W		1,44*2,1		3,024		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,800	3,50	16,80
D 2 Zakladanie							18,24
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,800	3,80	18,24
D 4 Vodorovné konštrukcie							39,15
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,720	54,38	39,15
D 8 Rúrové vedenie							553,28
13	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	8,000	16,80	134,40
14	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	6,000	16,80	100,80
15	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	6,000	17,64	105,84
16	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	2,000	16,80	33,60
17	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - napenená	ks	2,000	22,12	44,24
18	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	8,000	16,80	134,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							325,00
19	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	500,000	0,65	325,00
D 99 Presun hmôt HSV							136,37
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,806	35,83	136,37
D PSV Práce a dodávky PSV							13 886,12
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							432,97
21	K	711113204.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	2,000	2,69	5,38
22	M	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	2,000	6,55	13,10
23	K	711747067.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	4,000	14,14	56,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	900320	Tesniaca manžeta "C" rozmer 32x200mm, MIVA	ks	1,000	46,30	46,30
25	M	901035	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x350mm, MIVA	ks	3,000	70,30	210,90
26	K	711747288.S	Zhotovenie detailov pásmi pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotiesnenie tmeľom priemer do 200 mm	ks	4,000	19,20	76,80
27	M	247430000100.S	Adhézna disperzná emulzia d 65 mm	kg	2,400	9,68	23,23
28	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	100,00	0,70

D 713 Izolácie tepelné 100,45

29	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	13,000	1,40	18,20
30	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	3,000	3,15	9,45
31	M	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,000	3,64	29,12
32	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,000	4,20	8,40
33	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	7,000	1,40	9,80
34	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	3,000	3,22	9,66
35	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	4,000	3,92	15,68
36	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	140,00	0,14

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 068,90

37	K	721140916.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	4,000	30,00	120,00
38	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 114 mm	ks	2,000	30,00	60,00
39	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	9,90	29,70
40	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,60	7,80
41	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	2,000	10,00	20,00
42	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,80	7,60
43	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	3,000	11,00	33,00
44	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,50	13,50
45	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	5,000	14,73	73,65
46	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	4,000	14,36	57,44
47	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	12,04	120,40
48	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	14,00	14,00
49	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	17,92	17,92
50	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	11,20	11,20
51	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	21,28	21,28
52	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	1,000	42,00	42,00
53	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámernou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	1,000	217,84	217,84
54	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	14,00	14,00
55	M	429720000600	Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP	ks	1,000	32,20	32,20
56	K	721290009.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	14,00	14,00
57	M	551610001100	Prívzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	88,87	88,87
58	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	17,000	2,80	47,60
59	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	140,00	4,90

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 151,80

60	K	722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 40	ks	1,000	112,00	112,00
61	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	6,000	42,00	252,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	722171133.S	Potrubié plasthliníkové D 26 mm	m	12,000	56,00	672,00
63	K	722171134.S	Potrubié plasthliníkové D 32 mm	m	2,000	63,00	126,00
64	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	14,00	70,00
65	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	18,47	92,35
66	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	16,80	16,80
67	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	22,25	22,25
68	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	15,000	4,20	63,00
69	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	15,000	17,22	258,30
70	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypustacieho závitového G 1/2	ks	3,000	4,20	12,60
71	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	7,70	23,10
72	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	14,00	14,00
73	M	551210021100.S	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	30,80	30,80
74	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	16,80	16,80
75	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	21,00	21,00
76	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	16,80	16,80
77	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	25,20	25,20
78	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	2,80	56,00
79	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	2,80	56,00
80	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	1,000	28,00	28,00
81	M	1300306	Termost. zmiešavač "Brawa-Mix", DN20, G1xG1xG1	ks	1,000	164,00	164,00
82	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	140,00	2,80

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 271,92


83	K	724312105.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 3 l	ks	1,000	30,00	30,00
84	M	484620000100.S	Nádoba expanzná prietochná s vakom 3 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	74,20	74,20
85	M	551290014200	Prietochná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	27,10	27,10
86	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	40,40	40,40
87	M	388410000500.S	Tlakomer diferenčný d 160 mm	ks	1,000	99,10	99,10
88	K	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	140,00	1,12

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 9 596,44

89	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	5,000	20,00	100,00
90	M	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	5,000	120,00	600,00
91	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	50,00	250,00
92	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	5,000	350,00	1 750,00
93	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	5,000	50,00	250,00
94	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	50,00	250,00
95	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	540,00	2 700,00
96	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	50,00	250,00
97	M	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	202,00	1 010,00
98	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	5,000	40,00	200,00
99	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	5,000	65,00	325,00
100	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	100,00	100,00
101	M	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50	ks	1,000	275,00	275,00
102	K	725829206.1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	25,00	125,00
103	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	5,000	236,00	1 180,00
104	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	10,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	21,28	106,40
106	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	10,00	10,00
107	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	18,00	18,00
108	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,336	140,00	47,04
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							263,64
109	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	2,000	6,89	13,78
110	M	01	Kotviace príslušenstvo HILTI	ks	10,000	17,22	172,20
111	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	1,000	11,48	11,48
112	M	286710007600.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania do D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	10,000	2,24	22,40
113	K	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	3,000	7,28	21,84
114	M	2025	Vaňové dvierka 15x30cm biele 1470	ks	2,000	6,92	13,84
115	M	2028	Vaňové dvierka 20x30cm biele 3665	ks	1,000	7,84	7,84
116	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	64,40	0,26

DOMOV Slovakia, s.r.o.
 Račianska 30/A
 831 02 BRATISLAVA
 IČO: 35 777 781
 IČ DPH: SK2020233072



ROZPOČET

Stavba:

Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu MŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor

Objekt:

4 - Vykurovanie

Miesto: areál Základnej a materskej školy Miloslavov

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: obec Miloslavov, OÚ Radničné námestie 181/1

Projektant:

Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 081,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV				240,46
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				102,48
1	K	346234311.S	Zamurovanie rýh tehľami páleným plnými na maltu MVC 25	m	7,000	14,64	102,48
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122,57
2	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	50,000	0,65	32,50
3	K	965043441	Búranie podláh, drážky hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	0,150	98,27	14,74
4	K	971036006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	60,000	0,75	45,00
5	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,334	22,65	7,57
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,334	12,61	4,21
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,340	0,49	1,64
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,334	12,62	4,22
9	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,334	38,00	12,69
D		99	Presun hmôt HSV				15,41
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,430	35,83	15,41
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 267,49
D		713	Izolácie tepelné				78,09
11	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	4,14	57,96
12	M	283310002600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,800	1,19	19,99
13	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,001	140,00	0,14
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				412,22
14	K	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	14,000	3,58	50,12
15	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	14,000	6,72	94,08
16	M	286130002800.S	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč	m	16,800	3,92	65,86
17	M	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	8,000	6,30	50,40
18	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	14,000	2,80	39,20
19	K	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000	56,00	112,00
20	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	140,00	0,56
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				121,38
21	K	734223120.1	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	2,000	14,00	28,00
22	M	V2495EY015A	Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	19,60	39,20
23	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	11,20	22,40
24	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,000	15,68	31,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	140,00	0,42
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				655,80
26	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	1,000	14,00	14,00
27	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	98,00	98,00
28	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	371,60	371,60
29	K	735191904.S	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	1,000	14,00	14,00
30	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	1,000	14,00	14,00
31	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	1,40	70,00
32	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	1,40	70,00
33	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	140,00	4,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				574,00
34	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	hod	24,000	21,00	504,00
35	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	sub	1,000	70,00	70,00

DOMOV Slovakia, a.s.
 Račlenská 30/A
 821 02 BRATISLAVA
 IČO: 35 777 761
 IČ DPH: SK2020233072



Stavba: MŠ Miloslavov - hygienický modul.

Vyhlásenie o subdodávateľoch.

Modulová stavba: FGS Slovakia, s.r.o.
Hliník nad Váhom 428
014 01 Bytča

Zdravotechnika, kúrenie – stavebná časť: Juraj Antal
Neded 39
925 85 Neded

Okná - stavebná časť: CEDERA
Syslia 12
821 05 Bratislava

Elektroinštalácia – stavebná časť: V-elektrik, s.r.o.
Budyšínska 38
831 02 Bratislava

S pozdravom

Ing. Pavol Karaba
Predseda predstavenstva a.s.

V Bratislave 17.2.2023

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 781
IČ DPH: SK2020233072