PRÍLOHA č. 1

ARPROG

KOMPOSTÁREŇ MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
176 DNÍ

SO.01 - SPEVNENÁ PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE
105 DNÍ

Zemné práce
91 DNÍ

Odkopávky a prekopávky
20 DNÍ

Komunikácie
40 DNÍ

Odstránenie konštrukcie z prácu kamenie
25 DNÍ

Izolácie proti vode a vlhkosti
10 DNÍ

Konštrukcie doplnkové kovové
10 DNÍ

Demontáž oplotenia
10 DNÍ

Osadenie obrubníkov
21 DNÍ

Plošná úprava terénu
25 DNÍ

Rozpoznanie stavby
25 DNÍ

Zhotovenie podkladu
10 DNÍ

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16
10 DNÍ

Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 O
10 DNÍ

Zhotovenie geotextílie
10 DNÍ

SO.02 - PRÍSTREŠOK PRE SKLAD MATERIÁLU A NÁROŽNÁ SKLADOVACIA PLOCHY
176 DNÍ

Zemné práce
18 DNÍ

Odkopávky a prekopávky nezapažené
10 DNÍ

Výkop rýh. tlačiv
10 DNÍ

Základanie
61 DNÍ

Zvislé a kompletné konštrukcie
37 DNÍ

Zhotovenie podkladu
10 DNÍ

Vzdálenie zhutnenie pod základy po výkopoch
10 DNÍ

Vytvorenie základových pásov
10 DNÍ

Betón základových pásov
7 DNÍ

Debnenie stien základových dosiek
10 DNÍ

Vytvorenie základových dosiek
10 DNÍ

Betón základových dosiek
7 DNÍ

Murivo nosné
17 DNÍ

Nosný prekład
9 DNÍ

Železobetónové vence
10 DNÍ

Montáž ostatných konštrukcie
21 DNÍ

Úpravy povrchov, podlahy, omietnutie
19 DNÍ

Montáž vnútorných dielcov konštrukcie zastrešenia
16 DNÍ

Vnútorná omietka stien
10 DNÍ

Betónové monolitické - armovací pohľad
10 DNÍ

Vonkajšia omietka stien
10 DNÍ

Izolácia proti vode a vlhkosti
44 DNÍ

Konštrukcie tesniarske
18 DNÍ

Konštrukcie stolárske
7 DNÍ

Konštrukcie doplnkové kovové
9 DNÍ

Podlahy z dlaždíc
10 DNÍ

Nátery a maľby
10 DNÍ

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
7 DNÍ

Zhotovenie krytiny - krokvový systém
18 DNÍ

Montáž okien plastových na PUR pene
7 DNÍ

Montáž vrat garážových roletových a kazetových
9 DNÍ

Klampiarske výrobky a vyhliadkovania
10 DNÍ

Nátery strešných konštrukcií
10 DNÍ

Montáž stien z sadrokartónu
10 DNÍ

Montáž drevených konštrukcií
2 DNÍ

Hodnotí prvotnej PG fáz
1 DEŇ

3D mapa
2 DNÍ

Elektroinštalácie
10 DNÍ

Strešníkovo
10 DNÍ

SO.03 - OPLOTENIE
40 DNÍ

Zemné práce
18 DNÍ

Výkop nezapaženej jamy
10 DNÍ

Zhutnenie
19 DNÍ

Zemné a kompletné konštrukcie
18 DNÍ

Konštrukcie tesniarske
18 DNÍ

Konštrukcie doplnkové kovové
7 DNÍ

Nátery
10 DNÍ

Vytvorenie základových pásov
12 DNÍ

Betón základových pásov a pilierov
7 DNÍ

Osadzovanie stĺpikov oceľového plotového
10 DNÍ

Výplň plotu - krajnicový systém
10 DNÍ

Montáž brán pevných samonosných
7 DNÍ

Nátery kov. atáv. doplnk. konštrukcií
10 DNÍ

SO.04 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ODVODNENIE PLOCHY
130 DNÍ

Zemné práce
110 DNÍ

Výkop nezapaženej jamy
20 DNÍ

Obsyp potrubia
10 DNÍ

Zásyp vyznačenie sa zhutnenie jám
10 DNÍ

Úprava pláne
10 DNÍ

Základanie
52 DNÍ

Nátery pod zákl. úrovňou
8 DNÍ

Vytvorenie základových dosiek
10 DNÍ

Betón základových dosiek
7 DNÍ

Osadzenie samonosnej prefabr.
20 DNÍ

Montáž kanalizačných PVC-U potrubia
12 DNÍ

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 300
12 DNÍ

Zatiahnutie lacheter prefabrikovaných
12 DNÍ

Montáž PP revízneho kanalizačnej šachty
12 DNÍ

Osadenie odvodňovacieho žľabu
27 DNÍ

Lapač strešných splaveniín
7 DNÍ

Montáž čerpadla
7 DNÍ

Skúška tesnosti potrubia podľa STN 75 6020
8 DNÍ

Úrovňové vodovodu
22 DNÍ

Osadenie konštrukcie z prácu na úrovňové vedení
25 DNÍ

Zdravotechnika. Vnútorná kanalizácia
7 DNÍ

Zdravotechnika - strojné vybavenie
7 DNÍ

Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 6020
8 DNÍ

SO.05 - KOPANÁ ŠACHTOVÁ STUDŇA
90 DNÍ

Zemné práce
40 DNÍ

Výkop nezapaženej jamy
20 DNÍ

Plošná úprava terénu
10 DNÍ

Zhutnenie
18 DNÍ

Osadenie vodárenskej studne z betónu
13 DNÍ

Obsyp a utesnenie vodárenskej studne
9 DNÍ

ARPROG, a.s.

[redacted]

16 -05- 2022

MESTO SPIŠSKÁ

[redacted]