Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	TuCon, a.s. K cintorínu 63 010 04 Žilina-Bánová

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 02

K ZoD/43/2021/BVS

Názov stavby: "Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie"

strana 1 z 1, z dňa: 28.7.2022

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (EUR bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	324 128,07 €
2.	Nerealizované práce	150 872,87 €
3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)	173 255,20 €

Zdôvodnenie zmeny:

• 1. Realizácia prác súvisiacich s konečnou úpravou vozovky po výstavbe vodovodných potrubí t.j. vybúranie pôvodných asfaltových vrstiev a zhotovenie nových asfaltových vrstiev v miestnej komunikácii na Ulici Pri Vápenickom potoku v rámci stavebného objektu SO 02 Prívodné zásobné a výpustné potrubie - na základe požiadaviek Objednávateľa bol práce realizované v zmenenom rozsahu voči zmluvnému rozpočtu a zadaniu z projektovej dokumentácie. Navýšenie rozsahu realizácie spočívalo v zhotovení úprav asfaltových vrstiev na celu šírku vozovky. V projektovej dokumentácii a v zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s realizáciou úprav vozovky v šírke výkopaná ryha + 2x 0,40 m

• 2. Úprava jednotkových cien položiek súvisiacich s dodávkou betonárskej výstuže z dôvodu nepredvídateľného mimonadného nárastu cien materiálu stavebnej ocele v priebehu obdobia plnenia predmetu diela - stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04.

• 3. Dodávky a montáže súvisiace s realizáciou prepojení vodovodných potrubí TVLT DN 300 a TVLT DN 150 na existujúcu vodovodnú sieť nad rámec realizačnej projektovej dokumentácie a zmluvného rozpočtu; dodávky a montáže potrubí a tvaroviek z dôvodu obchádzok nepredvídateľných prekážok v navrhnutej trase - stavebný objekt SO 02.

• 4. Likvidácia jestvujúcej čiernej skládky stavebného odpadu - výkop s nakladaním odpadu, odvoz a likvidácia odpadu v celkovom množstve 27,56 t

• 5. Zmena konštrukčných vrstiev skladby komunikácie v objekte SO 05 Prístupová komunikácia k vodojemu a dopočet jej predĺženia a napojenia na miestnu komunikáciu Ul. Pri Vápenickom potoku v dĺžke 29 m

• 6. Úprava výtlačného potrubia z ATS a doplnenie bezpečnostného ventilu v prevádzkovom súbore PS 01 Strojnotechnologická časť

• 7. Doplnenie prevádzkového súboru PS 05 BPS o dodávky a montáže kamerového systému

Podpis, Meno čitateľne	Podpis, Meno čitateľne
Za objednávateľa:	**Za zhotoviteľa:**
technický dozor objednávateľa	..... stavbyvedúci
.....	..... rozpočtár zhotoviteľa
..... Ing. Marián Havel	.....
Štatutárny zástupca	Štatutárny zástupca

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných prác	, počet strán príloh A/:	1x A4
B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a nerealizovaných prác	, počet strán príloh B/:	1x A4
C/ Situácie s geodeticky zameranými plochami asfaltárskych prác		
C 1 Situácia s geodeticky zameranou plochou ložnej asfaltovej vrstvy	, počet strán príloh C 1/	7x A4
C.2 Situácia s geodeticky zameranou plochou vyrovnávacej asfaltovej vrstvy	, počet strán príloh C 2/	3x A4
C.3 Situácia s geodeticky zameranou plochou obrusnej asfaltovej vrstvy	, počet strán príloh C 3/	7x A4
D/ Dodávateľská faktúra - Vodorovné dopravné značenie	, počet strán príloh D/:	1x A4
E/ Rozbory jednotkových cien položiek súvisiacich s betonárskou výstužou a dodávateľské faktúry za dodávky betonárskej výstuže	, počet strán príloh E/:	13x A4
F/ Dodávateľská faktúra - Likvidácia odpadu	, počet strán príloh F/:	5x A4
G/ Rozpočty po zmene č.02		