ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Cintorínskej ulice - časť spevnené plochy
Objekt: 101-00 Cintorínska ul. - úsek 1

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji
Zhotoviteľ: PORR s.r.o.
Miesto: Ivanka pri Dunaji

Spracoval: Ing. Milan Klinga
Dátum: 07/2023

SO 101-00

							Prestavané do predošlého obdobia		Fakturované v sledovanom období		Zostatok		Oprávnené zmeny v €	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	**pripočet**	**odpočet**
	HSV	**Práce a dodávky HSV**												
	1	**Zemné práce**												
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dláždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	200,000	5,22	1 044,00	0,000	0,00	300,000	1 566,00	-100,000	-522,00	522,00	
		200"rozobratie dlažby pre zpätné zadláždenie (odhad)		200,000										
2	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 268,000	5,03	11 408,04	0,000	0,00	0,000	0,00	2 268,000	11 408,04		11 408,04
		Vrátane naloženia.												
		2268		2 268,000										
2a	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 303,200	9,67	22 271,94	0,000	0,00	2 303,200	22 271,94	0,000	0,00	22 271,94	
3	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	953,000	8,18	7 795,54	0,000	0,00	837,830	6 853,45	115,170	942,09		942,09
		Vrátane naloženia.												
		953		953,000										
4	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	845,397	2,64	2 231,85	0,000	0,00	437,608	1 155,29	407,789	1 076,56		1 076,56
		(2065+203)*1,05*(0,38+0,33)/2"odkopávka pre konštrukciu vozovky od -0,15 jestv. CB		845,397										
5	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,276	32,98	272,94	0,000	0,00	4,150	136,87	4,126	136,07		136,07
		6*0,4*0,4*0,6"výkop pre DZ		0,576										
		1*1*0,5"výkop pre drenážnu šachtu		0,500										
		9*1*1*0,8"výkop pre uličné vpusty		7,200										
		Súčet		8,276										
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,400	8,58	458,17	0,000	0,00	53,400	458,17	0,000	0,00		
		(103,7+43,5+43,8+47,8+40,4+18,2+42,5+31,8+22+48,4+2,9)*0,4*0,3"ryha pre drenáž		53,400										
7	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,400	0,90	48,06	0,000	0,00	53,400	48,06	0,000	0,00		
		(103,7+43,5+43,8+47,8+40,4+18,2+42,5+31,8+22+48,4+2,9)*0,4*0,3"ryha pre drenáž		53,400										
8	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	100,000	1,06	106,00	0,000	0,00	250,000	265,00	-150,000	-159,00	159	
		100"odhad		100,000										
70	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	907,073	1,51	1 369,68	0,000	0,00	495,158	747,69	411,915	621,99		621,99
		odvoz výkopku na skládku												
		(2065+203)*1,05*(0,38+0,33)/2"odkopávka pre konštrukciu vozovky od -0,15 jestv. CB		845,397										
		6*0,4*0,4*0,6"výkop pre DZ		0,576										
		1*1*0,5"výkop pre drenážnu šachtu		0,500										
		9*1*1*0,8"výkop pre uličné vpusty		7,200										
		(103,7+43,5+43,8+47,8+40,4+18,2+42,5+31,8+22+48,4+2,9)*0,4*0,3"ryha pre drenáž		53,400										
		Súčet		907,073										
71	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	907,073	1,51	1 369,68	0,000	0,00	495,158	747,69	411,915	621,99		621,99
72	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 451,317	0,00	0,00	0,000	0,00	495,158	0,00	956,159	0,00		
		Alternatívne využitie výkopku v násypovom telese iného projektu s dočasným uskladnením na medziskládke												
		((2065+203)*1,05*(0,38+0,33)/2)*1,6"odkopávka pre konštrukciu vozovky od -0,15 jestv. CB		1 352,635										
		(6*0,4*0,4*0,6)*1,6"výkop pre DZ		0,922										
		(1*1*0,5)*1,6"výkop pre drenážnu šachtu		0,800										
		(9*1*1*0,8)*1,6"výkop pre uličné vpusty		11,520										
		((103,7+43,5+43,8+47,8+40,4+18,2+42,5+31,8+22+48,4+2,9)*0,4*0,3)*1,6"ryha pre drenáž		85,440										
		Súčet		1 451,317										
	2	**Zakladanie**												
9	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	445,000	3,04	1 352,80	0,000	0,00	445,000	1 352,80	0,000	0,00		
		103,7+43,5+43,8+47,8+40,4+18,2+42,5+31,8+22+48,4+2,9"rúry SN8		445,000										
10	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	8,207	129,83	1 065,51	0,000	0,00	8,207	1 065,51	0,000	0,00		
		(0,385*0,25*2)*5,5"pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,002530		1,059										
		0,75*0,25*5,5"základ - žľab km 0,002530		1,031										
		(0,21*0,25*2)*8,5"pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,049-0,057		0,893										
		(0,6*0,25)*8,5"základ - žľab km 0,049-0,057		1,275										
		(0,21*0,25)*19,5"pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,338-0,357		1,024										
		(0,25*0,6)*19,5"základ - žľab km 0,338-0,357		2,925										
		Súčet		8,207										
11	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	21,735	53,73	1 167,82	0,000	0,00	21,735	1 167,82	0,000	0,00		
		(0,385*2)*5,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,002530		4,235										
		0,25*5,5"stena - základ - žľab km 0,002530		1,375										
		0,25*2*8,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,049-0,057		4,250										
		0,25*8,5"stena - základ - žľab km 0,049-0,057		2,125										
		0,25*19,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,338-0,357		4,875										
		0,25*19,5"stena - základ - žľab km 0,338-0,357		4,875										
		Súčet		21,735										
12	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	21,735	26,87	584,02	0,000	0,00	21,735	584,02	0,000	0,00		
		(0,385*2)*5,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,002530		4,235										
		0,25*5,5"stena - základ - žľab km 0,002530		1,375										
		0,25*2*8,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,049-0,057		4,250										
		0,25*8,5"stena - základ - žľab km 0,049-0,057		2,125										
		0,25*19,5"stena - pojazdovy betón, XF4 - žľab km 0,338-0,357		4,875										
		0,25*19,5"stena - základ - žľab km 0,338-0,357		4,875										
		Súčet		21,735										
	5	**Komunikácie**												
13	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	200,000	12,01	2 402,00	0,000	0,00	300,000	3 603,00	-100,000	-1 201,00	1201	
		200"spätné zadláždenie rozobratej dlažby (odhad)		200,000										
14	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bežkárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*51,000*	*10,80*	*550,80*	*0,000*	*0,00*	*51,000*	*550,80*	*0,000*	*0,00*		
		50"spätné zadláždenie rozobratej dlažby (odhad) - nahradenie poškodenej starej dlažby		50,000										
15	596911312.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 80 mm	m2	2 268,000	13,26	30 073,68	0,000	0,00	2 268,000	30 073,68	0,000	0,00		
16	*592460008300.S*	*Dlažba betónová bežkárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná*	*m2*	*2 106,300*	*12,80*	*26 960,64*	*0,000*	*0,00*	*2 106,300*	*26 960,64*	*0,000*	*0,00*		
		2065		2 065,000										
17	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bežkárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*207,060*	*13,83*	*2 863,64*	*0,000*	*0,00*	*207,060*	*2 863,64*	*0,000*	*0,00*		
		203		203,000										
18	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 268,000	15,29	34 677,72	0,000	0,00	2 268,000	34 677,72	0,000	0,00		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Cintorínskej ulice - časť spevnené plochy
Objekt: 101-00 Cintorínska ul. - úsek 1

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji
Zhotoviteľ: PORR s.r.o.
Miesto: Ivanka pri Dunaji

Spracoval: Ing. Milan Klinga
Dátum: 07/2023

							Prestavané do predošlého obdobia		Fakturované v sledovanom období		Zostatok		SO 101-00 Oprávnené zmeny v €	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	pripočet	odpočet
		Vrátane vynechania pásu 10 cm v najnižšom mieste profilu pre zabezpečenie odtoku vody z lôžka dlažby s vyplnením kamenivom fr. 4-8mm a prekrytím geotextíliou šírky 0,5 m (viď detail dlažba pri obruba - prídlaha d)												
		2065"dlažba 80mm (sivá)		2 065,000										
		203"dlažba 80mm (červená)		203,000										
		Súčet		2 268,000										
19	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 381,400	9,26	22 051,76	0,000	0,00	2 381,400	22 051,76	0,000	0,00		
		2268*1,05		2 381,400										
20	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	840,450	15,76	13 245,49	0,000	0,00	814,340	12 834,00	26,110	411,49		411,49
21	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*378,447*	*4,85*	*1 835,47*	*0,000*	*0,00*	*378,447*	*1 835,47*	*0,000*	*0,00*		
		374,7" nášľap 12 cm		374,700										
22	*OBCPRL*	*OBRUBNIK CESTNY 100x20x26/15 cm - PRECH LAVY*	*ks*	*26,260*	*17,37*	*456,14*	*0,000*	*0,00*	*26,260*	*456,14*	*0,000*	*0,00*		
		2"prechodový ľavý 12/2cm		2,000										
		24"prechodý ľavý 12/5cm		24,000										
		Súčet		26,000										
23	*OBCPRP*	*OBRUBNIK CESTNY 100x20x26/15 cm - PRECH PRAVY*	*ks*	*24,240*	*17,37*	*421,05*	*0,000*	*0,00*	*24,240*	*421,05*	*0,000*	*0,00*		
		24"prechodový pravý - nášľap 12/5cm		24,000										
24	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*419,908*	*6,92*	*2 905,76*	*0,000*	*0,00*	*393,536*	*2 723,27*	*26,372*	*182,49*		182,49
		415,75"prejazdový nášľap 5 cm		415,750										
25	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	50,427	97,55	4 919,15	0,000	0,00	48,860	4 766,29	1,567	152,86		152,86
		840,45*0,06		50,427										
	8	**Rúrové vedenie**												
26	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	31,87	31,87	0,000	0,00	2,000	63,74	-1,000	-31,87	31,87	
		1"drenážna šachta DŠ1		1,000										
27	*592240008400.S*	*Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000*	*ks*	*1,010*	*125,87*	*127,13*	*0,000*	*0,00*	*2,020*	*254,26*	*-1,010*	*-127,13*	127,13	
		1"drenážna šachta DŠ1		1,000										
28	895111121.S	Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov, priemer 600 mm, hĺbka do 1 m	ks	1,000	372,12	372,12	0,000	0,00	2,000	744,24	-1,000	-372,12	372,12	
		1"drenážna šachta DŠ1		1,000										
29	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	5,900	32,03	188,98	0,000	0,00	5,900	188,98	0,000	0,00		
		5,9"prípojka z drenážnej šachty DŠ1 do jestv. uličnej vpuste		5,900										
30	*286120006800.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný,gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*1,000*	*56,64*	*56,64*	*0,000*	*0,00*	*1,000*	*56,64*	*0,000*	*0,00*		
31	*286120006600.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*1,000*	*15,10*	*15,10*	*0,000*	*0,00*	*1,000*	*15,10*	*0,000*	*0,00*		
32	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	110,61	995,49	0,000	0,00	10,000	1 106,10	-1,000	-110,61	110,61	
		9		9,000										
33	*592230002300*	*Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm*	*ks*	*9,000*	*31,47*	*283,23*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*314,70*	*-1,000*	*-31,47*	31,47	
34	*500500D400*	*Mreža liatinová 500x500 D400*	*ks*	*9,000*	*125,87*	*1 132,83*	*0,000*	*0,00*	*11,000*	*1 384,57*	*-2,000*	*-251,74*	251,74	
		V cene je započítaná montáž												
35	*62560500500*	*UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500*	*ks*	*9,000*	*8,56*	*77,04*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*85,60*	*-1,000*	*-8,56*	8,56	
		V cene je započítaná montáž												
36	*450195H*	*UV horný diel 450/195*	*ks*	*9,000*	*12,59*	*113,31*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*125,90*	*-1,000*	*-12,59*	12,59	
		V cene je započítaná montáž												
37	*450570H*	*UV horný diel 450/570*	*ks*	*9,000*	*13,59*	*122,31*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*135,90*	*-1,000*	*-13,59*	13,59	
		V cene je započítaná montáž												
38	*450350150*	*UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150*	*ks*	*9,000*	*30,21*	*271,89*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*302,10*	*-1,000*	*-30,21*	30,21	
		V cene je započítaná montáž												
39	*450300*	*UV dno 450/300 s odkalíštom*	*ks*	*9,000*	*16,36*	*147,24*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*163,60*	*-1,000*	*-16,36*	16,36	
		V cene je započítaná montáž												
40	*450380201*	*UV kalový koš nízky*	*ks*	*9,000*	*33,98*	*305,82*	*0,000*	*0,00*	*10,000*	*339,80*	*-1,000*	*-33,98*	33,98	
		V cene je započítaná montáž												
41	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	70,000	13,70	959,00	0,000	0,00	70,000	959,00	0,000	0,00		
42	*1755*	*Možne použiť existujúce poklopy ak sú nepoškodené a v dobrom stave* *Uličný poklop pre šupatka - plyn,plyn*	*ks*	*4,000*	*50,35*	*201,40*	*0,000*	*0,00*	*4,000*	*201,40*	*0,000*	*0,00*		
		4"šupák plyn		4,000										
43	*552410000300*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*62,000*	*23,30*	*1 444,60*	*0,000*	*0,00*	*62,000*	*1 444,60*	*0,000*	*0,00*		
		62"ventil-voda		62,000										
44	*552410000700.S*	*Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná*	*ks*	*4,000*	*131,61*	*526,44*	*0,000*	*0,00*	*4,000*	*526,44*	*0,000*	*0,00*		
		4		4,000										
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**												
45	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	57,90	347,40	0,000	0,00	8,000	463,20	-2,000	-115,80	115,8	
		3"268-zóna 30		3,000										
		3"269-konie zóny 30		3,000										
		Súčet		6,000										
46	*4044777006*	*Stĺpik viečko, f60 mm*	*ks*	*6,000*	*2,19*	*13,14*	*0,000*	*0,00*	*8,000*	*17,52*	*-2,000*	*-4,38*	4,38	
		3"268-zóna 30		3,000										
		3"269-konie zóny 30		3,000										
		Súčet		6,000										
47	*4044777004*	*Objímka, f60 mm*	*ks*	*12,000*	*5,11*	*61,32*	*0,000*	*0,00*	*16,000*	*81,76*	*-4,000*	*-20,44*	20,44	
		3*2"268-zóna 30		6,000										
		3*2"269-konie zóny 30		6,000										
		Súčet		12,000										
48	*4044777000*	*Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm*	*ks*	*16,200*	*51,10*	*827,82*	*0,000*	*0,00*	*24,300*	*1 241,73*	*-8,100*	*-413,91*	413,91	
		3*2,7"268-zóna 30		8,100										
		3*2,7"269-konie zóny 30		8,100										
		Súčet		16,200										
49	*404490008800*	*Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu*	*ks*	*6,000*	*35,04*	*210,24*	*0,000*	*0,00*	*8,000*	*280,32*	*-2,000*	*-70,08*	70,08	
		3"268-zóna 30		3,000										
		3"269-konie zóny 30		3,000										
		Súčet		6,000										
50	*404410112300.S*	*Informatívna prevádzková značka, rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*6,000*	*51,10*	*306,60*	*0,000*	*0,00*	*8,000*	*408,80*	*-2,000*	*-102,20*	102,2	
		3"268-zóna 30		3,000										
		3"269-konie zóny 30		3,000										
		Súčet		6,000										
51	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,500	8,81	189,42	0,000	0,00	100,000	881,00	-78,500	-691,58	691,58	
		9,3+12,2"v mieste dopojenia na exist. vozovku		21,500										
52	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	28,000	62,03	1 736,84	0,000	0,00	32,500	2 015,98	-4,500	-279,14	279,14	
		8,5		8,500										
		19,5		19,500										
		Súčet		28,000										
53	*592270063500.S*	*Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu*	*ks*	*8,000*	*100,69*	*805,52*	*0,000*	*0,00*	*13,000*	*1 308,97*	*-5,000*	*-503,45*	503,45	
		8		8,000										
54	*592270063900.S*	*Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, so spádom 0,5 %*	*ks*	*19,000*	*55,13*	*1 047,47*	*0,000*	*0,00*	*19,000*	*1 047,47*	*0,000*	*0,00*		
		19		19,000										
55	*592270064400.S*	*Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*4,000*	*24,09*	*96,36*	*0,000*	*0,00*	*4,000*	*96,36*	*0,000*	*0,00*		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Cintorínskej ulice - časť spevnené plochy
Objekt: 101-00 Cintorínska ul. - úsek 1

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji
Zhotoviteľ: PORR s.r.o.
Miesto: Ivanka pri Dunaji

Spracoval: Ing. Milan Klinga
Dátum: 07/2023

SO 101-00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Prestavané do predošlého obdobia Množstvo	Prestavané do predošlého obdobia Cena	Fakturované v sledovanom období Množstvo	Fakturované v sledovanom období Cena	Zostatok Množstvo	Zostatok Cena	Oprávnené zmeny v € pripočet	Oprávnené zmeny v € odpočet
		2+2		4,000										
56	*592270067700.S*	*Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*27,000*	*77,06*	*2 080,62*	*0,000*	*0,00*	*32,000*	*2 465,92*	*-5,000*	*-385,30*	385,3	
		8+19		27,000										
57	935141292.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	25,17	50,34	0,000	0,00	2,000	50,34	0,000	0,00		
58	*592270064200.S*	*Vpust polymérbetónový, výška 610 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*2,000*	*321,59*	*643,18*	*0,000*	*0,00*	*2,000*	*643,18*	*0,000*	*0,00*		
59	*592270067800.S*	*Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*2,000*	*95,94*	*191,88*	*0,000*	*0,00*	*2,000*	*191,88*	*0,000*	*0,00*		
60	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	21,90	87,60	0,000	0,00	4,000	87,60	0,000	0,00		
		3"302		3,000										
		1"201		1,000										
		Súčet		4,000										
61	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	36,50	657,00	0,000	0,00	18,000	657,00	0,000	0,00		
		18"pre všetky etapy okrem etapy 2 podľa výkresu dočasného DZ		18,000										
		"vrátane inštalácie a nájmu na 14 dní												
		"vrátane dopravnej značky, stĺpikov a podložiek												
		"vrátane udržiavacích nákladov (posunuté/spadnuté DZ)												
62	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	14,60	262,80	0,000	0,00	18,000	262,80	0,000	0,00		
		18"pre všetky etapy okrem etapy 2 podľa výkresu dočasného DZ		18,000										
63	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	7,000	5,84	40,88	0,000	0,00	7,000	40,88	0,000	0,00		
		7"podľa projektu dočasného DZ		7,000										
64	915914112.S	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	ks	7,000	5,84	40,88	0,000	0,00	7,000	40,88	0,000	0,00		
		7"podľa projektu dočasného DZ		7,000										
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	795,425	2,76	2 195,37	0,000	0,00	1 470,843	4 059,53	-675,418	-1 864,16	1864,16	
		953*0,085"obruby (85kg/obrubu/m)		81,005										
		2268*0,15*2,1"betón prostý CBIII		714,420										
		Súčet		795,425										
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	795,425	0,56	445,44	0,000	0,00	1 470,843	823,67	-675,418	-378,23	378,23	
		953*0,085"obruby (85kg/obrubu/m)		81,005										
		2268*0,15*2,1"betón prostý CBIII		714,420										
		Súčet		795,425										
67	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	795,425	0,00	0,00	0,000	0,00	1 470,843	0,00	-675,418	0,00		
		V rámci PD odporúčame prednostne materiál podrvit a použit pri ďalej stavbe												
		953*0,085"obruby (85kg/obrubu/m)		81,005										
		2268*0,15*2,1"betón prostý CBIII		714,420										
		Súčet		795,425										
	99	**Presun hmôt HSV**												
68	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 971,500	0,87	2 585,21	0,000	0,00	2 971,500	2 585,21	0,000	0,00		
69	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2 971,500	0,17	505,16	0,000	0,00	2 971,500	505,16	0,000	0,00		
		Celkom				**196 438,34**		**0,00**		**210 907,60**		**7 802,68**		

Zmeny počas výstavby

Dobetónovanie vjazdov do domov a chodníkov

1	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	50,000	21,14	1 057,00	0,000	0,00	50,000	1 057,00	0,000	0,00	1057	
										1 057,00				

Doasfaltovanie cesty 3. úseku na križovatke ul. Škultétyho a ul. Palárikovej

2	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	6,000	0,70	4,20	0,000	0,00	6,000	4,20	0,000	0,00	4,2	
3	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,000	15,90	95,40	0,000	0,00	6,000	95,40	0,000	0,00	95,4	
										99,60				

Predrvenie vybúraného betónu pre obec

4		Drvenie betónu	t	805,330	4,14	3 334,07	0,000	0,00	805,330	3 334,07	0,000	0,00	3334,07	
5		Presun rýpadla	ks	1,000	172,50	172,50	0,000	0,00	1,000	172,50	0,000	0,00	172,5	
6		Príprava materiálu na zbernom dvore	hod.	6,000	63,25	379,50	0,000	0,00	6,000	379,50	0,000	0,00	379,5	
										3 886,07				

Náklady spojené s prerušením prác 11.01.2023 - 02.03.2023

7		Odvoz bagra zo staveniska (11.01.2023)	ks	2,000	230,00	460,00	0,000	0,00	2,000	460,00	0,000	0,00	460	
8		Denný výjazd autovyklápača 8 x 8 (11.01.2023)	ks	1,000	350,75	350,75	0,000	0,00	1,000	350,75	0,000	0,00	350,75	
9		Odvoz 28 paliet dlažby a obrubníkov zo stavby = 8 hod. auto + 8 hod. traktorbager	deň	1,000	736,00	736,00	0,000	0,00	1,000	736,00	0,000	0,00	736	
10		Dovoz bagra na stavenisko	ks	2,000	230,00	460,00	0,000	0,00	2,000	460,00	0,000	0,00	460	
11		Dovoz materiálu na stavenisko = 8 hod. auto + 8 hod. traktorbager	deň	1,000	736,00	736,00	0,000	0,00	1,000	736,00	0,000	0,00	736	
										2 742,75				

Celkom	**218 693,02**	37 808,26 €	15 553,58 €
		Nárast ceny objektu	22 254,68 €
		Pôvodná cena objektu	196 438,34 €
		Nová cena objektu	218 693,02 €