Stavba: „Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa - Kanalizácia Čakany"
Časť: 1.1.1.8. Elektrické prípojky

Objednávateľ: Obec Čakany
Zhotoviteľ: TuCon a.s.

Časť	pozícia	Kód	Popis	JC	množstvo	MJ	Celkom	Predchádzajúce obdobie k 30.9.2023		Sledované obdobie		Spolu vyfakturované		Množstvá a cena po zmene	
								množstvo	Celkom	množstvo	celkom	množstvo	Celkom	množstvo	celkom
	1.1.1.8.		08 - SO 08 Elektrické prípojky	9041,34	1		9041,34		0,00		0,00		0,00		9 041,34
	1.1.1.8.1.		081 - ČS1A	1550,87	1		1550,87		0,00		0,00		0,00		1 550,87
	1.1.1.8.1.1.		M - Práce a dodávky M	1450,87	1		1450,87		0,00		0,00		0,00		1 450,87
	1.1.1.8.1.1.1.		21-M - Elektromontáže	1204,85	1		1204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 204,85
	1.1.1.8.1.1.1.1.	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou	1,4	3	m	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,20
	1.1.1.8.1.1.1.2.	3,451E+09	Spojka 336/1	1,19	3	ks	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,57
	1.1.1.8.1.1.1.3.	3,451E+09	Rúrka kopex 3336	4,82	3	m	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,46
	1.1.1.8.1.1.1.4.	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,92	5	m	9,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,60
	1.1.1.8.1.1.1.5.	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,8	5	m	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,00
	1.1.1.8.1.1.1.6.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,81	5	m	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14,05
	1.1.1.8.1.1.1.7.	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	7,35	4	ks	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
	1.1.1.8.1.1.1.8.	3,438E+09	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	4,26	0,4	m	1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,70
	1.1.1.8.1.1.1.9.	3,452E+09	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	7,55	0,4	ks	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,02
	1.1.1.8.1.1.1.10.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	5,18	2	ks	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,36
	1.1.1.8.1.1.1.11.	3,438E+09	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	0,36	1,8	ks	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,65
	1.1.1.8.1.1.1.12.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	26,82	1	ks	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,82
	1.1.1.8.1.1.1.13.	35701000	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 P 20A PO. IP43/20. "Z"	395,21	1	ks	395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	395,21
	1.1.1.8.1.1.1.14.	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	7,85	1	ks	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,85
	1.1.1.8.1.1.1.15.	3,57E+09	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	51,99	1	ks	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,99
	1.1.1.8.1.1.1.16.	3,41E+09	Držiak SPP-2	6,63	1	ks	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,63
	1.1.1.8.1.1.1.17.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,79	5	m	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,95
	1.1.1.8.1.1.1.18.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,21	10	m	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,10
	1.1.1.8.1.1.1.19.	3,544E+09	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	1,37	9,42	kg	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	12,91
	1.1.1.8.1.1.1.20.	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	2,6	4	ks	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,40
	1.1.1.8.1.1.1.21.	3,544E+09	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	1,42	4	ks	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,68
	1.1.1.8.1.1.1.22.	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	15,12	2	m	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,24
	1.1.1.8.1.1.1.23.	3,544E+09	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	17,92	2	ks	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,84
	1.1.1.8.1.1.1.24.	210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	2,6	2	ks	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,20
	1.1.1.8.1.1.1.25.	3,544E+09	Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02 (M8)	2,03	2	ks	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,06
	1.1.1.8.1.1.1.26.	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	0,43	3	m	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,29
	1.1.1.8.1.1.1.27.	3,41E+09	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	1,99	3	m	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,97
	1.1.1.8.1.1.1.28.	210901061	Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	1,05	15	m	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,75
	1.1.1.8.1.1.1.29.	3,41E+09	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	1,53	15	m	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	22,95
	1.1.1.8.1.1.1.30.	211210000	Manipulacia v sieti NN	140	1	kpl	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,00
	1.1.1.8.1.1.1.31.	211210001	Spracovanie východiskovej revízie a vystavenie správy	300	1	kpl	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
	1.1.1.8.1.1.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	246,02	1		246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	246,02
	1.1.1.8.1.1.2.1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia	895	0,015	km	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,43
	1.1.1.8.1.1.2.2.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,11	10	m	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,10

1.1.1.8.1.1.2.3.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,69	10	m	56,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	56,90
1.1.1.8.1.1.2.4.	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	2	10	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
1.1.1.8.1.1.2.5.	5,833E+09	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	20,98	0,35	t	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	7,34
1.1.1.8.1.1.2.6.	5,961E+09	Tehla plná 29x14x6.5cm P20 1	0,51	70	ks	35,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,70
1.1.1.8.1.1.2.7.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka do 22 cm	0,52	10	m	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,20
1.1.1.8.1.1.2.8.	2,83E+09	Fólia červená v m	0,59	10	m	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,90
1.1.1.8.1.1.2.9.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	1,95	10	m	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,50
1.1.1.8.1.1.2.10.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	2,14	10	m	21,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	21,40
1.1.1.8.1.1.2.11.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	1,91	5	m2	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,55
1.1.1.8.1.2.		Ostatné náklady	100	1		100		0,00		0,00		0,00		100,00
1.1.1.8.1.2.1.		GZS	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.2.		082 - ČS1B	1631,2	1		1631,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 631,20
1.1.1.8.2.1.		M - Práce a dodávky M	1531,2	1		1531,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 531,20
1.1.1.8.2.1.1.		21-M - Elektromontáže	1217,75	1		1217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 217,75
1.1.1.8.2.1.1.1.	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou	1,4	3	m	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,20
1.1.1.8.2.1.1.2.	3,451E+09	Spojka 336/1	1,19	3	ks	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,57
1.1.1.8.2.1.1.3.	3,451E+09	Rúrka kopex 3336	4,82	3	m	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,46
1.1.1.8.2.1.1.4.	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,92	5	m	9,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,60
1.1.1.8.2.1.1.5.	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,8	5	m	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,00
1.1.1.8.2.1.1.6.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,81	5	m	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14,05
1.1.1.8.2.1.1.7.	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	7,35	4	ks	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
1.1.1.8.2.1.1.8.	3,438E+09	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	4,26	0,4	m	1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,70
1.1.1.8.2.1.1.9.	3,452E+09	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	7,55	0,4	ks	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,02
1.1.1.8.2.1.1.10.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	5,18	2	ks	10,36		0,00		0,00		0,00		489,15
1.1.1.8.2.1.1.11.	3,438E+09	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	0,36	1,8	ks	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,65
1.1.1.8.2.1.1.12.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	26,82	1	ks	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,82
1.1.1.8.2.1.1.13.	35701000	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 P 20A PO. IP43/20. "Z"	395,21	1	ks	395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	395,21
1.1.1.8.2.1.1.14.	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	7,85	1	ks	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,85
1.1.1.8.2.1.1.15.	3,57E+09	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	51,99	1	ks	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,99
1.1.1.8.2.1.1.16.	3,41E+09	Držiak SPP-2	6,63	1	ks	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,63
1.1.1.8.2.1.1.17.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,79	5	m	13,95		0,00		0,00		0,00		1 330,09
1.1.1.8.2.1.1.18.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,21	10	m	12,1		0,00		0,00		0,00		1 230,09
1.1.1.8.2.1.1.19.	3,544E+09	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	1,37	9,42	kg	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	12,91
1.1.1.8.2.1.1.20.	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	2,6	4	ks	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,40
1.1.1.8.2.1.1.21.	3,544E+09	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	1,42	4	ks	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,68
1.1.1.8.2.1.1.22.	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	15,12	2	m	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,24
1.1.1.8.2.1.1.23.	3,544E+09	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	17,92	2	ks	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,84
1.1.1.8.2.1.1.24.	210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	2,6	2	ks	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,20
1.1.1.8.2.1.1.25.	3,544E+09	Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02 (M8)	2,03	2	ks	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,06
1.1.1.8.2.1.1.26.	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	0,43	3	m	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,29
1.1.1.8.2.1.1.27.	3,41E+09	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	1,99	3	m	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,97
1.1.1.8.2.1.1.28.	210901061	Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	1,05	20	m	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,00

1.1.1.8.2.1.1.29.	3,41E+09	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	1,53	20	m	30,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,60
1.1.1.8.2.1.1.30.	211210000	Manipulacia v sieti NN	140	1	kpl	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,00
1.1.1.8.2.1.1.31.	211210001	Spracovanie východiskovej revízie a vystavenie správy	300	1	kpl	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.8.2.1.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	313,45	1		313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	313,45
1.1.1.8.2.1.2.1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia	895	0,015	km	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,43
1.1.1.8.2.1.2.2.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,11	10	m	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,10
1.1.1.8.2.1.2.3.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,69	15	m	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	85,35
1.1.1.8.2.1.2.4.	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	2	15	m	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
1.1.1.8.2.1.2.5.	5,833E+09	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	20,98	0,525	t	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,01
1.1.1.8.2.1.2.6.	5,961E+09	Tehla plná 29x14x6.5cm P20 1	0,51	105	ks	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	53,55
1.1.1.8.2.1.2.7.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka do 22 cm	0,52	15	m	7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,80
1.1.1.8.2.1.2.8.	2,83E+09	Fólia červená v m	0,59	15	m	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8,85
1.1.1.8.2.1.2.9.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	1,95	10	m	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,50
1.1.1.8.2.1.2.10.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	2,14	10	m	21,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	21,40
1.1.1.8.2.1.2.11.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	1,91	6	m2	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,46
1.1.1.8.2.2.		Ostatné náklady	100	1		100		0,00		0,00		0,00		100,00
1.1.1.8.2.2.1.		GZS	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.3.		083 - ČS1C	2170,3	1		2170,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 170,30
1.1.1.8.3.1.		M - Práce a dodávky M	2070,3	1		2070,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 070,30
1.1.1.8.3.1.1.		21-M - Elektromontáže	1263,85	1		1263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 263,85
1.1.1.8.3.1.1.1.	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou	1,4	3	m	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,20
1.1.1.8.3.1.1.2.	3,451E+09	Spojka 336/1	1,19	3	ks	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,57
1.1.1.8.3.1.1.3.	3,451E+09	Rúrka kopex 3336	4,82	3	m	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,46
1.1.1.8.3.1.1.4.	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,92	5	m	9,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,60
1.1.1.8.3.1.1.5.	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,8	15	m	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	27,00
1.1.1.8.3.1.1.6.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,81	15	m	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	42,15
1.1.1.8.3.1.1.7.	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	7,35	4	ks	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
1.1.1.8.3.1.1.8.	3,438E+09	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	4,26	0,4	m	1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,70
1.1.1.8.3.1.1.9.	3,452E+09	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	7,55	0,4	ks	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,02
1.1.1.8.3.1.1.10.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	5,18	2	ks	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,36
1.1.1.8.3.1.1.11.	3,438E+09	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	0,36	1,8	ks	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,65
1.1.1.8.3.1.1.12.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	26,82	1	ks	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,82
1.1.1.8.3.1.1.13.	35701000	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 P 20A PO. IP43/20. "Z"	395,21	1	ks	395,21		0,00		0,00		0,00		8 081,95
1.1.1.8.3.1.1.14.	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	7,85	1	ks	7,85		0,00		0,00		0,00		217,26
1.1.1.8.3.1.1.15.	3,57E+09	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	51,99	1	ks	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,99
1.1.1.8.3.1.1.16.	3,41E+09	Držiak SPP-2	6,63	1	ks	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,63
1.1.1.8.3.1.1.17.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,79	5	m	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,95
1.1.1.8.3.1.1.18.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,21	10	m	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,10
1.1.1.8.3.1.1.19.	3,544E+09	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	1,37	9,42	kg	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	12,91
1.1.1.8.3.1.1.20.	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	2,6	4	ks	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,40
1.1.1.8.3.1.1.21.	3,544E+09	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	1,42	4	ks	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,68
1.1.1.8.3.1.1.22.	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	15,12	2	m	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,24

1.1.1.8.3.1.1.23.	3,544E+09	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	17,92	2	ks	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,84
1.1.1.8.3.1.1.24.	210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	2,6	2	ks	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,20
1.1.1.8.3.1.1.25.	3,544E+09	Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02 (M8)	2,03	2	ks	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,06
1.1.1.8.3.1.1.26.	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	0,43	3	m	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,29
1.1.1.8.3.1.1.27.	3,41E+09	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	1,99	3	m	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,97
1.1.1.8.3.1.1.28.	210901061	Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	1,05	20	m	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,00
1.1.1.8.3.1.1.29.	3,41E+09	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	1,53	20	m	30,6		0,00		0,00		0,00		7 829,92
1.1.1.8.3.1.1.30.	211210000	Manipulacia v sieti NN	140	1	kpl	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,00
1.1.1.8.3.1.1.31.	211210001	Spracovanie východiskovej revízie a vystavenie správy	300	1	kpl	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.8.3.1.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	806,45	1		806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	806,45
1.1.1.8.3.1.2.1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia	895	0,015	km	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,43
1.1.1.8.3.1.2.2.	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	5,85	5	m2	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29,25
1.1.1.8.3.1.2.3.	460030081	Rezanie drážky v asfalte. betóne	8,82	20	m	176,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	176,40
1.1.1.8.3.1.2.4.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,11	10	m	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,10
1.1.1.8.3.1.2.5.	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3	8,37	15	m	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	125,55
1.1.1.8.3.1.2.6.	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	2	15	m	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
1.1.1.8.3.1.2.7.	5,833E+09	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	20,98	0,525	t	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,01
1.1.1.8.3.1.2.8.	5,961E+09	Tehla plná 29x14x6.5cm P20 1	0,51	105	ks	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	53,55
1.1.1.8.3.1.2.9.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka do 22 cm	0,52	15	m	7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,80
1.1.1.8.3.1.2.10.	2,83E+09	Fólia červená v m	0,59	15	m	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8,85
1.1.1.8.3.1.2.11.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	1,95	10	m	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,50
1.1.1.8.3.1.2.12.	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	3,87	15	m	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	58,05
1.1.1.8.3.1.2.13.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	1,91	9	m2	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	17,19
1.1.1.8.3.1.2.14.	460650013	Podkladná vrstva cesty štrk 10cm	3,89	5	m2	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	19,45
1.1.1.8.3.1.2.15.	460650022	Vozovka z betónu. jedna vrstva 10cm	15,63	5	m2	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	78,15
1.1.1.8.3.1.2.16.	460650032	Liaty asfalt 5cm	17,99	5	m2	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	89,95
1.1.1.8.3.1.2.17.	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom. osadenie bet. pätky. zahádzanie. zhutnenie zeminy a náter tyče.	17,22	1	ks	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,22
1.1.1.8.3.2.		Ostatné náklady	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.3.2.1.		GZS	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.4.		084 - ČS1D	2170,72	1		2170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 170,72
1.1.1.8.4.1.		M - Práce a dodávky M	2070,72	1		2070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 070,72
1.1.1.8.4.1.1.		21-M - Elektromontáže	1276,75	1		1276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 276,75
1.1.1.8.4.1.1.1.	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou	1,4	3	m	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,20
1.1.1.8.4.1.1.2.	3,451E+09	Spojka 336/1	1,19	3	ks	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,57
1.1.1.8.4.1.1.3.	3,451E+09	Rúrka kopex 3336	4,82	3	m	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,46
1.1.1.8.4.1.1.4.	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,92	5	m	9,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,60
1.1.1.8.4.1.1.5.	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,8	15	m	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	27,00
1.1.1.8.4.1.1.6.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,81	15	m	42,15		0,00		0,00		0,00		34,12
1.1.1.8.4.1.1.7.	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	7,35	4	ks	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
1.1.1.8.4.1.1.8.	3,438E+09	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	4,26	0,4	m	1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,70
1.1.1.8.4.1.1.9.	3,452E+09	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	7,55	0,4	ks	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,02
1.1.1.8.4.1.1.10.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	5,18	2	ks	10,36		0,00		0,00		0,00		0,65
1.1.1.8.4.1.1.11.	3,438E+09	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	0,36	1,8	ks	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,65

1.1.1.8.4.1.1.12.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	26,82	1	ks	26,82		0,00		0,00		0,00		7 801,12
1.1.1.8.4.1.1.13.	35701000	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 P 20A PO. IP43/20. "Z"	395,21	1	ks	395,21		0,00		0,00		0,00		7 801,12
1.1.1.8.4.1.1.14.	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	7,85	1	ks	7,85		0,00		0,00		0,00		7 801,12
1.1.1.8.4.1.1.15.	3,57E+09	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	51,99	1	ks	51,99		0,00		0,00		0,00		7 781,62
1.1.1.8.4.1.1.16.	3,41E+09	Držiak SPP-2	6,63	1	ks	6,63		0,00		0,00		0,00		202,14
1.1.1.8.4.1.1.17.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,79	5	m	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,95
1.1.1.8.4.1.1.18.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,21	10	m	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,10
1.1.1.8.4.1.1.19.	3,544E+09	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	1,37	9,42	kg	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	12,91
1.1.1.8.4.1.1.20.	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	2,6	4	ks	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,40
1.1.1.8.4.1.1.21.	3,544E+09	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	1,42	4	ks	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,68
1.1.1.8.4.1.1.22.	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	15,12	2	m	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,24
1.1.1.8.4.1.1.23.	3,544E+09	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	17,92	2	ks	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,84
1.1.1.8.4.1.1.24.	210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	2,6	2	ks	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,20
1.1.1.8.4.1.1.25.	3,544E+09	Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02 (M8)	2,03	2	ks	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,06
1.1.1.8.4.1.1.26.	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	0,43	3	m	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,29
1.1.1.8.4.1.1.27.	3,41E+09	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	1,99	3	m	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,97
1.1.1.8.4.1.1.28.	210901061	Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	1,05	25	m	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,25
1.1.1.8.4.1.1.29.	3,41E+09	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	1,53	25	m	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	38,25
1.1.1.8.4.1.1.30.	211210000	Manipulacia v sieti NN	140	1	kpl	140		0,00		0,00		0,00		1 366,57
1.1.1.8.4.1.1.31.	211210001	Spracovanie východiskovej revízie a vystavenie správy	300	1	kpl	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.8.4.1.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	793,97	1		793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	793,97
1.1.1.8.4.1.2.1.	460010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia	895	0,02	km	17,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	17,90
1.1.1.8.4.1.2.2.	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	5,85	10	m2	58,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	58,50
1.1.1.8.4.1.2.3.	460030081	Rezanie drážky v asfalte. betóne	8,82	10	m	88,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	88,20
1.1.1.8.4.1.2.4.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,11	10	m	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,10
1.1.1.8.4.1.2.5.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,69	10	m	56,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	56,90
1.1.1.8.4.1.2.6.	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3	8,37	10	m	83,7		0,00		0,00		0,00		4 838,69
1.1.1.8.4.1.2.7.	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	2	15	m	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
1.1.1.8.4.1.2.8.	5,833E+09	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	20,98	0,525	t	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,01
1.1.1.8.4.1.2.9.	5,961E+09	Tehla plná 29x14x6.5cm P20 1	0,51	105	ks	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	53,55
1.1.1.8.4.1.2.10.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka do 22 cm	0,52	20	m	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,40
1.1.1.8.4.1.2.11.	2,83E+09	Fólia červená v m	0,59	20	m	11,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11,80
1.1.1.8.4.1.2.12.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	1,95	10	m	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,50
1.1.1.8.4.1.2.13.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	2,14	10	m	21,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	21,40
1.1.1.8.4.1.2.14.	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	3,87	15	m	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	58,05
1.1.1.8.4.1.2.15.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	1,91	9	m2	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	17,19
1.1.1.8.4.1.2.16.	460650013	Podkladná vrstva cesty štrk 10cm	3,89	5	m2	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	19,45
1.1.1.8.4.1.2.17.	460650022	Vozovka z betónu. jedna vrstva 10cm	15,63	5	m2	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	78,15
1.1.1.8.4.1.2.18.	460650032	Liaty asfalt 5cm	17,99	5	m2	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	89,95
1.1.1.8.4.1.2.19.	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom. osadenie bet. pätky. zahádzanie. zhutnenie zeminy a náter tyče.	17,22	1	ks	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,22
1.1.1.8.4.2.		Ostatné náklady	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.4.2.1.		GZS	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.8.5.		085 - ČS1E	1518,25	1		1518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 518,25
1.1.1.8.5.1.		M - Práce a dodávky M	1418,25	1		1418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 418,25

1.1.1.8.5.1.1.		21-M - Elektromontáže	1256,75	1		1256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 256,75
1.1.1.8.5.1.1.1.	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou	1,4	3	m	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,20
1.1.1.8.5.1.1.2.	3,451E+09	Spojka 336/1	1,19	3	ks	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,57
1.1.1.8.5.1.1.3.	3,451E+09	Rúrka kopex 3336	4,82	3	m	14,46		0,00		0,00		0,00		564,61
1.1.1.8.5.1.1.4.	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,92	5	m	9,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,60
1.1.1.8.5.1.1.5.	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne	1,8	5	m	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,00
1.1.1.8.5.1.1.6.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,81	5	m	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14,05
1.1.1.8.5.1.1.7.	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	7,35	4	ks	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
1.1.1.8.5.1.1.8.	3,438E+09	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	4,26	0,4	m	1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,70
1.1.1.8.5.1.1.9.	3,452E+09	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	7,55	0,4	ks	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,02
1.1.1.8.5.1.1.10.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	5,18	2	ks	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,36
1.1.1.8.5.1.1.11.	3,438E+09	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	0,36	1,8	ks	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,65
1.1.1.8.5.1.1.12.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	26,82	1	ks	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,82
1.1.1.8.5.1.1.13.	35701000	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 P 25A PO. IP43/20. "Z"	460,01	1	ks	460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	460,01
1.1.1.8.5.1.1.14.	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	7,85	1	ks	7,85		0,00		0,00		0,00		58,62
1.1.1.8.5.1.1.15.	3,57E+09	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	51,99	1	ks	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,99
1.1.1.8.5.1.1.16.	3,41E+09	Držiak SPP-2	6,63	1	ks	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,63
1.1.1.8.5.1.1.17.	3,451E+09	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	2,79	5	m	13,95		0,00		0,00		0,00		589,49
1.1.1.8.5.1.1.18.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,21	10	m	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,10
1.1.1.8.5.1.1.19.	3,544E+09	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	1,37	9,42	kg	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	12,91
1.1.1.8.5.1.1.20.	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	2,6	4	ks	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,40
1.1.1.8.5.1.1.21.	3,544E+09	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	1,42	4	ks	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,68
1.1.1.8.5.1.1.22.	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	15,12	2	m	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,24
1.1.1.8.5.1.1.23.	3,544E+09	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	17,92	2	ks	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,84
1.1.1.8.5.1.1.24.	210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	2,6	2	ks	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,20
1.1.1.8.5.1.1.25.	3,544E+09	Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 02 (M8)	2,03	2	ks	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,06
1.1.1.8.5.1.1.26.	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	0,43	3	m	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,29
1.1.1.8.5.1.1.27.	3,41E+09	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	1,99	3	m	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,97
1.1.1.8.5.1.1.28.	210901061	Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	1,05	10	m	10,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,50
1.1.1.8.5.1.1.29.	3,41E+09	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	1,53	10	m	15,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,30
1.1.1.8.5.1.1.30.	211210000	Manipulacia v sieti NN	140	1	kpl	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,00
1.1.1.8.5.1.1.31.	211210001	Spracovanie východiskovej revízie a vystavenie správy	300	1	kpl	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.8.5.1.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	161,5	1		161,5		0,00		0,00		0,00	1,00	161,50
1.1.1.8.5.1.2.1.	460010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia	895	0,01	km	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8,95
1.1.1.8.5.1.2.2.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,11	10	m	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,10
1.1.1.8.5.1.2.3.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3	5,69	5	m	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28,45
1.1.1.8.5.1.2.4.	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	2	5	m	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
1.1.1.8.5.1.2.5.	5,833E+09	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	20,98	0,175	t	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	3,67
1.1.1.8.5.1.2.6.	5,961E+09	Tehla plná 29x14x6.5cm P20 1	0,51	35	ks	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	17,85
1.1.1.8.5.1.2.7.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka do 22 cm	0,52	5	m	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,60
1.1.1.8.5.1.2.8.	2,83E+09	Fólia červená v m	0,59	5	m	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,95
1.1.1.8.5.1.2.9.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	1,95	10	m	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,50

	1.1.1.8.5.1.2.10.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	2,14	5	m	10,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,70
	1.1.1.8.5.1.2.11.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	1,91	3	m2	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,73
	1.1.1.8.5.2.		Ostatné náklady	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
	1.1.1.8.5.2.1.		GZS	100	1		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00