Harmonogram postupu prác:

Rekonštrukcia cesty III/3846, Rokytov pri Humennom - Zbojné

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

		Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Rekonštrukcia cesty III/3846, Rokytov pri Humennom - Zbojné																																								
	Príprava staveniska, zabezpečenie a rozmiestnenie DDZ																																								
	Frézovanie, odstránenie nánosov na krajniciach																																								
	Frézovanie lokálneho zosilnenia vozovky																																								
	Realizácia lokálneho zosilnenia vozovky - AC 22, AC 16																																								
	Realizácia vyrovnávacej vrstvy - AC 11																																								
	Realizácia obrusnej vrstvy - AC 11																																								
	Tesnenie dilatačných škár																																								
	Vodorovné dopravné značenie																																								
	Dokončovacie práce																																								
	Odstránenie zariadenia staveniska, odstránenie dočasného DZ																																								
	Geodetické práce																																								
	Projektové práce																																								

Predpokladaný termín splnenia predmetu zákazky v zmysle zmluvy o dielo je 270 dní odo dňa odovzdania resp. prevzatia staveniska.

Ing. Ladislav Bačenko
osoba splnomocnená na základe plnej moci