

Dodatok č. 3/2013 k zmluve o dielo č. 2012155202

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov dňa 12.06.2012 medzi:

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
IČO: 00 151 742
DIČ: SK 2020798351
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spoj.: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000001400/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PR QUERKUS s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
V zastúpení: Robert Pacalaj
IČO: 36028606
DIČ: 2020086728
IČ DPH: SK2020086728
Bankové spoj.: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava
Číslo účtu: 2629130995/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 5231/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Dňa 12.06.2012 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela „Rekonštrukcia strechy Ministerstva financií SR“.
2. Dňa 10.10.2012 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, predmetom ktorého je odloženie začatia realizácie investičnej akcie a odovzdania staveniska na rok 2013, a to z dôvodov prijatia opatrení zo strany Ministerstva financií SR, ktoré smerovali k obmedzeniu čerpania výdavkov štátneho rozpočtu v priebehu roku 2012.
3. Dňa 10.06.2013 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, ktorým sa v dôsledku úpravy projektovej dokumentácie, a s tým súvisiacej úpravy spôsobu výpočtu jednotkových cien mení cena za dielo a doba jeho realizácie.

4. Tento Dodatok č. 3 je v súlade zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. V súlade s článkom IV. bod 4.6, článkom V. bod 5.9, článkom XIII. bod 13.5, ako aj s ostatnými súvisiacimi ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvné strany najmä z dôvodov výskytu prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy, ktoré objednávateľ zistil až v priebehu prác po odkrytí pôvodnej strešnej krytiny, a týkajú sa výmeny debnenia po obvode, vetracích turbín a otlčenia omietky strojovne výtahu pater noster, uvedených aj v Zápisnici z kontrolného dňa č. 2 zo dňa 16.07.2013 a z dôvodov zaznamenaných v stavebnom denníku, dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

I.
Predmet dodatku

Článok IV bod 4.3 sa mení a dopĺňa nasledovne:

„4.3 Cena za zhotovenie diela:

4.3.1 zhotoviteľ je platiteľom DPH:

zmluvná cena za zhotovenie diela je bez DPH 131 585,65 EUR
slovom: stotridsatjedentisíc päťstoosemdesiatpäť, 65/100,-

DPH 20% 26 317,13 EUR
slovom: dvadsaťšesttisíc tristosedemnáť, 13/100,-

cena za zhotovenie diela vrátane DPH 157 902,78 EUR
slovom: stopäťdesiatšedemtisíc deväťstodva, 78/100,-

4.3.2 Z vyššie uvedenej ceny za zhotovenie diela predstavuje:

Výmena debnenia po obvode a vetracie turbíny 7 195,83 EUR bez DPH
8 635,00 EUR s 20% DPH

Otlčenie omietok strojovne výtahu paternoster 4 727,87 EUR bez DPH
5 673,44 EUR s 20% DPH

II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2012 155 202.

2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné dojednané ustanovenia zmluvy sú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, nemenia sa a ostávajú v platnosti.
4. Dodatok č. 3 je vytvorený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa.. [redacted]

V Bratislave dňa.... [redacted]

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

[redacted]
Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu

[redacted]
...
Robert Pacalaj,
konateľ spoločnosti

[redacted]
Príloha: Rozpočet stavby zhotoviteľa