



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Zmluva na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ),
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
pre stavbu: „**Rýchlostná cesta R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany**“

(ďalej tiež len „zmluva“ a „dodatok č.1“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2012/0342**

Číslo zhotoviteľa: **7438-00**

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
Fax :

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Igor Jakubík,
podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ
Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

IČO : 31 322 000
DIČ : 2020524770
IČ DPH : SK2020524770
Bankové spojenie :

e-mail :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Predmetom dodatku č. 1 k zmluve je v súlade so Záznamom z pracovného rokovania, konaného dňa 16.5.2013 dohoda zmluvných strán, v rozsahu:
 - 1.1 Zmena osôb zhotoviteľa oprávnených na rokovanie vo veciach zmluvných a technických v súlade s akceptačným listom objednávateľa č. 190/46848/30801/2013 zo dňa 8.07.2013.
 - 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene podzhotoviteľov oprávnených spracovávať dokumentáciu DSZ a DÚR, vychádzajúc zo zmeny osôb zhotoviteľa oprávnených na rokovanie vo veciach zmluvných a technických a z dôvodu ich dlhoročnej, osvedčenej a kvalitnej spolupráce s predkladanými podzhotoviteľmi. Z uvedeného dôvodu došlo k nasledovnej zmene podzhotoviteľov:
 - HAGEOS, s.r.o.: orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum,
 - MIESFERA CONSULT, s.r.o.: vegetačné úpravy, spätné rekultivácie, dendrologický prieskum, inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo les a inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu
 - HYPRO, s.r.o.: vodné toky, priebeh hladiny Q100 potoka Ladianka
 - P G slaboprúdové vedenia
 - IS Projekt, s.r.o.: plynovody
 - DATELS, s.r.o.: informačný systém rýchlostnej cesty
 - Archeologický ústav SAV: archeologický prieskum
 - J Č geodetický elaborát
 - Geopoz. s.r.o.: zábery pozemkov, časť H.
 - 1.3 Zmena termínu doručenia DÚR a DSZ po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania objednávateľovi, uvedeného v bode 5.1 článku 5 zmluvy. Dôvodom pre zmenu termínu odovzdania DSZ a DÚR sú klimatické podmienky pre vykonanie prieskumných diel v zimných mesiacoch a skutočnosť, že odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy zo strany objednávateľa oproti predpokladanému termínu odsúhlasenia trasy (trasa bola prerokovaná 23.1.2013 a stanovisko objednávateľa obdržal zhotoviteľ v termíne 25.3.2013) blokovalo začatie orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu na trase.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 1 sa zmluva mení nasledovne:

Čl. 5 Čas plnenia

V čl. 5 sa mení bod 5.1 a znie nasledovne:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DÚR a DSZ po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa **do 27.9.2013**

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia zmluvy č. objednávateľa ZM/2012/0342 a č. zhotoviteľa 7438-00, neuvedené v dodatku č.1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatku č.1 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3. Dodatok č. 1 má tri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 – Odsúhlasenie zmeny subdodávateľa, list č. 23717/30103/2013 zo dňa 03.04.2013
Príloha č. 2 – Odsúhlasenie zmeny riešiteľského kolektívu zhotoviteľa, list č. 190/46848/30801/2013 zo dňa 8.07.2013
Príloha č. 3 – Odsúhlasenie zmeny podzhotoviteľov, list č. 190/47090/30801/2013 zo dňa 8.07.2013

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotovitel':

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová

podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Igor Jakubík

podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Stredisko Liptovský Mikuláš
Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa
77/2013-25 00/7418-00 / 12 03 2013

Naše číslo
2511 F / 30103/2013

Vybavuje/linka

Dátum
03.04.2013

Vec

**Rýchlostná cesta R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany, DSZ, DÚR –
Odsúhlasenie zmeny subdodávateľa**

Dňa 20.03.2013 nám bola doručená žiadosť o odsúhlasenie zmeny subdodávateľa orientačného inžinierskogeologického (ďalej IG) a hydrogeologického (ďalej HG) prieskumu, v ktorom oznamujete nasledovné:

Nový subdodávateľ pre IG a HG prieskum: HAGEQS, s.r.o., Nová 146, Uhorská Ves

Zloženie pracovnej skupiny

- Inžiniersky geológ;
- hydrogeológ;
- geotechnik;

V predmetnej žiadosti ste nám predložili dokumenty (výpis z Obchodného registra, potvrdenia o odbornej praxi, resp. odbornej spôsobilosti, životopisy a potvrdené referencie) požadované v zmysle súťažných podkladov pre verejnú súťaž na akciu: „Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu: Rýchlostná cesta R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany“, preto Národná diaľničná spoločnosť, a.s. **súhlasí so zmenou subdodávateľa** pre realizáciu orientačného IG a HG prieskumu na predmetnej stavbe.

S pozdravom

Ing. Viktória Chomová
investičná riaditeľka

Na vedomie: NDS, a.s. Bratislava, odbor 30800

Telefón, Fax

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa. Vločka č 3518/B

IČO
35 919 001

DIČ
2021937775

Č DPH
SK 021937775



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Dopravoprojekt, a.s.
M. R. Štefánika 4724
960 01 Zvolen



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

190/46848/30801/2013

8.07.2013

Rýchlostná cesta R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany - odsúhlasenie zmeny riešiteľského kolektívu zhotoviteľa

Na základe Vášho listu č.:189/2013-2500/7438-00 a v súlade so Zmluvou o dielo č.:ZM/2012/0342≈7438-00 odsúhlasujeme zmenu riešiteľského kolektívu zhotoviteľa pre DÚR a DSZ k vyššie uvedenej stavbe spoločnosťou Dopravoprojekt a.s., M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen a členov pracovnej skupiny:

S pozdravom

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Tel.:

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B

IČO

35 919 001

DIČ

2021937775

IČ DPH

SK 2021937775

Fax:



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Dopravoprojekt, a.s.
M. R. Štefánika 4724
960 01 Zvolen



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dátum

190/47090/30801/2013

8.07.2013

Rýchlostná cesta R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany - odsúhlasenie zmeny podzhotoviteľov

Na základe Vášho listu č.:218/2013-2500/7438-00 a v súlade so Zmluvou o dielo č.:ZM/2012/0342≈7438-00 odsúhlasujeme zmenu podzhotoviteľov, ktorých uviedol zhotoviteľ pre DÚR a DSZ k vyššie uvedenej stavbe.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Osoby
MIESFERA CONSULT, s.r.o. Jiskrova 8, 040 01 Košice	Vegetačné úpravy, Spät. rekultivácie, Dendrologický prieskum, Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo les a Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	
HYPPO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	Vodné toky, Priebeh hladiny Q100 Potoka Ladianka	
P G	Slaboprúdové vedenia	
IS projekt, s.r.o., Hlavná 26 900 31 Stupava	Plynovody	
DATELS, s.r.o., Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava	Informačný systém rýchlostnej cesty	
Archeologický ústav SAV Akademická č. 2 949 21 Nitra	Archeologický prieskum	

Tel.:

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B

IČO

35 919 001

DIČ

2021937775

IČ DPH

SK 2021937775

Fax:

J Č	Geodetický elaborát	
Geopoz, s.r.o. Komenského 10C 974 01 Banská Bystrica	Zábery pozemkov, časť H	

S pozdravom

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Tel.:

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČ
3:

9 001 2021937775

DIČ

IČ DPH

SK 2021937775

Fax: