

D 01 / 2011

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 16/2009/OPZ - Z2812022000101

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281202200010101

ČÍSLO DODATKU č.2: DZ281202200010102

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Národná transfúzna služba SR
sídlo : Limbová 3, 833 14 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika
IČO : 30 853 915
DIČ : 2021764371
konajúci : Ing. Renáta Dundová

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodů 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to **bodů 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, bodů 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, bodů 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodů 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu.**

V bode 2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, ods. 2.4 sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.09.2011**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu **do 18 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, ods. 3.4 sa mení, predlžuje, lehota oprávneného obdobia pre všetky výdavky Projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami **do 30.09.2011**.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa mení nasledovné:

V bode 5a. sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 6. sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 7. sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenie projektu.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 10.01.2011

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v dňa: 18.01.2011

Podpis:

Národná transfúzna služba SR
Limbová 3
833 14 Bratislava
-1-

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Národná transfúzna služba SR	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Limbová 3, 833 14 Bratislava - Nové Mesto	
Názov Projektu:	Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR	
Kód ITMS:	28120220001	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.2 - Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/2.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 Zdravotnícke činnosti	100%	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Región Bratislava
NUTS III:	Bratislavský kraj
Okres:	Okres Bratislava III
Obec:	Bratislava - Nové Mesto
Ulica, číslo:	Ďumbierska 3

NUTS II:	Región Bratislava
NUTS III:	Bratislavský kraj
Okres:	Okres Bratislava II
Obec:	Bratislava - Ružinov
Ulica, číslo:	Ružinovská 6

NUTS II:	Región Bratislava
NUTS III:	Bratislavský kraj
Okres:	Okres Bratislava III
Obec:	Bratislava - Nové Mesto
Ulica, číslo:	Limbová 3

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Nitriansky kraj
Okres:	Okres Nitra
Obec:	Nitra
Ulica, číslo:	Špitálska 6

NUTS II:	Stredné Slovensko
NUTS III:	Žilinský kraj
Okres:	Okres Žilina
Obec:	Žilina
Ulica, číslo:	Vojtecha Spanyola 43

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Trnavský kraj
Okres:	Okres Trnava
Obec:	Trnava
Ulica, číslo:	A. Žamova 11

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Trenčiansky kraj
Okres:	Okres Trenčín
Obec:	Trenčín
Ulica, číslo:	Legionárska 28

NUTS II:	Stredné Slovensko
NUTS III:	Žilinský kraj
Okres:	Okres Martin
Obec:	Martin
Ulica, číslo:	Priehradka

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Nitriansky kraj
Okres:	Okres Nové Zámky
Obec:	Nové Zámky
Ulica, číslo:	Slovenská 11/A

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Košický kraj
Okres:	Okres Košice II
Obec:	Košice – Západ
Ulica, číslo:	Trieda SNP 1

NUTS II:	Stredné Slovensko
NUTS III:	Banskobystrický kraj
Okres:	Okres Banská Bystrica
Obec:	Banská Bystrica
Ulica, číslo:	Jeseňova 7

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Okres Prešov
Obec:	Prešov
Ulica, číslo:	Hollého 14

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Okres Poprad
Obec:	Poprad
Ulica, číslo:	Banícka 803/28

NUTS II:	Stredné Slovensko
NUTS III:	Banskobystrický kraj
Okres:	Okres Banská Bystrica
Obec:	Banská Bystrica
Ulica, číslo:	Námestie L. Svobodu 1

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Centralizácia výroby krvných prípravkov a komplexná modernizácia transfúziologických pracovísk NTS SR	Zabezpečiť obnovu a modernizáciu zdravotníckej techniky a dobudovanie Národnej transfúznej služby SR
Špecifický cieľ projektu 1:	Nákup a dodávka moderného prístrojového vybavenia pre spracovateľské a odberové centrá	Komplexná výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup a dodávka špeciálnych vozidiel na prevoz krvi a krvných prípravkov	Komplexná výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

Špecifický cieľ projektu 3:	Rekonštrukcia priestorov NTS Košice pre účely spracovateľského centra	Komplexná výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
-----------------------------	---	---

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

NTS SR bola založená v roku 2004 za účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme a dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii. Predmetom činnosti NTS SR je komplexné spracovanie krvi, produkcia krvných prípravkov a ich distribúcia (predaj) do zdravotníckych zariadení v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR.

NTS SR má v súčasnosti 11 transfúziologických pracovísk (TP):

- 9 TP realizuje odbery, spracovanie a testovanie krvi – pracovisko Bratislava-Ružinov vrátane odber. pracoviska Kramáre, pracovisko Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trnava, Žilina, Nitra, Trenčín, Nové zámky
- 2 TP realizuje len odbery – pracovisko Martin a Poprad.

Analýza súčasného stavu NTS SR prezentovaná v Komplexnom reštrukturalizačnom programe na roky 2009-2018 poukazuje na nasledovné nedostatky vo fungovaní NTS SR:

- a) Priestory transfúziologických pracovísk sú po technickej stránke v nevyhovujúcom stave. Dispozičné usporiadanie a ich umiestnenie prevažne spoločne s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v jednom objekte (NsP) je nevhodné a neumožňuje uskutočňovať logistické procesy odberu a spracovania krvi z hľadiska požadovanej kvality, efektívnosti a bezpečnosti.
- b) Prístrojové vybavenie pre odber a spracovanie krvi je zastarané a opotrebované s vysokými nárokmi na opravy a údržbu.

Výroba krvných prípravkov je decentralizovaná a prebieha autonómne na 9 pracoviskách v malých objemoch čo vedie k neefektívnosti výrobného procesu a neumožňuje plne zabezpečiť porovnateľnú kvalitu a bezpečnosť všetkých vyrábaných krvných prípravkov.

Realizácia projektu pozostáva z 1 hlavnej aktivity, členenej do 3-och hlavných celkov:

1. Rekonštrukcia priestorov NTS Košice pre účely spracovateľského centra (stavebná časť);
2. Nákup nového prístrojového vybavenia pre jednotlivé spracovateľské a odberové centrá
3. Nákup špeciálnych vozidiel na prepravu krvi a krvných produktov.

Súčasťou projektu je aj činnosť stavebného dozoru, ktorá bude zabezpečená dodávateľským spôsobom.

Podporné aktivity projektu tvoria:

Riadenie projektu – zahŕňa proces verejného obstarávania a administrácie projektu. Proces verejného obstarávania začal prebiehať už počas hodnotiaceho procesu projektu.

Publicita a informovanosť – zahŕňa inštaláciu reklamnej tabule počas implementácie projektu a trvalo vysvetľujúcej tabule po ukončení realizácie aktivít projektu, po dobu 5 rokov od ukončenia. Publicita bude zabezpečená aj formou inzercie, letákov a prezentácie.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Výstupom projektu je plne funkčná centralizovaná výroba krvných prípravkov, zabezpečenie vyhovujúcich priestorov jednotlivých pracovísk NTS SR a ich vybavenie modernou prístrojovou technikou. Pracoviská NTS SR po centralizácii výroby budú tvoriť 3 spracovateľské centrá (SC), 9 odberových centier (OC) a 2 odberové pracoviská (OP):

Spracovateľské centrum

1. NTS Bratislava, Ďumbierska 3
2. NTS Banská Bystrica, Jaseňova 7
3. NTS Košice

Odberové pracovisko (organizačne zaradené do SC)

1. NTS Bratislava Kramáre (SC NTS Bratislava)
2. NTS Banská Bystrica FNŠP (SC NTS Banská Bystrica)

Odberové centrum

1. NTS Bratislava Ružinov
2. NTS Prešov
3. NTS Trnava
4. NTS Žilina
5. NTS Nitra
6. NTS Trenčín
7. NTS Martin
8. NTS Poprad
9. NTS Nové Zámky

SC Košice sa bude nachádzať vo vyhovujúcich priestoroch spĺňajúcich požiadavky na správnu prax prípravy transfúzných liekov (krvných prípravkov) (mimo projektu budú v rovnakom čase zabezpečené vyhovujúce priestory aj pre SC Bratislava a SC Banská Bystrica).

Všetky SC budú vybavené modernou prístrojovou technikou, ktorá umožní veľkokapacitné spracovanie krvi a testovanie. Novou a modernou prístrojovou technikou budú vybavené aj všetky OC a OP.

Centralizácia výroby si vyžaduje efektívny systém logistiky prepravy krvi, preto budú pracoviská vybavené špeciálnymi vozidlami, ktoré budú na dennej báze zabezpečovať prepravu medzi SC a OC. OC budú vybavené jedným výjazdovým vozidlom pre účely zvozu odobratej krvi do SC a mobilné odbery. SC budú vybavené špeciálnym vozidlom, ktorým bude zabezpečovaná distribúcia krvných prípravkov.

Centralizáciou spracovania krvi a komplexnou modernizáciou pracovísk NTS SR sa dosiahne zabezpečenie najvyššej možnej kvality, bezpečnosti a sebestačnosti v produkcii krvných prípravkov, v podmienkach maximálnej efektívnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti na celom území SR a pre potreby všetkých občanov, čím sa prispeje k trvalo udržateľnému zdraviu občanov Slovenskej republiky.

3. Spôsob realizácie projektu

Realizácia hlavnej aktivity projektu pozostáva z 3-och hlavných celkov:

1. Rekonštrukcia priestorov NTS Košice pre účely spracovateľského centra (stavebná časť);
2. Nákup nového prístrojového vybavenia pre jednotlivé spracovateľské a odberové centrá
3. Nákup špeciálnych vozidiel na prepravu krvi a krvných produktov.

Ad 1:

Jedná sa o rekonštrukciu priestorov pracoviska NTS Košice vo FNLP Košice pre účely budúceho SC. Jestvujúce priestory budú kompletne zrekonštruované a rozšírené na 1520 m². Rekonštrukcia bude realizovaná na základe projektu stavebných úprav vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom. Stavebné úpravy budú realizované dodávateľským spôsobom. Doba realizácie je naplánovaná na 9 mesiacov v období 01-09/2010

Ad 2:

Na základe analýzy potrieb prístrojového vybavenia pre jednotlivé SC a OC bol zostavený zoznam požadovaného prístrojového vybavenia na veľkokapacitné spracovanie krvi a zabezpečenie odberov. Prístrojové vybavenie bude obstarané podľa špecifikácie a inštalované v jednotlivých SC, OC a OP. Na začiatku projektu sa prístrojmi vybaví OC a OP v období 01-02/2010. Prístrojové vybavenie pre SC bude dodané a inštalované po ukončení rekonštrukcie priestorov SC, a to v období 10-12/2010.

Ad 3:

K prevádzke centrálneho spracovania krvi bude potrebné oproti súčasnému stavu obstaráť 6 výjazdových vozidiel na mobilné odbery a prepravu odobratej krvi a 3 špeciálne vozidlá na prevoz krvných produktov. Výjazdové vozidlá (sanitky) v počte 6 ks budú dodané v 01/2010 pre OC Trnava, OC Nitra, OC Trenčín, OC Žilina, OC Poprad a SC Košice. Špeciálne vozidlá na prevoz krvných prípravkov v počte 3 ks budú dodané v 09/2010 pre SC Bratislava, SC Banská Bystrica a SC Košice.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Fungovanie a prevádzka NTS SR po realizácii projektu v novej centralizovanej štruktúre spracovania krvi bude zabezpečená z prevádzkových príjmov, ktoré budú NTS SR plynúť z tržieb z predaja krvných prípravkov. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že z hľadiska udržateľnosti projekt dosahuje priaznivé výsledky.

Príjmy projektu v plnej výške pokrývajú prevádzkové výdavky v každom roku posudzovaného obdobia 15 rokov, zároveň vytvárajú dostatočne likvidné prostriedky na obnovu zariadení v čase ich výmeny bez potreby dodatočných externých zdrojov a navyše vytvárajú finančnú rezervu na krytie budúcich investičných výdavkov súvisiacich s rozvojom a modernizáciou NTS SR. Analýza peňažných tokov preukázala finančnú udržateľnosť projektu s dostatočnou rezervou aj v prípade prechodného zníženia počtu odberov resp. nárastu nákladov.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,0	2009	30 464,0	2011
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	246,90	2009	216,50	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2009	1	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	186,20	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,0	2009	50,0	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0,0	2009	10,0	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0,0	2009	40,0	2016
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	Počet	0,0	2009	1 000 000	2016
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,0	2009	16,0	2016
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	21 319,08	2009	18 693,10	2016
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,0	2009	12,31	2016
	Úspora energie	GJ/rok	0	2009	154,64	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2009	1	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	186,20	2011
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2009	154,64	2016
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	30 464,0
1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	216,50
1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	1
1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zateplená plocha	m ²	186,20

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	08/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	09/2011

a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)	MM/RRRR	MM/RRRR
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	01/2010	06/2011
Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	–	–
Podporné aktivity (číslo / názov)		
Riadenie projektu	08/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	01/2010	09/2011

3. Rozpočet projektu

3a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 2 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	1 487 976,61	27 406,18	1 515 382,79	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	–	–	–	–
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	–	–	–	–

Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	5 032 908,65	891 887,15	5 924 795,80	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	0,00	0,00	0,00	–
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	770 398,59	12 424,30	782 822,89	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	5 009,90	0,00	5 009,90	Publicita a informovanosť
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	5 950,00	0,00	5 950,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	7 302 243,75	931 717,63	8 233 961,38	–

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)						7 291 283,85	931 717,63	8 223 001,48	
1. Dlhodobý hmotný majetok						6 520 885,26	919 293,33	7 440 178,59	
1.1 - Zariadenie staveniska	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	16 859,20	13 284,87	30 144,07	
1.2 - Prevádzkové vplyvy	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	-	14 121,31	14 121,31	
1.3 – SO-01	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	1 400 907,41	-	1 400 907,41	
1.3.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	271 815,00	-	271 815,00	
1.3.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	564 153,65	-	564 153,65	
1.3.3 MCE	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	564 938,76	-	564 938,76	
1.4 - Zariadenia z toho:						5 032 908,65	891 887,15	5 924 795,80	
1.4.1 - diagnostická technika						-	-	-	
1.4.2 - operačná technika						-	-	-	
1.4.3 - demonštračná technika						-	-	-	
1.4.4 - iná:						5 032 908,65	891 887,15	5 924 795,80	
1.4.4.1 Odberové kreslo na odber krvnej vzorky	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	523,60	9	4 712,40	-	4 712,40	
1.4.4.2 Tlakomer elektronický stationárny	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	1 904,00	16	26 656,00	3 808,00	30 464,00	
1.4.4.3 Hemoglobinomater	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	1 047,20	2	2 094,40	-	2 094,40	
1.4.4.4 Odberové kreslo stacionárne	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	2 344,30	70	140 658,00	23 443,00	164 101,00	
1.4.4.5 Odberové kreslo mobilné	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	952,00	27	19 040,00	6 664,00	25 704,00	
1.4.4.6 Odberové váhy s prenosom údajov do informačného systému	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	7 502,95	32	202 579,65	37 514,75	240 094,40	
1.4.4.7 Odberové váhy mobilné	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	8 472,80	57	440 585,60	42 364,00	482 949,60	
1.4.4.8 Zatavovačka na zatavovanie hadičiek do odberovej časti	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	5 688,20	12	56 882,00	11 376,40	68 258,40	

1.4.4.9 Zatavovačka na zatavovanie hadičiek do výroby a pre mobilnú jednotku	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	5 688,20	14	68 258,40	11 376,40	79 634,80	
1.4.4.10 Zatavovačka prenosná na zatavovanie hadičiek	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	5 117,00	4	15 351,00	5 117,00	20 468,00	
1.4.4.11 Aferetický prístroj na produktívne aferézy multikomponentný	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	160 650,00	3	481 950,00	-	481 950,00	
1.4.4.12 Aferetický prístroj na produktívne erytraferézy, resp. plazmaferézy	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	42 840,00	1	42 840,00	-	42 840,00	
1.4.4.13 Aferetický prístroj na produktívne plazmaferézy	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	31 535,00	2	63 070,00	-	63 070,00	
1.4.4.14 Digitálne váhy na váženie krvných prípravkov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	1 332,80	4	3 998,40	1 332,80	5 331,20	
1.4.4.15 Vešiak na filtráciu celej krvi a erytrocytov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	6 545,00	5	19 635,00	13 090,00	32 725,00	
1.4.4.16 Centrifúga veľkoobjemová chladená	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	85 680,00	6	514 080,00	-	514 080,00	
1.4.4.17 Automatický lis na spracovanie celej krvi	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	44 030,00	24	1 056 720,00	-	1 056 720,00	
1.4.4.18 Komorová chladnička na erytrocyty pre výrobu	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	59 500,00	6	238 000,00	119 000,00	357 000,00	
1.4.4.19 Komorová chladnička na erytrocyty pre expedíciu	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	46 410,00	2	46 410,00	46 410,00	92 820,00	
1.4.4.20 Chladiace zariadenie – krvná banka objem cca 700 litrov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	12 733,00	11	140 063,00	-	140 063,00	
1.4.4.21 Chladnička na diagnostiká objem cca 100 litrov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	4 165,00	4	12 495,00	4 165,00	16 660,00	
1.4.4.22 Chladnička na krvné vzorky a laboratórne diagnostiká cca 400 litrov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	6 902,00	6	27 608,00	13 804,00	41 412,00	
1.4.4.23 Šokový zmrazovač	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	125 188,00	5	375 564,00	250 376,00	625 940,00	
1.4.4.24 Mraziace zariadenie na uskladnenie plazmy objem cca 700 litrov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	12 971,00	4	51 884,00	-	51 884,00	
1.4.4.25a Komorová mrazička na plazmu a arbitrážne vzorky s nižšou kapacitou	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	80 372,60	3	241 117,80	-	241 117,80	
1.4.4.25b Komorová mrazička na plazmu a arbitrážne vzorky s vyššou kapacitou	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	94 652,60	3	94 652,60	189 305,20	283 957,80	
1.4.4.26 Mrazička na diagnostiká objem cca 100 litrov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ks	5 117,00	2	10 234,00	-	10 234,00	
1.4.4.27 Rozmrazovač plazmy	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	13 090,00	3	26 180,00	13 090,00	39 270,00	
1.4.4.28 Tromboagitátor vrátane inkubátora na skladovanie trombocytov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	17 850,00	3	35 700,00	17 850,00	53 550,00	

1.4.4.29a Centrálny monitorovací systém teploty pre odberové centrum	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	9 520,00	8	76 160,00		76 160,00	
1.4.4.29b Centrálny monitorovací systém teploty pre spracovateľské centrum	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	10 614,80	4	21 229,60	21 229,60	42 459,20	
1.4.4.30 Laboratórna centrifúga	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	2 737,00	6	10 948,00	5 474,00	16 422,00	
1.4.4.31 Laboratórny termostat	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	2 618,00	2	5 236,00	-	5 236,00	
1.4.4.32 Myčka laboratórneho skla	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	11 305,00	3	22 610,00	11 305,00	33 915,00	
1.4.4.33 Mikroskop	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	9 520,00	4	28 560,00	9 520,00	38 080,00	
1.4.4.34a Termobox na prevoz krvných prípravkov aktívny s nižšou kapacitou	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	7 735,00	14	92 820,00	15 470,00	108 290,00	
1.4.4.34b Termobox na prevoz krvných prípravkov aktívny s vyššou kapacitou	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	7 735,00	14	108 290,00	-	108 290,00	
1.4.4.35 Chladiace platne	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	166,60	130	18 326,00	3 332,00	21 658,00	
1.4.4.36 Sterilné zatavovacie zariadenie	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	28 560,00	1	28 560,00	-	28 560,00	
1.4.4.37 Resuscitačný set	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	11 900,00	12	130 900,00	11 900,00	142 800,00	
1.4.4.38 Germicídny žiarič	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	737,80	41	30 249,80	-	30 249,80	
1.4.4.39 Termobox na prevoz krvných prípravkov pasívny	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	1 785,00	2	-	3 570,00	3 570,00	
1.5 - Stavebný dozor²	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	komplet	70 210,00	1	70 210,00	-	70 210,00	Zabezpečovaný externe
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>						-	-	-	
- softvér						-	-	-	
- licencie						-	-	-	
2. Špecializované motorové vozidlá						770 398,59	12 424,30	782 822,89	
2.1 - sanitné (výjazdové a na zvoz krvi)	714005	Nákup špeciálnych automobilov	ks	75 978,00	6	455 868,00	0,01**	455 868,01	
2.2 - na prepravu krvných prípravkov	714005	Nákup špeciálnych automobilov	ks	108 984,96	3	314 530,59	12 424,29	326 954,88	
Neoprávnené výdavky						0,00	0,00	0,00	
Celkovo						7 291 283,85	931 717,63	8 223 001,48	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

**Rozdiel 0,01 cent vznikol pri prepočte DPH na celkovú cenu 6 ks sanitných vozidiel bez DPH /podľa Zmluvy na dobudovanie infraštruktúry NTS SR/

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>									
- Zariadenia z toho:									
- diagnostická technika									
- operačná technika									
- demonštračná technika									
- iná									
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									
- softvér									
- licencie									
Špecializované motorové vozidlá ²									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo									

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)									
- publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	komplet	-	-	5 950,00	0,00	5 950,00	inzercia, letáky, prezentácie
- publicita a informovanosť	637004	Všeobecné služby	komplet	-	-	5 009,90	0,00	5 009,90	informačné a pamätné tabule
Celkovo						10 959,90	0,00	10 959,90	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	8 233 961,38
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	7 302 243,75
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	931 717,63
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	7 302 243,75
5	Intenzita pomoci:	100%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	0,00
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj