

DODATOK č. 30

k Zmluve o dielo č. **R-42/1996** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Trstená**, obec Trstená, okres Tvrdošín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.05.1997, Dodatku č. 2 zo dňa 20.01.1998, Dodatku č. 3 zo dňa 21.08.1998, Dodatku č. 4 zo dňa 21.12.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 01.03.1999, Dodatku č. 6 zo dňa 30.03.2000, Dodatku č. 7 zo dňa 19.02.2001, Dodatku č. 8 zo dňa 21.05.2001, Dodatku č. 9 zo dňa 19.07.2001, Dodatku č. 10 zo dňa 25.10.2001, Dodatku č. 11 zo dňa 06.02.2002, Dodatku č. 12 zo dňa 06.02.2002, Dodatku č. 13 zo dňa 31.03.2003, Dodatku č. 14 zo dňa 31.05.2004, Dodatku č. 15 zo dňa 17.05.2005, Dodatku č. 16 zo dňa 30.11.2005, Dodatku č. 17 zo dňa 27.04.2006, Dodatku č. 18 zo dňa 31.08.2006, Dodatku č. 19 zo dňa 30.11.2006, Dodatku č. 20 zo dňa 31.08.2007, Dodatku č. 21 zo dňa 21.01.2008, Zmluvy č. 36/2008 zo dňa 12.05.2008 o prevzatí záväzkov, Dodatku č. 22 zo dňa 22.05.2008, Dodatku č. 23 zo dňa 30.10.2008, Dodatku č. 24 zo dňa 30.10.2009, Dodatku č. 25 zo dňa 29.07.2010, Dodatku č. 26 zo dňa 31.05.2011, Dodatku č. 27 zo dňa 30.03.2012, Dodatku č. 28 zo dňa 26.10.2012, Dodatku č. 29 zo dňa 06.09.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-42/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. R-42/1996 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

1.1. Objednávateľ: **Úrad geodézie, kartografie a katastra SR**
Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

[REDACTED]

00 166 260

2020830240

1.2. Zhotoviteľ: **GEOMAL, s.r.o.**
J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená

Zastúpený: Ing. Juraj Lukačík, konateľ
Ing. Andrej Mažári, konateľ

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

[REDACTED]

36416991

2021790749

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. R-42/1996 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.04.2014**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. R - 42/1996 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 30 k Zmluve o dielo č. R - 42/1996 v znení neskorších dodatkov:

Zákonom NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na § 8, § 9 ods. 3, ods. 4 a ods. 10 sa k 30.09.2013 zrušujú správy katastra. Podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, účinného od 01.10.2013 prechádza zabezpečenie zostavenia návrhu registra obnovej evidencie pozemkov na okresné úrady v sídle kraja. Za účelom zabezpečenia, efektívnejšieho riadenia a kontroly procesu zostavenia návrhu registra obnovej evidencie pozemkov bola uzavretá ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ č. 245/2013. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. R - 42/1996 v znení neskorších dodatkov.

Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor požiadal objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v katastrálnom území Trstená z dôvodu neukončených konaní v zmysle ustanovení § 7 ods. 3 a § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a nutnosti opätovného zverejnenia časti diela ROEP, ktoré vyplynulo z nezapracovania vyvlastňovacieho rozhodnutia pod Oravskú priehradu a reštitučných rozhodnutí do návrhu diela ROEP v rámci III. etapy diela ROEP.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. R-42/1996 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná.

Zmluvné strany berú na vedomie, že termín ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp na zhotovenie diela je konečný a nemožno ho dodatočne meniť ani vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade nedokončenia príslušnej spracovateľskej etapy v zmluvne

dohodnutom termíne bude objednávateľ postupovať v zmysle čl. VI. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky Zmluvy o dielo č. R-42/1996 zo dňa 20.04.1996.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Trstenej, dňa

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

Ing. Juraj Lukačík, konateľ

Ing. Andrej Mažári, konateľ