

DODATOK č. 17
k zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený : PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu
IČO : 156 621
DIČ : 2021291382
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
IBAN : SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy : 294/2014-430/MPRV SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca : Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Kučerová
tel., fax : 0905/639173, 048/4142073
IČO : 31 633 625
DIČ : Sk 2020456614
bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
číslo účtu : 4964542312/0200
IBAN : SK6402000000004964542312
Zapísaný v obchodnom reg. Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 2878/S

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č. 17 sa v Zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999, v znení dodatku č.1 zo dňa 21.11.2000, dodatku č.2 zo dňa 17.10.2001, dodatku č.3 zo dňa 16.10.2002, dodatku č.4 zo dňa 5.2.2004, dodatku č. 5 zo dňa 3.11.2004, dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2004, dodatku č.7 zo dňa 25.11.2005, dodatku č. 8 zo dňa 26.9.2006, dodatku č.9 zo dňa 15.5.2007, dodatku č. 10 zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 11 zo dňa 30.12.2008, dodatku č. 12 zo dňa 04.12.2009, dodatku č.13 zo dňa 30.11.2010, dodatku č.14 zo dňa 30.11.2011, dodatku č.15 zo dňa 30.11.2012 a dodatku č. 16 zo dňa 16.09.2013, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len register) v katastrálnom území **Divina**, okres Žilina, mení termín vykonania diela a termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapy (fakt. celky) V.1 a V.2 nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

31. decembra 2015

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela: Zmena termínu odovzdania diela je z dôvodu odstraňovania chýb v identifikácii parciel a z toho vyplývajúceho komplikovaného konania podľa §§ 7, 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Po zverejnení diela bolo komisii predložených spolu 298 podaní podľa §§ 7 a 11 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. O 190 podaniach je ešte potrebné rozhodnúť, pričom čas potrebný na doručenie oznámení o konaní podľa § 11 spoluvlastníkom, doručenie ich stanovísk a vydávanie rozhodnutí a ich zapracovanie do registra predlžuje lehotu vyhotovenia registra.

II.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č. 2 takto :

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (EUR / Sk)
V. Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Žiline		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
2 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	12/2015	8 785,57 / 264 674,-
Celkom	12/2015	85 906, 53 / 2 588 020,-

III.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto zmeny treba písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve.

/2/ Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 6/1999-ROEP zo dňa 12.4.1999, v znení dodatku č. 1 až 16.

/3/ Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6/1999-ROEP zo dňa 12.4.1999, sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

/5/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Banskej Bystrici dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Hana Kučerová
konateľka spoločnosti