
DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DIELO č. 11/10/240/2014

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „**Dodatok**“)

na **Dielo:** „**AB LS Čadca, stavebné úpravy**“

medzi:

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý
závod Čadca
so sídlom: L. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca IČO: 36 038 351
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 136 704 5357/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0013 6704 5357
konajúci prostredníctvom: Ing. Berešík Milan, riaditeľ OZ Čadca

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o.
so sídlom: Janka Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto 024 01 IČO: 44839707
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka č.: 51544/L
IČ DPH: SK2022851347
bankové spojenie: SLSP, a.s., Kysucké Nové Mesto
číslo účtu: 0313706813/0900
konajúci prostredníctvom: Ing. Michal Rakovan

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. I Dodatku

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. XIX, ods. 19.2 ZoD č. 11/10/240/2014 zo dňa 19.8.2014 na akciu „**AB LS Čadca, stavebné úpravy**“ (ďalej len „**zmluva**“) sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1 v článku č. III., odsek 3.1 DOBA ZHOTOVENIA DIELA, v článku č. V., odsek 5.3 CENA DIELA a v časti Príloha č. 5 mení nasledovne:

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska:	najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na prevzatie staveniska
Začiatok zhotovovania Diela:	v súlade s harmonogramom schváleným Objednávateľom
Výkonanie a odovzdanie Diela (predbežná akceptácia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):	4 mesiace odo dňa odovzdania Staveniska

Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je uvedený v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej len „**Termínový harmonogram prác**“). V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela Objednávateľovi uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.

V. CENA DIELA

5.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená na sumu:

Cena Diela bez DPH: 68 371,65 EUR
(slovom: šesťdesiatosemtisíc tristosedemdesiatjeden eur a šesťdesiatpäť centov)

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej platenia.

Odôvodnenie:

Po začatí stavebných prác bolo zistené, že pre plnohodnotné vykonanie diela je nevyhnutné vykonať aj niektoré stavebné práce nenachádzajúce sa v rozpočtovej časti projektovej dokumentácie a cenovej ponuke tvoriacej prílohu č. 5 zmluvy. Po začatí stavebných prác a odkrytí krovu bolo zistené, že z dôvodu nevyhovujúceho (jednoduchého) falcovania plechovej krytiny dochádzalo ku celoplošnému zatekaniu strechy. Vplyvom vlhkosti ktorej bolo vystavené laťovanie a sčasti aj nosné prvky krovu – krokvy došlo ku ich degradácii (zahnívanie a čiastočný rozpad). Z tohto dôvodu je nevyhnutné zrealizovať výmenu plechovej krytiny, kompletného laťovania a taktiež výmenu cca. 10 % krokiev. Práce navyše sú položkovite uvedené v prílohe č. 1 dodatku, ktorou sa mení Príloha č. 5 zmluvy.

Z dôvodu týchto navyše prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností dochádza ku zvýšeniu pôvodnej ceny 53 333, 63 € bez DPH o 15 038,02 € bez DPH.

Zároveň z dôvodu navýšenia rozsahu prác dochádza ku posunutiu konečného termínu na vykonanie a odovzdanie diela o jeden mesiac.

Článok č. II Dodatku

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 5, ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 5 v zmysle vyššie uvedených zmien a stanovisko projektanta ku položkám navyšiac.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 11/10/240/2014 v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Čadci dňa :

Objednávateľ:

2.10.2014

Lesy SR
štátny podnik
L. Pod
0

Ing. Berešík Milan
riaditeľ OZ Čadca

V Kysuckom Novom Meste, dňa :

Zhotoviteľ:

02.10.2014



Ing. Michal Rakovan
konateľ spoločnosti

AB LS Cadca - (Štandardný pohľad)

O	P	en	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom	Súč. celkom	Nh. celkom	TD	Dodávateľ	Pradávca, výrobca
0					D	HSV	Práce a dodávky HSV											
1					D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie					15 038,020	28,626	27,444	1 320,252			
2	fc	1	K			210010000	Elektro dem+montáž+ revízia hromozvod	kpl	1,000	420,000	0,548	420,000	28,626	27,444	1 320,252			
2	oc	2	K			7124000831	Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách šklných do 30° jednovrstvovej, -0,005001	m2	284,120	0,307	0,548	87,225	0,000	1,705	14,206	vlast.		
2	oc	3	K			712431101	Zhotovenie povlak. krytiny stiech šklných do 30° pásmi na suchu Alp, NAIP alebo tkaniny	m2	284,120	1,572	0,548	446,637	0,000	0,000	62,529	vlast.		
2	pc	4	M			6283221000	Par ťažký asfaltový Hydratbi v 60 s 35	m2	326,738	1,751	0,548	572,118	1,389			vlast.		
2	oc	5	K			762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	52,000	2,438	0,548	126,776	0,014	0,000	11,022	vlast.		
2	pc	6	M			6051510200	Hraniol mäkke rezivo - omlietané smrekovec hraniolček akosť I prierez 25-75mm l=dl 400-650cm	m3	0,429	150,422	0,548	64,531	0,236			vlast.		
2	oc	7	K			762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	93,000	3,177	0,548	295,461	0,024	0,000	28,547	vlast.		
2	pc	8	M			6053311500	Hraniol mäkke rezivo - omlietané smrekovec akosť A L=400-650cmxhtr. 160mmxB=160-220mm	m3	1,279	146,278	0,548	187,090	0,703			vlast.		
2	oc	9	K			762341031	Montáž debnenia šklných hrán z dosiek pre všetky druhy stiech	m2	284,120	5,444	0,548	1 546,749	0,688	0,000	214,147	vlast.		
2	pc	10	M			6051309400	Dosky a ťošie mäkké rezivo - omlietané smrek akosť A hr.24-32mmxB=170-240mm	m3	7,813	122,989	0,548	960,913	4,297			vlast.		
2	oc	11	K			762341811	Demontáž debnenia stiech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobovaných, -0,016001	m2	284,120	0,568	0,548	161,380	0,000	4,546	26,991	vlast.		
2	oc	12	K			762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešne konštr., spádov,3 klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vlny	m3	9,521	15,206	0,548	144,776	0,220	0,000	0,098	vlast.		
2	oc	13	K			762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranehoj plochy 120-224 cm2, -0,010001	m	93,000	0,619	0,548	57,567	0,000	0,930	9,672	vlast.		
2	oc	14	K			762841811	Demont. podlažná obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm bez omlieky, -0,014001	m2	50,286	0,568	0,548	28,562	0,000	0,704	4,777	vlast.		
2	oc	15	K			764311281	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvlikov šířky 670 mm, sklon do 30°	m2	284,120	14,481	0,548	4 114,342	0,114	0,000	392,020	vlast.		
2	oc	16	K			764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,007321	m2	284,120	0,516	0,548	146,606	0,000	2,080	21,309	vlast.		
2	oc	17	K			764322231	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na stiechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	40,120	5,208	0,548	208,945	0,002	0,000	24,636	vlast.		
2	oc	18	K			764339810	Demontáž lemovania konštrukcií na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,007201	m2	1,500	0,892	0,548	1,338	0,000	0,011	0,174	vlast.		
2	oc	19	K			764339820	Demontáž lemovania konštrukcií na vlnitej alebo hladkej krytine v priebehu, so sklonom do 30° -0,007201	m2	1,500	1,767	0,548	2,651	0,000	0,011	0,345	vlast.		
2	oc	35	K			941955003	Lešenie ťahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlažky nad 1,90 do 2,50 m	m2	32,000	2,984	0,548	95,488	0,198	0,000	8,064	vlast.		
2	oc	36	K			962032314	Buranie pilierov tehlových na akúkoľvek malú, -1,800001	m3	9,600	11,297	0,548	108,451	0,000	17,280	19,795	vlast.		
2	oc	37	K			979011111	Zvislá doprava súlny a vyburaných hmoľ za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,444	4,146	0,548	113,783	0,000	0,000	24,206	vlast.		
2	oc	38	K			979011121	Zvislá doprava súlny a vyburaných hmoľ za každé ďalšie podlažie	t	27,444	2,904	0,548	79,697	0,000	0,000	16,960	vlast.		

2	oc	39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmot na skládku do 1 km	l	27,444	6,412	0,548	175,971	0,000	0,000	16,412	vlast.	
2	oc	40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmot na skládku za každý ďalší 1 km	l	27,444	0,226	0,548	6,202	0,000	0,000	0,192	vlast.	
2	oc	41	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmot do 10 m	l	27,444	4,183	0,548	114,798	0,000	0,000	24,425	vlast.	
2	oc	42	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmot za každých ďalších 5 m	l	27,444	0,470	0,548	12,899	0,000	0,000	2,744	vlast.	
2	lc	43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - bežný, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	l	27,444	10,980	0,548	300,786	0,000	0,000	0,000	vlast.	
2	lc	44	K	979089212	Poplatok za skladovanie - blikumové zmesi, uhľový dech, dechové výrobky (17 03), ostatné	l	1,705	17,536	0,548	29,899	0,000	0,000	0,000	vlast.	
2	oc	45	K	998712203	Presun hmot pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,489	1,617	0,548	29,905	0,000	0,000	0,000	vlast.	
2	oc	46	K	998762203	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	62,016	2,576	0,548	159,728	0,000	0,000	0,000	vlast.	
2	oc	47	K	998764203	Presun hmot pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	89,147	1,069	0,548	95,262	0,000	0,000	0,000	vlast.	
2	oc	48	K	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	28,626	15,753	0,548	450,945	0,000	0,000	70,508	vlast.	



 STAVEBNÝ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

 Janka Kráľa 85

 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO