

Príloha č. 3 – Vecný a časový harmonogram prác stavby

Zmluva o dielo č. 1672/2014 na stavbu „Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine.“

Objednávateľ:

Názov : Slovenská národná knižnica
Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika
Zastúpené : Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
IČO : 36138517
ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov : HORNEX, a.s.
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava
IČO : 35802570
ďalej len „zhotoviteľ“

ZOZNAM ČASTÍ DIELA A STAVENÍSK :

Stavba sa ako celok člení na tieto časti a staveniská:

1/ ČASŤ I. :

- pracovisko expedičný medzisklad v 1.PP
- priestor únikového schodiska, toalety a výťah

Uvedené priestory tvoria stavenisko č. 1

2/ ČASŤ II. :

- depozitný sklad na 5.NP

Uvedené priestory tvoria stavenisko č. 2

3/ ČASŤ III. :

- depozitný sklad na 6.NP

Uvedené priestory tvoria stavenisko č. 3

4/ ČASŤ: IV. :

- depozitný sklad na 7.NP

Uvedené priestory tvoria stavenisko č. 4

Stavenisko č. 5 : je umiestnené na parcele č.146/5, KÚ Martin, slúži aj ako obslužné stavenisko pre všetky časti stavby a neobsahuje stavebný pozemok a ani sa na ňom stavba neuskutočňuje.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY:

A/ Harmonogram výstavby je zhotoviteľ povinný vypracovať sám na vlastné náklady v súčinnosti s objednávateľom, a to formou úsečkového grafu a s použitím niektorého z osvedčených

softvérových programov. Takto spracovaný a objednávatelom odsúhlasený harmonogram realizácie bude tvoriť súčasť prílohy č. 3.

B/ Harmonogram je zhotoviteľ povinný spracovať pre jednotlivé časti stavby ako sú opísané v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a súčasne aj pre stavbu ako celok. Pri spracovaní harmonogramu bude zhotoviteľ vychádzať z technických a prevádzkových potrieb objednávateľa, ktoré zohľadňuje nasledovný verbálny návrh postupu prác:

Vzhľadom k nemožnosti jednorazového uvoľnenia všetkých rekonštruovaných priestorov depozitov, bude realizácia prebiehať etapovite po nasledovných navrhovaných častiach:

Časť I.(etapa 3.) :

- pracovisko expedičný medzisklad vrátane súvisiacich prestavieb v 1.PP
 - rekonštrukcia zvislých rozvodov vody a kanalizácie v celej dĺžke, rekonštrukcia priestorov toaliet po 7.NP
 - elektroinštalačné práce (montáž nových vodičov hlavného prívodu napájania výškovej časti objektu a napájania výťahu (z rozvodne do výškovej časti objektu), výmena rozvádzačov na 6.NP, vrátane elektroinštalácie svetelných a zásuvkových obvodov na chodbách únikového schodiska a toaletách po 7.NP
 - realizácia strojovne a rozvodov stabilného hasiaceho zariadenia-SHZ po priestore depozitov na 6.NP vrátane prenosu signálu do recepcného pultu v priestore parteru v 1.NP
- Poznámka:** svetelné a zásuvkové obvody vrátane EPS na ostatných podlažiach (v chodbách únikového schodiska a depozitoch) vrátane napájania výťahov musia ostať funkčné!
- rekonštrukcia depozitov na 6.NP v celom rozsahu vo všetkých profesiách, vrátane montáže a oživenia technologických zariadení (vzduchotechnika a klimatizácia, EPS a stabilné hasiace zariadenia, vykurovanie, mobilné regálové systémy...)

Časť II.(etapa 4) :

- rekonštrukcia toaliet na 8. až 13.NP
- elektroinštalačné práce (výmena rozvádzača na 5.NP, elektroinštalácie svetelných a zásuvkových obvodov na chodbách únikového schodiska a toaletách na 8 až 14.NP)
- realizácia rozvodu požiarnej vody a hydrantov v celom rozsahu
- montáž tlakovej stanice v 1.PP a oživenie rozvodu vody vo výškovej časti budovy SNK
- rekonštrukcia depozitov na 5.NP (detto 6.NP)
- realizácia rozvodov stabilného hasiaceho zariadenia – SHZ po priestore depozitov 5.NP
- a prepojenie s rozvodom na 6.NP

Časť III.(etapa 6) :

- elektroinštalačné práce na 7.NP
- rekonštrukcia depozitov na 7.NP (detto 5.a 6.NP)
- realizácia rozvodov stabilného hasiaceho zariadenia - SHZ po priestore depozitov 7.NP a prepojenie s rozvodom na 6.NP
- rekonštrukcia výťahu vrátane skúšok
- oprava chodieb únikového schodiska vrátane podláh na všetkých podlažiach
- vybudovanie skladu plynových fliaš v 1.PP.

Tento návrh môže zhotoviteľ modifikovať rozsahom prác na svoje podmienky, pri rešpektovaní termínov začatia a ukončenia jednotlivých etáp, ktoré sú záväzné. Prípadné zmeny rozsahu prác musia zohľadňovať požiadavky odberateľa. Schválenie harmonogramu je podmienené súhlasom objednávateľa.

C/ V prípade potreby zhotovenie realizačného projektu niektorej technologickej časti stavby napr. rekonštrukcia existujúcej EPS zhotoviteľ uvedie termín dodania tohto projektu, termín začatia a ukončenia realizácie.

V Martine, dňa:

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka

.....
Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Rosenberg
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Zmluva o dielo č. 1672/2014
na stavbu „Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine.“

Názov : Slovenská národná knižnica
Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika
Zastúpené : Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
IČO : 36138517
ďalej len „objednávateľ“

Názov : HORNEX, a.s.
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava
IČO : 35802570
ďalej len „zhotoviteľ“

