

DOHODA O UROVNaNÍ

PODĽA § 585 A NASL. ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

uzatvorená medzi:

obchodné meno: SIBAMAC, a.s.
sídlo: Stará Vajnorská 25,830 00 Bratislava
IČO: 31 321 275
registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sa, VI. č.: 351/B
zastúpený: Advokátskou kanceláriou AK Hrabovská, s.r.o. , za ktorú koná Mgr. Marianna Hrabovská podľa plnej moci zo dňa 01.04.2014 (plná moc prílohou).
bankové spojenie: Privatbanka, a.s.
číslo účtu IBAN: SK71 8120 0000 1920 3531 7090

(ďalej iba ako „zhotoviteľ“ alebo aj ako „SIBAMAC, a.s.“)

a

obchodné meno: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
(v skratke LPS SR, š.p.)
sídlo: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava
IČO: 35 778 458
registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Pš, VI. č.: 418/B
zastúpený: Ing. Miroslav Bartoš, riaditeľ
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750

(ďalej iba ako „objednávateľ“ alebo aj ako „LPS SR, š.p.“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 20.04.2004 Zmluvu o dielo č. PRAV/69/2004, ktorej predmetom bolo dodanie diela – Stavby: „Riadiaca veža a technické stredisko, letisko Košice“ (ďalej len „dielo“) za dohodnutú cenu. Táto zmluva bola neskôr doplnená a menená Dodatkami č. 1 až č. 6. Právne vzťahy týkajúce sa záručnej doby za vybrané zabudované komponenty, na ktoré poskytovali výrobcovia kratšiu záručnú dobu, boli upravené Dohodou o záručnej dobe zo dňa 04.04.2008 (Zmluva o dielo č. PRAV/69/2004 v znení Dodatkov č. 1 až č. 6 vrátane Dohody o záručnej dobe spolu iba ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“).
2. Účastníci dohody ďalej konštatujú že,
 - o Zhotoviteľ uvádza, že dielo bolo objednávateľom prevzaté 01.02.2007, pričom všeobecná záručná doba bola dojednaná 60 mesiacov (okrem dodávok s inou záručnou dobou) a táto doba uplynula 01.02.2012. Objednávateľ však má za to, že všeobecná záručná doba uplynula až 01. 01. 2013, a to z dôvodu predĺženia záručnej doby diela v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z nárokov z väd diela, ktoré si objednávateľ riadne a včas uplatnil voči zhotoviteľovi.

- V zmysle dohodnutých platobných podmienok tvorilo 4% z ceny diela tzv. zádržné (celkom suma 92 395,10 EUR). Objednávateľ má za to, že zádržné malo byť zhotoviteľovi vyplatené po predložení bankovej záruky s obsahom dohodnutým v Zmluve o dielo vo výške 5% z ceny diela. Banková záruka mala trvať počas plynutia záručnej doby k dielu. V zmysle Zmluvy o dielo má objednávateľ právo zadržať zádržné a uhradiť ho zhotoviteľovi až po doručení bankovej záruky, banková záruka v dohodnutom znení však nebola zo strany zhotoviteľa objednávateľovi nikdy predložená. Finančné prostriedky zo zádržného boli objednávateľom priebežne používané na odstraňovanie väd diela v prípadoch, kedy zhotoviteľ riadne a včas reklamované vady diela neodstránil alebo dokonca na ich odstránenie ani nenastúpil. Obe strany zhodne konštatujú, že do dnešného dňa nebolo zhotoviteľovi zádržné ani z časti vrátené.

Objednávateľ si voči zhotoviteľovi uplatnil v rámci reklamačných konaní viacero nárokov z väd diela, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 2 tejto dohody. Keďže má za to, že tieto riadne a včas uplatnené reklamácie neboli vyriešené zhotoviteľom, uplatnil objednávateľ ich odstránenie inými subjektmi, k čomu eviduje faktúry v celkovej sume 61.968,02 EUR bez DPH. Po dohode účastníkov dohody zo dňa 27.02.2013 mal zhotoviteľ možnosť oboznámiť sa s časťou reklamačnej agendy i faktúrami objednávateľa vystavenými v čase po začatí reštrukturalizácie, ktorú agendu obdržal na základe protokolu o odovzdaní dokumentov zo dňa 28. 03. 2013. Objednávateľ si zároveň uplatnil voči zhotoviteľovi i nároky na zmluvnú pokutu z dôvodu porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa v celkovej sume 30.202,90 EUR. Zhotoviteľ k uvedeným nárokom konštatuje, že nesúhlasí s časťou reklamácií, nakoľko má za to, že nespádali do rozsahu jeho záruky za dielo.

- Stanoviská oboch účastníkov dohody sú podrobnejšie uvedené vo vzájomnej písomnej korešpondencii, ktorú majú obe strany k dispozícii.
3. Účastníci dohody potvrdzujú, že v rámci právnych vzťahov zo ZoD sú medzi nimi sporné alebo pochybné práva, a to najmä otázka vzniku momentu na vyplatenie zádržného, časť vznesených reklamácií zo strany zhotoviteľa, výška zmluvných pokút, na ktoré by mal mať objednávateľ nárok a výška nákladov spojených s odstraňovaním uplatnených väd diela, pričom objednávateľ vzhľadom k uvedenému voči zhotoviteľovi spochybňuje nárok na vyplatenie zádržného v celkovej sume 92 395,10 EUR.

Vzhľadom k uvedenému sa účastníci dohody dohodli urovnať všetky práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy o dielo a za týmto účelom uzatvárajú dohodu o urovaní s nasledujúcim obsahom.

II.

Obsah dohody

1. SIBAMAC, a.s. (zhotoviteľ) a LPS SR, š.p. (objednávateľ) sa dohodli, že doterajšie sporné alebo pochybné práva, resp. záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo z 20.04.2004 č. PRAV/69/2004 a na ňu nadväzujúce právne vzťahy (čl. I.), ktoré sú presne špecifikované v písomných úkonoch oboch strán, urovnávajú nasledovnou dohodou takto:
 - SIBAMAC, a.s. uznáva faktúry za odstraňovanie reklamovaných väd diela, ktorých odberateľom sú LPS SR, š.p., v sume 61.968,02 EUR bez DPH. SIBAMAC, a. s. zároveň uznáva spotrebovanie časti zádržného vo výške 61.968,02 na odstraňovanie väd diela ako oprávnené, v dôsledku čoho oprávnené a v súlade so zmluvou došlo k zníženiu hodnoty

zádržného na sumu vo výške 30.427,08 EUR. SIBAMAC, a.s. zároveň uznáva faktúru LPS SR, š.p. na zmluvnú pokutu z dôvodu porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa SIBAMAC a.s. v celkovej sume 30.202,90 EUR, pričom zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto zmluvy si vzájomne započítavajú nárok SIBAMAC,a.s. na úhradu zádržného v zostávajúcej výške 30 427,08 EUR a nárok LPS SR, š.p. na úhradu zmluvnej pokuty v sume 30.202,90 EUR .

- Účastníci dohody sa dohodli, že zostatok zádržného vo výške 224,18 EUR zaplatí LPS SR, š.p. na účet SIBAMAC a. s. uvedený v záhlaví zmluvy do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
2. Podpísaním tejto dohody o urovnaní SIBAMAC, a.s. (zhotoviteľ) a LPS SR, š.p. (objednávateľ) potvrdzujú, že nemajú voči sebe žiadne nevysporiadané práva a povinnosti finančného alebo iného charakteru a tie, ktoré boli medzi nimi sporné alebo pochybné zo Zmluvy o dielo a na ňu nadväzujúce právne vzťahy (čl. I.), si účastníci touto dohodou urovnávajú.
 3. Doterajšie záväzky účastníkov sú nahradené záväzkami, ktoré vyplývajú z urovnania podľa tejto dohody.

III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dohoda o urovnaní nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi.
2. Dohoda o urovnaní je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Účastníci dohody berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Dohoda o urovnaní je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa, [redacted]

V Bratislave dňa, .. [redacted]

[redacted]
V z. Advokátska kancelária
AK Hrabovská, s.r.o.
za ktorú koná Mgr. Marianna Hrabovská

[redacted]
Ing. Miroslav Bartoš
riaditeľ

- prílohy: 1) plná moc advokáta
2) Zoznam uplatnených reklamácií

GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO

(plnomocnenstvo oprávňujúce splnomocnencov na všetky práve úkony)

Splnomocniteľ

obchodné meno : SIBAMAC, a.s.
sídlo : Stará Vajnorská 25, Bratislava, PSČ: 830 00
IČO : 31 321 275
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 351/B
za spoločnosť podpisuje : Ing. Jozef Radošovský, predseda predstavenstva
Roman Guniš, člen predstavenstva

udeľuje plnomocnenstvo

splnomocnencom

- meno a priezvisko : Ing. Jozef Radošovský
bydlisko : [redacted]
rodné číslo : [redacted]
- meno a priezvisko : Martin Záhorský
bydlisko : [redacted]
rodné číslo : [redacted]

a splnomocnencov Ing. Jozefa Radošovského a Martina Záhorského splnomocňuje, aby splnomocniteľa SIBAMAC, a.s. spoločne zastupovali pri všetkých právnych úkonoch splnomocniteľa SIBAMAC, a.s.

Rozsah oprávnenia splnomocnencov Ing. Jozefa Radošovského a Martina Záhorského spoločne zastupovať splnomocniteľa SIBAMAC, a.s. na základe tohto plnomocnenstva pri právnych úkonoch nie je obmedzený a toto plnomocnenstvo splnomocnencov Ing. Jozefa Radošovského a Martina Záhorského oprávňuje, aby splnomocniteľa SIBAMAC, a.s. v celom rozsahu spoločne zastupovali pri všetkých právnych úkonoch a aby za splnomocniteľa SIBAMAC, a.s. a v jeho mene spoločne robili všetky právne úkony a to aj vtedy, keď sa vyžaduje osobitné plnomocnenstvo.

Toto plnomocnenstvo je udelené na dobu neurčitú.

Splnomocnenci Ing. Jozef Radošovský a Martin Záhorský sú oprávnení udeliť plnomocnenstvo inej osobe, aby namiesto nich konala za splnomocniteľa SIBAMAC, a.s.

V Bratislave, [redacted]

[redacted]

SIBAMAC, a.s.

Ing. Jozef Radošovský, predseda predstavenstva

[redacted]

Roman Guniš, člen predstavenstva

Toto plnomocnenstvo prijímam.

V Bratislave, [redacted]

[redacted]

Ing. Jozef Radošovský

Toto plnomocnenstvo prijímam.

V Bratislave, [redacted]

[redacted]

Martin Záhorský





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu


Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jozef Radošovský**, dátum narodenia [redacted] bytom [redacted] ktorého(ej) totožnosť som zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz číslo: [redacted] ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 703128/2013**.

Bratislava dňa [redacted]



.....
Notársky [redacted] Notárom
JU [redacted] ou

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mgr. Roman Guniš**, dátum narodenia [redacted] r.č. [redacted] bytom [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [redacted] ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 708774/2013**.

Bratislava 2 dňa [redacted]

[redacted]
.....
ová
prac
tárom
JU
kovou
lave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNÁ MOC

Mandant:

SIBAMAC, a.s.

Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava

IČO: 31 321 275, DIČ: 2020436088, IČ DPH: SK2020436088

Zapísaná v OR OS BA I, Odd. Sa, Vl. č.: 351/B

za spoločnosť:

na základe generálneho plnomocenstva zo dňa 24.10.2013

splnomocnenec klienta: Ing. Jozef Radošovský

Martin Záhorský

SPLNOMOCŇUJE

advokátsku kanceláriu

Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o.

Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava – Staré Mesto

za ktorú koná advokátka Mgr. Marianna Hrabovská

aby priamo v mene spoločnosti SIBAMAC, a.s. vykonávala všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné na správu a vymáhanie pohľadávky spoločnosti SIBAMAC, a.s. vo výške 92 395,10 Eur s príslušenstvom (ďalej len „pohľadávka“) voči spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š.p.“), Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava, IČO: 35 778 458 (ďalej len „dlžník“), najmä aby:

- **upomínala dlžníka mandanta** na plnenie voči mandantovi na nesplnenie záväzkov,
- **prijímala plnenia od dlžníka voči mandantovi v nepeňažnej forme alebo v peniazoch a to na účet č.: SK71 8120 0000 1920 3531 7090**
- **vykonávala všetky právne úkony voči dlžníkovi** za účelom efektívnej správy a vymáhania pohľadávky za mandanta voči dlžníkovi, vrátane rokovaní o jej splnenie a uzatvárania dohôd o jej splnenie, uzatvárania splátkových kalendárov, vykonávania zápočtov v prípade vzájomných pohľadávok, postúpenia pohľadávky, uzatvárania dohôd o náhradnom plnení dlžníka alebo dohôd o urovaní, resp. dohôd o odpustení časti záväzkov dlžníka a pod.,
- **uplatňovala pohľadávku na súd** a v úplnom a neobmedzenom rozsahu vykonávala právne úkony počas celého súdneho konania od podania návrhu až po právoplatné rozhodnutie súdu Slovenskej republiky a to počas všetkých stupňov súdnych konaní, vrátane konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa Občianskeho súdneho poriadku,
- **uplatňovala súdom právoplatne priznanú pohľadávku v exekučnom konaní** a v úplnom a neobmedzenom rozsahu vykonávala právne úkony počas celého exekučného konania až do úplného vymoženia pohľadávky,

teda, poverená advokátska kancelária je oprávnená vykonávať v mene mandanta všetky úkony vzťahujúce sa k obvyklej správe a vymáhaniu pohľadávky.

V Bratislave, dňa

SI
Ing.

Martin Záhorský

Splnomocnenie prijímam:

Jaku
Advoká
Mgr. Bratislava 1
ovská s.r.o.
okátka

Povereným pracovníkom advokátskej kancelárie v rozsahu tejto plnej moci na jednotlivé úkony je advokátsky koncipient Mgr. Miroslav Kríštof:

Reklamácie TWR Košice - SIBAMAC a.s. - stav k 31. 01. 2012
Reklamácie uplatnené v roku 2011 po vyhlásení reštrukturalizácie SIBAMAC a.s. pre vyčistenie zmluvnej pokuty z omeškania odstraňovania reklamovaných väd dieľa

poradové č. reklamácie	dátum vystavenia reklamácie	por. číslo vady	Popis reklamovanej vady	dátum odstránenia	lehota pre výpočet penalizácie	počet dní pre sankciu 1.000,- Sk/deň = 33,19 €/deň
59	18.3.2011 00967/2011/OMS-38	1	na 1. NP v miestnostiach W 018a W 019 v administratívnej časti sú viditeľné mokré škvrny pri podlahe na deliacej priečke medzi obomi kanceliáriami	odstránená na náklady zhotoviteľa zo zádržného 20.10.2011	01.04.2011 20.10.2011	203
	doručená 28.3.2011					
60	6.4.2011 00967/2011/OMS-39	1	Na 1.NP v miestnosti č. 011 (W020) v administratívnej časti je oduťá podlahovina Noraplan	odstránená na náklady zhotoviteľa zo zádržného 20.10.2011	16.04.2011 20.10.2011	188
	doručená 12.4.2011					
61	21.4.2011 00967/2011/OMS-40	1	Na 1. NP v m.č. 0.23 uvoľnená zvislá lemovacia lišta pri zasklenej stene s hliníkovým východom do exteriéru	odstránené		0
	doručená 28.4.2011	2	sústavne sa uvoľňujúce gumové tesnenia sklenených tabúl hliníkových presklených prvkov okien a dverí vo všetkých priestoroch a miestnostiach objektu	odstránené		0
		3	popraskaná a rozpadávajúca sa podlahovina Noraplan duo lplus 2015 lepená priamo na podlahe i na dielcoch podlahy MERO	ako rekl. 58 bod 1		0
62	06.05.2011 00967/2011/OMS-42	1	Chybny záмок hliníkových výstupných dverí z 2. NP na strechu technického strediska	odstránené		0
	doručená 12.05.2011			16.5.2011		
63	14.9.2011 00967/2011/DEKS-51	1	Na toalete na 6. poschodi m.č. 6.03 odpadávajú obkladačky na stene vpravo vedľa WC misy	ako rekl. 55 Pol. 1		0
	doručená 21.9.2011	2	Vstupné dvere do budovy na vstupe od parkoviska m. č. 0.03 pri zatváraní zadrhávajú z dôvodu nefunkčnosti uzatvárania dverí, dvere sa nedajú nastaviť	neodstránené do 31.01.2012	25.09.2011 31.01.2012	129
		3	V miestnosti č. 1.10 na 2. NP na stene k šatni je oduťá keramický obklad a stena je na strane šatne vlhká a prasknutá	neodstránené do 31.01.2012	25.09.2011 31.01.2012	129

64	29.9.2011 00967/2011/DEKS-55	rozšírenie reklamácie č. 59	pri kontrole obvodovej betónovej steny na technickom stredisku TWR KE, teda na stene, ktorá je predmetom reklamácie boli zistené zvislé praskliny po calej dĺžke styku betónová stena-betónový stĺp	odstránená náklady zhotoviteľa zo zádržného 20.10.2011	na zo	8
	predpoklad doručenia 09.10.2011		po demontáži zateplenia na obvodovej stene miestnosti M0.09/0.07 a M013/14 boli zistené nedostatky v realizácii detailov prevedenia hydroizolácie betónová stena-fátrafol-tehlová stena	odstránená náklady zhotoviteľa zo zádržného 20.10.2011	na zo	8
65	08.11.2011 00967/2011/DEKS-60		Chybné závesy vstupných dverí do objektu zo strany parkoviska. V dôsledku chybných závesov je krídlo zdeformované a znemožňuje to spoľahlivé fungovanie systému zabezpečenia vstupu do objektu	neodstránené do 31.01.2012	do	
	doručená 15.11.2011					73
66	16.11.2011 00967/2011/DEKS-64		trhliny na vnútorných a obvodových nosných stenách a deliacich konštrukciách na 2. NP v miestnostiach č. 1.04, 1.09, 1.10, 1.11, 1.16, 1.22, 1.23	neodstránené do 31.01.2012	do	43
	doručená 25.11.2011		Odutý obklad a trhliny v m.č.1.10 na 2.NP	neodstránené do 31.01.2012	do	43
			trhliny na fasáde objektu	neodstránené do 31.01.2012	do	43
			Odlupovanie vrchnej vrstvy anhydridových poterov pod antistatickou podlahovinou v m.č. 1.16.,1.17, 1.18, 1.21	neodstránené do 31.01.2012	do	43
				celkový počet dní omeškania		910
				zmluvná pokuta za deň omeškania		33,19 €
				celková zmluvná pokuta		30 202,90 €

Prehľad nákladov na odstraňovanie reklamovaných väd TWR Košice za SIBAMAC a.s.

predmet činnosti	zhotoviteľ	reklamácia č.	objednávka č.	hodnota vystavených objednávok		faktúra zhotoviteľa	ultraďené do 20.12.2013.		nebuďe sa už faktúrovať	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Odsráňovanie vlnutia muriv na 1. NP	EGC s.r.o. Košice	59, 64	2-090200-404/2011	11 748,95 €	14 098,74 €					
Oprava rozvodov chladu na 1. NP	VZT mont. s.r.o.	59	2-090200-459/2011	639,84 €	767,81 €	DPB 274011	12 388,79 €	14 866,55 €		
Lepenie podlah. povlakov 1. NP - po oprave vlnutia	VETEX, s.r.o.	59, 60	2-090200-375/2011	2 618,94 €	3 142,73 €	DPB 324811	2 618,94 €	3 142,73 €		
Revízia správa - anestetické vlastnosti podláh	EGC s.r.o. Košice	59	2-090200-82/2012	4 693,04 €	5 631,64 €	DPB 74312	4 334,49 €	5 201,39 €		
Porúbený nábytok v dospelku vlnutia	CHEOPS s.r.o.	59, 64	2-090200-508/2011	290,00 €	348,00 €	DPB 301011	290,00 €	348,00 €		
Zatekanie strechy, nátery, klampiarskych výrobov	EGC s.r.o. Košice	54, 57, 62	2-090200-460/2010	2 135,05 €	2 562,06 €	DMB 36811	2 750,00 €	3 300,00 €		
			2-090200-515/2011	598,28 €	717,94 €					
Oprava trhlín vnútorných stien	EGC s.r.o. Košice	66	2-020200-518/2011	9 069,99 €	10 883,99 €	DPB 301111	2 733,33 €	3 280,00 €		
Oprava trhlín vnú a vonk. steni-práce po odhalení porúch ZTI	EGC s.r.o.	63, 66, 67	2-090200-480/2012	7 170,70 €	8 604,84 €	DPB 264512	6 708,53 €	8 050,24 €	1 013,91 €	1 216,69 €
Oprava vstupných dveri	TATRASPOL J, s.r.o.	62, 63, 65	2-090200-28/2012	344,00 €	412,80 €	DPB 264512	7 170,00 €	8 604,00 €	6,70 €	0,51 €
Oprava rozvodov ZTI v sprechách	GEKA s.r.o.	63, 66, 67	2-090200-147/2012	1 279,51 €	1 535,41 €	DPB 289212	1 222,89 €	1 467,47 €	56,02 €	6,94 €
Demontáž a montáž fancoilov - 2. NP pre opravu podláh	SKANSKA SK, a.s.	57, 58, 61	2-090200-36/2012	259,04 €	310,85 €	DPK 16412	259,04 €	310,85 €		
Lepenie podlah. po lakov 2. NP - rozpadávajúce sa podlahy	VETEX, s.r.o.	57, 58, 61, 66	2-090200-164/2012	19 547,15 €	23 816,58 €	DPB255913	9 536,80 €	11 444,16 €	10 310,35 €	12 372,4 €
Výmena chladiacej kvapaliny; po montáži fancoilov	SKANSKA SK, a.s.	59, 64	2-090200-261/2012	3 677,30 €	4 412,76 €	DPB 242412	3 677,30 €	4 412,76 €		
Sanácia anhydridových poteroz - podkladov pre povlaky	STAFIX s.r.o.	57, 58, 61, 66	2-090200-378/2012	5 917,50 €	7 101,00 €	DPB 280512	1 087,00 €	1 304,40 €	4 830,50 €	5 796,60 €
Sanácia podláh pod povlaky (za zrušeni obj. STAFIX)	VETEX, s.r.o.	57, 58, 61, 66	2-090200-334/2013	5 134,68 €	6 162,62 €	DPB256013	5 134,68 €	6 161,61 €		
Uzavretie anestetických podlahových krytín	STAFIX s.r.o.	57, 58, 61, 66	2-090200-491/2012	320,00 €	384,00 €	DPB 280412	200,00 €	240,00 €		
Demont + Mont nábytku príprava pre montáž podláh krytín	STAFIX s.r.o.	57, 58, 61, 66	2-090200-461/2012	200,00 €	240,00 €	DPB 280612	60,00 €	72,00 €		
Demontáž a montáž fancoilov; pred pokládkou podlahových povlakov	SKANSKA SK, a.s.	57, 58, 61, 67	2-090200-578/2013	104,68 €	125,62 €	DPK 13913	104,68 €	125,62 €		
Príprava sa:										
Oprava trhlín na fasáde		66								
SPOLU				78 798,65 €	94 559,39 €		61 968,02 €	74 361,64 €	6 260,28 €	7 512,27 €
Celková výška zádržného zo zmluvy PRAV/69/2004										
Celková výška zmluvnej pokuty z omeškania voči SIBAMAC a.s.										
Celková výška nákladov na opravy - vystavené										
Spolu náklady na opravy a zmluvná pokuta voči SIBAMAC a.s.										
Rozdiel oproti zádržnému = uvoľniť zostávajúcu časť v prospech SIBAMAC										

Legenda farieb:

	už nebude fakturované, nakoľko objem prác bol menší ako v objednávke
	celkom za práce namiesto SIBAMAC-u ultraďené
	suma vystavených objednávok
	celkový výška zmluvnej pokuty za omeškание
	celková výška zádržného

už nebude fakturované, nakoľko objem prác bol menší ako v objednávke

celkom za práce namiesto SIBAMAC-u ultraďené

suma vystavených objednávok

celkový výška zmluvnej pokuty za omeškание

celková výška zádržného