

**DODATOK Č. 5**

k Zmluve o Dielo

č. objednávateľa ZM/2011/0434, č. zhotoviteľa Z1/2011/157/15

uzavretej dňa 2. novembra 2011

na predmet obstarávania

„Diaľnica D1 Fričovce - Svinia“

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Mlynské Nivy 45
 821 09 Bratislava
 Slovenská republika
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Zastúpený: Predstavenstvo a.s.
 Štatutárny zástupca: Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny
 riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
 podpredseda predstavenstva
 35 919 001
 IČO: SK 202 193 7775
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:
 SWIFT kód:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **Združenie D1 Fričovce** zastúpené na základe Zmluvy o združení
 vedúcim členom združenia
Doprastav, a.s.
 Drieňová 27
 826 56 Bratislava
 Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I,
 oddiel Sa, vl.č. 581/B
 zastúpený: Predstavenstvo a.s.
 Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Androvič
 predseda predstavenstva
 Mgr. Roman Guniš
 člen predstavenstva
 IČO: 313 33 320
 IČ DPH: SK2020372497

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

druhý člen združenia:

STRABAG, s.r.o.,

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel Sro, vl.č. 991/B

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

SK2020316298

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe Protokolu o prejednaní Pokynu na Zmenu č. 3, ktorým bol predmetný Pokyn na Zmenu odsúhlasený Objednávateľom a na základe čiastočných uznaní nárokov Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby sa zmluvné Strany dohodli na zmene cien prác v hárkoch formulára platieb Cenovej časti, Zväzok 4 Zmluvy o Dielo (ďalej len „formulár platieb“) a na predĺžení Lehoty výstavby.

Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe vyššie uvedenej skutočnosti uzatvárajú k Zmluve o Dielo

d o d a t o k č. 5 s nasledovným obsahom:

- Zmena v časti Stavebné objekty – celkom a v časti Stavebné objekty – rozpis formulára platieb v súlade s Protokolom o prejednaní Pokynu na Zmenu č.3, spočívajúca z vyčlenenia stavebných objektov z objektov pôvodnej objektovej skladby, pričom nové stavebné objekty budú začlenené do objektovej skladby tak, aby svojim rozsahom zodpovedali požiadavkám medzinárodných účtovných štandardov (IFRS)
- Predĺženie Lehoty výstavby z 1200 dní na 1419 dní, na základe čiastočného uznania nároku Zhotoviteľa č. 12 o 124 dní, ktorý Zhotoviteľovi vznikol v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4, písmena a) Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC), na základe čiastočného uznania nároku Zhotoviteľa č. 14 o 18 dní, ktorý Zhotoviteľovi vznikol v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4, písmena c) Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC), na základe čiastočného uznania nároku Zhotoviteľa č. 25 o 9 dní, ktorý Zhotoviteľovi vznikol v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4, písmena c) Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) a na základe uznania nároku Zhotoviteľa č. 29 o 68 dní, ktorý Zhotoviteľovi vznikol v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4, písmena a) Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC).

V uvedenom Pokyne na Zmenu č. 3 bolo Zhotoviteľovi Objednávateľom a Stavebným dozorom nariadené vykonať zmenu, rozšírenie objektovej skladby stavby, vyčlenenie nových

stavebných objektov z objektov pôvodnej objektovej skladby stavby, ktoré budú začlenené do objektovej skladby tak, aby svojim rozsahom prác zodpovedali požiadavkám medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Táto zmena nemá vplyv na cenu Diela (položka č. 1 Súhrnného rozpočtu Diela (Stavebné objekty – celkom)), na celkovú cenu Všeobecných položiek (položka č. 2 Súhrnného rozpočtu Diela (Všeobecné položky - celkom)) a na výšku Nepredvídateľných nákladov (položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela (Nepredvídateľné náklady – 10% zo súčtu 1 a 2)).

I.

Pokyn na Zmenu č. 3:

Zmena „Vyčlenenie nových stavebných objektov“ rieši rozšírenie objektovej skladby stavby, vyčlenenie nových stavebných objektov z objektov pôvodnej objektovej skladby stavby, ktoré budú začlenené do objektovej skladby tak, aby svojim rozsahom prác zodpovedali požiadavkám medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Objednávateľ aplikuje do svojho účtovného systému medzinárodné účtovné štandardy (IFRS).

Z dôvodov uvedených v čl. I tohto dodatku sa zmluvné Strany v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na zmene Zmluvy o dielo v časti Formulár platieb, Zväzok 4, tak ako je to uvedené v prílohe tohto dodatku Formulár platieb.

II.

V zmysle listov Stavebného dozoru č. 448/2013/DPS/VHud/F-S zo dňa 16.5.2013, listu č. 634/2013/DPS/VHud/F-S zo dňa 10.9.2013, listu č. 993/2014/DPS/VHud/F-S zo dňa 16.07.2014 a listu č. 1093/2014/DPS/VHud/F-S zo dňa 22.10.2014 boli čiastočne uznané nároky Zhotoviteľa a to nárok č. 12, nárok č. 14, nárok č. 25 a nárok č. 29.

Nárokom č. 12 si Zhotoviteľ nárokoval predĺženie Lehoty výstavby o 8 kalendárnych mesiacov do 25.11.2015 z dôvodu technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác a prác súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane výkonu inžinierskej činnosti pre zaistenie globálnej stability zosuvného územia v rámci SO 100-00 v km 88,750-89,400 D1. Vyššie uvedeným listom Stavebného dozoru bol uznaný nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 124 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno a) Všeobecných zmluvných podmienok, Zväzok 2 Zmluvy o Dielo.

Nárokom č. 14 si Zhotoviteľ nárokoval predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 4 týždňov z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok. Vyššie uvedeným listom Stavebného dozoru bol uznaný nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 18 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno c) Všeobecných zmluvných podmienok, Zväzok 2 Zmluvy o Dielo.

Nárokom č. 25 si Zhotoviteľ nárokoval predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 16 dní z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok. Vyššie uvedeným listom Stavebného dozoru bol čiastočne uznaný nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 9 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno c) Všeobecných zmluvných podmienok, Zväzok 2 Zmluvy o Dielo.

Nárokom č. 29 si Zhotoviteľ nárokoval predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 68 dní z dôvodu technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác a prác súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane výkonu inžinierskej činnosti pre vyhotovenie dodatočných prác, technických opatrení pre zabezpečenie stability zemných konštrukcií stavebného objektu SO 100-00 v km 87,775 – 88,050, ktoré zároveň zabezpečia vo veľkom rozsahu aj globálnu stabilitu zosuvného územia v lokalite S-2 a ktoré boli zhotoviteľovi nariadené stavebno-technickým dozorom stavby pokynom na zmenu v súlade s článkom 13, podčlánkom 13.1 všeobecných zmluvných podmienok. Vyššie uvedeným listom Stavebného

dozoru bol uznaný nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 68 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno a) Všeobecných zmluvných podmienok, Zväzok 2 Zmluvy o Dielo.

Z dôvodov uvedených v čl. II tohto dodatku sa zmluvné Strany v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na zmene Zmluvy o dielo v časti Príloha k ponuke, Zväzok 2 nasledovne:

Časť „Lehota výstavby“ sa mení a znie nasledovne:

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 1419 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2011/0434, č. Zhotoviteľa: Z1/2011/157/15 uzavretej dňa 2. novembra 2011, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva originály.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je v súlade s pokynom na zmenu č. 3 upravený formulár platieb Zmluvy o Dielo a fotokópia protokolu o prejednaní pokynu na zmenu č. 3.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú fotokópie listov č. 448/2013/DPS/VHud/F-S, 634/2013/DPS/VHud/F-S, 993/2014/DPS/VHud/F-S a 1093/2014/DPS/VHud/F-S Stavebného dozoru stavby, ktorými boli uznané nároky Zhotoviteľa č. 12, 14, 25 a 29.

V Bratislave,

V Bratislave,

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Milan GAJDOŠ
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj ANDROVIČ
predseda predstavenstva

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Mgr. Roman GUNIŠ
člen predstavenstva



Protokol o prejednaní Pokynu na zmenu č. 3

Stavba:	D1 Fričovce – Svinia
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE „D1 Fričovce“
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM/2011/0434 Zhotoviteľ: Z1/2011/157/75
Stavebný dozor:	ZDRUŽENIE „SD Fričovce“

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 3**, ktorý je navrhnutý v súlade s článkom 3 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum: 09.12.2013

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 3, ktorý nepredstavuje zvýšenie ceny prác a týka sa týchto stavebných objektov z pôvodnej objektovej skladby stavby: SO 100-00, 201-00, 202-00, 203-00, 204-00, 206-00, 207-00, 208-00, 209-00, 211-00, 212-00, 213-00, 214-00

a ktorý zároveň včleňuje do objektovej skladby stavby nové stavebné objekty:

SO 100-01, 100-02, 100-03, 201-01, 202-01, 203-01, 204-01, 206-01, 207-01, 208-01, 209-01, 211-01, 212-01, 213-01, 214-01.

Ing. Milan Gajdoš
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
Podpredsedníčka predstavenstva

Prílohy: 1x Návrh Pokynu na zmenu č. 3
1x Vyjadrenie hlavného inžiniera stavby

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Stavebné objekty - celkom	104 772 487,00
2	Všeobecné položky - celkom	4 468 486,51
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2 (zostatok)	5 349 464,24

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	114 590 437,75
DPH 20%	22 918 087,55
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	137 508 525,30

Stavebné objekty - celkom

P. č.	Číslo stavebného objektu	Názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	010-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	sub	640 480,88
2	030-00	Príprava územia a demolácie	sub	11 733,83
3	050-00	Úprava plôch pre zariadenie staveniska	sub	99 212,29
4	060-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	sub	525 754,67
5	080-00	Sanácia zosuvu Chmiňany	sub	2 857 593,02
6	100-00	Diaľnica D1	sub	21 275 125,82
6.1	100-01	Diaľnica D1 Vozovka	sub	9 844 862,31
6.2	100-02	Diaľnica D1 Zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	1 192 665,00
6.3	100-03	Diaľnica D1 Zvislé dopravné značenie	sub	195 848,20
7	101-00	Úprava cesty I/18 v km 671.650 až 672.050	sub	154 563,10
8	102-00	Úprava cesty III/018 189	sub	39 393,27
9	103-00	Úprava cesty III/018 190	sub	23 835,07
10	104-00	Úprava cesty III/018 191	sub	24 992,24
11	110-00	Prístupová cesta v km 80.4 D1	sub	10 291,41
12	111-00	Prístupová cesta v km 81.2 D1	sub	316 803,31
13	112-00	Prístupová cesta v km 81.3 D1	sub	105 987,59
14	113-00	Prístupová cesta v km 81.9 D1	sub	7 910,49
15	114-00	Prístupová cesta v km 82.6 D1	sub	88 810,21
16	115-00	Prístupová cesta v km 83.5 D1	sub	113 703,13
17	116-00	Prístupová cesta v km 86.4 D1	sub	78 896,88
18	117-00	Úprava poľnej cesty v km 79.770 D1	sub	2 316,24
19	118-00	Prístupová cesta v km 88.4 D1	sub	404 483,13
20	201-00	Most nad vetvou križovatky Fričovce v km 79.8 D1	sub	1 151 668,62
20.1	201-01	Most nad vetvou križovatky Fričovce v km 79.8 D1 - mostné závery	sub	88 350,00
21	202-00	Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80.5 D1	sub	4 716 318,04
21.1	202-01	Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80.5 D1 - mostné závery	sub	85 525,00
22	203-00	Most cez údolie Lazného jarku v km 81.1 D1	sub	6 667 828,45
22.1	203-01	Most cez údolie Lazného jarku v km 81.1 D1 - mostné závery	sub	85 525,00
23	204-00	Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.8 D1	sub	7 487 337,74
23.1	204-01	Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.8 D1 - mostné závery	sub	85 525,00
24	205-00	Most cez údolie s bezmenným potokom v km 82.2 D1	sub	316 666,47
25	206-00	Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.8 D1	sub	6 506 453,66
25.1	206-01	Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.8 D1 - mostné závery	sub	85 525,00
26	207-00	Most cez údolie s bezmenným potokom v km 83.5 D1	sub	3 693 675,96
26.1	207-01	Most cez údolie s bezmenným potokom v km 83.5 D1 - mostné závery	sub	78 375,00
27	208-00	Most nad cestou I/18 v km 84.2 D1	sub	6 437 949,26
27.1	208-01	Most nad cestou I/18 v km 84.2 D1 - mostné závery	sub	79 750,00
28	209-00	Most cez potok Veľká Svinka v km 84.64 D1	sub	1 780 449,56
28.1	209-01	Most cez potok Veľká Svinka v km 84.64 D1 - mostné závery	sub	62 700,00
29	210-00	Most nad prístupovou cestou v km 86.325 D1	sub	302 750,33
30	211-00	Most nad cestou III/018 190 a potokom Jakubovianka v km 87.0 D1	sub	5 232 131,92
30.1	211-01	Most nad cestou III/018 190 a potokom Jakubovianka v km 87.0 D1 - mostné závery	sub	122 550,00
31	212-00	Most nad cestou III/018 191 v km 88.4 D1	sub	766 125,17
31.1	212-01	Most nad cestou III/018 191 v km 88.4 D1 - mostné závery	sub	82 650,00
32	213-00	Most cez údolie v km 89.4 D1	sub	1 823 448,00
32.1	213-01	Most cez údolie v km 89.4 D1 - mostné závery	sub	78 375,00
33	214-00	Most nad vetvou križovatky Svinia a potokom Veľká Svinka v km 90.4 D1	sub	4 681 386,49
33.1	214-01	Most nad vetvou križovatky Svinia a potokom Veľká Svinka v km 90.4 D1 - mostné závery	sub	78 375,00
34	215-00	Most na prístupovej ceste cez Lazný jarok v km 81.1 D1	sub	98 066,74
35	220-00	Zárubný múr vľavo v km 80.0 D1	sub	3 216 508,07
36	221-00	Zárubný múr vľavo v km 80.8 D1	sub	449 517,21
37	222-00	Zárubný múr v km 81.4 D1 vľavo	sub	1 093 085,06

P. č.	Číslo stavebného objektu	Názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
38	223-00	Zárubný múr v km 81.4 D1 vpravo	sub	704 811,30
39	224-00	Zárubný múr v km 82.4 D1 vľavo	sub	427 969,21
40	225-00	Zárubný múr v km 83.1 D1 vľavo	sub	939 784,04
41	226-00	Zárubný múr v km 83.8 D1 vľavo	sub	413 592,76
42	227-00	Zárubný múr v km 86.8 D1 vľavo	sub	16 906,90
43	228-00	Zárubný múr v km 86.8 D1 vpravo	sub	16 906,90
44	229-00	Zárubný múr v km 88.8 D1 vpravo	sub	415 616,94
45	230-00	Zárubný múr v km 90 D1 vpravo	sub	432 532,27
46	231-00	Zárubný múr na prístupovej ceste v km 81.0 D1	sub	55 408,43
47	240-00	Úprava Libešanského potoka	sub	19 529,88
48	241-00	Úprava Hermanovského potoka	sub	45 168,53
49	242-00	Úprava Lazného potoka	sub	48 408,28
50	243-00	Úprava potoka Veľká Svinka	sub	266 929,78
51	300-00	Protihluková stena v km 87.0 až 89.9 D1 vľavo	sub	1 412 321,59
52	301-00	Protihluková stena v km 90.2 D1 vľavo	sub	65 025,01
53	302-00	Protihluková stena v km 83.3 až 83.7 D1 vpravo	sub	264 373,59
54	305-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	292 648,39
55	306-00	Oplotenie PD Bertotovce	sub	1 613,54
56	510-00	Diaľničná kanalizácia	sub	1 214 459,78
57	511-00	Preložka kanalizácie z obce Hermanovce v km 82.7 D1	sub	8 167,73
58	601-00	Preložka prepojovacieho vedenia VN-22kV liniek č. 203 a 526 v km 80.4 D1	sub	7 243,17
59	602-00	Preložka VN-22kV prípojky v km 81,9 D1	sub	20 125,42
60	603-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Bertotovce v km 82,7-83,2 D1	sub	13 802,49
61	604-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Bertotovce v km 82,330 D1	sub	15 527,20
62	605-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS sušička- Bertotovce v km 84,070 D1	sub	10 167,04
63	606-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS –ŠM Chmiňany v km 86,710 D1	sub	8 121,96
64	607-00	Preložka VN-22kV linky č. 203 v km 86,975 D1	sub	18 191,76
65	608-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Križovany v km 87,165 D1	sub	12 265,67
66	609-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Ondrašovce v km 88,365 D1	sub	19 317,32
67	615-00	VN-22kV prípojka trafostanice ISD v km 82,9 D1	sub	7 359,95
68	616-00	VN-22kV prípojka trafostanice ISD v km 86.920 D1	sub	7 359,95
69	617-00	Trafostanica ISD v km 82.9 D1 - stavebná časť	sub	12 258,02
70	618-00	Trafostanica ISD v km 86.920 D1 - stavebná časť	sub	12 258,02
71	617-11	Trafostanica ISD v km 82.9 D1 - technologická časť	sub	27 536,20
72	618-11	Trafostanica ISD v km 86.920 D1 - technologická časť	sub	26 307,50
73	619-00	NN prípojka pre ISD v km 82,9 D1	sub	1 512,72
74	620-00	NN prípojka pre ISD v km 86.92 D1	sub	1 512,72
75	650-00	Preložka diaľkových káblov v km 84,0- 84,2 D1	sub	39 665,62
76	651-00	Preložka optického vedenia Orange v km 84,3 D1	sub	8 006,55
77	652-00	Preložka optických vedení T-com v km 84,3 D1	sub	8 808,53
78	661-00	Preložka telefónneho vedenia v km 80,565 D1	sub	25 120,40
79	662-00	Preložka telefónneho vedenia v km 84,125 D1	sub	12 277,28
80	663-00	Preložka telefónneho vedenia v km 87,020 D1	sub	8 722,34
81	664-00	Preložka telefónneho vedenia v km 88,4 D1	sub	6 845,00
82	670-00	Informačný systém diaľnice	sub	1 827 907,23
83	701-00	Preložka STL DN 150 plynovodu v km 80.6 D1	sub	47 705,91
84	702-00	Preložka STL D63 plynovodu v km 82.7 D1	sub	37 300,07
85	703-00	Preložka STL D63 plynovodu v km 88.4 D1	sub	17 232,27
Cena celkom za "STAVEBNÉ OBJEKTY - CELKOM" bez DPH				104 772 487,00

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Stavebné objekty - rozpis

Klasifikácia produkcie: 45.20.00

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
1	2111		010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch		640 480,88	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	198 341,99	rozprestretie ornice , biologická rekultivácia , dovoz z dočasnej skládky
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	442 138,89	zobratie ornice a odvoz na dočasnú skládku, znovuzospojenie ornice na dočasnej skládke pre odvoz
2	2111		030-00 Demolácia hnojiska		11 733,83	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	8 279,24	odstr. panelov odstr. bočných panelov, demolácia žumpy a odvoz, poplatok na skládke
		45.11.12	Priprava staveniska a vyčist'ovacie práce	sub	74,64	odstránenie odpadu, odvoz
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 379,95	odkopávky a prekopávky
3	2111		050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska		99 212,29	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	1 474,84	odstr. panelov a odvoz, poplatok na skládke, odstr. ŠD hr. 300 mm odvoz
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	2 521,65	plošná úprava terénu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	6 893,53	odkopávky a prekopávky
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	6 797,11	ŠD na ploche ZS
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	71 047,63	spevnená plocha z panelov
		45.21.21	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	10 477,53	dočasné oceľové mostné objekty na prístupových cestách, prenájom, osadenie, odstránenie
4	2111		060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1		525 754,67	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	525 754,67	výsadba drevín (kriky a stromy), hydroosev
5	2111		080-00 Sanácia zosuvu Chmiňany		2 857 593,02	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	201 605,59	Špeciálne základové a sanačné práce - subhorizontálne odvodňovacie vrty vrátane vyústenia
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	135 682,89	Špeciálne základové a sanačné práce - stabilizačný prísyp vrátane dovozu, uloženia, zhutnenia a úpravy
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	219 441,36	Špeciálne základové a sanačné práce - štrkové odvodňovacie podzemné steny
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	24 582,53	povrchové odvodňovacie zariadenia
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	126 484,74	úpravy a preložky vodných tokov, opevnenie brehov potoka
		45.25.21	Špeciálne základové práce - dodatočné technické opatrenia pre zaistenie globálnej stability zosuvného územia Chmiňany	sub	2 149 795,91	dodatočné technické opatrenia v súlade s pokynom na zmenu č. 1
6	2111		100-00 Diaľnica D1		21 275 125,82	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	472 566,85	odstr. panelov a odvoz, poplatok na skládke, odstr. ŠD, odvoz
		45.11.12	Priprava staveniska a vyčist'ovacie práce	sub	76 495,95	odstránenie krovia ,stromov,štiepkovanie konárov,odvoz
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	101 343,57	svahovanie násypu výkopu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 233 207,28	výkop rýhy, výkop rýhy do 2000 mm, výkop, zobratie ornice a odvoz na dočasnú skládku, násyp zemina - násyp ŠD , prísyp, trativody, hĺ, trativody
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 225 387,30	zriadenie zemných konštrukcií v aktívnej zóne násypov, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	172 844,26	priepust, dláždená priekopa, vodorovné dopravné značenie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	7 292 206,92	vystužený svah, geotextília v záreze i v násype, Vertikálne drény, výstužná geotextília
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1 000 710,72	dodatočné technické opatrenia telesa diaľnice v mieste zosuvu Chmiňany km 87.2 až 88 (viď časť 7 zväzku 5)
		45.25.21	Špeciálne základové práce - dodatočné technické opatrenia pre zaistenie stability zárezových a násypových svahov v zosuvnom území Chmiňany	sub	2 700 362,97	dodatočné technické opatrenia v súlade s pokynom na zmenu č. 1
6.1	2111		100-01 Diaľnica D1 Vozovka		9 844 862,31	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	6 521 633,07	podkladná vrstva a ochranná vrstva vozky, zriadenie konštrukčnej vrstvy vozovky z CBGM, podkladná vrstva z AB - vytvorenie a začlenenie objektu do objektivej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	3 323 229,24	obrusná a ložná vrstva vozovky - vytvorenie a začlenenie objektu do objektivej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	
					Cena podľa KP v € (bez DPH)	Opis
6.2	2111		100-02 Diaľnica D1 Zvodidlá a tlmíče nárazov			1 192 665,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 192 665,00	zvodidlá a tlmíče nárazu - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
6.3	2111		100-03 Diaľnica D1 Zvislé dopravné značenie			195 848,20
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	195 848,20	portály dopr. značenia, zvislé dopravné značenie - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
7	2111		101-00 Úprava cesty I/18 v km 671.650 až 672.050			154 563,10
		45.11.11	Demolačné práce	sub	41 075,09	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	1 377,24	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	18 704,76	výkop, zobrať ornice a odvoz na dočasnú skládku, násyp zemina - násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	54 610,75	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	38 795,26	obrusná a ložná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
8	2111		102-00 Úprava cesty III/018 189			39 393,27
		45.11.11	Demolačné práce	sub	6 601,03	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	210,42	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 862,81	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	9 367,23	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	21 351,78	obrusná a ložná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
9	2111		103-00 Úprava cesty III/018 190			23 835,07
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 196,02	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	390,78	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	777,06	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	5 293,32	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	14 177,89	obrusná a ložná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
10	2111		104-00 Úprava cesty III/018 191			24 992,24
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 378,19	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	420,84	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	801,90	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	4 304,95	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	17 086,36	zvodidlá, dláždená priekopa, obrusná a ložná vrstva vozovky
11	2111		110-00 Prístupová cesta v km 80.4 D1			10 291,41
		45.11.11	Demolačné práce	sub	13,86	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	67,75	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	771,40	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 503,44	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	6 934,96	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
12	2111		111-00 Prístupová cesta v km 81.2 D1			316 803,31
		45.11.11	Demolačné práce	sub	5 984,93	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	65 119,07	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	80 793,93	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	54 838,10	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	110 067,28	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
13	2111		112-00 Prístupová cesta v km 81.3 D1			105 987,59

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	1 599,60	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	42 350,09	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	26 113,80	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	14 169,74	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	21 754,36	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
14	2111		113-00 Prístupová cesta v km 81.9 D1		7 910,49	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	947,97	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	947,97	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 197,43	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	1 261,02	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	3 556,10	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
15	2111		114-00 Prístupová cesta v km 82.6 D1		88 810,21	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	5 213,82	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	12 724,96	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	22 382,22	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	10 502,40	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	37 986,81	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
16	2111		115-00 Prístupová cesta v km 83.5 D1		113 703,13	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	9 479,67	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	5 075,57	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	30 174,01	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	32 364,99	podkladné vrstvy a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	36 608,89	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
17	2111		116-00 Prístupová cesta v km 86.4 D1		78 896,88	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	7 583,74	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	538,08	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	29 489,14	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	28 131,51	podkladné a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	13 154,41	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
18	2111		117-00 Úprava poľnej cesty v km 79.770 D1		2 316,24	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	501,69	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	29,66	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	58,22	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	1 641,46	podkladné a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	85,21	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
19	2111		118-00 Prístupová cesta v km 88.4 D1		404 483,13	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	9 270,41	odstr.živ.krytu, odvoz, poplatok na skládke, frézovanie živичného krytu, odvoz, poplatok na skládke
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	33 305,97	svahovanie výkopu / násypu
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	126 510,02	výkop, a odvoz na dočasnú skládku,násyp zemina násyp ŠD
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	99 792,42	podkladné a ochranná vrstva vozky, úprava podložia vozovky v záreze
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	135 604,31	obrusná vrstva vozovky, zvodidlá, dláždená priekopa
20	2141		201-00 Most nad vetvou križovatky Fričovce v km 79.8 D1		1 151 668,62	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 892,43	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	37 417,36	izolácia mostovky

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu		Cena v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)	Opis
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	738 125,65	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	205 107,91	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	168 125,27	zakladanie
20.1	2141		201-01 Most nad vetvou križovatky Fričovce v km 79.800 D1 Mostné závery		88 350,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	88 350,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štanardarov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
21	2141		202-00 Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80.5 D1		4 716 318,04	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	13 117,57	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	96 436,30	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	3 379 483,03	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	489 844,98	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	737 436,16	zakladanie
21.1	2141		202-01 Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80.500 D1 Mostné závery		85 525,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	85 525,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štanardarov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
22	2141		203-00 Most cez údolie Lazného jarku v km 81.1 D1		6 667 828,45	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	16 080,14	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	120 265,62	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	4 914 973,85	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	598 005,21	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1 018 503,63	zakladanie
22.1	2141		203-01 Most cez údolie Lazného jarku v km 81.100 D1 Mostné závery		85 525,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	85 525,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štanardarov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
23	2141		204-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.8 D1		7 487 337,74	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 408,08	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	165 554,47	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	5 816 777,78	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	861 701,75	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	632 895,66	zakladanie
23.1	2141		204-01 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.800 D1 Mostné závery		85 525,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	85 525,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štanardarov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
24	2141		205-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 82.2 D1		316 666,47	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 816,87	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	7 901,72	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	303 041,04	nosná konštrukcia klenby, rímasy
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	494,35	vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	3 412,49	zakladanie
25	2141		206-00 Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.8 D1		6 506 453,66	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	14 023,22	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	124 873,50	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	4 658 830,54	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	619 418,37	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1 089 308,03	zakladanie
25.1	2141		206-01 Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.800 D1 Mostné závery		85 525,00	

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	85 525,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
26	2141		207-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 83.5 D1		3 693 675,96	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	28 361,83	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	94 477,95	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	2 649 082,97	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	442 901,93	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	478 851,28	zakladanie
26.1	2141		207-01 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 83.500 D1 Mostné závery		78 375,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	78 375,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
27	2141		208-00 Most nad cestou I/18 v km 84.2 D1		6 437 949,26	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	18 385,38	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	157 556,52	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	4 040 779,67	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 308 432,23	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	912 795,46	zakladanie
27.1	2141		208-01 Most nad cestou I/18 v km 84.2 D1 Mostné závery		79 750,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	79 750,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
28	2141		209-00 Most cez potok Veľká Svlnia v km 84.64 D1		1 780 449,56	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	12 275,60	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	43 248,15	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	1 441 709,03	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	214 974,80	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	68 241,98	zakladanie
28.1	2141		209-01 Most cez potok Veľká Svlnia v km 84.640 D1 Mostné závery		62 700,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	62 700,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
29	2141		210-00 Most nad prístupovou cestou v km 86.325 D1		302 750,33	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 129,60	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	5 138,70	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	290 832,17	nosná konštrukcia klenby, rímasy
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 236,79	vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	3 413,07	zakladanie mosta
30	2141		211-00 Most nad cestou III/018 190 a potokom Jakubovianka v km 87.0 D1		5 232 131,92	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	19 235,75	výkop pre protimrazový klin z oporou
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	143 074,61	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	3 740 330,89	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	737 297,58	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	592 193,09	zakladanie
30.1	2141		211-01 Most nad cestou III/018 190 a potokom Jakubovianka v km 87.0 D1 Mostné závery		122 550,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	122 550,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
31	2141		212-00 Most nad cestou III/018 191 v km 88.4 D1		766 125,17	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 751,65	výkopy pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	12 704,57	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	543 474,54	opory, podpery, úložné prahy, rímasy, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	79 606,12	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	122 588,29	zakladanie

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka Cena podľa KP v € (bez DPH)	
31.1	2141		212-01 Most nad cestou III/018 191 v km 88.400 D1 Mostné závery	82 650,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 82 650,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
32	2141		213-00 Most cez údolie v km 89.4 D1	1 823 448,00	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 16 292,91	výkopky pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub 55 886,98	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 1 214 160,13	opory, podpery, úložné prahy, rímky, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 290 013,68	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 247 094,30	zakladanie
32.1	2141		213-11 Most cez údolie v km 89.400 D1 Mostné závery	78 375,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 78 375,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
33	2141		214-00 Most nad vetvou križovatky Svinia a potokom Veľká Svinica v km 90.4 D1	4 681 386,49	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 16 077,82	výkopky pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub 161 278,88	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 3 028 870,06	opory, podpery, úložné prahy, rímky, nosná konštrukcia
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 885 927,50	ostatné vrstvy vozovky, mostný zvršok a vybavenie mosta
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 589 232,23	zakladanie
33.1	2141		214-11 Most nad vetvou križovatky Svinia a potokom Veľká Svinica v km 90.4 D1 Mostné závery	78 375,00	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 78 375,00	dodávka a osadenie mostných záverov - vytvorenie a začlenenie objektu do objektovej skladby stavby v súvislosti so zavedením štandardov IFRS - Pokyn na zmenu č. 3
34	2141		215-00 Most na prístupovej ceste cez Lazný jarok v km 81.1 D1	98 066,74	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 4 699,46	výkopky pre zakladanie
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub 2 057,20	izolácia mostovky
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 88 954,80	nosná konštrukcia, rímky
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 2 355,28	vybavenie mosta
35	2111		220-00 Zárubný múr vľavo v km 80.0 D1	3 216 508,07	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 496 795,30	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 96 642,66	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 2 623 070,11	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinovaná zemina
36	2111		221-00 Zárubný múr vľavo v km 80.8 D1	449 517,21	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 113 933,51	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 26 285,07	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 309 298,63	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinovaná zemina
37	2111		222-00 Zárubný múr v km 81.4 D1 vľavo	1 093 085,06	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 271 984,49	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 41 488,25	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 779 612,32	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinovaná zemina
38	2111		223-00 Zárubný múr v km 81.4 D1 vpravo	704 811,30	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 105 421,64	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 9 347,45	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 590 042,21	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinovaná zemina
39	2111		224-00 Zárubný múr v km 82.4 D1 vľavo	427 969,21	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 95 174,32	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub 26 597,30	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 306 197,59	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinovaná zemina
40	2111		225-00 Zárubný múr v km 83.1 D1 vľavo	939 784,04	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 238 668,61	železobetón, povrchová úprava

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu		Cena v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)	Opis
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	51 430,72	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	649 684,71	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinocavaná zemina
41	2111		226-00 Zárubný múr v km 83.8 D1 vľavo		413 592,76	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	97 113,18	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	35 266,77	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	281 212,81	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinocavaná zemina
42	2111		227-00 Zárubný múr v km 86.8 D1 vľavo		16 906,90	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	11 215,95	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	838,20	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	4 852,75	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinocavaná zemina
43	2111		228-00 Zárubný múr v km 86.8 D1 vpravo		16 906,90	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	11 215,95	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	838,20	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	4 852,75	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinocavaná zemina
44	2111		229-00 Zárubný múr v km 88.8 D1 vpravo		415 616,94	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	18 682,45	výkopy pre zakladanie, odvoz
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	370 162,88	lomový kameň, pohľadová plocha lom kameňom
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	26 771,61	rigol z tvárnic
45	2111		230-00 Zárubný múr v km 90 D1 vpravo		432 532,27	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	104 458,49	železobetón, povrchová úprava
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	40 324,20	rigol z tvárnic, zábradlie
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	287 749,58	zemné lanové kotvy, subhorizontálne odvodňovacie vrty, klinocavaná zemina
46	2111		231-00 Zárubný múr na prístupovej ceste v km 81.0 D1		55 408,43	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 575,97	výkopy pre zakladanie, odvoz
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	50 136,66	lomový kameň, pohľadová plocha lom kameňom
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 695,80	rigol z tvárnic
47	2152		240-00 Úprava Libešanského potoka		19 529,88	
		45.11.12	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	sub	5 960,62	odstránenie krovia, stromov, štiepkovanie konárov, odvoz
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 482,38	výkop, násyp
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	12 086,88	dlažba z kameňac, zaist' bet. prahy
48	2152		241-00 Úprava Hermanovského potoka		45 168,53	
		45.11.12	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	sub	1 796,15	odstránenie krovia, stromov, štiepkovanie konárov, odvoz
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 040,86	výkop, násyp
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	35 331,52	dlažba z kameňac, zaist' bet. prahy
49	2152		242-00 Úprava Lazného potoka		48 408,28	
		45.11.12	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	sub	972,43	odstránenie krovia, stromov, štiepkovanie konárov, odvoz
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 644,43	výkop, násyp
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	45 791,42	dlažba z kameňac, zaist' bet. prahy
50	2152		243-00 Úprava potoka Veľká Svinča		266 929,78	
		45.11.12	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	sub	4 167,54	odstránenie krovia, stromov, štiepkovanie konárov, odvoz
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 479,23	výkop, násyp
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	252 283,01	dlažba z kameňac, zaist' bet. prahy
51	2111		300-00 Protihluková stena v km 87.0 až 89.9 D1 vľavo		1 412 321,59	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	98 071,76	základový pás železobetón
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	907 697,91	protihluková stena (výplň)
		45.42.12	Ostatné zámočnicke práce kovové	sub	278 422,43	oceľové stĺpy, oceľové kotevné platne, povrchová úprava
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	128 129,49	hlbkové zakladanie
52	2111		301-00 Protihluková stena v km 90.2 D1 vľavo		65 025,01	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	8 796,02	základový pás železobetón
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	36 805,01	protihluková stena (výplň)
		45.42.12	Ostatné zámočnicke práce kovové	sub	11 548,91	oceľové stĺpy, oceľové kotevné platne, povrchová úprava
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	7 875,07	hlbkové zakladanie

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka Cena podľa KP v € (bez DPH)	
53	2111		302-00 Protihluková stena v km 83.3 až 83.7 D1 vpravo	264 373,59	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub 21 806,52	základový pás železobetón
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub 186 930,84	protihluková stena (výplň)
		45.42.12	Ostatné zámočnicke práce kovové	sub 47 759,22	oceľové stĺpy, oceľové kotevné platne, povrchová úprava
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub 7 877,01	hlbkové zakladanie
54	2111		305-00 Oplotenie diaľnice D1	292 648,39	
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub 292 648,39	poplastované pletivo, stĺpiky a vzpery oceľové, bránky a brány
55	2111		306-00 Oplotenie PD Bertotovce	1 613,54	
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub 1 613,54	poplastované pletivo, stĺpiky a vzpery
56	2223		510-00 Diaľničná kanalizácia	1 214 459,78	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 233 372,08	výkop zapaženej rýhy š.do 2 000 mm, obsyp ŠP, zásyp zeminou
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub 981 087,70	Kanalizačné potrubie DN 300 až DN 500, Kanál.šachty, vpusty, odvodňovacie žľaby, odlučovače ropných látok
57	2222		511-00 Preložka kanalizácie z obce Hermanovce v km 82.7 D1	8 167,73	
		45.11.11	Demolačné práce	sub 207,56	demontáž potrubia
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 2 327,07	výkop rýhy, obsyp potrubia štrkopieskom a zeminou
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub 5 633,10	chráničky a kanalizačné šachty, potrubie, armatúry
58	2214		601-00 Preložka prepojovacieho vedenia VN-22kV liniek č.203-5296 v km 80.400 D1	7 243,17	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 214,31	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 7 028,86	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
59	2214		602-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 81.900 D1	20 125,42	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 1 285,85	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 18 839,57	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
60	2214		603-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Bertotovce v km 82.700-83.200 D1	13 802,49	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 1 028,68	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 12 773,81	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
61	2214		604-00 Preložka VN-22 Kv prípojky pre TS-1 Bertotovce v km 82.830 D1	15 527,20	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 900,09	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 14 627,11	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
62	2214		605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-sušička Bertotovce v km 84.070 D1	10 167,04	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 471,48	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 9 695,56	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
63	2214		606-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-SM Chmiňany v km 86.710 D1	8 121,96	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 214,31	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 7 907,65	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
64	2214		607-00 Preložka VN-22kV link č.203 v km 86,975 D1	18 191,76	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 1 028,68	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 17 163,08	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
65	2214		608-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Križovany v km 87,165 D1	12 265,67	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 814,37	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 11 451,30	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
66	2214		609-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Ondrašovce v km 88,365 D1	19 317,32	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub 1 028,68	Výkop zeminou, betónový základ, úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub 18 288,64	Stožiar, konzola, izolátory, vodiče, skúšky
67	2214		615-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 82,900 D1	7 359,95	

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	681,50	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	6 678,45	Kábely,spojky, merania
68	2214		616-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 86,920 D1		7 359,95	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	681,50	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	6 678,45	Kábely,spojky, merania
69	2224		617-00 Trafostanica ISD v km 86,920 D1 -stavebná časť		12 258,02	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	955,81	Výkop zeminy,betónový základ,úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	11 302,21	Kiosková trafostanica polozapustená-osadenie
70	2224		618-00 Trafostanica ISD v km 82,900 D1 -stavebná časť		12 258,02	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	955,81	Výkop zeminy,betónový základ,úprava terénu
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	11 302,21	Kiosková trafostanica polozapustená-osadenie
71	2224		617-11 Trafostanica ISD v km 82,900 D1 - technologická časť		27 536,20	
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	27 536,20	Kiosková trafostanica polozapustená-montáž,skúšky
72	2224		618-11 Trafostanica ISD v km 86,920 D1 - technologická časť		26 307,50	
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	26 307,50	Kiosková trafostanica polozapustená-montáž,skúšky
73	2224		619-00 NN prípojka pre ISD v km 82,900		1 512,72	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	289,74	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.44	Práce na stavbe vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	1 222,98	Kábely,spojky, merania
74	2224		620-00 NN prípojka pre ISD v km 86,920		1 512,72	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	289,74	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.44	Práce na stavbe vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	1 222,98	Kábely,spojky, merania
75	2213		650-00 Preložka diaľkových káblov v km 84,000-84,200 D1		39 665,62	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 108,02	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	32 557,60	Kábely,spojky, merania
76	2213		651-00 Preložka optickej trasy Orange v km 84,300 D1		8 006,55	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 882,36	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	5 124,19	Preložka jestvujúcich káblov, merania
77	2213		652-00 Preložka optickej trasy T-com v km 84,300 D1		8 808,53	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 171,07	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	5 637,46	Preložka jestvujúcich káblov, merania
78	2224		661-00 Preložka telefónneho vedenia v km 80.565 D1		25 120,40	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	6 201,22	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	18 919,18	Kábely,spojky, merania
79	2224		662-00 Preložka telefónneho vedenia v km 84.125 D1		12 277,28	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 059,70	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	4 217,58	Kábely,spojky, merania
80	2224		663-00 Ochrana telefónneho vedenia v km 87.020 D1		8 722,34	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 077,00	Výkop zeminy,položenie panelov,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	4 645,34	Dozor správcu vedenia

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavebného objektu	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	Opis
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
81	2224		664-00 Preložka telefónneho vedenia v km 884.400 D1		6 845,00	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 073,10	Výkop zeminy,kábelová chránička,úprava terénu
		45.21.46	Práce na stavbe vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	1 771,90	Kábely, spojky, merania
82	2224		670-00 Informačný systém diaľnice		1 827 907,23	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	384 204,07	výkop zeminy, spätný zásyp
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových konštrukcií)	sub	478 242,88	Sčítač dopravy, Meteozariadenie, Kamerový dohľad, Stojany tiesňového volania, Technolog. uzly, merania, uzemnenie.
		45.21.45	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	43 718,83	Vizualizácia zobrazenia ISD na SSÚD Behárovce
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	921 741,45	Optický kábel, kábel oznamovací metalický, kábel silnoprúdový metalický, chráničky
83	2221		701-00 Preložka STL DN 150 plynovodu v km 80.6 D1		47 705,91	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 876,95	výkop ryhy, obsyp pieskom, obsyp štrkopieskom, odvoz prebytku výkopu
		45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	36 828,96	potrubie plynovodné, chráničky, príslušenstvo plynovodu, tlakové skúšky, revízia potrubia a záverečná revízia správa
84	2221		702-00 Preložka STL D63 plynovodu v km 82.7 D1		37 300,07	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 504,41	výkop ryhy, obsyp pieskom, obsyp štrkopieskom, odvoz prebytku výkopu
		45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	28 795,66	potrubie plynovodné, chráničky, príslušenstvo plynovodu, tlakové skúšky, revízia potrubia a záverečná revízia správa
85	2221		703-00 Preložka STL D63 plynovodu v km 88.4 D1		17 232,27	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 928,98	výkop ryhy, obsyp pieskom, obsyp štrkopieskom, odvoz prebytku výkopu
		45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	13 303,29	potrubie plynovodné, chráničky, príslušenstvo plynovodu, tlakové skúšky, revízia potrubia a záverečná revízia správa
	717 001/2		Cena celkom za "STAV. OBJ. - ROZPIS" bez DPH		92 525 886,49	

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	1,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	204 000,00	204 000,00
3		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	1,00	478 000,00	478 000,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 565,00	450,00	704 250,00
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	120 000,00	120 000,00
6		Prezentačné centrum - zriadenie vr. projektu	sub	1,00	9 924,98	9 924,98
7		Prezentačné centrum - prevádzka	dni	1 565,00	1,95	3 051,75
8		Prezentačné centrum - zrušenie	sub	1,00	2 290,38	2 290,38
9		Operatívny monitoring stability svahov	sub	1,00	300 000,00	300 000,00
10		Archeologický prieskum	p.s.	1,00	18 080,00	18 080,00
11		Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	2 500,00	2 500,00
12		Informačné tabule	sub	1,00	6 700,00	6 700,00
13		Pamätná tabuľa	sub	1,00	2 000,00	2 000,00
14		Pokyn na zmenu - Oprava a preurčenie vytyč.siete	kpl	1,00	15 898,30	15 898,30
15		Uznávaný nárok Zhotoviteľa č.2 - archeologický prieskum	kpl	1,00	155 189,82	155 189,82
16		Pokyn na zmenu č.2 - Dopĺňajúci archeologický prieskum	sub	1,00	46 601,28	46 601,28
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						4 468 486,51

Legenda:

p.s. - predbežná suma

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Aktualizácia rozpočtu D1 Fričovce Svinia po schválení zmeny č 1 / zmena na SO 000-01,000-00,080-00,100-00
stavba č. 1866/ D1 Fričovce Svinia

Objekt	p.č.	kód položky	popis položky	m.j.	množstvo	jed.cena	cena celkom
000-00	45.00.00	Všeobecné položky					
	1		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu (2 400 000€):	sub	1,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	2		Poistenie Diela	sub	1,00	204 000,00	204 000,00
	3		Zariadenie staveniska vr.projektu	sub	1,00	478 000,00	478 000,00
	4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni *	1 565,00	450,00	704 250,00
	5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	120 000,00	120 000,00
	6		Prezentačné centrum - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	9 924,98	9 924,98
	7		Prezentačné centrum - prevádzka	dni *	1 565,00	1,95	3 051,75
	8		Prezentačné centrum - zrušenie	sub	1,00	2 290,38	2 290,38
	9		Operatívny monitoring stability svahov	sub	1,00	300 000,00	300 000,00
	10		Archeologický prieskum	p.s.	1,00	18 080,00	18 080,00
	11		Propagačný buletin diaľnice	sub	1,00	2 500,00	2 500,00
	12		Informačné tabule	sub	1,00	6 700,00	6 700,00
	13		Pamätná tabuľa	sub	1,00	2 000,00	2 000,00
	14	45.00.00	Pokyn na zmenu - Oprava a preurčenie vytyč.siete	kpl	1,00	15 898,30	15 898,30 zmena 1
	15	45.00.00	Uznany nárok Zhotoviteľa č.2 - archeologický prieskum	kpl	1,00	155 189,82	155 189,82 zmena 1
	16	45.00.00	Pokyn na zmenu č.2 - Dopĺňajúci archeologický prieskum	sub	1,00	46 601,28	46 601,28 zmena 1
			Spolu cena po zmene			4 468 486,51	217 689,40 prípočet
080-00		Sanácia zosuvu Chmiňany					
	1	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1,00	201 605,59	201 605,59
	2	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1,00	135 682,89	135 682,89
	3	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1,00	219 441,36	219 441,36
	4	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1,00	24 582,53	24 582,53
	5	45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	1,00	126 484,74	126 484,74
	6	45.25.21	Špeciálne základové práce - dodatočné technické opatrenia pre zaistenie globálnej stability zosuvného územia Chmiňany	sub	1,00	2 149 795,91	2 149 795,91 zmena1
			Spolu cena po zmene			2 857 593,02	2 149 795,91 prípočet
100-00		Diaľnica D1					
	1	45.11.11	Demolačné práce	sub	1,00	472 566,85	472 566,85
	2	45.11.12	Príprava staveniska a vyčistovacie práce	sub	1,00	76 495,95	76 495,95
	3	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	1,00	101 343,57	101 343,57
	4	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1,00	8 233 207,28	8 233 207,28
	5	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1,00	7 747 020,37	7 747 020,37



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

Združenie „D1 Fričovce“

Chminianska Nová Ves č. 249.
082 33 Chminianska Nová Ves

Váš list značky / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / klapka	Chminianska Nová Ves
O/15/2012-0228	448/2013/DPS/VHud/F-S		16.05.2013

Vec: Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Fričovce - Svinia“
Čiastočné uznanie nároku č. 14

Vážený pán Inžinier,

Listom č. O/15/2012-0228 zo dňa 27.03.2013 ste nám v súlade s článkom 20, podčlánkom 20.1 všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) predložili Vaše oznámenie v súlade s článkom č. 20, podčlánkom 20.1. všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) Váš nárok na predĺženie lehoty výstavby v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4 písmeno c) (FIDIC) z dôvodov mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok. Listom č. O/15/2013-0261 ste nám predložili zdôvodnenie nároku č. 14 s podrobnosťami podstaty nároku – prehľadov maximálnych, minimálnych a priemerných denných teplôt, úhrnov zrážok zo zrážkomernej stanice Chmiňany potvrdených Slovenským hydrometeorologickým ústavom regionálnym strediskom Košice.

Na základe nášho podrobného preskúmania Vami predložených podporných podrobností nároku a Vášho plánu postupu výstavby v mesiaci marec 2013 z aktualizácie č. 3 vecného harmonogramu postupu výstavby máme za to, že Vám vznikol nárok na predĺženie lehoty výstavby diela. Vami prezentovaný nárok na predĺženie lehoty výstavby v trvaní 4 týždňov Vám uznávame iba čiastočne.

Odôvodnenie:

Klimatické podmienky v mesiaci marec 2013 v porovnaní s obdobím predchádzajúcich piatich rokov boli mimoriadne nepriaznivé, čo sa týka priemerných denných teplôt a úhrnov atmosférických zrážok, ktoré boli vzhľadom na prevládajúce teploty vo forme snehu bez možnosti jeho topenia. Tieto podmienky boli mimoriadne nepriaznivé hlavne v období od 14.03.2013 do konca mesiaca teda do 31.03.2013. V svojom zdôvodnení nároku č. 14 ste prezentovali, že ste uvažovali v mesiaci marec 2013 s realizáciou prác (zemných) na stavebnom objekte SO 100-00 na všetkých úsekoch, reálne ste však mohli vykonávať práce iba na cca 70 % celkového rozsahu budovaného úseku diaľnice, kde máme odsúhlasenú projektovú dokumentáciu stupňa DRS, ďalej na SO 118-00, kde však nedošlo z Vašej strany v predmetnom období k získaniu rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, rovnako ako u SO 080-00, kde ste uvažovali so začiatkom prác, ďalej na objektoch zárubných múrov SO 220-00, 222-00 a na mostných stavebných objektoch SO 201-00, 203-00, 204-00, 206-00, 207-00, 209-00, 210-00, 211-00. Nami stanovený rozsah predĺženia lehoty výstavby vyplýva

BANKOVÉ SPOJENIE:
DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

z objektívneho posúdenia rozsahu Vami reálne realizovateľných prác na stavenisku v období marec 2013 v súlade s aktualizáciou č. 3 jeho harmonogramu postupu výstavby diela z 09/2012 a posúdenia mimoriadnej nepriaznivosti klimatických podmienok v jednotlivých dňoch predmetného mesiaca roku 2013.

V súlade s vyššie uvedeným Vám čiastočne uznávame Váš nárok na predĺženie výstavby diela v trvaní 18 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno c všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC).

S pozdravom

Na vedomie:

HIS, NDS, a.s., Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE:

DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454

REGISTRÁCIA: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 17582/B



DOPRAVOPROJEKT BRNO



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

Združenie „D1 Fričovce“

Chminianska Nová Ves č. 249.
082 33 Chminianska Nová Ves

Váš list značky / zo dňa

O/15/2012-0228

Naše číslo

634/2013/DPS/VHud/F-S

Vybavuje / klapka

Chminianska Nová Ves

10.09.2013

Vec: **Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Fričovce - Svinia“
Čiastočné uznanie nároku č. 12**

Vážený pán Inžinier,

Na základe

Listom č. O/15/2012-0731 zo dňa 19.12.2012 ste nám v súlade s článkom 20, podčlánkom 20.1 všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) predložili Vaše oznámenie o nároku č. 12 na predĺženie lehoty výstavby „z dôvodu technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác a prác súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane výkonu inžinierskej činnosti pre zaistenie globálnej stability zosuvného územia v rámci SO 100-00 v km 88,750 – 89,400 D1“. Listom č. O/15/2013-0583 zo dňa 25.07.2013 ste nám predložili „zdôvodnenie nároku č. 12 SO 100-00 – lokalita S3“ v ktorom nám predkladáte všetky podrobnosti, ktoré preukazujú vznik Vášho nároku na predĺženie lehoty výstavby o 8 kalendárnych mesiacov „t.j. do 25.11.2015“ (245 dní od 25.03.2015). Na základe nášho podrobného preskúmania Vami predložených podporných podrobností nároku č. 12, Vášho plánu postupu výstavby z aktualizácie č. 3 vecného harmonogramu postupu výstavby, dokumentov preukazujúcich Váš postup pri realizácii predmetnej časti stavebného objektu SO 100-00 a našich pokynov na zmenu diela, ktoré Vám boli v súvislosti s technickým riešením SO 100-00 vydané, máme za to, že Vám vznikol nárok na predĺženie lehoty výstavby diela v trvaní 124 dní. Teda Váš nárok Vám uznávame iba čiastočne.

Odôvodnenie:

V svojej revízii č. 3 z 09/2012 vecného harmonogramu realizácie diela ste uvažovali so začiatkom prác v predmetnom úseku SO 100-00 25.10.2012, z čoho vyplýva, že ste nám, v súlade so Zmluvou o Dielo, mali najneskôr dňa 04.10.2012 predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu stupňa DRS, čo ste však neurobili. Až dňa 17.12.2012 ste nám na výrobnnej porade v Žiline predložili koncept projektovej dokumentácie stupňa DRS, ktorá obsahovala technické riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu stavebných konštrukcií SO 100-00 aj pri, podľa Vášho názoru, zmenených podmienkach na stavenisku – potenciálny svahový zosuv. Takže od 04.10.2012 do 07.01.2013 (termín s lehotou na vyjadrenie k dokumentácii zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami článku 5 FIDIC), čo predstavuje 95 dní, kedy ako zhotoviteľ stavby

BANKOVÉ SPOJENIE:

DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454

REGISTRÁCIA: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 17582/B



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

v predmetnej časti stavby nekonali v súlade so Zmluvou o Dielo. Rovnako od 04.07.2013, kedy Vám bol vydaný stavebným dozorom pokyn na zmenu, až do 13.08.2013 (40 dní), kedy ste predložili koncept projektovej dokumentácie stupňa DRS na posledný úsek predmetnej časti SO 100-00, ste nekonali v súlade so Zmluvou o Dielo s výnimkou 14 kalendárnych dní, v ktorých podľa nášho názoru bolo reálne možné projektovú dokumentáciu vypracovať, nakoľko technické riešenie už bolo aj so statickým výpočtom stability Vami predstavené dňa 03.05.2013 listom č. O/15/2013-0313. V súlade s článkom 5 podčlánkom 5.2 (FIDIC) ak stavebný dozor vydá pokyn, že sa vyžaduje ďalšia Dokumentácia zhotoviteľa, zhotoviteľ ju bez odkladu vypracuje.

Od Vami nárokovaných 245 dní predĺženia lehoty výstavby je potrebné odpočítať 95 dní a 26 dní, v ktorých ste mohli, ale nekonali pri realizácii predmetného úseku SO 100-00 v súlade so Zmluvou o Dielo.

V súlade s vyššie uvedeným máme za to, že Vám ako zhotoviteľovi stavby vznikol nárok na predĺženie lehoty výstavby diela v trvaní 124 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno a) všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC). Predĺženie lehoty výstavby sa vzťahuje na všetky stavebné objekty diela, pretože bez ukončenia prác v úseku stavebného objektu SO 100-00 v km 88,750 – 89,400 D1 nie je možné dielo riadne užívať.

S pozdravom

Na vedomie:

HIS, NDS, a.s., Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE:
DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454

REGISTRÁCIA: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 17582/B



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

Združenie „D1 Fričovce“

Chminianska Nová Ves č. 249.
082 33 Chminianska Nová Ves

Váš list značky / zo dňa
O/15/2014-0221

Naše číslo
993/2014/DPS/VHud/F-S

Vybavuje / klapka

Chminianska Nová Ves
16.07.2014

Vec: **Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Fričovce - Svinia“
Čiastočné uznanie nároku č. 25**

Vážený pán Inžinier,

Listom č. O/15/2014-0221 zo dňa 22.05.2014 ste nám v súlade s článkom 20, podčlánkom 20.1 všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) predložili Vaše oznámenie o nároku č. 25 na predĺženie lehoty výstavby v súlade s ustanoveniami článku 8, podčlánku 8.4 písmeno c) FIDIC z dôvodov mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok. Listom č. O/15/2014-0276 ste nám predložili zdôvodnenie nároku č. 25 s podrobnosťami podstaty nároku – prehľadov úhrnov zrážok za obdobie rokov 2010 až 2014 zo zrážkomernej stanice Chmiňany potvrdených Slovenským hydrometeorologickým ústavom regionálnym strediskom Košice.

Na základe nášho podrobného preskúmania Vami predložených podporných podrobností nároku a Vášho plánu postupu výstavby v mesiaci máj 2014 z aktualizácie č. 4 vecného harmonogramu postupu výstavby máme za to, že Vám vznikol nárok na predĺženie lehoty výstavby diela v trvaní 9 dní. Vami prezentovaný nárok na predĺženie lehoty výstavby v trvaní 16 dní Vám uznávame iba čiastočne.

Odôvodnenie:

Predloženými dokladmi potvrdenými Slovenským hydrometeorologickým ústavom regionálnym strediskom Košice ste preukázali, že v období od 07.05.2014 do 17.05.2014 nastali pre realizáciu hlavne zemných prác na SO 100-00 nepriaznivé klimatické podmienky v podobe zvýšených atmosférických vodných zrážok, ktoré Vám odhadom až na obdobie 16 dní neumožňovali realizovať zemné práce a znížili aj rozsah realizovaných prác na niektorých mostných stavebných objektoch. Tieto podmienky však neboli mimoriadnymi podmienkami s ktorými by ste ako skúsený zhotoviteľ stavby nemohli uvažovať pri plánovaní Vášho postupu realizácie diela, pretože obdobné podmienky nastali v predmetnej oblasti v roku 2010 a s miernejším priebehom aj v roku 2013. V predchádzajúcich obdobiach ste však svojim nie celkom správnym postupom organizácie stavebných prác a znížením stavebných výkonov z dôvodu reštrukturalizácie spoločnosti vedúceho člena združenia, vyčerpali všetky časové rezervy, ktoré ste mali vytvorené vo vecnom harmonograme postupu realizácie diela, a tak keď nastali nepriaznivé klimatické podmienky dostali ste sa do výraznejšieho omeškania. Z ohľadom na skutočnosť, že pre realizáciu prác na obdobie do konca lehoty výstavby, teda aj mesiac máj 2014, ste pripravili a začali plniť Vami stanovené mobilizačné opatrenia pre

BANKOVÉ SPOJENIE:

DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

elimináciu časového oneskorenia prác a v mesiacoch jún a júl v ich plnení naďalej pokračujete (práce so zvýšenými stavebnými kapacitami), tým ste prejavili svoj vážny úmysel podstatne eliminovať svoje omeškanie v realizácii prác, ktoré nastalo v predchádzajúcich obdobiach výstavby, máme za to, že Vám je možné ako náš ústretový krok čiastočne uznať Váš nárok na predĺženie lehoty výstavby a to o 9 dní do pondelka 24.08.2015. Nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré nastali v mesiaci máj 2014, tak ako je to preukázané v predloženom potvrdení o úhrne zrážok v období rokov 2010 - 2014, sú čiastočne mimoriadnymi, pretože takto boli podmienky, ktoré nastali v roku 2010, globálne hodnotené. S podmienkami, ktoré sa v oblasti staveniska vyskytli v období piatich rokov pred začiatkom výstavby mal však zhotoviteľ uvažovať pri stanovovaní svojho postupu realizácie diela.

V súlade s vyššie uvedeným Vám čiastočne uznávame Váš nárok na predĺženie výstavby diela v trvaní 9 dní v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno c všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC). Predĺženie lehoty výstavby sa vzťahuje na všetky stavebné objekty diela.

S pozdravom

Na vedomie:

HIS, NDS, a.s., Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE.

DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454

REGISTRÁCIA: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 17582/B



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

Združenie „D1 Fričovce“

Chminianska Nová Ves č. 249.
082 33 Chminianska Nová Ves

Váš list značky / zo dňa

O/15/2014-0396

Naše číslo

1093/2014/DPS/VHud/F-S

Vybavuje / klapka

Chminianska Nová Ves

22.10.2014

Vec: **Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Fričovce - Svinia“
Uznanie nároku č. 29**

Vážený pán Inžinier,

Listom č. O/15/2014-0396 zo dňa 23.09.2014 ste nám v súlade s článkom 20, podčlánkom 20.1 všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) predložili Vaše oznámenie o nároku č. 29 na predĺženie lehoty výstavby z dôvodu „technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác a prác súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane výkonu inžinierskej činnosti pre zabezpečenie stability zemných konštrukcií objektu v km 87,775 – 88,050, ktoré zároveň zabezpečia vo veľkom rozsahu aj globálnu stabilitu časti zosuvného územia v lokalite S2“. Súčasťou Vášho oznámenia bol aj „vecný plán realizácie projektových a stavebných prác v km 87,775 – 88,050 SO 100-00 d1 Diaľnica – lokalita S2“.

Na základe nášho podrobného preskúmania Vami predložených podporných podrobností nároku máme za to, že Vám vznikol nárok na predĺženie lehoty výstavby diela v trvaní 68 dní, pre všetky stavebné objekty z objektovej skladby stavby zo Zmluvy o Dielo a jej dodatkov. Zároveň by sme Vás radi požiadali o prehodnotenie a o prípadné upustenie od Vami predložených nárokov na predĺženie lehoty výstavby č. 18 a 27, ktorých doby predĺženia by mali byť obsiahnuté v dobe predĺženia práve uznaného nároku č. 29.

Odôvodnenie:

Listom č. O/15/2014-0396 zo dňa 23.09.2014 ste nám predložili oznámenie v súlade s článkom č. 20 podčlánkom 20.1 (FIDIC) o nároku na predĺženie lehoty výstavby „z dôvodu technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti pre zabezpečenie stability zemných konštrukcií stavebného objektu SO 100-00 v km 87,775 – 88,050, ktoré zároveň zabezpečia vo veľkom rozsahu aj globálnu stabilitu územia v lokalite S-2“. Pre realizáciu prác na dodatočných technických opatreniach SO 100-00 Diaľnica D1 pre zabezpečenie stability zemných konštrukcií objektu v km 87,775 – 88,050 sme Vám ako stavebno-technický dozor predmetnej stavby vydali pokyn na zmenu list č. 1049/2014/DPS/VHud/F-S z 12.09.2014. V prílohe listu č. O/15/2014-0396 ste nám predložili aj „Vecný plán realizácie projektových a stavebných prác v km 87,775 – 88,050 SO 100-00 Diaľnica D1 – lokalita S-2“, ktorým prezentujete skutočnosť, že všetky práce nariadené Vám predmetným pokynom na zmenu stavby počas výstavby v predmetnom úseku (km 87,775 – 88,050) je reálne možné zrealizovať do 11.10.2015 a následne do 31.10.2015 vykonať aj odovzdanie a prevzatie diela. Na základe nášho posúdenia reálnosti Vami

BANKOVÉ SPOJENIE:

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

DIČ: 2020230454

IČ DPH: SK2020230454



INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
Dopravoprojekt Brno a.s.,

Spoločne členovia združenia: Združenie SD Fričovce, Kominárska 4, 832 03 Bratislava

predloženého „Vecného plánu realizácie projektových a stavebných prác v km 87,775 – 88,050 SO 100-00 Diaľnica D1 – lokalita S-2“ a na základe skutočnosti, že predmetný harmonogram svojim obsahom spĺňa požiadavku generálneho riaditeľa národnej diaľničnej spoločnosti z kontrolného dňa stavby č. 23 na ukončenie a odovzdanie všetkých prác do novembra 2015, máme za to, že je možné Váš nárok č. 29 na predĺženie lehoty výstavby diela uznať a predĺžiť lehotu výstavby diela do 31.10.2014, čo predstavuje predĺženie o 68 dní.

V súlade s vyššie uvedeným Vám uznávame Váš nárok na predĺženie výstavby diela v trvaní 68 dní, ktorý Vám vznikol v súlade s článkom 8, podčlánkom 8.4 písmeno a) všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC). Predĺženie lehoty sa vzťahuje na celé dielo, teda na všetky stavebné objekty stavby.

S pozdravom

Na vedomie:

HIS, NDS, a.s., Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE:

DIČ: 2020230454

IČO: 35749229

TELEFÓN

ČÍSLO ÚČTU:

IČ DPH: SK2020230454

REGISTRÁCIA: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 17582/B