



Dodatok č. 1

**k Zmluve na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Rýchlostná cesta R3
Tvrdošín – križovatka D1**, číslo objednávateľa: ZM/2014/0537, číslo zhotoviteľa: AP-2014/146/01
(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie

Číslo účtu

SWIFT kód

IČO

DIČ

IČ DPH

Tel./Fax

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

35 860 0/3
2020289953
SK2020289953

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmluva nadobudla účinnosť až 31.12.2014, nie je možné vykonať ASD v zmysle platnej STN 73 6110/Z1 a je potrebné posunúť termín vykonávania dopravného prieskumu do obdobia marec – jún 2015. Na úvodnom pracovnom rokovaní dňa 16.1.2015 sa na návrh zhotoviteľa dohodlo, že sa dopravný prieskum vykoná v období v zmysle platnej STN 73 6110/Z1 a to po 8.3.2015. Zároveň pre dodržanie logickej postupnosti prác bolo dohodnuté, že zhotoviteľ predloží návrh Projektu

geologickej úlohy až po odsúhlasení riešených variantov. Z tohto dôvodu sa mení termín plnenia diela podľa čl. 5 tak, ako je uvedené v dodatku č.1.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu:

Čl. I

V čl. 5 zmluvy sa body 5.1 a 5.2 nahrádzajú novými bodmi 5.1 a 5.2, ktoré znejú:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi **Projekt geologickej úlohy** do 10 kalendárnych dní odo dňa osúhlasenia a výberu riešených variantov objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Projekt geologickej úlohy do 15 dní odo dňa jeho dodania, za podmienky, že Projekt geologickej úlohy bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle tejto zmluvy a súťažných podkladov. V prípade, ak objednávateľ v rámci 15 dňovej lehoty zistí nedostatky, prípadne vady Projektu geologickej úlohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť Projekt geologickej úlohy zhotoviteľovi na odstránenie zistených väd a nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky, prípadne vady a najneskôr do 7 kalendárnych dní od vrátenia Projektu geologickej úlohy zo strany objednávateľa opätovne ho predložiť na schválenie objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať terénne práce až po schválení Projektu geologickej úlohy zo strany objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa do **30.6.2015**.

Čl. II

Záverečné ustanovenia dodatku č.1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté dodatkom č.1 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento dodatok č.1 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa
Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva