

Harmonogram prác

Bardeiov – Zateplenie , výmena fasádnych okenných a drevených konštrukcií Okresného súdu Bardeiov

| P.Č. | mesiac | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | |
|------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | týždeň | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | Príprava staveniska + zameranie | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka okien | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Montáž lešenia | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 3 | Demontáž klampiarských prvkov | | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Demontáž bleskozvodu | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 4 | Odtrhové skúšky | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demontáž a montáž okien | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Búranie nesúdržneho podkladu | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montáž zateplenia | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Montáž klampiarských prvkov | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 8 | Demontáž lešenia | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 9 | Odstranenie zariadenia staveniska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

spracoval: Bc. Bohumil Hrabčák

BOMASTav s.r.o.