



Dodatok č. 1

k Zmluve na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky –
Lučenec číslo objednávateľa: ZM/2014/0480, číslo zhotoviteľa: AP-2014/144/01 (ďalej len zmluva)
(ďalej len „dodatok č.1“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

SWIFT kód :

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 860 073

DIČ: 2020289953

IČ DPH: SK2020289953

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že zmluva nadobudla účinnosť až 21.11.2014, nie je možné vykonať anketový prieskum a ASD v zmysle platnej STN 73 6110/Z1 a je potrebné posunúť termín vykonávania dopravného prieskumu do obdobia marec – jún 2015. Na úvodnom pracovnom rokovaní dňa 02.12.2014 sa na návrh zhotoviteľa dohodlo, že sa anketový dopravný prieskum a dopravný prieskum pomocou ASD vykoná v období v zmysle platnej STN 73 6110/Z1 a to po 8.3.2015. Zároveň pre dodržanie logickej postupnosti

prác bolo dohodnuté, že zhotoviteľ predloží návrh Projektu geologickej úlohy až po odsúhlasení riešených variantov.

Z tohto dôvodu sa mení termín plnenia diela podľa čl. 5 tak, ako je uvedené v dodatku č.1.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu:

Čl. I

V čl. 5 zmluvy sa body 5.1 a 5.2 nahrádzajú novými bodmi 5.1 a 5.2, ktoré znejú:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi **Projekt geologickej úlohy** do 10 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a výberu riešených variantov objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Projekt geologickej úlohy do 15 dní odo dňa jeho dodania, za podmienky, že Projekt geologickej úlohy bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle tejto zmluvy a súťažných podkladov. V prípade, ak objednávateľ v rámci 15 dňovej lehoty zistí nedostatky, prípadne vady Projektu geologickej úlohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť Projekt geologickej úlohy zhotoviteľovi na odstránenie zistených väd a nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky, prípadne vady a najneskôr do 7 kalendárnych dní od vrátenia Projektu geologickej úlohy zo strany objednávateľa opätovne ho predložiť na schválenie objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať terénne práce až po schválení Projektu geologickej úlohy zo strany objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa do **30.7.2015**.

Čl. II

Záverečné ustanovenia dodatku č.1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti nezmenené..
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Bakos, PhD.

konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva