

DZH/2011/0309/0003



**Dodatok č. 3**  
**k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),**  
**dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)**  
**pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň**

Číslo objednávateľa: **ZM/2011/0309**

Číslo zhotoviteľa: **7300-01**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ** : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.3518/B  
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
- vo veciach cenových :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
SWIFT :  
IČO : 35 919 001  
DIČ : 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ** : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ  
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
- vo veciach cenových :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
SWIFT :  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 2020524770  
IČ DPH : SK2020524770  
Tel./Fax :  
e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve č. objednávateľa ZM/2011/0309, č. zhotoviteľa 7300-01 (ďalej len „dodatok č. 3“) je zväčšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru vyplývajúci zo zmien Dokumentácie na realizáciu stavby, ktoré vznikli po vytýčení inžinierskych sietí v rámci realizácií stavebných objektov po odovzdaní staveniska.

Rozpis zväčšeného rozsahu činnosti výkonu AD, je uvedený v prílohe č.1B, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.3.

Zdôvodnenie zväčšeného rozsahu výkonu AD – DRS – Zmena:

**SO 512-00** Preložka vodovodu v okružnej križovatke Detva.

DRS - Zmena 06/2014 - zmena technického riešenia SO na základe skutočného vytýčenia polohy vodovodu správcom siete. Jedná sa o skrátenie preložky o 1,12 m z pôvodných 204,72 m na 203,60 m. Zároveň s úpravou preložky trasy došlo k posunu šachty AŠ3 a ku skráteniu chráničky z 25m na 24 m.

**SO 513-00** Preložka vodovodu v km 6,125.

DRS - Zmena 06/2014 - zmena technického riešenia SO na základe skutočného vytýčenia polohy vodovodu správcom siete. Jedná sa o predĺženie preložky o 12,75 m z pôvodných 110,83 m na 123,58 m. Na základe požiadavky správcu vodovodu bol pred vzdušník navrhnutý uzáver so zemnou súpravou a poklopom.

**SO 671-00** Úprava káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR.

DRS - Zmena 05/2014 – zmena technického riešenia SO na základe vytýčenia skutočnej polohy trasy káblov správcom siete. Umiestnenie a dĺžku káblov bolo potrebné predĺžiť o 5,6 m z pôvodných 35 m na 40,60 m. A po odkopaní káblov sa zistilo, že miesto projektovaných 2 káblov v ryhe, bolo skutočne zistených 5 káblov, ktoré bolo potrebné premiestniť do novej polohy a ochrániť.

**SO 672-00** Úprava diaľkového kábla ŽSR.

DRS - Zmena 05/2014 - zmena úpravy kábla je v dvoch miestach – v km 0,675 SO 104-00 v mieste križovania cesty I/50 a km 1,755 R2 v mieste križovania s R2.

Úsek km 0,675 SO 104-00: zmenila sa dĺžka ochrany kábla z pôvodnej dĺžky 6,0 m na 8,59 m a zo 6,5 m na 10,77 m. Spolu došlo k predĺženiu o 6,86 m. A po odkopaní káblov sa zistilo, že miesto projektovaných 3 káblov v ryhe, bolo skutočne zistených 8 káblov, ktoré bolo potrebné premiestniť do novej polohy.

Úsek km 1,755 R2: zmenila sa dĺžka ochrany kábla z pôvodnej dĺžky 70 m na 70,6 m. Došlo k predĺženiu o 0,6 m. A po odkopaní káblov sa zistilo, že miesto projektovaných 3 káblov v ryhe, bolo skutočne zistených 5 káblov, ktoré bolo potrebné premiestniť do novej polohy.

**SO 201-00** Most na R2 nad cestou I/50 a Kocánskym potokom v km 0,300.

DRS - Zmena 11/2014 - na základe nevyhovujúcej zaťažovacej skúšky pilót sa museli pilóty predĺžiť o 3m z 12 m na 15 m na opore 2L a 2P.

**SO 211-00** Most na R2 nad Slatinou a cestou III/050 98.

DRS - Zmena 11/2014 - na základe nevyhovujúcej zaťažovacej skúšky pilót sa pilóty museli predĺžiť o 3m z 10 m na 13 m na opore 8L.

Ďalej v identifikačných údajoch sa mení osoba zastupujúca predstavenstvo objednávateľa, a osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických na strane zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 3 sa zmluva mení nasledovne:

### Čl. 3 PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

V čl. 3 sa mení ods. 3.1 a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, a v tomto dodatku č. 3 bude vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň**.

### Čl. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

V čl. 4 sa mení ods. 4.1 a znie nasledovne:

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl. 2 a činnosti autorského dozoru podľa čl. 3 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 01036-MSS č. 28/2011 (ďalej len súťažné podklady), v prílohe č. 1 dodatku č. 1, a v prílohách č. 1A a č. 2A dodatku č. 2. Rozsah činnosti AD je uvedený v Špecifikácii ceny výkonu autorského dozoru (AD), ktorá je uvedená v prílohe č. 1B Špecifikácia ceny prác tohto dodatku č. 3.

### Čl. 8 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 8 sa mení ods. 8.2 a znie nasledovne:

8.2 Celková cena diela :

a) Cena DSP podľa zmluvy a dodatku č. 1 bez DPH v EUR:	311 793,97
Sadzba DPH 20%:	62 358,79
<b>Cena DSP vrátane DPH v EUR:</b>	<b>374 152,76</b>
(slovom: Tristosedemdesiatštyritisícstopäťdesiatdva EUR a sedemdesiatšesť centov);	
b) Cena DP podľa zmluvy a dodatkov č. 1 a č. 2 bez DPH v EUR:	173 055,68
Sadzba DPH 20%:	34 611,14
<b>Cena DP vrátane DPH v EUR:</b>	<b>207 666,82</b>
(slovom: Dvestosedemtisícšesťstošesťdesiatšesť EUR a osemdesiatdva centov);	
c) Cena AD podľa zmluvy bez DPH v EUR :	9 018,24
<b>Cena AD podľa dodatku č. 3 bez DPH v EUR:</b>	<b>9 355,57</b>
Cena AD spolu bez DPH v EUR:	18 373,81
Sadzba DPH 20%:	3 674,76
<b>Cena AD vrátane DPH (ďalej len „cena AD“) v EUR:</b>	<b>22 048,57</b>
(slovom: Štyridsaťdvatisícstodesať EUR a dvadsaťjeden centov);	
d) Cena celkom bez DPH v EUR:	503 223,46
Sadzba DPH 20%:	100 644,69
<b>Cena celkom vrátane DPH v EUR:</b>	<b>603 868,15</b>
(slovom: Šesťstotritisícosemstošesťdesiatosem EUR a pätnásť centov);	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny diela tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 3 ako príloha č. 1B.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky články zmluvy č. objednávateľa ZM/2011/0309 a č. zhotoviteľa 7300-01 a dodatkov č. 1 a č. 2, neuvedené v dodatku č.3, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatku č. 3 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 3 má štyri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 3 je:  
Príloha č. 1B – Špecifikácia ceny diela o dvoch stranách

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Ing. Milan Gajdoš**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**

podpredseda predstavenstva

**Ing. Igor Jančík**

podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ a.s.

Špecifikácia ceny prác Tabuľka č. 2B

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň  
 Dokumentácia na realizáciu stavby - ZMENA - Dodatok č. 3  
 Klasifikácia produkcie : 71311220

Názov časti dokumentácie		28,21	21,91	v €
Dokumentácia na realizáciu stavby - ZMENA		Potrebný počet hodín		
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-	-	
	SO 512-00 Preložka vodovodu v okružnej križovatke Detva. DRS - Zmena 06/2014 - zmena technického riešenia na základe skutočného vytyčenia vodovodu - skrátenie	23	0	648,83 €
	SO 513-00 Preložka vodovodu v km 6,125. DRS - Zmena 06/2014 - zmena technického riešenia na základe skutočného vytyčenia vodovodu - predĺženie	33	0	930,93 €
	SO 671-00 Úprava káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR. DRS - Zmena 05/2014 - zmena dĺžky káblov - predĺženie a preložit miesto projektovaných 2 káblov, skutočne preložit zistených 5 káblov	16	0	451,36 €
	SO 672-00 Úprava diaľkového kábla ŽSR. DRS - Zmena 05/2014 - zmena miesto projektovaných 3 káblov skutočne zistených 8 káblov v km 0,675 a miesto projektovaných 3 káblov skutočne zistených 5 káblov v km 1,755	27	0	761,67 €
	SO 201-00 Most na R2 nad cestou I/50 a Kocanským potokom v km 0,300. DRS - Zmena 11/2014 - predĺženie pílôt na základe nevyhovujúcej zaťažovacej skúške pílôt	16	0	451,36 €
	SO 211-00 Most na R2 nad Slatinou a cestou III/050 98. DRS - Zmena 11/2014 - predĺženie pílôt na základe nevyhovujúcej zaťažovacej skúške pílôt	8	0	225,68 €
	Navrhovaná cena bez DPH	123	0	3 469,83 €
	20% DPH			693,97 €
	Navrhovaná cena DRS - ZMENA spolu			4 163,80 €

Špecifikácia ceny pr Tabuľka č. 4A

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň  
 Výkon činnosti AD  
 Klasifikácia produkcie : 71311220

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
c)		28,21	21,91	v €
Výkon činnosti AD SPOLU		Potrebný počet hodín		
	Dokumentácia na realizáciu stavby - ZMENA	123	0	3 469,83 €
	Výkonaný AD rok 2014 doľakturovať rok 2014	70	0	1 974,70 €
	Predpoklad rok 2015	120	24	3 911,04 €
	Navrhovaná cena bez DPH Dodatok č. 3	313	24	9 355,57 €
	20% DPH			1 871,11 €
	Výkon činnosti AD vyfakturované v roku 2014	96	288	9 018,24 €
	20% DPH			1 803,65 €
	Navrhovaná cena bez DPH spolu			18 373,81 €
	20% DPH			3 874,76 €
	Navrhovaná cena spolu			22 048,57 €

Stavba:

Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň

## Špecifikácia ceny prác spolu podľa dodatku č. 3

Dodatok č. 3	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
DSP a podklady na propagačný bulletin	- €	- €	- €
DP	- €	- €	- €
Výkon činnosti AD	9 355,57 €	1 871,11 €	11 226,68 €
Spolu cena podľa dodatku č. 3	9 355,57 €	1 871,11 €	11 226,68 €

## Rekapitulácia ceny diela:

Zmluva, Dodatok č. 1 až Dodatok č. 3	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
DSP a podklady na propagačný bulletin, podľa zmluvy	300 229,73 €	60 045,95 €	360 275,68 €
DSP a podklady na propagačný bulletin, podľa dod. č. 1	11 564,24 €	2 312,85 €	13 877,09 €
DSP a podklady na propagačný bulletin, podľa dod. č. 2	- €	- €	- €
DSP a podklady na propagačný bulletin, podľa dod. č. 3	- €	- €	- €
<b>DSP spolu podľa zmluvy a dodatkov č. 1 až č. 3</b>	<b>311 793,97 €</b>	<b>62 358,79 €</b>	<b>374 152,76 €</b>
DP, podľa zmluvy	139 751,17 €	27 950,23 €	167 701,40 €
DP, podľa dodatku č. 1	9 176,61 €	1 835,32 €	11 011,93 €
DP, podľa dodatku č. 2	24 127,90 €	4 825,58 €	28 953,48 €
DP, podľa dodatku č. 3	- €	- €	- €
<b>DP spolu podľa zmluvy a dodatkov č. 1 až č. 3</b>	<b>173 055,68 €</b>	<b>34 611,14 €</b>	<b>207 666,82 €</b>
Výkon činnosti AD, podľa ZoD	9 018,24 €	1 803,65 €	10 821,89 €
Výkon činnosti AD, podľa dodatku č. 1	- €	- €	- €
Výkon činnosti AD, podľa dodatku č. 2	- €	- €	- €
Výkon činnosti AD, podľa dodatku č. 3	9 355,57 €	1 871,11 €	11 226,68 €
<b>Výkon činnosti AD, podľa zmluvy a dodatkov č. 1 až č. 3</b>	<b>18 373,81 €</b>	<b>3 674,76 €</b>	<b>22 048,57 €</b>
<b>Spolu cena diela</b>	<b>503 223,46 €</b>	<b>100 644,69 €</b>	<b>603 868,15 €</b>