

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. Spr. 606/15

uzatvorený v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991Zb. vo veci:

**„Odstránenie vlhkosti v archívnych priestoroch, oprava budovy Okresného súdu Veľký Krtíš“**

### I. ZMLUVNÉ STRANY :

**Objednávateľ:** Okresný súd Veľký Krtíš ul. SNP 714/2, 990 14 Veľký Krtíš  
**Zastúpený:** Mgr. Eva Strašková - predsedníčka súdu  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava  
**Číslo účtu:** 00000000000000000000  
**IČO:** 00 16 58 24  
**Osoby oprávnené konať za objednávateľa:**  
vo veciach ekonomických a technických: **Mgr. Ing. Radoslav Lukaj, Krajský súd Banská Bystrica**  
Objednávateľ nie je platcom DPH.

**Zhotoviteľ:** SDV GRANITE s.r.o.  
**so sídlom:** Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica  
**zastúpený:** Ing. Vladimír Buzák  
**IČO:** 36033855  
**IC DPH:** SK2020092646  
**Bankové spojenie:** UniCredit bank  
**Číslo účtu:** 00000000000000000000  
zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 5721/S

### I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Zmluvou o dielo Spr. 606/15 zo dňa 22. apríla 2015 sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ realizuje stavebné práce súvisiace s odstránením následkov vlhnutia obvodových stien budovy Okresného súdu Veľký Krtíš, zamedzením príčin vlhnutia, najmä opravu izolácie obvodových stien a sanáciu vnútorných archívnych priestorov v objekte okresného súdu. Zároveň bol dohodnutý termín plnenia diela na maximálne 42 dní odo dňa odovzdania staveniska. Stavenisko bolo odovzdané dňa 5. mája 2015, čomu zodpovedá termín plnenia diela 16. júna 2015.
- 1.2. Touto zmluvou bol zároveň dohodnutý rozsah diela, zodpovedajúci projektovej dokumentácii vypracovanej pánom Zdenkom Sekerešom.
- 1.3. Pri spracovaní projektovej dokumentácie nebolo možné predpokladať osobitosti stavby týkajúce sa najmä hrúbky obvodového betónu a nutnosti vykonať izoláciu budovy do väčšej hĺbky, ako predpokladal projekt. Počas realizácie stavebných prác v zmluve strany konštatovali potrebu realizácie ďalších prác týkajúcich sa opráv vykurovacích telies, výmeny ventilov, realizácie okapovej lišty a podobne.
- 1.4. Zmluvné strany konštatujú, že zhotoviteľ nedodrжал takto dohodnutý termín ukončenia diela a objednávateľovi vzniká nárok na postup podľa článku X. ZMLUVNÉ POKUTY A PENÁLE ods. 10. 1 zmluvy o dielo.

## II. PREDMET DODATKU:

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný rozsah prác upravia o práce navyč spočívajúce najmä vo vzťahu k hrúbke sanovaného obvodového betónu, hĺbke výkopu, opráv vykurovacích telies, výmeny ventilov, realizácie okapovej lišty a podobne. Pôvodný rozsah prác zároveň zmluvné strany opravujú o práce menej spočívajúce v rozsahu izolácie obvodových stien a sanácie vnútorných archívnych priestorov. Presný rozsah prác navyč a prác menej je uvedený v prílohe tohto dodatku vo forme rozpočtu.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia realizácie diela sa mení na deň 24. júna 2015. Tento deň je zároveň dňom odovzdania diela. Nároky objednávateľa vyplývajúce z nedodržania pôvodného termínu zostávajú nedotknuté.
- 2.3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na urovaní svojich nárokov vyplývajúcich z prác navyč, prác menej a nedodržania pôvodného termínu odovzdania diela tak, že cena diela dohodnutá v článku V. ods. 5.1 zmluvy zostáva zachovaná.

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov.
- 3.2. Tento dodatok je spísaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží dva rovnopisy.
- 3.3. V prípadoch, kedy táto zmluva výslovne niektoré práva a povinnosti zmluvných strán neupravuje, platí primerané ustanovenie obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v platnom znení.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý dobrovoľne, po obojstrannom prerokovaní a pri jednoznačných podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.
- 3.5. Ostatné práva a povinnosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované.

### PRÍLOHA :

Cenový rozpis - rozpočet

Vo Veľkom Krtíši dňa 17.6.2015

Vo Veľkom Krtíši dňa 17.6.2015

Objednávateľ:

Mgr. Eva Strašková  
predseda okresného súdu



Zhotoviteľ:

SDV-GRANITE s.r.o.  
Kapitulská 8  
974 01 Banská Bystrica  
DIČ:2020092646