

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 07.07.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 39/2010/OPZ -Z2811022001101

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281102200110101

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
sídlo : M.R. Štefánika 1, 91 531 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
zapísaný v : Registri neziskových organizácií vedenom Krajským úradom
v Trenčíne č. OVVS/NO – 14/2002
konajúci : MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
IČO : 36 119 369
DIČ : 2021702254

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodů 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bodu 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodu 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9. Financovanie projektu.**

V bode 2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, ods. 2.4 sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 28.02.2013**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu **do 20 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, ods. 3.4 sa mení, predlžuje, lehota oprávneného obdobia pre všetky výdavky Projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami **do 28.02.2013**.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa mení nasledovné:

V bode 5a. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov Projektu a taktiež sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 5b. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 6. sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 7. sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenie projektu.

V bode 8a. sa mení výška oprávnených a neoprávnených výdavkov (v EUR) a celkových výdavkov (v EUR) pre jednotlivé skupiny výdavkov, pričom táto zmena vyplýva zo zmeny v bode 8b.

V bode 8b. sa na základe zmien projektu pred realizáciou procesu verejného obstarávania a v súvislosti s výsledkom zrealizovaného procesu verejného obstarávania sa mení výška oprávnených a neoprávnených výdavkov jednotlivých položiek rozpočtu podľa aktivít projektu a výška celkových výdavkov.

V bode 9. sa na základe výsledku zrealizovaného procesu verejného obstarávania mení výška Celkových výdavkov Projektu a Celkových neoprávnených výdavkov. Výška Celkových oprávnených výdavkov a výška prideleného NFP ostáva nezmenená.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 10. 6. 2011

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v ...NOVOM MESTE NAD VÁHOM..., dňa: 14. 06. 2011

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	Nerelevantné	
Sídlo prijímateľa:	Štefánikova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom	
Kód ITMS:	26110220011	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III:	Trenčiansky kraj
Okres:	Nové Mesto nad Váhom
Obec:	Nové Mesto nad Váhom
Ulica, číslo:	M. R. Štefánika 1

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ/aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zvýšenie kvality poskytovaných zdravotných služieb v regióne prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Modernizácia materiálo-technickej základne nemocnice	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Zlepšenie efektívnosti prevádzky NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Rekonštrukcia a modernizácia NsP Nové Mesto nad Váhom je prioritou celého regiónu resp. spádovej oblasti, pre ktorú nemocnica zabezpečuje poskytovanie základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, tak ústavnou ako aj ambulantnou formou. Vychádza z aktuálnych požiadaviek nemocnice, z analýzy jej súčasného stavu v oblasti hospodárenia, prevádzky, logistiky či personalistiky. Vychádza taktiež z aktuálnych požiadaviek regiónu a predovšetkým pacientov.

Projekt bude orientovaný na dve hlavné časti:

1. rekonštrukciu kuchyne a;
2. reorganizáciu lôžkového fondu nemocnice.

Existujúca kuchyňa nezodpovedá súčasným požiadavkám na stravovacie zariadenie z hľadiska hygienického, kapacitného, nárokov na zabezpečenie diét, detskej výživy, systému výdaja a prepravy stravy, systému zásobovania, skladovania potravín a pod. Rekonštrukcia kuchyne je z tohto pohľadu naozaj nevyhnutná a akútne potrebná.

Reorganizácia lôžkového fondu je nevyhnutná z hľadiska zlepšenia kvality poskytovaných služieb - v súčasných podmienkach je na jednej izbe 4-5 lôžok. Pri plnej kapacite tento faktor veľmi nepriaznivo ovplyvňuje pobyt pacientov v nemocničnom zariadení a taktiež sťažuje prácu zdravotníckeho personálu.

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie 2 špecifických cieľov. Prvý cieľ je zameraný na prevádzku nemocnice – vytvorenie nového oddelenia a rekonštrukciu technických častí nemocnice. Druhý priamo na materiálo-technickú základňu nemocnice. Všetky aktivity, ktorými budú uvedené ciele napĺňané smerujú k vytvoreniu moderného nemocničného komplexu poskytujúceho služby v oblasti prevencie, diagnostiky, terapie a následnej starostlivosti pre pacientov.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Hlavným výsledkom realizácie aktivít projektu bude zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To bude mať priamy dopad tak na poskytovateľov, ako aj na užívateľov predmetných služieb.

Rekonštrukciou kuchyne sa zlepšia hygienické podmienky pre prípravu stravy pre pacientov i personál, zlepši sa kvalita a dostupnosť stravovania. Súčasný stav kuchyne je havarijný, preto jeho vyriešenie významným spôsobom ovplyvní celý chod nemocnice. Zabezpečenie optimálneho stravovania v súvislosti s diétnymi opatreniami pre pacientov a rešpektovaní zásad zdravej výživy je jednou z priorit NsP.

Na základe aktuálnej situácie je taktiež dôležité revitalizovať kapacitné priestory nemocnice tak, aby plne spĺňali európske normy, a aby bolo možné uspokojiť dopyt pacientov po zdravotných službách poskytovaných NsP. Obnova lôžkového fondu bude mať priamy dopad aj na hospodárenie a prevádzku nemocnice. Nové lôžkové oddelenie bude vytvorené v podkrovných priestoroch nemocnice. Jeho základom bude 15 jedno- a dvoj lôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením. Predpokladaná kapacita je 27 lôžok.

Realizáciou plánovaných aktivít projektu sa rozšíri aj materiálo-technická základňa nemocnice – prístrojové vybavenie.

3. Spôsob realizácie projektu

Za realizáciu projektu zodpovedá vedenie NsP. Na realizáciu aktivít bude NsP využívať externých dodávateľov vybraných v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Spolufinancovanie projektu znáša v plnej výške prijímateľ. Projekt je možné rozdeliť do dvoch hlavných oblastí.

- zlepšenie efektivity prevádzky - láto časť bude zrealizovaná prostredníctvom výmeny okien, rekonštrukciou kuchyne, a prestavbou podkrovia na moderné lôžkové oddelenie,
- obnova materiálo-technickej základne - obstaraním špičkovej diagnostickej techniky v súlade s platnou legislatívou.

Zavedenie nových diagnostických metód sa významným spôsobom zlepši kvalita poskytovaných služieb najmä v oblasti primárnej a sekundárnej starostlivosti ochorení "skupiny 5".

Projekt bude realizovaný v súlade s harmonogramom tak, aby bol v priebehu 24 mesiacov dosiahnutý hlavný cieľ projektu. Realizačný tím bude organizovať pravidelné stretnutia s cieľom identifikovania potenciálnych i reálnych rizík, kontroly úloh súvisiacich s riešením projektu a pod. Komplexné stavebné riešenie je identifikované a popísané v sprievodnej a súhrnnej technickej správe projektovej dokumentácie.

4. Udržiateľnosť výsledkov projektu

Ekonomický potenciál regiónu dáva predpoklad ďalšieho rozvoja so stabilnou zamestnanosťou a sociálnymi istotami, ktoré podporujú aj kvalitné zdravotnícke služby. Udržiateľnosť projektu je možné charakterizovať ako:

- strategickú a organizačnú - investíciami do hmotnej infraštruktúry ich následným vybavením modernou prístrojovou technikou bude nemocnica pokračovať v zvyšovaní kvality poskytovaných zdravotných služieb,
- finančnú a prevádzkovú - projekt sa orientuje na celkovú efektívnosť organizácie, počíta so zlepšujúcimi sa finančnými výsledkami. Úspory bude možné využiť na modernizáciu vnútorného, prístrojového či IKT vybavenia,
- rozvojovú a kvalitatívnu – súvisí so zavádzaním nových diagnostických a liečebných foriem a metód. S tým súvisí zvýšenie kvality poskytovaných zdravotných služieb a zvýšenie atraktivity nemocnice. Bezbariérové prevedenie znižuje bariéry pre telesne postihnutých.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Memá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha ležiacich zariadených objektov	m ²	0	2010	1 395	2013
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0	2010	27	2013
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	15	2013
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení	počet	0	2010	5	2013
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	7	2013
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / Marginalizované rómske komunity	počet	0	2010	1	2013
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / Rovnosť príležitostí	počet	0	2010	1	2013
Dopad	Počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre	počet	0	2010	1 000	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - iné typy ochorení	počet	0	2010	100	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	700	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	200	2018
	Priemerná doba hospitalizácie	deň	7,8	2010	7,0	2018

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Memá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / Marginalizované rómske komunity	počet	0	2010	1	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / Rovnosť príležitostí	počet	0	2010	1	2013
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	1 395
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	27
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	15
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení	počet	5
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	7
		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / Marginalizované rómske komunity	počet	1
		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / Rovnosť príležitostí	počet	1

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	07/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	02/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	04/2011	11/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	07/2010	02/2013
4	Publicita a informovanosť	04/2011	02/2013

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	2 366 113,27	30 696,01	2 396 809,28	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	1 464 505,68	0,00	1 464 505,68	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	0,00	0,00	0,00	Platí iba pre Opatrenie 2.2
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	960,00	0,00	960,00	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
Spolu	3 831 578,95	30 696,01	3 862 274,96	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 101.1 – Rekonštrukcia kuchyne									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	295 266,12	0,00	295 266,12	V položkách sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s realizáciou stavebných prác na SO 101.1 - Rekonštrukcia kuchyne v zmysle príloženého stavebného rozpočtu. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základ rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	553 499,78	0,00	553 499,78	
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	82 237,33	0,00	82 237,33	
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	X	X	X	X	X	931 003,23	0,00	931 003,23	Táto položka predstavuje súčet položiek HSV, PSV a M.
SPOLU SO 01 (ZRN+VRN)									
1.2 SO 101.4 – Rekonštrukcia podkrovia na lôžkové oddelenie									
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	204 736,78	0,00	204 736,78	V položkách sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s realizáciou stavebných prác na SO101.4 – Rekonštrukcia podkrovia na lôžkové oddelenie V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základ rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	946 225,12	0,00	946 225,12	
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X	1,00	138 879,74	0,00	138 879,74	
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	X	X	X	X	X	1 289 841,64	0,00	1 289 841,64	Táto položka predstavuje súčet položiek HSV, PSV a M.
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)									
						1 289 841,64	0,00	1 289 841,64	

SO 101.5 – Oprava a náter vonkajších omietok fasády										V položkách sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s realizáciou stavebných prác na SO101.5 – Oprava a náter vonkajších omietok fasády. V oprávnených a neoprávnených (nad rámec schválených COV) výdavkoch je zahrnutá DPH v výške 20%. Cena bola stanovená na základe rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.	
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X			1,00	85 748,40	30 696,01	116 444,41	
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X			X	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	X			X	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	X	X	X	X			X	85 748,40	30 696,01	116 444,41	
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)								85 748,40	30 696,01	116 444,41	
SPOLU SO 01 až n								2 306 593,27	30 696,01	2 337 289,28	
2. Prevádzkové súbory										Táto položka predstavuje súčet položiek HSV, PSV a M.	
2.1 PS 01 (uviesť názov)			súbor	X			1	0,00	0,00	0,00	
2.2 PS 02 (uviesť názov)			súbor	X			1	0,00	0,00	0,00	
SPOLU PS 01 až n											
3. Zariadenie²										Táto položka zahŕňa nákup 2 ks zariadení, ktoré budú umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základe rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.	
3.1 Diagnostická technika spolu											
3.1.1 EKG – 12 kanálové	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	X			1,00	32 278,75	0,00	32 278,75	
3.1.2 Prenosné EKG	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks				1,00	12 933,36	0,00	12 933,36	

3.1.3 USG s dopplerom	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	181 917,12	1,00	181 917,12	0,00	181 917,12	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1.4 Echokardiograf	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	179 306,16	1,00	179 306,16	0,00	179 306,16	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1.5 Holter EKG	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	9 120,14	1,00	9 120,14	0,00	9 120,14	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1.6 Holter TK	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	3 855,72	1,00	3 855,72	0,00	3 855,72	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1.7 Digitálna skiagrafia	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	komplet	583 167,02	1,00	583 167,02	0,00	583 167,02	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Rádiologickom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1.8 USG s dopplerom	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	157 386,24	1,00	157 386,24	0,00	157 386,24	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Rádiologickom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20% Cena bola stanovená na základi rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.

3.1.9 Videogastroskop + videokolonoskop	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	zostava	271 133,02	1,00	271 133,02	0,00	271 133,02	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Radiodiagnostickom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DPH v plnej výške 20%. Cena bola stanovená na základe rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.1 Diagnostická technika spolu						1 431 097,53	0,00	1 431 097,53	Táto položka predstavuje celkovú cenu vynaloženú na nákup diagnostickej techniky.
3.2 Operačná technika						0,00	0,00	0,00	
3.3 Demonštračná technika						0,00	0,00	0,00	
3.4 Iná technika									
3.4.1 Defibrilátor s EKG monitorom	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	23 000,74	1,00	23 000,74	0,00	23 000,74	Táto položka zahŕňa nákup zariadenia, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DF v plnej výške 20%. Cena bola stanovená na základe rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.4.2 Defibrilátor	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	X	1,00	10 407,41	0,00	10 407,41	Táto položka zahŕňa nákup 2 ks zariadení, ktoré bude umiestnené na Internom oddelení. V oprávnených výdavkoch je zahrnutá DF v plnej výške 20%. Cena bola stanovená na základe rozpočtu od dodávateľa podľa výsledku VO.
3.4 Iná technika spolu									Táto položka predstavuje celkovú cenu vynaloženú na nákup inej techniky, ktorá potrebná k dosiahnutiu cieľu projektu.
SPOLU technika						1 464 505,68	0,00	1 464 505,68	
4 Stavebný dozor									
4.1 Stavebný dozor ⁴	712002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	projekt	59 520,00	1,00	59 520,00	0,00	59 520,00	Externá služba k stavebným prácam
SPOLU Stavebný dozor						59 520,00	0,00	59 520,00	

Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)					3 830 618,95	30 696,01	3 861 314,96
5. Softvér ³					0,00	0,00	0,00
6. Licencie ³					0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)					0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)					3 830 618,95	30 696,01	3 861 314,96
7. Iné neoprávnené výdavky					0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU					3 830 618,95	30 696,01	3 861 314,96

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradí

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradí

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka ²	Jednotková cena ³	Počet jednotiek ⁴	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	komplet	x	1,00	960,00	0,00	960,00	Rozpočtová položka je v súvislosti s naplnením ustanovení Manuálu o informovaní a publicity. V rámci aktivít publicity je plánovaná inštalácia veľkoplošnej reklamnej tabule a po ukončení projektu trvalej vysvetľujúcej tabule.
Služby (=1)						960,00	0,00	960,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						960,00	0,00	960,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	3 862 274,96
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	3 831 578,95
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	30 696,01
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	3 640 000,00
5	intenzita pomoci	95,00%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	191 578,95
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj

