

**DODATOK č. 2**

k Zmluve o dielo

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2015/0030
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: IZ-002/2014/CBCK

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasledovných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 medzi:

Objednávateľom:

obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
 sídlo: Mlynské Nivy 45
 821 09 Bratislava
 IČO: 35 919 001
 zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**
 sídlo: Mlynské nivy 61/A
 820 15 Bratislava
 IČO: 313 55 161
 zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
 zast.: Ing. Miroslav Španner - prokurista
 Ing. Alojz Šroba - prokurista

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľa a Zhotoviteľa ďalej spolu len „zmluvné Strany“)

Zmluvné Strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo podpísanej zo strany Zhotoviteľa dňa 13.11.2014 a zo strany Objednávateľa dňa 15.1.2015 v znení Dodatku č. 1,
 a to na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
„Rýchlostná cesta R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia“
 (ďalej len „Zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

**ČLÁNOK I.
 PREDMET DODATKU**

1. S ohľadom na:

- a) existenciu prekážky brániacej Zhotoviteľovi v realizácii Diela (Objednávateľom realizovaná výmena stredových zvodidiel na rýchlostnej komunikácii R1, na ktorej sa má súčasne realizovať Dielo) a s tým súvisiaci nárok na predĺženie, resp. posun prvého časového a fakturačného míľnika podľa podčlánku 8.3 Zmluvných podmienok Zmluvy o dielo a

b) vzhľadom na obdobie zimnej údržby nariadené Objednávateľom na obdobie od 1.11.2015 – 31.3.2016, kedy nie je možné vykonávať stavebnú činnosť na rýchlostnej komunikácii R1 a realizovať práce tak, aby došlo k plneniu 3. fakturačného míľnika,

sa zmluvné Strany dohodli na nasledovných zmenách Podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) Všeobecných zmluvných podmienok v znení príslušných Osobitných zmluvných podmienok meniacich a upravujúcich Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o dielo:

1.1 Z textu Podčlánku 8.3 sa vypúšťa 1. míľnik, tj. nasledovné znenie:

- „fakturačné plnenie vo výške min 8% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 20% Lehoty výstavby“

1.2 V texte Podčlánku 8.3 sa textácia týkajúca sa (pôvodne) 3. míľnika (3. odrážka) mení tak, že spojenie „do uplynutia 60% Lehoty výstavby“ sa nahrádza dátumom 30.4.2016, a teda nové znenie je:

- „fakturačné plnenie vo výške min 50% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do 30.4.2016“.

2. Prílohou tohto Dodatku je aj Harmonogram prác platný ku dňu podpisu tohto Dodatku, ktorý zohľadňuje vyššie uvedené dohody.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch (4) exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) exempláre.
4. Zmluvné Strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Príloha: Platný harmonogram prác

Za Objednávateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa:
**STRABAG
Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.**

V Bratislave, dňa

Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Španner, prokurista

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Alojz Šroba, prokurista

№	Nie	001-00 Demolácia betónového oplatenia	Po 5.10.15	Ne 18.10.15	24SS	14 dni	Po 5.10.15	Ne 18.10.15	24SS
87	Nie	001-00 Demolácia betónového oplatenia	Po 5.10.15	Ne 18.10.15	24SS	14 dni	Po 5.10.15	Ne 18.10.15	24SS
88	Nie	002-00 Demolácia oplatenia s drevenou výplňou pri ČS PHM	Po 12.10.15	Str 21.10.15	24SS	10 dni	Po 12.10.15	Str 21.10.15	24SS
89	Nie	003-00 Demolácia pletivového oplatenia pri reštaurácii HOTPOT	Po 19.10.15	Ne 25.10.15	24SS	7 dni	Po 19.10.15	Ne 25.10.15	24SS
90	Nie	004-00 Demolácia záhradnej chatky na opornom múre	Pi 1.4.16	Po 4.4.16	24SS	4 dni	Pi 1.4.16	Po 4.4.16	24SS
91	Nie	005-00 Demolácia pletivového oplatenia na opornom múre	Pi 1.4.16	Ut 5.4.16	24SS	5 dni	Pi 1.4.16	Ut 5.4.16	24SS
92	Nie	006-00 Preloženie unimobunky	Pi 1.4.16	Pi 1.4.16	91SS	1 deň	Pi 1.4.16	Pi 1.4.16	91SS
93	Nie	010-00 Vegetačné úpravy	Po 3.8.15	Str 31.8.16	80FF	395 dni	Po 3.8.15	Str 31.8.16	80FF
94	Nie	601-00 Preložka NN kábla pre ČS PHM	Str 2.9.15	Ut 15.9.15		14 dni	Str 2.9.15	Ut 15.9.15	
95	Nie	602-00 Preložka VO	Str 2.9.15	Ut 15.9.15		14 dni	Str 2.9.15	Ut 15.9.15	
96	Nie	Odvádzanie staveniska	Po 1.8.16	Str 31.8.16		31 dni	Po 1.8.16	Str 31.8.16	
97	Nie	Skusobná prevádzka a odstránenie vúd a nedorobkov	Po 1.8.16	Ut 23.8.16	81	23 dni	Po 1.8.16	Ut 23.8.16	81
98	Nie	Odstránenie zariadenie staveniska	So 20.8.16	Ut 23.8.16	97FF	4 dni	So 20.8.16	Ut 23.8.16	97FF
99	Áno	Odvádzanie diela	Str 31.8.16	Str 31.8.16	97	1 deň	Str 31.8.16	Str 31.8.16	97

Úloha	Súhrn projektu	Súhrn medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Termin
Rozdeliť	Externé úlohy	Externý medzník	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Kritické
Medzník	Externý medzník	Externý medzník	Manuálna úloha	Iba začiatok	Kritické rozdelenie
Súhrn	Neaktívna úloha	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh

P.č	Č. obj.	Názov objektu	Začiatok výstavby	Koniec výstavby	suma	mes	Cena (€)			
								Júl	August	Septem
1		Dokumentácia DVP, DSRS, Poistenie, vytýčenie	1.4.15	31.8.15	18 637,00	17	18 637,00		4 659,25	4 659,25
2		Dočasné dopravné značenie, monitoring	1.4.15	31.8.15	17 111,50	12	17 111,50		1 901,28	1 901,28
3		Prevádzka zariadenia staveniska	1.4.15	31.8.15	26 786,00	12	26 786,00		2 976,22	2 976,22
4	001-00	Demolácia betónového oplotenia pri ČS PHM	5.10.15	18.10.15	3 793,43	1	3 793,43			
5	002-00	Demolácia oplotenia s drevenou výplňou pri ČS PHM	12.10.15	21.10.15	1 681,78	1	1 681,78			
6	003-00	Demolácia pletivového oplotenia pri reštaurácii HOTPOT	19.10.15	25.10.15	1 464,67	1	1 464,67			
7	004-00	Demolácia záhradnej chatky na opornom múre	1.4.16	4.4.16	1 674,05	1	1 674,05			
8	005-00	Demolácia pletivového oplotenia na opornom múre	1.4.16	5.4.16	4 918,40	1	4 918,40			
9	006-00	Preloženie Unimo bunky	1.4.16	1.4.16	256,38	1	256,38			
10	010-00	Vegetačné úpravy	3.8.16	31.8.16	8 562,05	2	8 562,05		951,34	951,34
11	SO 601-00	Preložka NN kábla pre ČS PHM	2.9.15	15.9.15	2 370,07	1	2 370,07			2 370,07
12	SO 602-00	Preložka VO	2.9.15	15.9.15	1 371,01	1	1 371,00			1 371,00
13		Zriadenie staveniska 1. etapa + prípojka NN zariadenia	3.8.15	3.8.15	500,00	1	500,00			500,00
14	231-00	Protihlukové opatrenia 1. etapa, km 5,527 - 6,000 (A+B)	3.8.15	20.9.15	381 283,29	2	381 283,29		157 094,43	224 188,86
		Búracie a zemné práce, HTÚ	4.8.15	11.8.15		1	0,00			
		Pilotáž - vrtanie a betonáž	6.8.15	26.8.15		1	0,00			
		Betonáž hlavic	8.8.15	29.8.15		1	0,00			
		Montáž stĺpov PHS	12.8.15	5.9.15		1	0,00			
		Realizácia gabiónov	10.8.15	9.9.15		1	0,00			
		Osadzovanie soklových panelov vrátane hydroiz. náterov	14.8.15	15.9.15		1	0,00			
		Osadzovanie absorpčných a kovových panelov PHS	15.8.15	17.9.15		1	0,00			
		Realizácia odvodňovacieho žľabu a vpusti	20.8.15	18.9.15		1	0,00			
		Osadzovanie zvodidiel, zábradlí	14.9.15	19.9.15		1	0,00			
		Osadzovanie trvalého DZ a portálov	6.9.15	19.9.15		1	0,00			
15		Odstránenie staveniska 1.etapa	20.9.15	20.9.15	500,00	1	500,00			
16		Zriadenie staveniska 2.-4. etapy + prípojka NN zariadenia	20.9.15	20.9.15	500,00	1	500,00			
17		Protihlukové opatrenia 2. etapa, km 6,000 - 6,400 (C)	20.9.15	31.10.15	287 396,98	3	287 396,98			126 335,52
		Protihlukové opatrenia 3. etapa, km 6,400 - 6,500 (D+E)	2.11.15	30.11.15	135 786,15	1	135 786,15			
18		Protihlukové opatrenia 4. etapa, km 6,500 - 7,200 (F)	1.4.15	20.5.15	569 832,57	3	569 832,59			
19		Protihlukové opatrenia 5. etapa, km 7,200 - 7,919 (F)	21.5.16	31.7.16	653 632,26	3	653 632,26			
20		Realizácia obkladu oplotenia km 6,520 - 7,030	2.5.16	14.8.16	48 795,60	4	48 795,60			
21		Obklad oporných múrov 1. etapa, km 6,710 - 6,800	2.5.16	5.6.16	7 331,90	2	7 331,90			
22		Obklad oporných múrov 2. etapa, km 6,800 - 6,900	6.6.16	10.7.16	7 331,90	2	7 331,90			
23		Obklad oporných múrov 3. etapa, km 6,900 - 6,986	11.7.16	14.8.16	7 331,90	2	7 331,90			
24		Odstránenie staveniska a odovzdanie diela	20.8.16	31.8.16	500,00	1	500,00			
		Cena diela spolu bez DPH					2 189 348,89	0,00	167 582,52	365 250,00

