

**DODATOK č. 1**

k Zmluve o dielo č. 2014-0051-1178530 uzatvorenej dňa 21. júla 2014 podľa §536 a nast.  
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„Dodatok č.1“)

**I. ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ : Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy č. 59/A  
824 84 Bratislava 26

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2620191900/1100

IBAN: SK 3011000000002620191900

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal  
predseda predstavenstva,  
Ing. Michal Pokorný  
podpredseda predstavenstva

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo aj ako „SEPS“)

**1.2 Zhotoviteľ: DaPS, a.s.**

Sídlo : A. Hlinku 3, 022 01 Čadca

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:  
Sa, vložka č.: 10848/L

IČO: 36 377 210

DIČ: 2020134490

IČ DPH: SK2020134490

Bankové spojenie: TATRA BANKA

číslo účtu: 2626500276/1100

IBAN: SK 5811000000002626500276

Zastúpený: Bc. Miloš Čižecký, predseda predstavenstva

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

## II. PREAMBULA

Dňa 21.7.2014 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2014-0051-1178530 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Prevádzková budova PS Východ“ s celkovým termínom ukončenia diela do 15.12.2015.

Z dôvodu potreby zmeny termínu realizácie míľnikov č. 4 -7, ako aj celkového ukončenia diela sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

## III. PREDMET DODATKU

3.1. Týmto Dodatkom č.1 sa ruší v článku IV, bod 4.1.3 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1.3 Ukončenie diela **do 31. mája 2016**

3.2. Týmto Dodatkom č.1 sa ruší v článku VI., bod 6.1 Zmluvy termín míľnikov č. 4 až č. 7 a nahrádza sa novým znením bodov 6.1.4 až 6.1.7 v rozsahu termínu míľnika nasledovne:

6.1.4 Míľnik č. 4:	SO 01 Vlastný objekt – PSV práce a dodávky (izolácie, podlahy, maľby, konštr. tesárske ...)	<b>12/2015</b>	217 037,74 EUR
6.1.5 Míľnik č. 5:	SO 01 Vlastný objekt – PSV časť zdravotníckej inštalácie, klimatizácia, elektroinštalácia	<b>12/2015</b>	240 580,52 EUR
6.1.6 Míľnik č. 6:	SO 01 Vlastný objekt – PSV časť Technológia stálej služby	<b>12/2015</b>	46 340,02 EUR
6.1.7 Míľnik č. 7:	SO 03 Vonkajšie spevnené plochy vrátane zabezpečenia vydania právoplatných kolaudačných rozhodnutí	<b>05/2016</b>	127 372,19 EUR

3.3. Týmto Dodatkom č.1 sa ruší pôvodné znenie Prílohy č. 4 Zmluvy – Časový a finančný harmonogram postupu výstavby v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

## IV. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č.1 v súlade s ust. § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.2. Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany

sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.

- 4.3. Na dôkaz toho, že si zmluvné strany tento Dodatok k Zmluve prečítali, porozumeli jeho obsahu a bez výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
- 4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený a podpísaný v počte štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Časový a finančný harmonogram postupu výstavby

V Bratislave dňa ....

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
predseda predstavenstva

**DaPS, a.s.**  
**Bc. Miloš Čižecký**  
predseda predstavenstva

**Ing. Michal Pokorný**  
podpredseda predstavenstva