

DODATOK č. 18
k zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený : PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu
IČO : 156 621
DIČ : 2021291382
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
IBAN : SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy : 668/2015-430/MPRV SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca : Ing. Hana Kučerová

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Kučerová

tel., fax : 0905/639173, 048/4142073

IČO : 31 633 625

DIČ : Sk 2020456614

bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica

číslo účtu : 4964542312/0200

IBAN : SK6402000000004964542312

Zapísaný v obchodnom reg. Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 2878/S

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č. 18 sa v Zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999, v znení dodatku č.1 zo dňa 21.11.2000, dodatku č.2 zo dňa 17.10.2001, dodatku č.3 zo dňa 16.10.2002, dodatku č.4 zo dňa 5.2.2004, dodatku č. 5 zo dňa 3.11.2004, dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2004, dodatku č.7 zo dňa 25.11.2005, dodatku č. 8 zo dňa 26.9.2006, dodatku č.9 zo dňa 15.5.2007, dodatku č. 10 zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 11 zo dňa 30.12.2008, dodatku č. 12 zo dňa 04.12.2009, dodatku č.13 zo dňa 30.11.2010, dodatku č.14 zo dňa 30.11.2011, dodatku č.15 zo dňa 30.11.2012, dodatku č. 16 zo dňa 16.09.2013 a dodatku č. 17 zo dňa 30.6.2014, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov (ďalej len register) v katastrálnom území **Divina**, okres Žilina, mení termín vykonania diela a termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapy (fakt. celky) V.1 a V.2 nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

31. októbra 2017

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela: Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor oznámil správne orgánu – Okresnému úradu v Žiline, pozemkovému a lesnému odboru, že grafická časť ZRPS - grafický súbor UO má spracovaný obsah tak, že nezodpovedá zobrazeniu parciel v pozemkovoknižnej mape. Zápisom rozhodnutia o schválení ZRPS boli do KN zapísané aj parcely registra E KN, ktoré sa podľa ZRPS nachádzajú v zastavanom území obce, ale majú evidovaný nesprávny kód umiestnenia pozemku – 2. Z dôvodu, že zistené chyby neboli odstránené iným spôsobom, Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor požiadal Okresný úrad v Žiline, pozemkový a lesný odbor o prepracovanie celého obsahu grafického súboru UO v k.ú. Divina. Až na základe opraveného grafického súboru je možné vydať korektné rozhodnutia správneho orgánu, ktorý musí k dnešnému dňu rozhodnúť ešte o 170 podaniach.

II.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č. 2 takto :

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (EUR / Sk)
V. Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Žiline		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
2 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	10/2017	8 785,57 / 264 674,-
Celkom	10/2017	85 906, 53 / 2 588 020,-

III.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto zmeny treba písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve.

/2/ Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 6/1999-ROEP zo dňa 12.4.1999, v znení dodatku č. 1 až 17.

/3/ Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6/1999-ROEP zo dňa 12.4.1999, sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

/5/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Banskej Bystrici dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Hana Kučerová
konateľka spoločnosti