



**Dodatok č.2 k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta  
R2 Mníchova Lehota – Ruskovce**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2014/0267

Číslo zhotoviteľa: 7771-00

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

vo veciach cenových:  
Bankové spojenie:

Číslo účtu:  
SWIFT kód:  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK2021937775  
Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
v zastúpení:

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:  
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie  
Číslo účtu:  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770

Tel./Fax:  
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

## PREAMBULA K DODATKU č.2 K ZMLUVE

Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe vzájomného rokovania dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 v zmysle zmluvy čl. 15 Záverečné ustanovenia bod 15.2 (ďalej len „dodatok č.2“)  
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č.2 je skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na pokračovaní v dočasne pozastavených prácach na vypracovaní DSP. Práce boli pozastavené z dôvodu vypracovania analýzy technického riešenia vo veci prehodnotenia alternatívneho vedenia rýchlostnej cesty R2 bez zásahu do stavby „I/50 Trenčianske Mitice – zosuv km cca 127,380 – 128,380“, realizovanej SSC a financovanej z fondov EÚ ako aj z dôvodu hľadania optimálneho technického riešenia a možností pre zabezpečenie finančne obhájiteľného riešenia budovania predmetnej rýchlostnej cesty.

### Čl. I

#### PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledovné zmeny zmluvy:

### Čl. 6

#### ČAS PLNENIA DIELA

V čl.6 sa menia body 6.1, 6.3 až 6.5, ktoré znejú nasledovne:

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa najneskôr do **7 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **1 mesiaca** od nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **3 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **5 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve.

### Čl. II

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2 je príloha:  
**Príloha č.1** – harmonogram prác zhotoviteľa podľa dodatku č.2 (príloha nahrádza Prílohu č.1 zmluvy  
– harmonogram prác zhotoviteľa

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky.

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Ing. Igor Jakubík**  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

**Ing. Martin Sutka**  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

## Príloha č.1

## Harmonogram prác zhotoviteľa podľa dodatku č.2

DSP	7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve						
	1	2	3	4	5	6	7
➤ A.1 Sprievodná správa					■	■	■
➤ B.1 Prehľadná situácia						■	■
➤ B.2 Celková situácia stavby					■	■	■
➤ B.3 Pozdĺžny rez	■						
➤ B.4 Ortofotomapa 1:10000						■	■
➤ B.5 Ortofotomapa 1:2000						■	■
➤ B.6 Vizualizácie						■	■
➤ C1. Koordináčnne výkresy		■	■	■	■	■	■
➤ C2. Dopravné značenie				■	■	■	■
➤ D. Pisomnosti a výkresy	■	■	■	■	■	■	■
➤ E. Doklady						■	■
➤ F. Dokum. meračských prác	■	■	■	■	■	■	■
➤ G. Dokum. pre MP vysporiadanie					■	■	■
➤ H. Dokum. pre vyňatie pôdy					■	■	■
➤ I. Dokumentácia prieskumov							
I.1 Inventarizácia biotopov					■	■	■
I.2 Inventarizácia drevín					■	■	■
I.3 Hluková štúdia – akt.			■	■	■	■	■
I.4 Emisná štúdia – akt.						■	■
I.5 Koróznny prieskum – akt.			■	■	■	■	■
I.6 Dopravno-inžinierske údaje	■	■	■	■	■	■	■
I.7 Pedologický prieskum – akt.			■	■	■	■	■
I.8 Archeologický prieskum – akt.						■	■
I.9 Podrobný IGHP		■	■	■	■	■	■
➤ J. Dokumentácia pre ŽSR					■	■	■
➤ K. Plán BOZP						■	■
➤ L.1 Projekt monitoringu vplyvu ŽP						■	■
➤ L.2 Projekt geotechnického monitoringu						■	■
➤ M. Vplyv stavby na ŽP					■	■	■
➤ N. Podklady usporiadanie CS						■	■
➤ O. Návrh POV						■	■
<b>ROZDIELOVÁ DOKUMENTÁCIA</b>						■	■
<b>OZNÁM. O ZMENE NAVRH.Č. (8a)</b>				■	■	■	■
<b>PRIM. HODN. NATURA 2000 (6.3)</b>					■	■	■
<b>TÉCH-EKOKON. ZHODNOTENIE</b>						■	■
<b>ORIENTAČNÝ ROZPOČET</b>						■	■
<b>INFORMAČNÝ BULLETIN</b>						■	■
➤ Pracovné rokovania	●	●	●	●	●	●	●
➤ Termíny priebežného odsúhlasenia							
- vstupné rokovanie so správcami vyvolaných investícií		●					

DSP	7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č.2 k zmluve
- odsúhlasenie konceptu smerového a výškového vedenia	•
- odsúhlasenie objektivej skladby	•
- odsúhlasenie mostných objektov	•
- odsúhlasenie konštr. vozoviek	•
- odsúhlasenie vyvolaných invest.	•
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov	•
- odoslanie DSP na vyjadrenie org	• (8a) •
- záverečné prerokovanie DSP	•
• odoslanie DSP na preberacie konanie	DSP •

DP	Do 3 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa		
	1	2	3
☞ Zväzok 1 – zabezpečuje objednávateľ			
☞ Zväzok 2 – zabezpečuje objednávateľ			
☞ Zväzok 3 – TKP + ZTKP			
☞ Zväzok 4 – Cenová časť			
☞ Zväzok 5 – DRS			
A. Sprievodná správa			
B.1 Prehľadná situácia			
B.2 Celková situácia stavby			
B.3 Pozdĺžny rez			
B.4 Ortofotomapa M 1:10000			
B.5 Ortofotomapa M 1:2000			
B.6 Vizualizácie			
C1. Koordinačné výkresy			
C2. Dopravné značenie celej stavby			
D. Písomnosti a výkresy			
F. Dokum. meračských prác			
I. Dokumentácia prieskumov (prevezmú sa z DSP)			
I.1 Inventarizácia biotopov			
I.2 Inventarizácia drevín			
I.3 Hluková štúdia			
I.4 Emisná štúdia			
I.5 Korózný prieskum			
I.6 Dopravno-inžinierske údaje			
I.7 Pedologický prieskum.			
I.8 Archeologický prieskum			
I.9 Podrobný IGHP (v prípade doporučenia v DSP)			
P. Návrh projektu organizácie výstavby			
☞ termíny pracovných rokovaní	•	•	•
☞ odoslanie DP na preberacie konanie			

DP ●

<b>AD</b>	<b>36 mesiacov počas realizácie stavby</b>
-----------	--