

**DODATOK č. 19 k ZMLUVE O DIELO**  
**č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
nasledovne :

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: **Krajský súd Banská Bystrica**  
**Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica**

zastúpený: **Ing. Soňou Černákovou, riaditeľkou správy krajského súdu**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- vo veciach technických: **Ing. Miloslav Šidla, staveb. technik KS**
- vo veciach zmluvných a ekonomických: **Ing. Soňa Černáková, riaditeľka správy súdu**

IČO: 00 215 775

DIČ: 2021095956 Objednávateľ nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:

Telefón: 048/4313 279, 048/4313 143, Fax: 048/412 49 76

a

2. Zhotoviteľ: **SimKor s.r.o.**  
**L. Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica**

zastúpený: **Šimek Miloš – konateľ**  
**Ing. Korgo Milan – konateľ**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- vo veciach technických: **Ing. Korgo Milan, konateľ**
- vo veciach zmluvných: **Šimek Miloš, konateľ**

IČO: 36014 354

IČ DPH: SK2020066180

Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 3980/S

Bankové spojenie:

Telefón: 045/694 91 13 – 20

Fax: 045/694 91 15

## Čl. II. Predmet dodatku

1. Z dôvodu nevyhnutnosti vykonania navyiac prác a menej prác oproti projektu stavby sa zmluvné strany dohodli, že sa mení text Čl. II. Predmet zmluvy, ods.2 tak, že bude znieť:

2. *Predmetom zmluvy je dodávka stavebných prác a materiálov na realizáciu zemných prác, zvislých a vodorovných hydroizolácii, zvislých a vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, výplní stavebných otvorov, ostatných konštrukcií, izolácií tepelných, zdravotníckych, ústredného kúrenia, konštrukcií tesárskych, konštrukcií drevostavieb, konštrukcií klampiarskych, strešných krytín, konštrukcií stolárskych, konštrukcií zámočníckych, podláh z dlaždíc, podláh teracové a syntetické, podláh povlakových obkladov z obkladačiek, obkladov z kameňa, náterov, malieb, čaluníckych úprav a interiérov 1.etapa, elektromontáží, montáží EZS, EPS, štrukturovaná kabeláž, audiovizuálna technika, dochádzkový systém, a slaboprúdovej elektrotechniky, montáží vzduchotechniky, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.7 ZoD, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.8, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.10, navyiac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 11, navyiac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 13, navyiac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 16, navyiac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 17, navyiac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 19, bežnými metódami a obvyklými technológiami stanovenými schválenou projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov. Predmetom zmluvy je i dodávka predpísaných revízií a skúšok vrátane realizačnej projektovej dokumentácie.*

2. S odvolaním sa na článok č. IV. ods. 8 ZoD v znení Dodatku č. 1 k nej a na základe výsledku rokovacieho konania sa zmluvné strany dohodli na vykonaní prác a dodávok uvedených vo výkaze výmer:

### Pôvodná cena podľa ZoD :

1. Cena bez DPH:	119 990 694,19 Sk
2. DPH :	22 798 232,00 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>142 788 926,00 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č.3

1. Cena bez DPH:	123 556 709,70 Sk
2. DPH 19 % :	23 475 774,90 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>147 032 484,00 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č.5

Cena diela po dodatku č.1 až 4 bez DPH:	123 556 709,70 Sk
Cenový nárast z dôvodu indexácie ceny zostatku diela bez DPH:	4 955 087,00 Sk
Cena spolu bez DPH:	128 511 796,70 Sk
DPH 19 % :	24 417 241,40 Sk

**Cena spolu: 152 929 038,10 Sk**

#### Cena diela dodatku č.7

1. Cena bez DPH:	- 117 828,50 Sk
2. DPH 19 % :	- 22 387,40 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>- 140 215,90 Sk</b>

1. Cena bez DPH:	128 393 968,20 Sk
2. DPH 19 % :	24 394 854,00 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>152 788 822,20 Sk</b>

#### Cena diela dodatku č.8

1. Cena bez DPH:	1 655 683,80 Sk
2. DPH 19 %	314 579,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>1 970 264,00 Sk</b>

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>154 759 086,00 Sk</b>

#### Cena diela dodatku č.9

1. Cena bez DPH:	0,00Sk
2. DPH 19 %	0,00Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>0,00 Sk</b>

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>154 759 086,00 Sk</b>

#### Cena diela dodatku č.10

1. Cena bez DPH:	- 1 537 855,30 Sk
2. DPH 19 %	- 292 192,51 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>- 1 830 048,00 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č.10

1. Cena diela bez DPH	128 511 796,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 417 241,39 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena diela spolu:</b>	<b>152 929 038,00 Sk</b>

### Cena diela dodatku č.11

Naviac práce a menej práce dodatku č. 11 :

1. Cena bez DPH:	- 3 853,00 Sk
2. DPH 19 %	- 732,10 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>- 4 585,00 Sk</b>

### Cena diela spolu po dodatku č.11:

1. Cena diela bez DPH	128 507 943,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 416 509,30 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena diela spolu:</b>	<b>152 924 453,00 Sk</b>

### Cena diela dodatku č.12

1. Cena dodatku bez DPH:	4 212 515,00 Sk
2. DPH 19% :	800 377,90 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena dodatku č.12 spolu:</b>	<b>5 012 893,00 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č.12

1. Cena spolu bez DPH :	132 720 458,70 Sk
2. DPH 19% :	25 216 887,20 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena spolu :</b>	<b>157 937 346,00 Sk</b>

### Cena diela dodatku č.13

1. Cena dodatku bez DPH:	- 2,90 Sk
2. DPH 19 % :	- 0,60 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena dodatku č.13:</b>	<b>- 4,00 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č.13

1. Cena spolu bez DPH	132 720 455,80 Sk
2. DPH 19% :	25 216 886,60 Sk
<hr/>	
<b>3. Cena spolu :</b>	<b>157 937 342,00 Sk</b>

### Cena diela dodatku č. 16

1. Cena dodatku bez DPH :	- 57,05 €	- 1 718,69 Sk
2. DPH 19% :	- 10,85 €	- 326,87 Sk
<b>3. Cena spolu :</b>	<b>- 67,90 €</b>	<b>- 2 045,56 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č. 16

1. Cena dodatku bez DPH :	4 405 454,99 €	132 718 737,11 Sk
2. DPH 19% :	837 036,44 €	25 216 559,73 Sk
<b>3. Cena spolu :</b>	<b>5 242 491,43 €</b>	<b>157 935 296,00 Sk</b>

### Cena diela dodatku č. 17

1. Cena bez DPH:	109 991,10 €	3 313 591,88 Sk
2. DPH 19% :	20 898,31 €	629 582,46 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>130 889,41 €</b>	<b>3 943 174,34 Sk</b>

### Cena diela po dodatku č. 17

1. Cena bez DPH:	4 515 446,09 €	136 032 328,99 Sk
2. DPH 19% :	857 934,76 €	25 846 142,51 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 373 380,85 €</b>	<b>161 878 471,50 Sk</b>

### Cena diela dodatku č. 18 – cenový nárast z dôvodu indexácie zostatku diela

1. Cena bez DPH:	160 002,537 €	4 820 236,43 SKK
2. DPH 19% :	30 400,482 €	915 844,92 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>190 403,019 €</b>	<b>5 736 081,35 SKK</b>

### Cena diela po dodatku č. 18

1. Cena bez DPH:	4 675 448,621 €	140 852 565,06 SKK
2. DPH 19% :	888 335,238 €	26 761 987,36 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 563 783,859 €</b>	<b>167 614 552,42 SKK</b>

### Cena diela dodatku č. 19

1. Cena bez DPH:	115 477,310 €	3 478 869,44 SKK
2. DPH 19% :	21 940,690 €	660 985,23 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>137 418,000 €</b>	<b>4 139 854,66 SKK</b>

### Cena diela po dodatku č. 19

1. Cena bez DPH:	4 790 925,94 €	144 331 434,86 SKK
2. DPH 19% :	910 275,93 €	27 422 972,62 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 701 201,87 €</b>	<b>171 754 407,48 SKK</b>

3. V tejto súvislosti sa mení čl. IV. Cena a platobné podmienky, odsek č. 1 zmluvy o dielo takto :

Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy za dohodnutú cenu:

<b>1. Cena bez DPH:</b>	<b>4 790 925,94 €</b>	<b>144 331 434,86 SKK</b>
<b>2. DPH 19% :</b>	<b>910 275,93 €</b>	<b>27 422 972,62 SKK</b>
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 701 201,87 €</b>	<b>171 754 407,48 SKK</b>

4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.

S odvolaním sa na článok č. II. Predmet zmluvy ods. 5 ZoD objednávateľ upresňuje finančný rozsah realizácie diela pre rok 2009, nasledovne:

**Finančný objem požadovaných prác pre rok 2009 je:**

Bez DPH:	1 108 463,38 €	(33 393 566,88 SKK)
DPH 19 %:	210 608,04 €	( 6 344 777,87 SKK)
<b>Spolu:</b>	<b>1 319 071,42 €</b>	<b>(39 738 345,75 SKK)</b>

### Čl. III. Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 a objednávateľ dostane 3 vyhotovenia.
2. Tento dodatok sa stáva účinným podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy a to :
  - Príloha č. 1 – rozpočet, ocenený výkaz výmer

V Banskej Bystrici, dňa : .....

V Banskej Štiavnici, dňa : .....

.....  
objednávateľ  
Ing. Černáková Soňa  
riadiateľka správy krajského súdu

.....  
zhotoviteľ  
Šimek Miloš, konateľ  
Ing. Korgo Milan, konateľ

**STAVBA : Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica**

**DODATOK č. 19**

**ZDÔVODNENIE CENOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

NÁVRH DODATKU č. 19 ROZŠIRUJE PREDMET PLNENIA O PRÁCE A DODÁVKY, KTORÉ NEBOLI OBSIAHNUTÉ V TENDROVEJ DOKUMENTÁCII, AVŠAK PRE ĎALŠÍ PLYNULÝ POSTUP REALIZÁCIE DIELA JE ICH NUTNÉ VYKONAŤ.

Nr.	OBJEKT	ZÁKLADNÝ POPIS PRÁC A DODÁVOK (CENOVÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE V PRÍLOHE)	č. položiek z rozpočtu	Záznam o požiadavke
1	SO 01	<b>Doplňujúce a navyše práce - architektonicko - stavebné riešenie objektu SO 01</b>		
		Chýbajúce základy pod západnú a východnú vnútornú bránu	1 - 8	SD : 438799
		Doplnenie podhládov a nadpraží z požiarného sadrokartónu v miestnostiach 401, 402, 407, 408, 409, doplnenie kazetových sadrokartónových stropov v miestnostiach 104, 105, 205, 206 a okapovanie komínového telesa, okapovanie potrubí v miestnostiach 129, 410 a obmurovanie rozvodov chladenia a plynu, obklad časti drevených stĺpov a trámov 4.NP ako náhrada dreveného obkladu v chodbovej časti 4.NP sa drevený obklad nahrádza očistením drevených konštrukcií a ich náterom. Parapety vikierových okien zo sadrokartónu a odpočet pôvodného železobetónového stropu schodiskových priestorov 4. NP.	9 - 17, 23, 24, 25	SD : 0033089, 0021684, 0033118, 0033117,
		Doplňujúce stavebné úpravy súvisiace s realizáciou prestupovov inžinierskych sietí nezahrnutých v zmluvnom rozpočte	18 - 22, 35 - 47,	SD : 0021682
		Realizácia pretesnenia fasádnych okien z dôvodu netesnosti repasovaných pôvodných okien na základe požiadavky objednávateľa ( súvisiace položky : lešenie, vyvesenie krídliel okien, demontáž pôvodného Al tesnenia, zatmelenie otvorov po kovotese, prebrúsenie, náter, frézovanie drážky, osadenie dutinkového polyuretánového tesnenia )	29, 32, 58, 59, 70, 71, 77, 78	Zápis z KD č. 53, č. 57, SD 0033296, 0033112, 0033087, 0021685
		Výmena poškodených okapnic okien – ( poškodenie vplyvom poveternostných podmienok nezahrnutých v pôvodnej projektovej dokumentácii)	72, 73, 74, 77, 78	Zápis z KD č. 53 SD : 0033109
		Repasovanie okien v miestnosti 001 a repasovanie zasklených stien v miestnosti 302 a v galérii	27, 33, 34, 65 - 69	SD : 0033087
		Olištovanie stredových stĺpikov vikierových okien, vrátane prislúchajúcich náterov, náter bočných ostiení a parapetu PAMLATEXOM z dôvodu nezahrnutia v projektovej dokumentácii.	73,74,79	SD : 0021681
		Realizácia bezpečnostnej fólie na okná 1.NP na základe požiadavky objednávateľa – bezpečnosť pojednávacích miestností na prízemí.	82, 83	Zápis z KD č. 53
		Realizácia strešných snehových lapačov na základe požiadavky objednávateľa ( zohľadnenie nebezpečia nahromadeného snehu v úžľabiach ) a odpočet liatinových zvodových potrubí ( náhradu rieši časť – zdravotníctvo )	60, 62	Zápis z KD č. 57, Fotografia, výkres
		Montáž vetracích mechanizmov požiarného odvetrania na 4.NP a doplnenie odvetrania kotolne, Realizácia zosilnenia sadrokartónových priečok pre upevnenie kotlov a osadenie oceľových zárubní do kotolne.	53 - 55, 75, 76, 84-87	SD : 0033113
		Demontáž zdvíhacej plošiny pre imobilných z budovy dočasného umiestnenia krajského súdu, jej presun do rekonštruovanej budovy a jej repasácia vrátane realizácie novej dráhy.	88-90	Požiadavka objednávateľa
		Zateplenie ostiení okien suterénu – po výmene okien, z dôvodu odstránenia tepelného mostu a eliminácie následného orosovania	26	SD : 0021684
		Repasovanie drevených konštrukcií krovu na 4. NP, výmena 3 ks krokiev (vzpier) z dôvodu zabezpečenia podchodnej výšky	28, 48 - 52, 56 - 59, 63, 64, 78	SD : 0033117
<b>CENA</b>			<b>82 210,43 €</b>	
2	SO 01	<b>Doplňujúce navyše práce pre zdravotníctvo</b>		
		Zmena materiálu zvislých strešných zvodov v pripojení na lapače ( nahradenie liatiny plastovým lapačom a titanizinkovým kusom ). Zmena závesných prvkov zariadení predmetov ( pisoárov ) do kombinovaných stien v podkrovi z dispozičných dôvodov.	1-10	13.10.2009 SD 0033103
<b>CENA</b>			<b>-501,01 €</b>	
3	SO 01	<b>Doplňujúce navyše práce pre ÚK a kotolňu</b>		
		Z dôvodu čiastkovej zmeny kotolne ( klasický kotol bol nahradený kondenzačným kotlom Vaillant - bez nároku na zmenu ceny ) a nahradenie nerezového komínového telesa tvrdým plastovým.	1-15	SD : 0033101
<b>CENA</b>			<b>-682,78 €</b>	
4	SO 01	<b>Štrukturovaná kabeláž - záměna Al kanálov za plastové</b>		
		Na základe požiadavky objednávateľa - záměna kanálov (inštalčných lišt) rozvodov štrukturovanej kabeláže za plastové	1-30	SD : 0033097
<b>CENA</b>			<b>0,00 €</b>	

**STAVBA : Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica**
**DODATOK č. 19**
**ZDÔVODNENIE CENOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

Nr.	OBJEKT	ZÁKLADNÝ POPIS PRÁČ A DODÁVOK (CENOVÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE V PRÍLOHE)	č. položiek z rozpočtu	Záznam požiadavke
5	SO 01	<b>Štrukturovaná kabeláž - požiarne úpravy</b>		
		Realizácia požiarnych opatrení pre štrukturovanú kabeláž ( nátery, upchávky ), nezahnuté vo výkaze výmer	1-2	SD : 0033101
		<b>CENA</b>		<b>744,00 €</b>
6	SO 02	<b>Naviac práce pre garáž</b>		
		Doplnenie chýbajúcej ochrannéj geotextílie izolácie strechy pod finálnu úpravu strechy garáže riečnym premývaným kamenivom ( chýbajúce v projektovej dokumentácii ).	10 - 12	SD : 438782, 0021683
		Zmena v realizácii zaistenia dažďových zvodov do vonkajšej kanalizácie z dôvodu zlepšenia odtokových pomerov vo dvore, eliminácia možného zamrzania – na základe požiadavky objednávateľa.	1-9, 13 -15	KD č. 56, SD : 0033092, 0033116
		<b>CENA</b>		<b>882,01 €</b>
7	SO 04	<b>Doplňujúce práce pre spevnené plochy</b>		
		Zhotovenie chýbajúcej podkladnej vrstvy plastovej fólie EKOTEN v podloží spevnených plôch - doplnenie položky zvarovania v celej výmere spevnených plôch parkovacích stání a doplnenie ochrannéj geotextílie, napojenie acodrainu (odvodňovacích žľabov) na lapol pri bránach - z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie garáže	2-5, 16, 17	10.9.2009, SD 0033091
		Požiadavka projektanta na farebné riešenie betónovej dlažby nádvorja nebola zohľadnená vo výkaze výmer - z toho vyplýva zvýšená pracovnosť pri rozsiahlom dorezávaní dlažbových kociek	6,7	SD : 0033095
		Zámena cestných obrubníkov okolo parkovacích miest za záhonové - v kritických miestach vnútroareálového parkovania za účelom zlepšenia bezpečnosti pri parkovaní.	1, 8-15	SD : 0033094
		<b>CENA</b>		<b>4 090,61 €</b>
8	SO 05	<b>Doplňujúce konštrukcie a práce pre oplatenie a malú architektúru</b>		
		Zmeny vyplývajúce z rokovania zo dňa 7.9.2009 o rozsahu a type stavebných prác na oplatení ( tvorí samostatnú prílohu )	1-32	Zápis z rokovania zo dňa 7.9.2009
		<b>CENA</b>		<b>-5 577,74 €</b>
9	PS 01	<b>Zariadenie interieru - zmeny</b>		
		Zmena chybných rozmerov roliet v projektovej dokumentácii ( odpočítanie chybných a pripočítanie správnych ) a doplnenie nových roliet na 2.NP na základe požiadavky objednávateľa.	1-15	Súhlas GP
				<b>34 311,78 €</b>
VŠETKY UVEDENÉ PRÁČE A DODÁVKY SÚ ZDOKUMENTOVANÉ V PRÍSLUŠNÝCH STAVEBNÝCH DENNÍKOCH, BOLI PREJEDNANÉ S KOORDINÁTOROM PROJEKTU A STATIKOM AKO AJ SO ZODPOVENÝMI ZÁSTUPCAMI INVESTORA.			<b>CELKOVÁ CENA DODATKU č.19</b> CENA BEZ DPH 115 477,31 € DPH 21 940,69 € CENA S DPH 137 417,99 €	
DŇA : .....		DŇA : .....		
OBJEDNÁVATEĽ		ZHOTOVITEĽ		



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica	JKSO	
Názov objektu	Príloha č. 1 dodatku č.19 ZoD	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Krajský súd Banská Bystrica	IČO	
Projektant			IČ DPH
Zhotoviteľ		36014354	SK 2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ferdinandová		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky -8 641,57	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 14 501,08	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 34 312,35	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 67 256,81	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 6 541,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 113 970,31	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 1 507,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22 115 477,31
		24	DPH 19,00 % z 115 477,31 21 940,69
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 137 418,00</b>
<b>Objednávateľ</b>			<b>Celkové náklady v SKK</b>
			Celkom bez DPH 3 478 869,44
			Cena s DPH 4 139 854,66
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

# Rekapitulácia objektov stavby - príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD 1021

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
<b>1021/KSBB/Z oD -D19</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica</b>					
D19/SO01-1	D19/SO01-1Dopňujúce a navyiac práce, príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD	82 210,430	2 476 671,41	15 619,980	97 830,410	2 947 238,93
D19/SO01-2	D19/SO01-2 Dopňujúce, navyiac a menej práce pre zdravotechniku, príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-501,010	-15 093,43	-95,190	-596,200	-17 961,12
D19/SO01-4	D19/SO01-4 Dopňujúce práce a zmeny pre ústredné kúrenie a kotelňu - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-682,78	-20 569,43	-129,73	-812,51	-24 477,68
D19/SO01-10	D19/SO01-10 Štrukturovaná kabeláž- zámena AI kanálov za plastové - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
D19/SO01-10/1	D19/SO01-10/1 Štrukturovaná kabeláž- protipožiarny náter príloha č.1 dod.č.19 ZoD	744,000	22 413,74	141,360	885,360	26 672,36
D19/SO02	D19/SO02 Dopňujúce a navyiac práce pre garáž - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	882,010	26 571,43	167,580	1 049,590	31 619,95
D19/SO 04	D19/SO 04 Dopňujúce konštrukcie pre spevnené plochy - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	4 090,610	123 233,72	777,220	4 867,830	146 648,25
D19/SO 05	D19/SO 05 -Dopňujúce konštrukcie a práce pre oplatenie a malú architektúru - príloha č.1 dod.č.19	-5 577,735	-168 034,70	-1 059,770	-6 637,500	-199 961,33
D19/PS01	D19/PS01 Zmeny a doplnenie - zariadenie interiéru -príloha č.1 dod.č.19 ZoD	34 311,780	1 033 676,68	6 519,240	40 831,020	1 230 075,31

**Celkom**

**115 477,305**

**3 478 869,44**

**21 940,690**

**137 418,000**

**4 139 854,66**

**STAVBA : Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica**

**DODATOK č. 19**

**ZDŮVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

NÁVRH DODATKU č. 19 ROZŠIRUJE PREDMET PLNENIA O PRÁCE A DODÁVKY, KTORÉ NEBOLI OBSIAHNUTÉ V TENDROVEJ DOKUMENTÁCII, AVŠAK PRE ĎALŠÍ PLYNULÝ POSTUP REALIZÁCIE DIELA JE ICH NUTNÉ VYKONAŤ.

Nr.	OBJEKT	ZÁKLADNÝ POPIS PRÁC A DODÁVOK (CENOVO TECHNICKÉ RIEŠENIE V PRÍLOHE)	č. položiek z rozpočtu	Záznam o požiadavke
1	SO 01	<b>Doplňujúce a navyše práce - architektonicko - stavebné riešenie objektu SO 01</b>		
		Chýbajúce základy pod západnú a východnú vnútornú bránu	1 - 8	SD : 438799
		Doplnenie podhľadov a nadpraží z požiarneho sadrokartónu v miestnostiach 401, 402, 407, 408, 409, doplnenie kazetových sadrokartónových stropov v miestnostiach 104, 105, 205,206 a okapovanie komínového telesa, okapovanie potrubí v miestnostiach 129, 410 a obmurovanie rozvodov chladenia a plynu, obklad časti drevených stĺpov a trámov 4.NP ako náhrada dreveného obkladu v chodbovej časti 4.NP sa drevený obklad nahrádza očistením drevených konštrukcií a ich náterom. Parapety vikierových okien zo sadrokartónu a odpočet pôvodného železobetónového stropu schodiskových priestorov 4. NP.	9 - 17, 23, 24, 25	SD : 0033089, 0021684, 0033118, 0033117,
		Doplňujúce stavebné úpravy súvisiace s realizáciou prestupovov inžinierskych sietí nezahrnutých v zmluvnom rozpočte	18 - 22, 35 - 47,	SD : 0021682
		Realizácia pretesnenia fasádnych okien z dôvodu netesnosti repasovaných pôvodných okien na základe požiadavky objednávateľa ( súvisiace položky : lešenie, vyvesenie krídla okien, demontáž pôvodného Al tesnenia, zatmelenie otvorov po kovotese, prebrúsenie, náter, frézovanie drážky, osadenie dutinkového polyuretánového tesnenia )	29, 32, 58, 59, 70, 71, 77, 78	Zápis z KD č. 53, č. 57, SD 0033296, 0033112, 0033087, 0021685
		Výmena poškodených okapnic okien – ( poškodenie vplyvom poveternostných podmienok nezahrnutých v pôvodnej projektovej dokumentácii)	72, 73, 74, 77, 78	Zápis z KD č. 53 SD : 0033109
		Repasovanie okien v miestnosti 001 a repasovanie zasklenených stien v miestnosti 302 a v galérii	27, 33, 34, 65 - 69	SD : 0033087
		Olištovanie stredových stĺpikov vikierových okien, vrátane prislúchajúcich náterov, náter bočných ostiení a parapetu PAMLATEXOM z dôvodu nezahrnutia v projektovej dokumentácii.	73,74,79	SD : 0021681
		Realizácia bezpečnostnej fólie na okná 1.NP na základe požiadavky objednávateľa – bezpečnosť pojednávacích miestností na prízemí.	82, 83	Zápis z KD č. 53
		Realizácia strešných snehových lapačov na základe požiadavky objednávateľa ( zohľadnenie nebezpečia nahromadeného snehu v úžľabiach ) a odpočet liatinových zvodových potrubí ( náhradu rieši časť – zdravotníctvo )	60, 62	Zápis z KD č. 57, Fotografia, výkres
		Montáž vetracích mechanizmov požiarneho odvetrania na 4.NP a doplnenie odvetrania kotolne, Realizácia zosilnenia sadrokartónových priečok pre upevnenie kotlov a osadenie oceľových zárubní do kotolne.	53 - 55, 75, 76, 84-87	SD : 0033113
		Demontáž zdvíhacej plošiny pre imobilných z budovy dočasného umiestnenia krajského súdu, jej presun do rekonštruovanej budovy a jej repasácia vrátane realizácie novej dráhy.	88-90	Požiadavka objednávateľa
		Zateplenie ostiení okien suterénu – po výmene okien, z dôvodu odstránenia tepelného mostu a eliminácie následného orosovania	26	SD : 0021684
		Repasovanie drevených konštrukcií krovu na 4. NP, výmena 3 ks krokiev (vzpier) z dôvodu zabezpečenia podchodnej výšky	28, 48 - 52, 56 - 59, 63, 64, 78	SD : 0033117
<b>CENA</b>			<b>82 210,43 €</b>	
2	SO 01	<b>Doplňujúce navyše práce pre zdravotníctvo</b>		
		Zmena materiálu zvislých strešných zvodov v pripojení na lapače ( nahradenie liatiny plastovým lapačom a titanzinkovým kusom ). Zmena závesných prvkov zariadení ( pisoárov ) do kombinovaných stien v podkrovi z dispozičných dôvodov.	1-10	13.10.2009 SD 0033103
<b>CENA</b>			<b>-501,01 €</b>	
3	SO 01	<b>Doplňujúce navyše práce pre ÚK a kotolňu</b>		
		Z dôvodu čiastkovej zmeny kotolne ( klasický kotol bol nahradený kondenzačným kotlom Vaillant - bez nároku na zmenu ceny ) a nahradenie nerezového komínového telesa tvrdým plastovým.	1-15	SD : 0033101
<b>CENA</b>			<b>-682,78 €</b>	
4	SO 01	<b>Štrukturovaná kabeláž - zámena Al kanálov za plastové</b>		
		Na základe požiadavky objednávateľa - zámena kanálov (inštalčných lišt) rozvodov štrukturovanej kabeláže za plastové	1-30	SD : 0033097
<b>CENA</b>			<b>0,00 €</b>	



L. Svobodu 26, 969 00 Banská Štiavnica  
tel.: +421 45 694 91 13-20, fax: +421 45 694 91 15  
e-mail: simkor@simkor.sk web.: www.simkor.sk

STAVBA : Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

### DODATOK č. 19

## ZDŮVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

Nr.	OBJEKT	ZÁKLADNÝ POPIS PRÁČ A DODÁVKŮ (CENOVO TECHNICKÉ RIEŠENIE V PRÍLOHE)	č. položiek z rozpočtu	Záznam požiadavke
5	SO 01	<b>Štrukturovaná kabeláž - požiarne úpravy</b>		
		Realizácia požiarnych opatrení pre štrukturovanú kabeláž ( nátery, upchávky ), nezahnuté vo výkaze výmer	1-2	SD : 0033101
		<b>CENA</b>		<b>744,00 €</b>
6	SO 02	<b>Naviac práce pre garáž</b>		
		Doplnenie chýbajúcej ochrannnej geotextílie izolácie strechy pod finálnu úpravu strechy garáže riečnym premývaným kamenivom ( chýbajúce v projektovej dokumentácii ).	10 - 12	SD : 438782, 0021683
		Zmena v realizácii zaústenia dažďových zvodov do vonkajšej kanalizácie z dôvodu zlepšenia odtokových pomerov vo dvore, eliminácia možného zamŕznania – na základe požiadavky objednávateľa.	1-9, 13 -15	KD č. 56, SD : 0033092, 0033116
<b>CENA</b>		<b>882,01 €</b>		
7	SO 04	<b>Doplňujúce práce pre spevnené plochy</b>		
		Zhotovenie chýbajúcej podkladnej vrstvy plastovej fólie EKOTEN v podloží spevnených plôch - doplnenie položky zvarovania v celej výmere spevnených plôch parkovacích stání a doplnenie ochrannnej geotextílie, napojenie acodrainu (odvodňovacích žlabov) na lapol pri bránach - z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie garáže	2-5, 16, 17	10.9.2009, SD 0033091
		Požiadavka projektanta na farebné riešenie betónovej dlažby nádvorja nebola zohľadnená vo výkaze výmer - z toho vyplýva zvýšená pracnosť pri rozsiahlom dorezávaní dlažbočných kociek	6,7	SD : 0033095
		Zámena cestných obrubníkov okolo parkovacích miest za záhonové - v kritických miestach vnútoareálového parkovania za účelom zlepšenia bezpečnosti pri parkovaní.	1, 8-15	SD : 0033094
<b>CENA</b>		<b>4 090,61 €</b>		
8	SO 05	<b>Doplňujúce konštrukcie a práce pre oplatenie a malú architektúru</b>		
		Zmeny vyplývajúce z rokovania zo dňa 7.9.2009 o rozsahu a type stavebných prác na oplatení ( tvorí samostatnú prílohu )	1-32	Zápis z rokovania zo dňa 7.9.2009
		<b>CENA</b>		<b>-5 577,74 €</b>
9	PS 01	<b>Zariadenie interieru - zmeny</b>		
		Zmena chybných rozmerov rolíet v projektovej dokumentácii ( odpočítanie chybných a pripočítanie správnych ) a doplnenie nových rolíet na 2.NP na základe požiadavky objednávateľa.	1-15	Súhlas GP
		<b>CENA</b>		<b>34 311,78 €</b>
VŠETKY UVEDENÉ PRÁČE A DODÁVKY SÚ ZDOKUMENTOVANÉ V PRÍSLUŠNÝCH STAVEBNÝCH DENNÍKOCH, BOLI PREJEDNANÉ S KOORDINÁTOROM PROJEKTU A STATIKOM AKO AJ SO ZODPOVENÝMI ZÁSTUPCAMI INVESTORA.			<b>CELKOVÁ CENA DODATKU č.19</b>	
			<b>CENA BEZ DPH</b>	<b>115 477,31 €</b>
			<b>DPH</b>	<b>21 940,69 €</b>
			<b>CENA S DPH</b>	<b>137 417,99 €</b>
DŇA : .....		DŇA : .....		
OBJEDNÁVATEĽ		ZHOTOVITEĽ		

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica	JKSO	
Názov objektu	Príloha č. 1 dodatku č.19 ZoD	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Krajský súd Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ		36014354	SK 2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ferdinandová		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	-8 641,57	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	14 501,08	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	34 312,35	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	67 256,81	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6	Montáž	6 541,64			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	113 970,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	1 507,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
							0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			115 477,31
		24	DPH 19,00 % z 115 477,31
			21 940,69
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>137 418,00</b>
<b>Objednávateľ</b>			<b>Celkové náklady v SKK</b>
			Celkom bez DPH
			3 478 869,44
			Cena s DPH
			4 139 854,66
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz
			1 EUR = 30,1260 SKK
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie
			0,00

# Rekapitulácia objektov stavby - príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD 1021

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Základka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
<b>1021/KSBB/Z oD -D19</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica</b>					
D19/SO01-1	D19/SO01-1Dopňujúce a navyiac práce, príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD	82 210,430	2 476 671,41	15 619,980	97 830,410	2 947 238,93
D19/SO01-2	D19/SO01-2 Dopňujúce, navyiac a menej práce pre zdravotechniku, príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-501,010	-15 093,43	-95,190	-596,200	-17 961,12
D19/SO01-4	D19/SO01-4 Dopňujúce práce a zmeny pre ústredné kúrenie a kotelňu - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-682,78	-20 569,43	-129,73	-812,51	-24 477,68
D19/SO01-10	D19/SO01-10 Štrukturovaná kabeláž- zámena AI kanálov za plastové - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
D19/SO01-10/1	D19/SO01-10/1 Štrukturovaná kabeláž- protipožiarny náter príloha č.1 dod.č.19 ZoD	744,000	22 413,74	141,360	885,360	26 672,36
D19/SO02	D19/SO02 Dopňujúce a navyiac práce pre garáž - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	882,010	26 571,43	167,580	1 049,590	31 619,95
D19/SO 04	D19/SO 04 Dopňujúce konštrukcie pre spevnené plochy - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	4 090,610	123 233,72	777,220	4 867,830	146 648,25
D19/SO 05	D19/SO 05 -Dopňujúce konštrukcie a práce pre oplatenie a malú architektúru - príloha č.1 dod.č.19	-5 577,735	-168 034,70	-1 059,770	-6 637,500	-199 961,33
D19/PS01	D19/PS01 Zmeny a doplnenie - zariadenie interiéru -príloha č.1 dod.č.19 ZoD	34 311,780	1 033 676,68	6 519,240	40 831,020	1 230 075,31

**Celkom**

115 477,305

3 478 869,44

21 940,690

137 418,000

4 139 854,66