

DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len "Zmluva o Dieło")
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 8“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
(právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo
7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005,
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú
rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú
rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy
zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: SK 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA
Číslo účtu: SK5981800000007000135345
Štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Kontakt: ssc@ssc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **združenie „Infraštruktúra Nitra“** založené Zmluvou o združení dňa
1.12.2016 (ďalej tiež len „združenie“)

Vedúci člen združenia:
Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
581/B
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Kontakt: 02/48271 500
sekrvr@doprastav.sk
zuzana.bacova@doprastav.sk

a

Člen združenia:
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Kontakt: 02/3262 1026
marian.kanuscak@strabag.com
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I Preambula

1. Zhotoviteľ Diela predkladá návrh Dodatku č. 8 v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov - cit „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno meniť počas je trvania bez nového verejného obstarávania ak potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy"
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave predmetu Zmluvy na základe nasledovných skutočností:
 - a) Dňa 24.8.2017 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 6, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať objekt prechodu pre zver v km 0,050 SO 101 Účelová komunikácia (obchvat). Pokyn č. 6 tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č. 8.
 - b) Dňa 9.10.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 18, ktorým nariadil Zhotoviteľovi nerealizovať uzávierku cesty I/64 – rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OCDPK-2019/041003 a jej realizáciu v roku 2020 po skončení zimnej údržby. Pokyn č. 18 tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku č. 8.
 - c) Dňa 8.1.2020 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 21 týkajúci sa zmeny DRS stavebných objektov SO 551, SO 535, SO 101, SO 553, SO 558 a SO 559 z dôvodu potreby riešenia kolektora pomocou bypassov. Súhlas s nárokom č. 21 tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 8.
 - d) Dňa 24.2.2020 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 6 týkajúci sa stavebného objektu SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 - primár a SO 552 Preložka vodovodu DN400 (úprava na PE-DN300) – zmena DRS – etapizácia výstavby. Súhlas s nárokom č. 6 tvorí prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 8.
 - e) Dňa 24.2.2020 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 28 týkajúci sa stavebného objektu SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 – primár, odstránenie porúch štetovnicovej steny. Súhlas s nárokom č. 28 tvorí prílohu č. 6 tohto Dodatku č. 8.

3. V súvislosti s uzavretím dodatku č. 8, ktorý predlžuje Lehotu výstavby na 44 mesiacov sa úmerne upravujú všeobecné položky: p. č. 4 Poistenie diela a p. č. 6 Zariadenie staveniska – prevádzka.
4. Z dôvodu vydania predmetných Pokynov stavebného dozora a odsúhlasených nárokov Zhotoviteľa sa upravuje aj príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác – časť 4.3 Fakturačný harmonogram.

Článok II Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. Na základe vydaného Pokynu SD č. 6, 18 a súhlasu s nárokom č. 21, 6, 28 a úpravy všeobecnej položky č. 4, 6 sa mení čl. 9 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 7k Zmluve o Dielo bez DPH	194 574 389,63EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle pokynu SD č.6 podľa uzatvoreného dodatku č. 8	283 494,51 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle pokynu SD č. 18 podľa uzavretého dodatku č. 8	90 661,68 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle odsúhlasenia nároku č. 21 podľa uzatvoreného dodatku č. 8	489 608,76 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle odsúhlasenia nároku č. 6 podľa uzatvoreného dodatku č. 8	332 073,36 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle odsúhlasenia nároku č. 28 podľa uzatvoreného dodatku č. 8	148 346,68 EUR
Zvýšenie všeobecnej položky č. 4 Poistenie diela z dôvodu úpravy Lehoty výstavby	110 462,00 EUR
Zvýšenie všeobecnej položky č. 6 Zariadenie staveniska – prevádzka z dôvodu úpravy Lehoty výstavby	601 053,03 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo bez DPH	196 630 089,65EUR
DPH 20%	39 326 017,93 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo s DPH	235 956 107,58 EUR

2. Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác – časť 4.3 Fakturačný harmonogram sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú časť tohto Dodatku č. 8.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.8 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č.8 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.

2. Tento Dodatok č.8 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č.8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.8 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.8 je:

Príloha č. 1 – Pokyn SD č.6

Príloha č. 2 – Pokyn SD č.18

Príloha č. 3 – Súhlas s nárokom č. 21


Príloha č. 4 – Harmonogram prác
časť 4.3: Fakturačný harmonogram;

Príloha č. 5 – Súhlas s nárokom č. 6

Príloha č. 6 – Súhlas s nárokom č. 28

V Bratislave, dňa 28.10.2020

V Bratislave, dňa _____



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka	Naša značka SSC/6803/2019/6160/37541	Vybavuje/tel. Pavlovský/0911780324	Bratislava 09.10.2019
-------------	---	---------------------------------------	--------------------------

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 18 – zrušenie uzávierky cesty I/64

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava zo dňa 27.09.2019 pod značkou 428/2019 (doručeného dňa 09.10.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na zrušenie uzávierky cesty I/64 – rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OCDPK-2019/041003 zo dňa 25.9.2019 a jej realizáciu v roku 2020 po ukončení zimnej údržby a zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy Cenová ponuka zhotoviteľa.

S pozdravom


Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava č. 428/2019 zo dňa 27.09.2019 (doručeného dňa 09.10.2019)

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	25. 08. 2017
Číslo:	
Vybavuje:	

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
SSC/ 8008/2017/6160/25763 Ing. Bača/ 0910 803 950 24.8.2017

Vec „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Pokyn na zmenu č.6

V súlade so zmluvou č. objednávateľa 20160063 a č. zhotoviteľa Z1/2016/106/04 na predmetnú stavbu, v znení Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha, podčlánok 13.1 Právo na zmenu a na základe žiadosti MH Investu, s.r.o. Bratislava zo dňa 15.8.2017 o vydanie pokynu na zmenu

dávame pokyn

na vypracovanie a realizáciu objektu prechodu pre zver v rámci prirodzenej migrácie zveri. Vzhľadom na smerové a výškové vedenie trasy je potrebné tento prechod umiestniť do v súčasnosti realizovanej stavby „ Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“, km 0,050 SO 101 Účelová komunikácia (obchvat).

Parametre objektu:

Minimálna svetlá šírka: 2,2 m

Minimálna svetlá výška: 2,0 m

Umiestnenie: cca km 0,050 SO 101

Žiadame predložiť:


1. Projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie
2. Harmonogram s popisom navrhovaných prác
3. Návrh na úpravu Zmluvnej ceny (cenový dopad) do 1 mesiaca od odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

Stavebné povolenie zabezpečí MH Invest, s.r.o. Bratislava.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
Miletičova 19
820 05 Bratislava

Príloha: List MH Investu, s.r.o. Bratislava – Žiadosť o vydanie pokynu na zmenu zo dňa 15.8.2017



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
683/3063-MP/19

Naša značka
SSC/1828/2020/6161/481

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
08.01.2020

Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 21 - SÚHLAS

Dňa 05.12.2019 ste (list č. 683/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 21 týkajúci sa objektov SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 - primár, SO 535 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 0,100 – SO 101, SO 553 Preložka vodovodu DN 200 v km 0,100 – SO 101, SO 558 Preložka vodovodu DN 700 v km 0,100 – SO 101 a SO 559 Preložka vodovodu DN 200 Lubka-Zobor. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 489 608,76 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu Zmeny DRS – Technické riešenie kolektora pomocou bypassov.


V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 21.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Preveril: 19.1.2020 [Signature]



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
734/3063/MP/2020

Naša značka
SSC/1828/2020/6161/6750

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
24.02.2020

**Vec : „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 6 - SÚHLAS**

Dňa 21.02.2020 ste (list č. 734/3063/MP/2020) predložili konečný Nárok č. 6 týkajúci sa objektov SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 - primár a SO 552 Preložka vodovodu DN400 (úprava na PE-DN300). V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 332 073,36 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu Zmeny DRS - etapizácia výstavby.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 6.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

B