

72/2013/0456/0083

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 83 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 89

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu Pokynu na Zmenu č. 83 a Nároku Zhotoviteľa č.89

Stavba:	Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Zhotoviteľ:	Združenie Ovčiarsko , Zastúpené vedúcim členom združenia: Doprastav, a.s. , Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0456 Zhotoviteľ č. Z1/2013/204/03
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	IZ BUNG – AE Dozoring - Infram , zastúpené vedúcim členom združenia BUNG Slovensko s.r.o. , Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č.83**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 05.05.2020

odpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:
Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 83, v sume celkom 13 022,45 Eur.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Návrh - Pokynu na Zmenu č. 83 na základe Nároku Zhotoviteľa č. 89

vydaný v súlade s podčl. 3.5 a čl. 20,1 Zmluvných podmienok
(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Zhotoviteľ:	Združenie Ovčiarsko , Zastúpené vedúcim členom združenia Doprastav, a.s. , Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0456 Zhotoviteľ č. Z1/2013/204/03
Stavebný dozor:	

Predkladaný stavebným dozorom:

Národnej diaľničnej spoločnosti

Dátum vydania: 3. februára 2020

1. Obsah Zmeny:

Zmena pozostáva zo zvýšených nákladov súvisiacich s navýšením rozsahu prác na spevnených priekopách SO 101-00 Diaľnica D1 km 24,000-35,435. Je to doplnenie Pokynu na zmenu č.25.

SO 101-00 Spevnenie priekop na D1.

Podrobný popis projektovaného stavu a zmeny je v priloženom technickom zdôvodnení Zhotoviteľa stavby a priloženom stanovisku Stavebného dozoru.

2. Dôvod Zmeny:

Z dôvodu požiadaviek Objednávateľa, že priekopy a nadzárezové priekopy, budú spevnené v celom rozsahu a osadia sa do betónového lôžka.

Vplyv na cenu Diela: má vplyv na Zmluvnú cenu Diela :

SO 101-00 Spevnenie priekop na D1.	Cena sa zvýši o	13 022,45€
------------------------------------	-----------------	------------

Spolu :	Cena sa zvýši o	13 022,45€
----------------	------------------------	-------------------

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

REKAPITULÁCIA

Akceptovaná zmluvná hodnota	427 201 094,97 €
-----------------------------	------------------

Nepredvídateľné náklady (10% zo zmluvnej ceny prác)	38 836 463,18 €
---	-----------------



Čerpanie nepredvídateľných nákladov	Dodatkom č. 2 k ZoD	1 256 956,61 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 1	-19 572,34 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 2	35 893,87 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 3	56 212,58 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 4	-2 786,48 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 4	3 237,52 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 5	7 923,58 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 6	125 916,68 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 7	-9 950,08 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 7	8 871,42 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 8	536 016,45 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 9	-11 002,07 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 9	22 312,58 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 10	870 649,94 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 11	38 055,04 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 12	156 211,20 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 13	-149,35 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 13	6651,59 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 14	103 042,54 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 15	391 218,09 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 16	2 232 050,60 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 17	1 130 515,02 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 18	-1 495,15 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 18	4 347,41 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 19	-83 478,25 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 19	12 506,19 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 20	29 522,23 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 21	7 819,14 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 22	139 456,67 €
Zníženie akceptovanej zmluvnej hodnoty	pokynom na Zmenu č. 23	- 2 204,10 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 24	79 564,52 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 25	240 166,98 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 26	10 469,05 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 27	243 808,72 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 28	3 149 679,75 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 29	423 242,40 €



Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 30	45 621,22 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 31	132 463,22 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 32	1 776 593,59 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 33	657 792,30 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 34	1 016 406,72 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 35	971 936,29 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 36	1 004 197,47 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 37	549 544,38 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 38	249 840,99 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 39	332 392,33 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 40	1 298 447,62 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	v pokyne na Zmenu č. 40 Valorizácia dodatok č. 3	261 570,34 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 41	2 202 850,02 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 42	49 000,05 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 43	1 223 286,35 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 44	130 951,23 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 45	1 115 879,64 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 46	99 987,21 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 47	553 216,64 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 48	704 697,84 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 49	1 387 134,33 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 50	26 207,28 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 51	341 152,17 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 52	15 699,80 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 53	339 048,65 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 54	470 145,25 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 55	98 706,55 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 56	462 478,61 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 57	1 492 244,86 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 58	70 038,33 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 59	995 914,68 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 60	92 278,46 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 61	33 749,29 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 62	74 118,89 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 62 Valorizácia dodatok č.5	266 823,89 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 63	51 582,14 €



Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 64	158 781,65 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 65	11 073,12 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 66	229 097,03 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 67	20 341,25 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 68	271 580,33 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 69	667 668,24 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 69 Valorizácia dodatok č.7	1 194 163,41 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 70	882 651,65 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 71	1 602 527,45 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 72	47 482,77 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 73	1 228 053,16 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 74	3 053 464,24 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 75	1 326 348,57 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 76	206 583,42 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 77	83 184,76 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 78	3 391 575,13 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 79	976 656,64 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 80	113 112,17 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 81	1 545 322,29 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 82	131 609,61 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 83	13 022,45 €

Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 83 bude	437 304 610,33 €
Zostatok nepredvídateľných nákladov	0,00 €
Cena všetkých pokynov po schválení Pokynu č. 83	49 070 616,36 €

3. Vplyv na Lehotu výstavby: nie

4. Prílohy:

- Zdôvodnenie Zmeny
- Zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny
- Technické zdôvodnenie Zmeny
- Vplyv Zmeny na Zmluvnú cenu Diela
- Vplyv Zmeny na Lehotu výstavby
- Vplyv Zmeny na Stavebné povolenie a zábery pozemkov
- Súvisiace písomnosti
- Podkladové dokumenty a iné

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č. 83

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
SO 001-00	Všeobecné položky Spolu	0,00
SO 101-00	Spevnenie priekop na D1.	13 022,45
Stavebné časti spolu:		13 022,45
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		13 022,45

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č.83	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena Diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby- celkom	357 482 698,84	44 276 851,50	13 022,45	44 289 873,95	401 772 572,79
2	Všeobecné položky- celkom	30 881 932,95	4 650 104,59	0,00	4 650 104,59	35 532 037,54
3	Nepredvídateľné náklady- 10% zo	38 836 463,18	49 057 593,91	13 022,45	49 070 616,36	0,00
Cena celkom bez DPH		427 201 094,97				
			437 304 610,33			

Schválil za HSD

Združenie Ovčiarско

PREDBEŽNÝ CENOVÝ DOPAD NÁROKU č.89 - CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Stavba : Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 Objekt : SO 101-00 Diaľnica D1 km 24,000-35,435
 Časť : Spevnenie prískop na D1
 CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Objednávateľ: NDS, a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie "Ovčiarско"

P.Č.	Časť	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v €	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	7
1	SO 101-00	časť : Spevnenie prískop na D1 Nárok č.89	sub	1,00	13 022,45	13 022,45
ČASTI STAVBY_Predbežný cenový dopad Nároku č.89_celkom						13 022,45 bez DPH

Výpracoval :

Za Zhotoviteľa :

Za Stavebného dozora :

Za Objednávateľa :

PREDBEŽNÝ CENOVÝ DOPAD NÁROKU č.89 - ROZPOČET

Stavba : Diaľnica D1 Hríbové Podhradie - Lietavská Lúčka
 Objekt : SO 101-00 Diaľnica D1 km 24,000-35,435
 Časť : Spevnenie príkopov na D1
 2.ČASŤ STAVBY

Objednávateľ: NDS, a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie "Ovčiarisko"

P.Č.	KOD KP	KOD SP	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v Euro	Cena celkom v Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
1	45.23.12	22251061	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváliníc	m	428,370	30,40	13 022,45

STAVEBNÉ PRÁCE - celkom :

13 022,45
 bez DPH

Poznámka:

Materiál v jednotlivých položkách bol reindexovaný podľa cenovej úrovni ponuky alebo objednávky.

Vypracoval:

Za Zhotoviteľa:

Za stavebného
 dozora :

STAVBA : D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

ČASŤ STAVBY

SO 101-00 Diaľnica D1 km 24,000-35,435
časť : Spevnenie priekop na D1

Nárok č.89

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
1	45.23.12	22251061	2225106102	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500mm spevnenie priekop priekopovými tvárnicami š.0,6m do betónového lôžka C12/15 hr.100mm 1. úsek km 25,740-25,790 a km 25,955-26,025 2. úsek km 28,900-29,000 a km 31,100-31,600 3. úsek km31.95-33.35 Spolu	m	428,370
				142,730 142,680 <u>142,960</u> 428,370	m	428,370

Vyjadrenie stavebného dozora :