

číslo Zmluvy Objednávateľa: 2019-0189-1180530/01

číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 12270/00/00 1227019/00/00 14

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Sídlo: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2620191900/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900

SWIFT: TATRSKBX

konajúci: Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt
Peter Stúpala, vedúci odboru investícií ESt - Západ

vo veciach technických:

Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
Ing. Tomáš Pavlík, MBA., výkonný riaditeľ sekcie PS
Západ

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo: VUJE, a. s.
Okružná 5,
918 64 Trnava

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 164/T

IČO: 31 450 474

DIČ: 2020392539

IČ DPH: SK 2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a. s.

číslo účtu: 6622505027/1111

IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027

SWIFT: UNCRSKBX

konajúci: Ing. Zoltán Harsányi, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Alexander Kšiňan, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

Ing. Jozef Dancák, vedúci odboru
Ing. Dušan Tomek, vedúci oddelenia

vo veciach zmluvných:

Ing. Alexander Kšiňan, podpredsa predstavenstva
a riaditeľ divízie

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

II. Preambula

- 2.1 Dňa 02.12.2019 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa 2019-0189-1180530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia diela „Úpravy v súvisiacich zariadeniach v SSt Gabčíkovo a ESt Veľký Ďur – 4. stavba“.
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku IX a v súlade s bodom 17.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 z dôvodu zmenového konania (ďalej len „ZK“) ZK 1 – doplnenie prenosových zariadení NSD 570 (Predbežný súhlas so ZK 1 je novou Prílohou č. 18 Zmluvy), posunu termínu dodania niektorých objednaných zariadení a ich komponentov vyrábaných vo výrobných závodoch z oblastí EU najviac postihnutých pandémiou spôsobenou vírusom Covid-19 a z dôvodu posunu uvedenia do prevádzky V480 a V481, ktoré majú vplyv na dodržanie technologických postupov výstavby stavebných objektov a uvádzania zariadení do prevádzky.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy:
- III. Predmet Zmluvy,
 - IV. Čas a miesto plnenia,
 - V. Cena,
 - VI. Platobné podmienky,
 - XVII. Záverečné ustanovenia
- 2.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa **zvyšuje cena** za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy a **mení sa termín celkového ukončenia Diela**.

III. Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku III, bod 3.3 dopĺňa nový podbod č. 3.3.1 v nasledovnom znení:
- 3.3.1 a v zmysle schváleného predbežného súhlasu so ZK 1.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší pôvodné znenie článku IV, bodov č. 4.1 a 4.2.3 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť samostatné časti Diela, s celkovým ukončením do 30.04.2021.
- 4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.4 Zmluvy, s termínom celkového ukončenia Diela do 30.04.2021.
- 3.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší pôvodné znenie článku V, bodu 5.2 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a Dodatku č.1 je **805 486,46 EUR bez DPH**

Slovom osemstopäťtisícštyristoosemdesiatšesť a 46/100 EUR bez DPH.

- 3.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší pôvodné znenie článku VI., bodov 6.2.3 a 6.2.4 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.2.3 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3)

Zrealizovať stavbu a vykonať súvisiace úpravy v zariadeniach v SSt Gabčíkovo a v ESt Veľký Ďur v zmysle bodu 3 (okrem bodu 3.1.1 a 3.1.2) až 18, 20 a 21 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, bez dodávok meničov PTP a PTN a vykonania skúšok.

Termín: 15.12.2020

Hodnota: 492 150,51 EUR

6.2.3.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3.1)

Dodávka meničov PTP a PTN a vykonanie skúšok s uvedením do prevádzky v SSt Gabčíkovo a v ESt Veľký Ďur v zmysle bodu 3 (okrem bodu 3.1 a 3.2) až 18, 20 a 21 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane plnenia v rozsahu schváleného predbežného súhlasu so ZK 1.

Termín: 31.03.2021

Hodnota: 287 730,43 EUR

6.2.4 Čiastkové plnenie (faktúra č. 4)

Odsúhlasená dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“) Objednávateľom a dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, v zmysle bodu 3.1.2 a 19 Prílohy č.1 tejto Zmluvy.

Termín : 30.04.2021

Hodnota: 9 090,00 EUR

- 3.5 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku XVII., bodu 17.3 dopĺňa nová príloha Zmluvy nasledovne:

č. 18 - Predbežný súhlas so ZK 1

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nová príloha Zmluvy:
Príloha č. 18 – Predbežný súhlas so ZK 1

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V Trnave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jaroslav Vach, MBA
predseda predstavenstva

.....
Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
predseda predstavenstva

Mgr. Martin Riegel
podpredseda predstavenstva

Ing. Alexander Kšiňan
podpredseda predstavenstva