



DODATOK č. 6 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Juraj Valent – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA – na základe plnej moci

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „**Zmluvné strany**“).

PREAMBULA

Zmluvné Strany sa v súlade s bodom 11. Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo, a to v zmysle podčlánku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok. - indexácia za rok 2014 a 2015.

I. Predmet Dodatku č.6

Na základe ustanovení podčlánku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok sa Zmluvné strany, v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo:

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa nový bod 4.1 s nasledovným znením:

4.1

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	88 181 209,82 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo bez DPH	88 181 209,82 EUR
Časti stavby - celkom	73 668 320,00 EUR
Všeobecné položky - celkom	6 496 416,20 EUR
Rezerva	8 016 473,62 EUR
Dodatok č. 6	175 503,14 EUR
Časti stavby – celkom po uzatvorení Dodatku č. 6	73 843 823,14 EUR
Všeobecné položky – celkom po uzatvorení dodatku č. 6	6 496 416,20 EUR
Rezerva po uzatvorení Dodatku č. 6	7 840 970,48 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo bez DPH	88 181 209,82 EUR
DPH 20%	17 636 241,96 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo s DPH	105 817 451,78 EUR

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 6 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č.6 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2013/0475, č. Zhotoviteľa: ZoD 189/2013-03 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá Zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 6 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.6 je:
1/ Súhrn indexácie za rok 2014 a 2015 odsúhlasený Stavebným dozorom,
2/ Tabuľka dopadu valorizácie na jednotlivé položky rozpočtu.

V Bratislave dňa:

V Košiciach dňa:

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Ing. ~~Antal~~ Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Philippe ~~Etienne~~ Pierre Corbel
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Balážik, MBA
na základe plnej moci



Súhrnný rozpočet Diela po podpise Dodatku č.6 k ZoD

P.č.	Popis položky	pred podpisom Dodatku	Dodatok č. 6	po podpise Dodatku
1	Časti stavby - celkom	73 668 320,00	175 503,14	73 843 823,14
2	Všeobecné položky - celkom	6 496 416,20	0,00	6 496 416,20
3	Rezerva	8 016 473,62	-175 503,14	7 840 970,48

Zmluvná cena bez DPH	88 181 209,82
DPH 20%	17 636 241,96
Zmluvná cena s DPH	105 817 451,78



Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Časti stavby

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	Valuácia rok 2014	Valuácia rok 2015	Valuácia 2014 + valuácia v € (bez DPH)
1	025-00	Priprava územia	sub	348 366,00	611,58	405,53	349 383,11
2	026-01	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Dvážske	sub	109 785,00		23,79	109 741,21
3	026-02	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Barovce nad Bábavou - Horná Ožovica	sub	221 142,00		51,61	221 090,39
4	026-03	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Barovce nad Bábavou - Malá Chlebiar	sub	264 836,00		-61,81	264 774,19
5	026-04	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Barovce nad Bábavou - Veľká Chlebiar	sub	42,00		-0,01	41,99
6	026-05	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Dvážske	sub	920,00		-0,20	919,80
7	026-06	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Barovce nad Bábavou - Bláskovec	sub	210 963,00		-45,70	210 817,30
8	026-07	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Dolná Našáre	sub	347 439,00		81,09	347 357,91
9	026-08	Spätia rekultivácia dotčianych záberov k u. Bábavou	sub	204 835,00		47,81	204 787,19
10	032-00	Vegetačné úpravy v správe NDS	sub	99 612,00			99 612,00
11	033-00	Vegetačné úpravy v správe SSC	sub	29 030,00			29 030,00
12	050-01	Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2	sub	34 194,00	78,68	10,69	34 283,37
13	050-02	Úpravy meliorácií v km 2,600 cesty R2	sub	4 410,00	17,49		4 427,49
14	050-03	Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2	sub	15 579,00	59,96	1,61	15 640,57
15	050-04	Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2	sub	13 357,00	29,34	17,88	13 404,22
16	050-05	Úpravy meliorácií v km 10,450 až 10,750 cesty R2	sub	7 258,00	22,10		7 280,10
17	101-00	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 R2 - celá konštrukcia vozovky	sub	20 069 331,00	39 784,39	31 136,96	26 140 252,35
0	101-10	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 R2 - zvodidla a línie nárazov	sub	471 834,00		577,86	472 411,86
19	101-20	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 R2 - zvodidla a línie nárazov	sub	3 151 093,00			3 151 093,00
20	101-30	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 R2 - zvodidla a línie nárazov	sub	201 534,00			201 534,00
21	101-01	Dotčanie napojenie R2 na cestu I/50 na KU	sub	1 303 262,00	1 345,61	1 549,41	2 935,02
22	101-11	Dotčanie napojenie R2 na cestu I/50 na KU - celá konštrukcia vozovky	sub	54 676,00		56,33	54 732,33
23	101-21	Dotčanie napojenie R2 na cestu I/50 na KU - zvodidla a línie nárazov	sub	42 759,00			42 759,00
24	101-31	Dotčanie napojenie R2 na cestu I/50 na KU - zvodidla a línie nárazov	sub	3 730,00			3 730,00
25	102-00	Križovatka Barovce - západ	sub	1 318 048,00	2 134,18	2 020,49	4 154,67
26	102-10	Križovatka Barovce - západ - celá konštrukcia vozovky	sub	3 738 158,00		5 585,80	3 743 743,80
27	102-20	Križovatka Barovce - západ - zvodidla a línie nárazov	sub	70 443,00		-11,51	70 431,49
28	102-30	Križovatka Barovce - západ - zvodidla a línie nárazov	sub	7 233,00			7 233,00
29	111-00	Priečková cesta I/50 v križovatke Barovce - západ	sub	3 630 696,00	4 356,06	6 298,95	10 655,01
30	112-00	Úprava cesty I/50 v meste pripojená cesty II/500592 (km 10,460 R2)	sub	444 116,00		1 717,94	1 717,94
31	121-00	Úprava cesty I/516 v križovatke Barovce - západ	sub	1 307 061,00		2 982,42	1 310 043,42
32	122-00	Priečková cesta II/500038 v km 6,337 R2	sub	1 036 871,00	69,46	765,23	1 037 695,69
33	123-00	Priečková cesta II/500041 v km 6,331 R2	sub	1 153 150,00	510,73	1 265,86	1 154 926,59
34	124-00	Priečková cesta II/500052 v km 10,459 R2	sub	480 659,00	240,23	1 233,08	1 473,31
35	132-00	Priečková poľná cesta v km 3,363 R2	sub	23 405,00			23 405,00
36	133-00	Priečková poľná cesta v km 3,960 R2	sub	67 145,00		29,22	67 174,22
37	134-00	Priečková susednej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo	sub	115 796,00		50,39	115 846,39
38	135-00	Priečková susednej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vľavo	sub	91 992,00	4 892,28	88,67	92 070,67
39	136-00	Priľupova komunikácia k MVL - Agri s i. o. v km 5,400 R2 vľavo	sub	63 200,00		6,88	63 206,88
40	137-00	Priečková susednej poľnej cesty v km 8,730 - 9,074 R2 vľavo	sub	140 118,00		154,82	140 272,82
41	138-00	Priečková poľná cesta v km 9,078 R2	sub	16 168,00			16 168,00
42	139-00	Úprava poľnej cesty v km 0,138 s i. o. cesty II/516 (obj. 121-00)	sub	13 818,00		75,01	13 843,01
43	141-00	Úprava existujúcej cesty II. a III. triedy	sub	1 501 857,00			1 501 857,00
44	142-00	Úprava existujúcej cesty II. a III. triedy	sub	738 074,00		51,68	738 022,32
45	143-00	Úprava existujúcej miestnej komunikácie	sub	154 644,00			154 644,00
46	202-00	Most na R2 nad priečkovou cestou I/50 a traťou ZSR v km 1,754 R2	sub	3 064 046,00	1 362,12	10 625,02	11 987,14
47	203-10	Most na R2 nad priečkovou cestou I/50 a traťou ZSR v km 1,754 R2 - mostné závery	sub	80 826,00		111,77	80 937,77
48	203-00	Most na R2 nad potokom Slneca v km 2,067 R2	sub	1 569 931,00	4 892,28	1 383,55	1 576 206,83
49	204-00	Most nad R2 na priečkovú poľnú cestu v km 3,363 R2	sub	729 621,00	406,55	51,34	730 078,89
50	205-00	Most na R2 nad priečkovú poľnú cestu v km 3,960 R2	sub	548 750,00		2 141,92	550 891,92
51	206-00	Most nad Slaným jarkom v km 4,974 R2	sub	363 966,00	231,66	263,93	364 451,59
52	207-00	Most nad R2 na priečkovú cestu II/50038 v km 5,337 R2	sub	1 876 171,00	1 343,72	2 139,73	3 483,45
53	208-00	Most na R2 nad potokom Ihrovec v km 6,318 R2	sub	408 197,00	890,73	316,96	1 207,69
54	208-10	Most na R2 nad potokom Ihrovec v km 6,318 R2 - mostné závery	sub	31 068,00		96,08	31 164,08
55	209-00	Most nad R2 na priečkovú cestu II/50041 v km 6,351 R2	sub	1 147 183,00	633,50	3 432,32	4 065,82
56	210-00	Most na R2 nad rieku Bábavu v km 6,808 R2	sub	1 320 845,00	1 189,82	3 278,55	4 468,37
57	210-10	Most na R2 nad rieku Bábavu v km 6,808 R2 - mostné závery	sub	33 945,00		75,57	34 020,57
58	211-00	Most na R2 nad traťou ZSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2	sub	3 385 672,00	2 341,74	8 539,97	10 881,71
59	211-10	Most na R2 nad traťou ZSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2 - mostné závery	sub	77 299,00		158,50	77 457,50
60	212-00	Most nad R2 na priečkovú poľnú cestu v km 8,018 R2	sub	681 322,00	1 593,55	331,75	1 925,30
61	213-00	Most na R2 nad potokom Dvážske v km 10,193 R2	sub	359 546,00		1 412,05	360 958,05
62	214-00	Most nad R2 na priečkovú cestu II/50052 v km 10,459 R2	sub	791 968,00	362,67	2 214,94	794 545,61
63	223-00	Záružný múr v km 3,425 - 3,725 R2 vľavo	sub	0,00			0,00
64	224-00	Záružný múr v km 4,175 - 4,360 R2 vľavo	sub	0,00			0,00
65	225-00	Záružný múr v km 4,460 - 4,700 R2 vľavo	sub	0,00			0,00
66	251-00	Profilujúca stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo	sub	216 909,00		77,36	216 986,36
67	252-00	Profilujúca stena v km 4,400 - 4,960 R2 vľavo	sub	141 739,00		47,46	141 786,46
68	315-00	Opadenie priekopnej cesty R2	sub	346 833,00			346 833,00
69	315-00	Opadenie priekopnej cesty R2	sub	346 833,00		386,34	347 219,34

70	322.00	Uprava mediacného kanála v km 7,625 R2	sub	45 327.00				4 906.50	4 906.50	45 327.00
71	501.00	Kanalizácia plynosťahnej časti R2	sub	1 991 275.00				2.28	-2.28	1 996 181.50
72	502.00	Ochrana kanalizácie v km 0.048 obj. 122.00	sub	6 830.00				1 611.79	2 090.49	6 827.77
73	510.00	Priežka vodovodu DN 500 v km 1.520 - 2.940 R2	sub	705 650.00				145.50	145.50	707 740.49
74	510.01	Kanadická ochranná vodovodu DN 500 v km 1.520 P. 440 R2	sub	33 585.00				26.48	26.48	33 728.50
75	511.00	Priežka vodovodu DN 150 v km 3.301 R2	sub	42 117.00				147.90	147.90	42 143.48
76	512.00	Priežka vodovodu DN 225 v km 6.394 R2	sub	64 907.00				133.14	133.14	65 054.90
77	513.00	Priežka vodovodu DN 150 v km 8.244 R2	sub	58 430.00				440.79	440.79	58 563.14
78	514.00	Priežka vodovodu DN 700 v km 8.455 R2	sub	165 285.00				80.05	80.05	165 743.61
79	514.01	Kanadická ochranná vodovodu DN 700 v km 8.455 R2	sub	17 005.00				117.35	117.35	17 085.05
80	515.00	Priežka vodovodu DN 225 v km 9.639 R2	sub	51 501.00				34.77	34.77	51 618.35
81	601.00	Uprava vodenia VVN 874/68250 v km 8.574 R2	sub	15 970.00				927.90	927.90	15 404.77
82	602.00	Uprava vodenia VVN 874/08750 v km 0.950 - 3.550 R2	sub	1 449 184.00				49.07	49.07	1 454 863.16
83	611.00	VO okružnej križovatky obj. 111.00	sub	21 348.00				8.75	8.75	21 397.07
84	612.00	Uprava 22 kV vzdušných vedení v km 6.263 R2	sub	9 563.00				105.96	105.96	9 605.46
85	613.00	Uprava 22 kV vzdušných vedení v km 7.017 R2	sub	31 874.00				230.20	230.20	32 009.12
86	614.00	Uprava 22 kV vzdušných vedení v km 7.474 R2	sub	69 248.00				63.34	63.34	69 541.54
87	620.00	Pripojka NN k ISRC v km 1.550 R2	sub	17 152.00				8.61	8.61	17 160.61
88	621.00	Pripojka NN k ISRC v km 7.772 R2	sub	16 713.00				24.28	24.28	16 737.28
89	622.00	Pripojka NN k VO okružnej križovatky obj. 111.00	sub	772 126.00				22.29	22.29	772 851.73
90	651.00	ISRC - stavebná časť	sub	772 126.00				725.73	725.73	772 851.73
91	651.11	ISRC - technická časť	sub	191 520.00				1.43	1.43	191 520.00
92	655.00	Priežka r. vodenia ST v km 0.102 R2	sub	2 611.00				5.72	5.72	2 612.43
93	654.00	Priežka r. vodenia 2SR v km 1.800 R2	sub	6 944.00				98.09	98.09	6 965.00
94	655.00	Priežka DOK ST v km 1.431 R2	sub	41 581.00				1.79	1.79	41 679.09
95	656.00	Priežka DK ST Trenčín - Nováky v križovatke Banovce - ZAPAD	sub	918.00				36.88	36.88	919.79
96	657.00	Priežka r. kábla ST v km 5.233 R2	sub	16 015.00				60.15	60.15	16 051.88
97	658.00	Priežka DK ST v km 6.341 R2	sub	17 794.00				21.09	21.09	17 854.15
98	659.00	Priežka r. vodenia 2SR v km 7.584 R2	sub	6 987.00				1.50	1.50	6 986.50
99	660.00	Priežka DK ST v km 7.698 R2	sub	685.00				72.26	72.26	686.50
100	661.00	Priežka DOK ST v km 7.728 R2	sub	29 862.00				38.04	38.04	29 934.26
101	701.00	Priežka VTL plynovodu DN 150 v km 0.000 - 0.810 R2 vľavo	sub	277 265.00				683.13	683.13	277 948.13
102	701.01	Priežka katodovej ochrany VTL plynovodu DN 150 a DN 100 v km 0.000-0.100 R2	sub	18 556.00				47.33	47.33	18 603.33
103	701.02	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0.946 obj. 121.00	sub	20 037.00				4.58	4.58	20 087.34
104	701.03	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0.999 obj. C obj. 111.00	sub	15 710.00				3.59	3.59	15 749.39
105	701.04	Priežka VTL plynovodu DN 150 v km 2.118 - 2.388 R2	sub	123 598.00				56.53	56.53	123 971.34
106	701.05	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0.066 obj. 132.00	sub	27 365.00				12.52	12.52	27 465.71
107	702.00	Priežka pripojky do MVL - Agrio, s.r.o	sub	18 029.00				10.81	10.81	18 039.81
108	703.00	Priežka STL plynovodu DN 200 v km 5.408 R2	sub	157 697.00				36.06	36.06	158 092.40
109	704.00	Priežka VTL plynovodu DN 200 v km 8.503 R2	sub	114 503.00				52.37	52.37	114 825.54
110	801.00	Prístupová cesta na stavenisko v km 1.9 R2	sub	19 072.00				33.88	-2.23	19 103.65
111	802.00	Provozovne premiestnenie reky Bebrava v km 6.8 R2	sub	113 280.00				88.02	172.73	113 540.75
112	900.55	Kanalizácia pripojka	sub	5 402.00				16.75	16.75	5 418.75
113	900.64	Pripojka VN 22kV pre SSUR	sub	82 115.00				274.07	274.07	82 389.07
114	900.65	Telefónna pripojka pre SSUR	sub	62 506.00				221.57	221.57	62 726.57
115	900.71	Rozšírenie distribučného plynovodu, 2x5 pripojovacích plynovodov	sub	90 370.00				392.66	392.66	90 765.66
116	900.41.11	Taliansanca	sub	41 281.00				119.73	119.73	41 400.73
Cena celkom za "ČASŤ STAVBY - CELKOM" bez DPH				73 668 320.00				101 187.09	175 503.14	73 843 823.14

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:



Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Valorizácia rok 2014

FAKTURÁCIA v EUR										
SO	FA0101140001 Marec	FA0101140002 April	FA0101140003 Maj	FA0101140004 Jun	FA0101140005 Jul	FA0101140006 August	FA0101140007 September	FA0101140008 Oktober	FA0101140009 November	FA0101140010 December
025-00	-	26 127,45	31 352,94	66 189,54	57 480,39	38 320,26	-	-	10 450,98	-
050-01	-	-	-	-	-	-	17 097,00	8 548,50	-	-
050-02	-	-	-	-	-	-	-	3 969,00	-	-
050-03	-	-	-	-	-	-	-	11 684,25	2 336,85	-
050-04	-	-	-	-	-	-	-	4 274,24	2 404,26	-
050-05	-	-	-	-	-	-	2 903,20	2 540,30	1 088,70	-
101-00	-	-	-	-	260 693,31	1 564 159,86	3 128 319,72	4 692 479,58	1 824 853,17	78 124,10
101-01	-	-	-	-	-	-	234 587,16	117 293,58	65 163,10	10 124,10
102-00	-	-	-	-	-	-	-	434 955,84	52 721,92	3 124,10
111-00	-	-	-	-	-	-	-	580 911,68	217 841,88	7 124,10
122-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 124,10
123-00	-	-	-	-	-	-	-	69 189,00	46 126,00	5 124,10
124-00	-	-	-	-	-	24 032,95	67 292,26	4 806,59	-	-
202-00	-	-	-	-	-	-	183 842,88	183 842,88	30 640,48	-
203-00	-	-	-	-	-	-	204 091,03	973 357,22	31 398,62	-
204-00	-	-	-	-	-	-	-	80 258,31	14 592,42	-
206-00	-	-	-	-	-	-	-	36 396,60	10 918,98	4 124,10
207-00	-	-	-	-	-	75 046,84	243 902,23	131 331,97	-	-
208-00	-	-	-	-	-	-	65 311,52	57 147,58	122 459,10	5 124,10
209-00	-	-	-	-	-	91 774,64	91 774,64	34 415,49	11 471,83	-
210-00	-	-	-	-	-	39 625,35	92 459,15	198 126,75	-	-
211-00	-	-	-	-	-	-	440 137,36	203 140,32	101 570,16	3 124,10
212-00	-	-	-	-	-	-	-	102 198,30	183 956,94	14 124,10
214-00	-	-	-	-	-	40 879,32	115 824,74	71 276,22	-	1 124,10
510-00	-	-	-	-	-	-	141 130,00	197 582,00	105 847,50	2 124,10
512-00	-	-	-	-	-	25 962,80	35 698,85	-	-	-
513-00	-	-	-	-	-	32 136,50	23 372,00	-	-	-
514-00	-	-	-	-	-	-	8 264,15	-	-	-
515-00	-	-	-	-	-	23 175,45	25 750,50	-	-	-
601-00	-	-	-	-	-	-	-	7 377,60	-	-
602-00	-	-	-	-	-	86 951,04	202 885,76	753 575,68	202 885,76	-
612-00	-	-	-	-	-	-	-	7 650,40	-	-
613-00	-	-	-	-	-	-	3 187,40	22 311,80	-	-
614-00	-	-	-	-	-	-	6 924,80	48 473,60	-	-
653-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654-00	-	-	-	-	4 860,80	833,28	-	-	-	-
655-00	-	-	-	-	-	10 395,25	27 443,46	1 663,24	-	-
656-00	-	-	-	-	654,40	-	-	-	-	-
657-00	-	-	-	-	-	-	-	4 003,75	4 003,75	-
658-00	-	-	-	-	-	-	-	2 669,10	13 345,50	-
659-00	-	-	-	-	5 240,25	558,96	-	-	-	-
660-00	-	-	-	-	548,00	-	-	-	-	-
661-00	-	-	-	-	-	-	22 993,74	3 882,06	-	-
701-00	-	-	-	-	-	213 494,05	55 453,00	-	-	-
701-01	-	-	-	-	-	-	17 257,08	-	-	-
701-02	-	-	-	-	-	16 029,60	3 005,55	-	-	-
701-03	-	-	-	-	-	6 284,00	8 640,50	-	-	-
701-04	-	-	-	-	-	12 359,80	98 878,40	-	-	-
701-05	-	-	-	-	-	1 915,55	8 209,50	14 503,45	-	-
702-00	-	-	-	-	-	-	4 507,25	-	-	-
703-00	-	-	-	-	-	-	149 812,15	-	-	-
704-00	-	-	-	-	-	-	91 602,40	11 450,30	-	-
801-00	-	-	-	-	12 396,80	-	-	-	-	-
802-00	-	-	-	-	-	15 859,20	6 796,80	3 398,40	4 531,20	-
900 41 11	-	-	-	-	-	-	-	-	33 024,80	-
900 64	-	-	-	-	-	-	-	45 984,40	19 707,60	-
Spolu	-	26 127,45	31 352,94	66 189,54	341 873,95	2 392 408,66	6 171 958,16	9 126 669,98	3 113 341,50	1 512 124,10

MESAČNÝ INDEX		odsúhlasené mesačné indexy
Podľa vzorca:		$P_n = 0,1 + 0,2 * (CPI_n / CPI_0) + 0,7 * (NII_n / NII_0)$
Obdobie	PN	
April	1,0005580975439600	
Maj	1,0021195395695300	
Jun	1,0036809815950900	
Jul	1,0027330365020400	
August	1,0023985883415100	
September	1,0023985883415100	
Oktober	1,0044063032193200	
November	1,0036255822065400	
December	1,000669922356700	

Za zhotoviteľa:

		VALORIZÁCIA v EUR																
0010 mber	Spolu 2014	Marec	April	Maj	Jun	Jul	August	September	Oktober	November	December	Spolu 2014 bez DPH	Spolu 2014 s DPH	Zádržné 5%	K úhrade s DPH			
-	229 921,56	-	14,58	66,45	243,64	157,10	91,91	-	-	37,89	-	611,58	733,90	30,58	703,32			
-	25 645,50	-	-	-	-	-	-	41,01	37,67	-	-	78,68	94,42	3,93	90,49			
-	3 969,00	-	-	-	-	-	-	-	17,49	-	-	17,49	20,99	0,87	20,12			
-	14 021,10	-	-	-	-	-	-	-	51,48	8,47	-	59,96	71,95	3,00	68,95			
71,40	9 349,90	-	-	-	-	-	-	-	18,83	8,72	1,79	29,34	35,21	1,47	33,74			
-	6 532,20	-	-	-	-	-	-	6,96	11,19	3,95	-	22,10	26,52	1,11	25,41			
79,93	12 252 585,57	-	-	-	-	712,48	3 751,78	7 503,55	20 676,49	6 616,16	523,93	39 784,39	47 741,27	1 989,21	45 752,06			
60,96	521 304,80	-	-	-	-	-	-	562,68	516,83	236,25	69,85	1 385,61	1 662,73	69,28	1 593,45			
41,44	527 219,20	-	-	-	-	-	-	-	1 916,55	191,15	26,49	2 134,18	2 561,02	106,71	2 454,31			
13,96	1 270 744,30	-	-	-	-	-	174,17	783,77	2 559,67	789,80	48,65	4 356,06	5 227,27	217,80	5 009,47			
87,10	103 687,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,46	69,46	83,35	3,47	79,88			
57,50	172 972,50	-	-	-	-	-	-	-	304,87	167,23	38,63	510,73	612,88	25,54	587,34			
-	96 131,80	-	-	-	-	-	57,65	161,41	21,18	-	-	240,23	288,28	12,01	276,27			
-	398 326,24	-	-	-	-	-	-	440,96	810,07	111,09	-	1 362,12	1 634,54	68,11	1 566,43			
-	1 208 846,87	-	-	-	-	-	-	489,53	4 288,91	113,84	-	4 892,28	5 870,74	244,61	5 626,13			
-	94 850,73	-	-	-	-	-	-	-	353,64	52,91	-	406,55	487,86	20,33	467,53			
15,58	94 631,16	-	-	-	-	-	-	-	160,37	39,59	31,70	231,66	277,99	11,58	266,41			
-	450 281,04	-	-	-	-	-	180,01	585,02	578,69	-	-	1 343,72	1 612,46	67,19	1 545,27			
47,58	302 065,78	-	-	-	-	-	-	156,66	251,81	443,99	38,28	890,73	1 068,88	44,54	1 024,34			
-	229 436,60	-	-	-	-	-	220,13	220,13	151,65	41,59	-	633,50	760,20	31,68	728,52			
-	330 211,25	-	-	-	-	-	95,04	221,77	873,01	-	-	1 189,82	1 427,78	59,49	1 368,29			
56,72	778 704,56	-	-	-	-	-	-	1 055,71	895,10	368,25	22,68	2 341,74	2 810,09	117,09	2 693,00			
90,84	592 750,14	-	-	-	-	-	98,05	277,82	450,32	666,95	100,42	1 593,55	1 912,26	79,68	1 832,58			
39,16	102 954,54	-	-	-	-	-	-	37,99	314,06	-	10,61	362,67	435,20	18,13	417,07			
26,00	472 785,50	-	-	-	-	-	-	338,51	870,61	383,76	18,91	1 611,79	1 934,15	80,59	1 853,56			
-	61 661,65	-	-	-	-	-	62,27	85,63	-	-	-	147,90	177,48	7,40	170,08			
-	55 508,50	-	-	-	-	-	77,08	56,06	-	-	-	133,14	159,77	6,66	153,11			
-	8 264,15	-	-	-	-	-	-	19,82	-	-	-	19,82	23,78	0,99	22,79			
-	48 925,95	-	-	-	-	-	55,59	61,76	-	-	-	117,35	140,82	5,87	134,95			
81,40	10 759,00	-	-	-	-	-	-	-	32,51	-	2,27	34,77	41,72	1,74	39,98			
-	1 246 298,24	-	-	-	-	-	208,56	486,64	3 320,48	735,58	-	4 751,26	5 701,51	237,56	5 463,95			
-	7 650,40	-	-	-	-	-	-	-	33,71	-	-	33,71	40,45	1,69	38,76			
-	25 499,20	-	-	-	-	-	-	7,65	98,31	-	-	105,96	127,15	5,30	121,85			
-	55 398,40	-	-	-	-	-	-	16,61	213,59	-	-	230,20	276,24	11,51	264,73			
41,02	2 141,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	1,72	0,07	1,65			
-	5 694,08	-	-	-	-	13,28	2,00	-	-	-	-	15,28	18,34	0,76	17,58			
-	39 501,95	-	-	-	-	-	24,93	65,83	7,33	-	-	98,09	117,71	4,90	112,81			
-	654,40	-	-	-	-	1,79	-	-	-	-	-	1,79	2,15	0,09	2,06			
46,60	15 054,10	-	-	-	-	-	-	-	17,64	14,52	4,72	36,88	44,26	1,84	42,42			
-	16 014,60	-	-	-	-	-	-	-	11,76	48,39	-	60,15	72,18	3,01	69,17			
-	5 799,21	-	-	-	-	14,32	1,34	-	-	-	-	15,66	18,79	0,78	18,01			
-	548,00	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	1,50	1,80	0,08	1,72			
-	26 875,80	-	-	-	-	-	-	55,15	17,11	-	-	72,26	86,71	3,61	83,10			
-	268 947,05	-	-	-	-	-	512,08	133,01	-	-	-	645,09	774,11	32,25	741,86			
-	17 257,08	-	-	-	-	-	-	41,39	-	-	-	41,39	49,67	2,07	47,60			
-	19 035,15	-	-	-	-	-	38,45	7,21	-	-	-	45,66	54,79	2,28	52,51			
-	14 924,50	-	-	-	-	-	15,07	20,73	-	-	-	35,80	42,96	1,79	41,17			
-	111 238,20	-	-	-	-	-	29,65	237,17	-	-	-	266,81	320,17	13,34	306,83			
-	24 628,50	-	-	-	-	-	4,59	19,69	63,91	-	-	88,19	105,83	4,41	101,42			
-	4 507,25	-	-	-	-	-	-	10,81	-	-	-	10,81	12,97	0,54	12,43			
-	149 812,15	-	-	-	-	-	-	359,34	-	-	-	359,34	431,21	17,97	413,24			
-	103 052,70	-	-	-	-	-	-	219,72	50,45	-	-	270,17	324,20	13,51	310,69			
-	12 396,80	-	-	-	-	33,88	-	-	-	-	-	33,88	40,66	1,69	38,97			
98,40	33 984,00	-	-	-	-	-	38,04	16,30	14,97	16,43	2,28	88,02	105,62	4,40	101,22			
-	33 024,80	-	-	-	-	-	-	-	-	119,73	-	119,73	143,68	5,99	137,69			
-	65 692,00	-	-	-	-	-	-	-	202,62	71,45	-	274,07	328,87	13,70	315,17			
55,59	22 780 677,77											74 316,05	89 179,26	3 715,80	85 463,46			

Za stavebný dozor:

FAKTURÁCIA v EUR															
SO	FA0101140001	FA0101140012	FA0101140013	FA0101140014	FA0101140015	FA0101150008	FA0101150009	FA0101150010	FA0101150011	FA0101150012	FA0101150013	FA0101150014	Spolu 2015	Január	
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December			
075-00						41 803,92	31 352,34		13 934,64		17 418,30		104 509,90		
076-01												71 347,23	71 347,23		
076-02												144 799,40	144 799,40		
076-03												185 385,20	185 385,20		
076-04												27 30	27 30		
076-05												598,00	598,00		
076-06												137 060,93	137 060,93		
076-07												243 207,30	243 207,30		
076-08												141 384,50	141 384,50		
076-09															
076-10															
076-11															
076-12															
076-13															
076-14															
076-15															
076-16															
076-17															
076-18															
076-19															
076-20															
076-21															
076-22															
076-23															
076-24															
076-25															
076-26															
076-27															
076-28															
076-29															
076-30															
076-31															
076-32															
076-33															
076-34															
076-35															
076-36															
076-37															
076-38															
076-39															
076-40															
076-41															
076-42															
076-43															
076-44															
076-45															
076-46															
076-47															
076-48															
076-49															
076-50															
076-51															
076-52															
076-53															
076-54															
076-55															
076-56															
076-57															
076-58															
076-59															
076-60															
076-61															
076-62															
076-63															
076-64															
076-65															
076-66															
076-67															
076-68															
076-69															
076-70															
076-71															
076-72															
076-73															
076-74															
076-75															
076-76															
076-77															
076-78															
076-79															
076-80															
076-81															
076-82															
076-83															
076-84															
076-85															
076-86															
076-87															
076-88															
076-89															
076-90															
076-91															
076-92															
076-93															
076-94															
076-95															
076-96															
076-97															
076-98															
076-99															
076-100															
076-101															
076-102															
076-103															
076-104															
076-105															
076-106															
076-107															
076-108															
076-109															
076-110															
076-111															
076-112															
076-113															
076-114															
076-115															
076-116															
076-117															
076-118															
076-119															
076-120															
076-121															
076-122															
076-123															
076-124															
076-125															
076-126															
076-127															
076-128															
076-129															
076-130															
076-131															
076-132															
076-133															
076-134															
076-135															
076-136															
076-137															
076-138															
076-139															
076-140															
076-141															
076-142															
076-143															
076-144															
076-145															
076-146															
076-147															
076-148															
076-149															
076-150															
076-151															
076-152															
076-153															
076-154															
076-155															
076-156															
076-157															
076-158															
076-159															
076-160															
076-161															
076-162															
076-163															
076-164															
076-165															

MESAČNÝ INDEX		odsuhlasené mesačné indexy	
kódla vzorca		$P = 10 \cdot [1 + 0,2 \cdot (P_{\text{in}}/C_{\text{in}})] + 0,7 \cdot [N_{\text{in}}/N_{\text{in}}(t)]$	
Obdobie :		P/N	
Január		1,001	116/1950879
Február		0,989	812612384
Marec		1,000	314/40714
Apríl		1,002	206/44018097
Máj		1,004	73/77959
Jún		1,005	35424831237
Júl		1,004	380/11901
August		1,003	1239099671
September		1,003	81/4669739
Oktober		1,003	46794017
November		1,002	179688766
December		0,989	657277407

Za zhotoviteľa:

