

DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len „Zmluva o Diele“)
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 10“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: SK 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA
Číslo účtu: SK5981800000007000135345
Štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Kontakt: ssc@ssc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené Zmluvou o združení dňa 1.12.2016 (ďalej tiež len „združenie“)

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Kontakt: 02/48271 500
sekrvr@doprastav.sk
zuzana.bacova@doprastav.sk

a

Člen združenia:
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Kontakt: 02/3262 1026
marian.kanuscak@strabag.com
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave predmetu Zmluvy na základe nasledovných skutočností:

Dňa 31.01.2020 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č.20, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať objekt SO 637 Verejné osvetlenie v križovatke „K,, - Pripojenie VO na transformátorovú stanicu . Pokyn č. 20 tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č. 10.

Dňa 14.07.2020 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 27 týkajúci sa úpravy/doplnenia/trvalého dopravného značenia v súvislosti s predčasným užívaním stavby stavebných objektov SO 101,SO 102,SO 104,SO 105,SO 109,SO 110,SO 117,SO 131. Súhlas s nárokom č. 27 tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 10.

Dňa 23.4.2020 zvolal zhotoviteľ prostredníctvom projektanta pracovné stretnutie na 6.5.2020.Predmetom rokovania bola organizácia výstavby pri realizácii objektu SO 156, ktorý v zmysle harmonogramu mal byť realizovaný 2 kalendárne mesiace a následný proces predkladania a odsúhlasovania podkladov potrebných ku uzávierke cesty I. triedy v zmysle rozsahu prác na objekte SO 156. V súvislosti s vydanými opatreniami Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Vlády Slovenskej republiky proti zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 o ktorých zhotoviteľ informoval objednávateľa listom č.811/3063-RV/20 zo dňa 17.3.2020 bol proces predkladania a odsúhlasovania jednotlivých podkladov v obmedzenom režime a uzávierka na SO 156 bola vydaná dňa 24.7.2020 s termínom realizácie SO 156 od 27.7.2020 do 27.09.2020 bez dopadu na cenu diela.

Z dôvodu vydania predmetných Pokynov stavebného dozora, odsúhlasených nárokov Zhotoviteľa a realizácie prác v obmedzenom režime v súvislosti s COVID 19 sa upravuje aj príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác – časť 4.2 Uzlové body, časť 4.3 Fakturačný harmonogram.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. Zväzok 2. Obchodné podmienky, časť 3. Príloha k ponuke, Položka č. 4 Lehota výstavby sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 45 MESIACOV od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) + 13 MESIACOV od vydania posledného právoplatného stavebného povolenia
-----------------	---------	--

2. Na základe vydaného Pokynu SD č. 20 a súhlasu s nárokom č. 27 sa mení čl. 9 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo bez DPH	196 630 089,65 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle pokynu SD č.20 podľa uzatvoreného dodatku č. 10	21 449,00 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle odsúhlasenia nároku č. 27 podľa uzatvoreného dodatku č. 10	7 306,63 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo bez DPH	196 658 845,28 EUR
DPH 20%	39 331 769,06EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo s DPH	235 990 614,34EUR

3. Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác – časť 4.2. Uzlové body, časť 4.3 Fakturačný harmonogram sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú časť tohto Dodatku č. 10.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.10 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.

2. Tento Dodatok č.10 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č.10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.10 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.10 je:

Príloha č. 1 – Pokyn SD č.20

Príloha č. 2 – Súhlas s nárokom č. 27

Príloha č.3 – Povolenie úplnej a čiastkovej uzávierky cesty I/64 č. OU-NR-OCDPL-2020/028902-005

Príloha č. 4 – Harmonogram prác

časť 4.2: Uzlové body;

časť 4.3: Fakturačný harmonogram;

V Bratislave, dňa 14.1.2021

Za Objednávateľa

Slovenská správa ciest

JUDr. Martina Tvrdňová, PhD.
generálna riaditeľka

V Bratislave, dňa 14.1.2021

Za Zhotoviteľa:

Doprastav, a.s.

Mar. Roman Čunil, člen predstavenstva

Doprastav, a.s.

Ing. Milan, člen predstavenstva

STRABAG

STRABAG s.r.o.


Milenského Nivy 61/A, 420 18 Bratislava

STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

STRABAG s.r.o.

Viera Nádaská, konateľka



Doprastav a.s.
Združenie
„Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/1828/2020/6161/3621

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
31.01.2020

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“ - Pokyn č. 20 - SO 637 Verejné osvetlenie v križovatke „K“ - Prípojenie VO na transformátorovú stanicu NDS

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 21.01.2020) pod značkou 36/2020 (doručeného dňa 23.01.2020) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného čísla objednávateľa : 20160063 a evidenčného čísla zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na zmenu objektu SO 637 Verejné osvetlenie v križovatke „K“ stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ a to na:

- úpravu pripojenia objektu SO 637 Verejné osvetlenie v križovatke „K“ na transformátorovú stanicu NDS v zmysle projektovej dokumentácie a stanoviska NDS
- zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 2 Cenová ponuka zhotoviteľa

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedená situácia pripojenia, cenová ponuka zhotoviteľa a stanovisko NDS.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Prílohy

-list MH

č.1 – Situácia pripojenia, Prílohy č.2 – Cenová ponuka zhotoviteľa, Prílohy č.3 – Stanovisko NDS

doručeného dňa 23.01.2020) vrátane Prílohy

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
970/3063-MP/20

Naša značka
SSC/1828/2020/6160/22257

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
14.07.2020


**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 27 - SÚHLAS**

Dňa 23.06.2020 ste (list č. 970/3063-MP/20) predložili konečný Nárok č. 27 týkajúci sa objektov SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) úsek I., úsek II.; SO 102 Veľká okružná križovatka „D“ vetva V1, V2, okruh OK; SO 104 Komunikácia medzi križovatkou „D“ a Strategický park - parking; SO 105 Účelová komunikácia medzi križovatkou „D“ a „G“, bypassy; SO 109 Vjazd BUS a VIP parking („C“); SO 110 Účelová komunikácia, chodníky a nástupištia medzi križovatkou „I“ a „D“; SO 117 Okružná križovatka „G“ na ceste I/64; SO 131 Parkovisko a komunikácie pre osobné autá (parking Strategický park) II.fáza. V zmysle tohto Nároku si nárokuje dodatočnú platbu vo výške 7 306,63 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu úpravy /doplnenia/ trvalého dopravného značenia v súvislosti s predčasným užívaním stavby.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 27.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

Vybavuje:	
Číslo:	
Došlo:	17. 07. 2020
"INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
ZDRUŽENIE	

26.05.2020



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OU-NR-OCDPK-
2020/028902-005

Vybavuje/linka

Ing. Karin Bóriková

Nitra

24. 07. 2020

Vec

Úplná a čiastočná uzávierka cesty I/64 - povolenie.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zмене a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 1, písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 4, písm. a) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 135/1961 Zb.) v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a podľa § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, v zastúpení Združenie „Infraštruktúra Nitra“ v zložení: Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava a STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, zo dňa 07.07.2020 po záväznom stanovisku MŤ SR KR PZ, KDI v Nitre, číslo: KRPZ-NR-KDI2-56-001/2020-JNG zo dňa 20.07.2020 a stanovisku Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava, číslo: SSC/6028/2020/6170/21122 zo dňa 23.07.2020

udeľuje

p o v o l e n i e

na úplnú a čiastočnú uzávierku cesty I/64 – mestská časť Dražovce, staničenie 72,078 – 74,006 km

1. Úplná uzávierka v rámci 1. ETAPY

podľa súčasného pasportu I/64 v km: I/64 – staničenia: (ul. Lidická) od km 73,525 – (nádjazd) po 73,694 km

2. Úplná uzávierka v rámci 2. ETAPY

podľa súčasného pasportu I/64 v km: I/64 – staničenia: (ul. Kultúrna) od km 73,013 – (ul. Lidická) po 73,525 km

3. Čiastočná uzávierka počas 3. etapy (na ul. Topoľčianskej, od križovatky „G“ – po križovatku „E“)

podľa súčasného pasportu I/64 v km: I/64 – staničenia: od km 72,078 – po km 74,006 km

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Druh uzávierky: úplná a čiastočná uzávierka

Doba uzávierky: odo dňa 27.07.2020 v čase od 08:30 hod. do 27.09.2020 v čase do 18:00 hod.

Dôvod uzávierky:

Telefón

+421376549387

E-mail

karin.borikova@nitrav.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151865

OU-NR-OCDPK-2020/028902-0080089/2020

Výstavba bude rozdelená na 3. veľké etapy:

1. etapa od konca nadjazdu, po ulicu Lídickú. Stavebná úprava bude spočívať vo výmene konštrukcie vozovky s výmenou podlažia po ložnú vrstvu (vrátane), v celom profile + zjazdy k RD a prevádzkam, na dĺžke 163 m. Doba výstavby: cca 3. týždne

2. etapa od ulice Lídickej po Kultúrnu. Stavebná úprava bude spočívať vo výmene konštrukcie vozovky s výmenou podlažia po ložnú vrstvu (vrátane), v celom profile + zjazdy k RD a prevádzkam, na dĺžke dl. 512 m. Doba výstavby: cca 5. týždňov

3. etapa od novej okružnej križovatky „E“ (s cestou II/593) až pred novú okružnú križovatku „G“ do priem. parku

podetapy:

3.1 - od križovatky „E“ po koniec nadjazdu. Stavebná úprava bude spočívať vo vyfrézovaní obrusnej a ložnej vrstvy pravý jazdný pás, smer Čakajovce – Nitra, na dĺžke 222 m, ložná vrstva na dĺžke 183 m.

- od križovatky „E“ po koniec nadjazdu. Stavebná úprava bude spočívať vo vyfrézovaní obrusnej vrstvy pravý jazdný pás, smer Nitra – Čakajovce, na dĺžke 222 m.

Doba frézovania oboch smerov 1 deň.

- od mostného záveru, po koniec nadjazdu pokládka ložnej vrstvy smer Čakajovce – Nitra, dĺžka 183 m.

Doba pokládky 1 deň.

3.2 - od križovatky „E“ po Kultúrnu ulicu. Stavebné práce budú spočívať v realizácii spojovacieho postreku, pokládke obrusnej vrstvy v pravom jazdnom páse smer Čakajovce – Nitra, na dĺžke 897 m.

- od križovatky „E“ po Kultúrnu ulicu Stavebné práce budú spočívať v realizácii spojovacieho postreku, v pokládke obrusnej vrstvy v pravom jazdnom páse smer Nitra – Čakajovce, na dĺžke 897 m.

Doba pokládky obrusnej vrstvy oboch smerov - 2 dni.

3.3 - od Kultúrnej ulici po križovatku „G“. Stavebná úprava bude spočívať vo vyfrézovaní obrusnej vrstvy pravý jazdný pás, smer Čakajovce – Nitra, na dĺžke 972 m.

- od Kultúrnej ulici po križovatku „G“. Stavebná úprava bude spočívať vo vyfrézovaní obrusnej vrstvy pravý jazdný pás, smer Nitra – Čakajovce, na dĺžke 972 m.

Doba frézovania oboch smerov 1 deň.

3.4 - od Kultúrnej ulici po križovatku „G“. Stavebné práce budú spočívať v pokládke obrusnej vrstvy v pravom jazdnom páse smer Čakajovce – Nitra, na dĺžke 972 m.

- od Kultúrnej ulici po križovatku „G“. Stavebné práce budú spočívať v pokládke obrusnej vrstvy v pravom jazdnom páse smer Nitra – Čakajovce, na dĺžke 972 m.

Doba pokládky obrusnej vrstvy oboch smerov 2 dni.

Miesto uzávierky: cesta I/64 – mestská časť Dražovce, staničenie 72,078 – 74,006 km

Dĺžka uzávierky: 1,928 km

Obchádzková trasa:

Obchádzka v rámci uzávierky v MČ Dražovce do 31.08.2020 v čase do 18:00 hod. bude spočívať:

Počas všetkých 3. etáp

- pre vodičov zo smeru Nitry, ktorí smerujú po I/64 na cestu II/583 smer Lefantovce, budú presmerovaní pred okružnou križovatkou ul. Topolčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“) na veľkú okružnú križovatku „D“, potom na okružnú križovatku „B“, ďalej na okružnú križovatku s cestou II/593 – „E“, kde obchádzka končí.

- pre vodičov zo smeru Topolčany, po novom obchvate, ktorí pôjdu do MČ Dražovce, budú pred okružnou križovatkou „B“ presmerovaní na veľkú okružnú križovatku „D“, a na okružnú križovatku ul. Topolčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“) a potom smer Dražovce.

- pre vodičov zo smeru II/593 Lefantovce, ktorí chcú ísť do Nitry, a do MČ Dražovce po I/64, budú presmerovaní pred križovatkou s cestou II/593 (križovatka „E“) na križovatku „B“, cez veľkú okružnú križovatku „D“, na okružnú križovatku ul. Topolčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“) a potom smer Dražovce a smer na Nitru v križovatke „G“ podľa prebiehajúcej obchádzky z dôvodu prác na I/64.

- Pre vodičov z ulice Pri Dobrotke, Kanálová a Rozmarínová ul. je obchádzka vedená po Kultúrnej ulici na I/64.

Zaslepenie ulíc:

Počas 1. etapy zo smeru od Lefantoviec bude zaslepená ulica Topoľčianska, zo smeru Nitra bude ulica Topoľčianska zaslepená po ulicu Lidickú. V tejto etape nebude možné vojsť ani vyjsť na ulicu Lužianska – bude zaslepená. Ulica Lidická bude prejazdná.

Počas 2. etapy zo smeru od Lefantoviec, bude zaslepená ulica Topoľčianska po ulicu Lidickú a zo smeru Nitra bude ulica Topoľčianska zaslepená po ulicu Kultúrnu. Ďalej v tejto etape budú zaslepené ulice Kanálová, Rozmarínová, Belopotockého, Vrbová. Ulica Lidická bude prejazdná.

Šúčasne bude naďalej prebiehať Obchádzka počas uzávierky:

- cesty I/64 medzi OK Dolné Hony a MÚK na R1a;
- účelovej komunikácie SO 101 I. úsek po okružnú križovatku „D“;
- účelovej komunikácie SO 104 ponad križovatku „D“.

Obchádzka v rámci uzávierky v MČ Dražovce od 31.08.2020 v čase od 18:00 hod. bude spočívať:

Počas všetkých 3. etáp

- pre vodičov zo smeru Nitra, ktorí smerujú po I/64 na cestu II/583 smer Lefantovec, budú presmerovaní pred okružnou križovatkou ul. Topoľčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“) na veľkú okružnú križovatku „D“, potom na okružnú križovatku „B“, ďalej na okružnú križovatku s cestou II/593 – „E“, kde obchádzka končí.

- pre vodičov zo smeru Topoľčany, po novom obchvate, ktorí pôjdu do MČ Dražovce, budú pred okružnou križovatkou „B“ presmerovaní na veľkú okružnú križovatku „D“, a na okružnú križovatku ul. Topoľčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“) a potom smer Dražovce.

- pre vodičov zo smeru II/593 Lefantovec, ktorí chcú ísť do Nitra, a do MČ Dražovce po I/64, budú presmerovaní pred križovatkou s cestou II/593 (križovatka „E“) na križovatku „B“, cez veľkú okružnú križovatku „D“, kde smer Nitra pôjde už v zmysle trvalého značenia smerom na štvorpruh, a smer Dražovce na okružnú križovatku ul. Topoľčianska – nový priemyselný park Sever II – JLR (križovatka „G“)

počas 2. a 3. etapy

- Pre vodičov z ulice Pri Dobrotke, Kanálová a Rozmarínová ul. je obchádzka vedená po Kultúrnej ulici na I/64.

Zaslepenie ulíc:

Počas 1. etapy zo smeru od Lefantoviec bude zaslepená ulica Topoľčianska, zo smeru Nitra bude ulica Topoľčianska zaslepená po ulicu Lidickú. V tejto etape nebude možné vojsť ani vyjsť na ulicu Lužianska – bude zaslepená. Ulica Lidická bude prejazdná.

Počas 2. etapy zo smeru od Lefantoviec, bude zaslepená ulica Topoľčianska po ulicu Lidickú a zo smeru Nitra bude ulica Topoľčianska zaslepená po ulicu Kultúrnu. Ďalej v tejto etape budú zaslepené ulice Kanálová, Rozmarínová, Belopotockého, Vrbová. Ulica Lidická bude prejazdná.

Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:

• počas prebiehajúcej úplnej uzávierky cesty I/64 od km 70,465 do km 71,646 v k.ú. Dražovce (č.sp.: OU-NR-OCDPK-2020/014691-002 zo dňa 02.03.2020) bude prebiehať obchádzka počas uzávierky: Cesty I/64 medzi OK Dolné Hony a MÚK na R1a, účelovej komunikácie SO 101 I. úsek po okružnú križovatku „D“, účelovej komunikácie SO 104 ponad križovatku „D“ – tento stav bude do 31.08.2020 do 18:00. Od 31.08.2020 od 18:00 sa ruší časť obchádzkovej trasy, t.j. nebude už prebiehať obchádzka počas uzávierky: Cesty I/64 medzi OK Dolné Hony a MÚK na R1a, účelovej komunikácie SO 101 I. úsek po okružnú križovatku „D“, účelovej komunikácie SO 104 ponad križovatku „D“

• uzávierka môže byť najdlhšie na dobu a časové obdobie určené v tomto povolení,

• žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie časového obdobia trvania uzávierky,

• v prípade nedodržania povoleného termínu uzávierky budú vyvozené dôsledky podľa ustanovenia § 22a zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a toto povolenie stráca platnosť,

• žiadateľ zabezpečí, že úplná a čiastočná uzávierka bude vyznačená osadením dočasných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, podľa určenia dopravného značenia vydaného Okresným úradom Nitra, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OÚ-NR-OCDPK-2020/028903 zo dňa 24.07.2020, na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, odsúhlaseného MV SR KR PZ, Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre;

• žiadateľ musí dodržať podmienky záväzného stanoviska MV SR KR PZ KDI v Nitre, číslo: KRPZ-NR-KDI2-56-001/2020-ING zo dňa 20.07.2020:

- CSO a realizátor vykoná všetky opatrenia (napr. nasadenie max. možných technických aj ľudských kapacít, predĺžené pracovné zmeny, bezodkladné konanie vo veci predčasného užívania stavby a pod.), aby doba uzávierky bola dodržaná resp. skrátená,

- CSO a realizátor budú vopred počas celej doby realizácie o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bezodkladne informovať KDI Nitra, resp. ODI Nitra (riaditeľ KDI Nitra plk. Mgr. Miroslav Melíšek 0915 995 425 alebo 0961 302 500, dopravný inžinier KDI Nitra mjr. Ing. Miloš Fazekas 0961 302 511, riaditeľ ODI NR pplk. Mgr. Juraj Tlacháč 0917 792 478 alebo 0961 303 500, alebo mailom miroslav.melisek@minv.sk, juraj.tlachac@minv.sk),

- v povolení cestného správneho orgánu bude uvedené meno a telefónne číslo osoby zodpovednej za organizáciu a priebeh prác v každej fáze realizácie, úplnosť, funkčnosť a aktuálnosť zmeny dopravného značenia a koordináciu úprav a demontáže značenia počas a po ukončení obmedzení,

- dopravné značky a dopravné zariadenia budú použité a upravené len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu v rozsahu povolených časov a termínov začiatku a konca uzávierky,

- odsúhlasené dopravné značenie podľa overených situácií bude zrealizované bezprostredne pred začatím prác v termíne povolenej uzávierky, v prípade, že nie je možné dodržať túto podmienku budú dopravné značky a dopravné zariadenia prekryté, alebo upravené, zrušené iným vhodným spôsobom,

- dopravné značky a dopravné zariadenia budú počas celej doby uzávierky funkčné, to znamená udržiavané v čistote, bez poškodenia, umiestnené kolmo na smer jazdy vozidiel a pod.,

- osoba zodpovedná za úplnosť a funkčnosť dopravného značenia počas uzávierky bude KDI Nitra informovať o stave dočasného dopravného značenia, o prípadných odstránených nedostatkoch na DZ za posledných 24 hod. a to denne do 08.00 hod. (t.j. za predchádzajúci deň) prostredníctvom mailu na adresy milos.fazekas@minv.sk, katarina.stankova@minv.sk,

- pred samotným začiatkom uzávierky požaduje KDI Nitra vykonať obhliadku DDZ na všetkých dotknutých cestách za účasti dotknutých orgánov a osôb,

- realizátor zabezpečí intenzívne a efektívne informovanie o predmetnom obmedzení obyvateľov obce Drážovce vopred prostredníctvom obecného úradu a ostatných účastníkov cestnej premávky najneskôr deň vopred a v deň obmedzenia prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.

• žiadateľ zabezpečí, že uzávierka cesty I/64 bude vyznačená na MK osadením dočasných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení,

• žiadateľ zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením pred začiatkom uzávierky cesty I/64, žiadateľ príjme zástupcu MV SR KR, Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre na odsúhlasenie dočasného zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení a toto zaznamená v samostatnom zápise,

• žiadateľ zabezpečí, aby boli stavebné práce realizované podľa predloženého harmonogramu,

• cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie je potrebné bezodkladne odstrániť,

• žiadateľ je povinný rešpektovať prípadné ďalšie spresňujúce alebo dopĺňajúce pokyny zástupcu MV SR KR PZ, Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre,

• žiadateľ zabezpečí údržbu a čistenie všetkých komunikácií, súvisiacich s povolenou uzávierkou,

• žiadateľ zabezpečí po ukončení denných prác - pracovnej zmeny, prekrytie alebo dočasné odstránenie dopravného značenia, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na vyznačenie čiastočnej uzávierky,

- žiadateľ zabezpečí ohlásenie začiatku a ukončenia povolennej uzávierky pre verejnosť – (tesne pred zahájením a krátko po ukončení), nahlásením na bezplatnú linku - Stredné centrum dopravných informácií * 75 a na „Zelenú vlnu“ Slovenského rozhlasu na tel. č. 0800 900 800,
- ukončenie uzávierky oznámi žiadateľ povoľujúcemu orgánu písomne,
- žiadateľ zabezpečí, aby po skončení uzávierky boli odstránené dočasné zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia, vyznačujúce čiastočnú uzávierku a obnoví pôvodné značenie, čo oznámi MV SR KR PZ, KDI v Nitre,
- žiadateľ zabezpečí splnenie podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava, číslo: SSC/6028/2020/6170/21122 zo dňa 23.07.2020,
- žiadateľ zabezpečí splnenie podmienky vyjadrenia Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Národného centra vojenskej dopravy OS SR, číslo: NCVD-30-81/2020-ODI zo dňa 23. júla 2020:
 - v prípade potreby umožniť prejazd vozidlám OS SR v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 3,5 m, alebo zabezpečiť obchádzkovú trasu z dôvodu, že predmetná pozemná komunikácia je záujmovou komunikáciou OS SR,
- žiadateľ zabezpečí splnenie podmienky vyjadrenia ARRIVA Nové Zámky, a.s., zo dňa 23.07.2020 nasledovne: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť vykonanie predmetnej čiastočnej a úplnej uzávierky berie na vedomie a súhlasí s jej realizáciou. V prípade, že by z dôvodu rekonštrukčných prác došlo k nečakaným okolnostiam, ktoré by mohli narušiť dopravnú obsluhu zo strany ARRIVA Nové Zámky, a.s. resp. ktoré by stanovovaný termín predmetnej uzávierky predĺžili, žiadame, aby ste nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovali.
- žiadateľ zabezpečí splnenie podmienky vyjadrenia ARRIVA Nitra, a.s., zo dňa 22.07.2020 nasledovne: ARRIVA NITRA a.s. navrhovanú uzávierku a návrh obchádzkových trás berie na vedomie a súhlasí s nimi. Dopravca zabezpečí na potrebný čas odklon MHD z jestvujúceho okruhu ulicami Topoľčianska – Belopotockého – Jána Zelenáka – Topoľčianska do náhradnej trasy na Kultúrnu ul. s odčataním autobusov pred kultúrnym domom. S cieľom zachovania obsluhy územia verejnou dopravou požadujeme splnenie nasledujúcich podmienok:
 1. Ideálne 11 dní, najmenej však 3 pracovné dni vopred, dopravcovi záväzne spresniť (mailom alebo telefonicky) nasledujúce termíny:
 - a. začiatok 2. etapy (dopravca vtedy presmeruje MHD na Kultúrnu ul.)
 - b. ukončenie etapy 3.4. (dopravca zruší presmerovanie MHD a obnoví trasu po Belopotockého a Jána Zelenáka).
 2. Počas frézovania a pokládky obrúsenej vrstvy v úseku Kultúrna – križovatka G plánovať práce tak:
 - a. aby nebol obmedzený, resp. znemožnený prejazd autobusov z Topoľčianskej a Kultúrnu ul. a opačne. Dopravca pre tento účel na požiadanie poskytne cestovný poriadok linky, nevyhnutné obmedzenia je možné realizovať v čase medzi spojmi (premávajú s frekvenciou 1-2x za hodinu),
 - b. aby nebolo nutné preložiť alebo zrušiť zastávky na Topoľčianskej ul. (obojsmerné zastávky Pri križi a PD Dražovce) – prípade nevyhnutnosti ich prekládky alebo zrušenia žiadame konzultovať minimálne 3 pracovné dni vopred.
- v prípade potreby časového alebo miestneho rozšírenia uzávierky, je potrebné podľa § 10 ods. 9 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon podať novú žiadosť z dôvodu vydania nového povolenia,
- povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiadajú verejný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- za správnosť osadenia a za údržbu dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení počas čiastočnej uzávierky bude zodpovedný Ing. Tomáš Martinák – STRABAG, s.r.o., tel. č.: 0902 978 406;
- názov zhotoviteľa stavebných prác: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ v zložení: Doprastav, a.s., Dríeňová 27, 826 56 Bratislava, Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
– Ing. Viliam Tóth, Doprastav, a.s. – 0907 801 868, Ing. Tomáš Martinák – STRABAG, s.r.o., tel. č.: 0902 978 406.

Ak uzávierka z akéhokoľvek dôvodu nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená skôr ako je povolený termín, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť ľutajšiemu úradu a všetkým orgánom a organizáciám, ktorým bolo povolenie doručené.

Žiadateľ je na základe §4 ods. 1, písm. a) zákona NR SR číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, oslobodený od zaplataenia správneho poplatku za vydanie povolenia.

O d ť o v o d n e n i e :

Žiadateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, v zastúpení Združenie „Infraštruktúra Nitra“ v zložení: Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava a STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, požiadala dňa 07.07.2020 o vydanie povolenia úplnej a čiastočnej uzávierky cesty I/64 – mestská časť Dražovce, staničenie 72,078 – 74,006 km, z dôvodu obnovy krytu ciest I. triedy po ukončení výstavby.

Žiadateľ zároveň predložil požadovanú dokumentáciu, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Povolenie bolo vydané, keďže dotknuté orgány a organizácie nemali námietky k uskutočneniu predmetnej uzávierky.

P o v e ŕ e n i e :

Na toto povolenie sa podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Doručí sa interne:

1. MV SR KR PZ, KDI v Nitre
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
3. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Koordinačné stredisko IZS
4. Okresný úrad Nitra, Odbor Obrany štátu

Na v e d o m i e

Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 1

ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky

Generálny štáb ozbrojených síl SR, Národné centrum vojenskej dopravy ozbrojených síl SR, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava 3

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 1

Obec Čakajovce, Čakajovce 58, 951 43 Čakajovce

Obec Lužianky, Rašislavova 266, 951 41 Lužianky

Obec Zbehy, Zbehy 69, 951 42 Zbehy

Ing. Karol Šlavyík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-NR-
OCDPK-2020/028902-005

OU-NR-OCDPK-2020/028902-0080089/2020

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava-Ružinov
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 25

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Úplná a čiastočná uzávierka cesty I/64 - povolenie.]
Identifikátor:	OU-NR-OCDPK-2020/028902-0080089/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	24.07.2020 11:24:57
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	24.07.2020 11:24:57
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OCDPK-2020/028902-0080089/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Bóriková Karin, Bc.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	24.07.2020
Podpis a pečiatka:	 Bóriková Karin

PRÍLOHA 4 – ČASŤ 4.2 - UZLOVÉ BODY

Uzlové body	Lehota ukončenia	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
1. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) SIS – 1. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác, aj ucelených častí, najneskorší termín 60 dní od začatia výstavby	Ukončenie DRS – 1. časť	Stavebným dozorum potvrdený termín
2. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) – 1. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác	Ukončenie DRS – 2. časť	Stavebným dozorum potvrdený termín
3. Ukončenie objektov : SIS: SO 058, SO 160, SO 350, SO 351, SO 352, SO 353, SO 354, SO 520, SO 530, PS 530.4, SO 550, SO 605, SO 626, SO 627, SO 646, SO 656, SO 705, SO 803	447 dní (kalendárnych) Do 31.3.2018	Ukončenie SIS: SO 058, SO 160, SO 350, SO 351, SO 352, SO 353, SO 354, SO 520, SO 530, PS 530.4, SO 550, SO 605, SO 626, SO 627, SO 646, SO 656, SO 705, SO 803	Stavebným dozorum potvrdený termín ukončenia objektov - podpísaný preberací protokol
4. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) – 1. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác	Ukončenie DRS – 3. časť	Stavebným dozorum potvrdený termín
5. - 1. Fáza výstavby Ukončenie objektov : SO 006, SO 110, SO 111, SO 118, SO 119, SO 120, SO 122, SO 123, SO 124, SO 207, SO 208, SO 255, SO 511, SO 519, SO 560, SO 582, SO 584, SO P601	538 dní (kalendárnych) Do 30.6.2018	Ukončenie: SO 006, SO 110, SO 111, SO 118, SO 119, SO 120, SO 122, SO 123, SO 124, SO 207, SO 208, SO 255, SO 511, SO 519, SO 560, SO 582, SO 584, SO P601	Stavebným dozorum potvrdený termín ukončenia objektov - podpísaný preberací protokol
6. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) – 2. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác	Ukončenie DRS – 2. časť	Stavebným dozorum potvrdený termín
7. - 2. Fáza výstavby Ukončenie objektov:	538 dní (kalendárnych) Do 30.6.2018	Ukončenie vybudovania: SO 112, SO 113, SO 121,	Stavebným dozorum potvrdený termín ukončenia

SO 112, SO 113, SO 121, SO 206, SO 512, SO 533, SO 534, SO 554, SO 555, SO 583, SO 610, SO 611, SO 615, SO 631, SO 635,		SO 206, SO 512, SO 533, SO 534, SO 554, SO 555, SO 583, SO 610, SO 611, SO 615, SO 631, SO 635,	objektov - podpísaný preberací protokol
8. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) – 3. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác	Ukončenie DRS – 2. časť	Stavebným dozorom potvrdený termín
9. - 3. Fáza výstavby Ukončenie objektov : SO 106, SO 107, SO 114, SO 115, SO 152, SO 154, SO 253, SO 254, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, SO 307 SO 513, SO 514, SO 603, SO 617, SO 623, SO 644 SO 651, SO 652, SO 653, SO 654,	630 dní (kalendárnych) Do 30.9.2018	Ukončenie vybudovania SO 106, SO 107, SO 114, SO 115, SO 152, SO 154, SO 253, SO 254, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, SO 307 SO 513, SO 514, SO 603, SO 617, SO 623, SO 644 SO 651, SO 652, SO 653, SO 654,	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov - podpísaný preberací protokol
10. Dokumentácia zhotoviteľa (DRS) – 1. časť (objekty v súlade s objektovou skladbou, na ktorých zhotoviteľ nebude meniť dokumentáciu na stavebné povolenie)	14 dní (kalendárnych) pred začatím stavebných prác	Ukončenie DRS – 2. časť	Stavebným dozorom potvrdený termín
11. - 4. Fáza výstavby Ukončenie objektov, SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 021, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 117, SO 109, SO 125, SO 126, SO 127, SO 128, SO 129, SO 130, SO 131, SO 132, SO 141, SO 142, SO, SO 150, SO 153, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 211, SO 251, SO 252 SO 301, SO 302 SO 310, SO 311, SO 312, SO 314, SO 315, SO 515, SO 516, SO 517, SO 518, SO 531, SO 532, SO 556, SO 557, SO 552, SO 612, SO 613, SO 614, SO 616, SO 618, SO 619, SO 620, SO 621, SO 622, SO 624, SO 625,	706 dní (kalendárnych) Do 15.12.2018	Ukončenie vybudovania, SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 021, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 117, SO 109, SO 125, SO 126, SO 127, SO 128, SO 129, SO 130, SO 131, SO 132, SO 141, SO 142, SO, SO 150, SO 153, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 211, SO 251, SO 252 SO 301, SO 302 SO 310, SO 311, SO 312, SO 314, SO 315, SO 515, SO 516, SO 517, SO 518, SO 531, SO 532, SO 556, SO 557, SO 552, SO 612, SO 613, SO 614, SO 616, SO 618, SO 619, SO 620, SO 621, SO	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov - podpísaný preberací protokol

SO 632, SO 633, SO 634, SO 636, SO 637, SO 638, SO 639, SO 640.1, SO 640.2, SO 641, SO 642 SO 661, SO 662, SO 655 SO 670, SO 673 SO 704		622, SO 624, SO 625, SO 632, SO 633, SO 634, SO 636, SO 637, SO 638, SO 639, SO 640.1, SO 640.2, SO 641, SO 642 SO 661, SO 662, SO 655 SO 670, SO 673 SO 704	
5. Fáza výstavby Ukončenie objektov SO 052, SO 053, SO 054, SO 055, SO 056, SO 057, SO 313	1026 dní (kalendárnych) Do 31.10.2019	Ukončenie vybudovania SO 052, SO 053, SO 054, SO 055, SO 056, SO 057, SO 313	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov
6. Fáza výstavby Ukončenie objektov SO 005, SO 051, SO 101, SO 108, SO 140, SO 143, SO 151, SO 155, SO 156, SO 157, SO 158 SO 535, SO 551, SO 553, SO 558, SO 559, SO 643, SO 645 SO 581	1331 dní (kalendárnych) Do 31.8.2020	Ukončenie vybudovania SO 005, SO 051, SO 101, SO 108, SO 140, SO 143, SO 151, SO 155, SO 157, SO 158 SO 535, SO 551, SO 553, SO 558, SO 559, SO 643, SO 645 SO 581	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov
7. Fáza výstavby Ukončenie objektov SO 156	1361 dní (kalendárnych) Do 30.9.2020	Ukončenie vybudovania SO 156	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov
8. Fáza výstavby SO111.1 Styková križovatka „T“ Realizácia križovatky Šindolka	Do 13 mesiacov od právoplatného stavebného povolenia	Ukončenie vybudovania SO111.1 Styková križovatka „T“ realizácie križovatky Šindolka	Stavebným dozorom potvrdený termín ukončenia objektov