



DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 313-87/04 CZD č.ZML/1288/2010
 č. zhotoviteľ'a: 19/2004
 v znení dodatku č. 1-9
 na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Považská Bystrica - Vrtižer
 (č. stavby 1015)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.
 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Valent, predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.

podpredseda predstavenstva

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo:

Štatutárny orgán :

Právna forma :

IBAN:

SWIFT/BIC:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

číslo účtu :

Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti
 spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
 v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
 Oddiel : Sro, vložka č.1852/P

31 693 598

2020516003

SK2020516003

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dôvodom na uzavretie dodatku č. 10 zmenou termínu zmluvného záväzku je skutočnosť, že k dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov s údajmi katastra nehnuteľností. Niektoré geometrické plány boli prepracované, na prepracovanie ďalších sa ešte čaká. Uzatváranie zmlúv vyhotovených na základe týchto geometrických plánov stále prebieha. Ďalej je to neukončené vyvlastňovanie pozemkov a obmedzovanie práv v rozsahu vecného bremena Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky, týkajúce sa hlavne trojstranných zmlúv.

Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 10 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.3 písm.b) sa termín plnenia pre „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2016“ nahrádza slovami : „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2017“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Poprade, dňa

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Basarík
konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.
podpredseda predstavenstva