

k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 313-86/04 CZD č. ZML/1287/2010
č. zhotoviteľ'a: 18/2004
v znení dodatku č.1-10
na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Sverepec – Považská Bystrica
(č. stavby 197)

1.1. Objednávateľ : **Národná dial'ničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.
 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Juraj Valent, predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.
 podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
 IBAN:
 SWIFT kód :
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :	Geoplán, spol. s r. o.
Sídlo:	L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán :	Ing. Pavol Basarik, konateľ spoločnosti
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č.1852/P
IBAN:	
SWIFT/BIC:	
IČO :	31 693 598
DIČ :	2020516003
IČ DPH :	SK2020516003
Bankové spojenie:	
číslo účtu :	

d'alej len „zhotovitel““

Preambula

Dôvodom na uzavretie dodatku č.11 zmenou termínu zmluvného záväzku je skutočnosť, že k dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov s údajmi katastra nehnuteľností. Niektoré geometrické plány boli prepracované, na prepracovanie ďalších sa ešte čaká. Uzatváranie zmlúv vyhotovených na základe týchto geometrických plánov stále prebieha. Ďalej je to neukončené vyvlastňovanie pozemkov a obmedzovanie práv v rozsahu vecného bremena Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky, týkajúce sa hlavne trojstranných zmlúv.

Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 11 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.1 písm. b) sa termín plnenia pre „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2016“ nahrádza slovami: „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2017“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Poprade, dňa

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Basarík
konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva