



DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: ZM/2012/0333

Číslo zhotoviteľa: 05/2012

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné kompletné majetkovoprávne
vysporiadanie stavby diaľnice D1 Budimír - Bidovce (číslo stavby 029)**

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Valent, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.,
podpredseda predstavenstva

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ :

Štatutárny orgán :

právna forma :

IBAN:

SWIFT/BIC:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel :
Sro, vložka č.1852/P

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 02.10.2012 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa ZM/2012/0333, číslo zhotoviteľa 05/2012, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a kompletne majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice **D1 Budimír - Bidovce**. Dôvodom na predĺženie termínu majetkovoprávneho usporiadania je skutočnosť, že so stavbou diaľnice sa začalo až v novembri 2016, nájomné zmluvy na dočasný a ročný záber nebolo možné doteraz vyhotoviť. Zmluvy na vecné bremená bude možné uzatvoriť až na základe porealizačných geometrických plánov na zriadenie vecného bremena pre jednotlivé stavebné objekty. Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo v nasledovnom znení :

Čl. II.

Predmet dodatku

V Článku 5.Termín plnenia diela v bode 5.1 sa kompletne majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016** mení na: „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien **v termíne do 31.12.2018**“.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Poprade, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Basarík
konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.
podpredseda predstavenstva