



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 28

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 64, 65, 66, 69, 84, 104, 106, 110, 111

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ: č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 28**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 28 v sume celkom 30 065,25 Eur.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH - POKYN NA ZMENU č. 28

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladateľ stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

27.11.2020**1. Obsah Zmeny:**

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny:

Spevnenie krajníc zo ŠD; GP mimo trvalý záber; Predĺženie Lehoty výstavby – ZS, Poistenie; Oprava výkazu výmer; VZD + značenie priepustov; Oplotenie diaľnice; Silo na posypovú soľ; Výmena lankového zábradlia za oceľové; Prístupové cesty – oceľová zvodidlá, zmena DRS.

SO 001-00 Všeobecné položky (ZPV 001-00-06)

SO 100-00 Diaľnica D1 (ZPV 100-00-12)

SO 100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky (ZPV 100-03-02)

SO 101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky (ZPV 101-03-02)

SO 102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-01_3-01)

SO 102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-02_3-01)

SO 102-03 Vetva C mimoúrovňovej križovatky Budimír (ZPV 102-03-06)

SO 102-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-03_3-01)

SO 102-04 Vetva D mimoúrovňovej križovatky Budimír (ZPV 102-04-05)

SO 102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-04_3-01)

SO 102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-05_3-01)

SO 102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-06_3-01)

SO 102-07 Vetva E mimoúrovňovej križovatky Budimír (ZPV 102-07-05)

SO 102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-07_3-01)

SO 102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-08_3-01)

SO 102-09 Vetva G mimoúrovňovej križovatky Budimír (ZPV 102-09-04)

SO 102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-09_3-01)

SO 102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - DZ (ZPV 102-10_3-01)
SO 103-01 Vetva A mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany (ZPV 103-01-04)
SO 103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - DZ (ZPV 103-01_3-01)
SO 103-02 Vetva B mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany (ZPV 103-02-05)
SO 103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - DZ (ZPV 103-02_3-01)
SO 103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - DZ (ZPV 103-03_3-01)
SO 103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - DZ (ZPV 103-04_3-01)
SO 104-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - DZ (ZPV 104-01_3-01)
SO 104-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - DZ (ZPV 104-02_3-01)
SO 104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík (ZPV 104-03-04)
SO 104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky (ZPV 104-04-04)
SO 104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky (ZPV 104-05-04)
SO 105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - DZ (ZPV 105-01_3-01)
SO 105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - DZ (ZPV 105-02_3-01)
SO 105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce (ZPV 105-03-05)
SO 105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky (ZPV 105-04-05)
SO 111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,6 D1 (ZPV 111-00-01)
SO 112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1,8 D1 (ZPV 112-00-02)
SO 113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1 (ZPV 113-00-02)
SO 115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo (ZPV 115-00-02)
SO 116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1 (ZPV 116-00-02)
SO 117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo (ZPV 117-00-04)
SO 118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo (ZPV 118-00-02)
SO 119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1 (ZPV 119-00-02)
SO 120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1 (ZPV 120-00-02)
SO 121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1 (ZPV 121-00-02)
SO 122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1 (ZPV 122-00-01)
SO 123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo (ZPV 123-00-01)
SO 124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo (ZPV 124-00-02)
SO 125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo (ZPV 125-00-02)
SO 301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo (ZPV 301-00-03)
SO 302-00 Protihluková stena v km 6,0 D1 (ZPV 302-00-02)
SO 305-00 Oplotenie diaľnice D1 (ZPV 305-00-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal realizovať práce podľa pôvodne platnej dokumentácie stupňa DRS v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

PNZ č. 28 sa skladá z nasledovných zmien:

- a) **Spevnenie krajníc zo ŠD** – na základe stanoviska prevádzkového úseku NDS k projektovej dokumentácii, bola vznesená požiadavka na rozšírenie manipulačného priestoru za PHS.
- b) **GP mimo trvalý záber** – vypracovanie geometrických plánov v miestach prekročeného trvalého záberu stavby.
- c) **Predĺženia Lehoty výstavby – zariadenie staveniska.** Z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby Diela vznikli dodatočné náklady s prevádzkou zariadenia staveniska.
- d) **Predĺženia Lehoty výstavby – poistenie.** Z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby Diela vznikli dodatočné náklady na poistenie škôd osôb a na majetku a na poistení zodpovednosti za škodu.
- e) **Oprava výkazu výmer** – na základe toho, že na diaľnici D1 Budimír – Bidovce došlo k zosuvu ľavostranného zárezového svahu v km 10,8 – 10,850, bola Objednávateľom vypracovaná dokumentácia Zmena DRS, v ktorej došlo k chybnému výpočtu výmery tonáže výstuže pilót.
- f) **VDZ + značenie priepustov** – na základe požiadavky Polície a Objednávateľa pri prerokovaní DZ došlo ku zmene rozsahu výmer VDZ. Ďalej došlo k oprave chýb vo výkazu výmer VDZ a Objednávateľom požadované doplnenie označenia priepustov značkami.
- g) **Oplotenie diaľnice** – na základe stanoviska prevádzkového úseku NDS k projektovej dokumentácii, bolo Objednávateľom doplnenie oplotenie MÚK Budimír s napojením na oplotenie diaľnice D1. Ďalej zmena zohľadňuje skutočne zrealizované množstvá podľa požiadaviek Objednávateľa (doplnenie bránok, oplotenie v priekopách...).
- h) **Silo na posypovú soľ** - požiadavka Objednávateľa na inštaláciu sila na posypovú soľ – stavebná a technologická časť.
- i) **Výmena lankového zábradlia za oceľové** – požiadavka Objednávateľa na výmenu všetkých lankových zábradiel s ktorým bolo uvažované v DRS dokumentácii za oceľové plnostenné zábradlie a doplnenie zábradlie na revízných schodiskách.
- j) **Prístupové cesty – oceľová zvodidlá** – skutočne zrealizované množstvá oceľových zvodidiel.
- k) **Prístupové cesty – zmena DRS.** Na základe požiadavky tretích strán (užívateľa poľnohospodárskych pozemkov) došlo zo strany Objednávateľa ku zmene DRS pre prístupové cesty.

Podrobný popis všetkých zmien je uvedený v Podkladu k Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 28.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

001-00 Všeobecné položky - po PnZ č. 7	106 650,00
100-00 Diaľnica D1 - po PnZ č. 9	-185 774,10
100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	67 796,74
101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	15 853,71
102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	7 963,69
102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	17 289,72
102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	3 386,26
102-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	6 578,17
102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	192,50
102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 968,08

102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	6 556,54
102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	4 348,64
102-07 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	122,58
102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	597,74
102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	721,03
102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	508,40
102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	9 776,83
102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	177,45
103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany	251,90
103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie	1 638,58
103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany	666,68
103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie	3 397,22
103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie	1 651,12
103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie	3 572,15
104-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	1 658,07
104-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	1 728,03
104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	567,77
104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	2 386,78
104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	-42,15
105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	-326,66
105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	479,64
105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	-515,99
105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	1 310,76
111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,6 D1	1 919,70
112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1,8 D1	1 661,49
113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	175,72
115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	-368,67
116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	887,39
117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	-5 485,57
118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	-2 323,74
119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	-6 577,60
120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	-1 246,92
121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	67,46
122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	935,77
123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	6 818,91
124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	-11 823,37
125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	-7 578,09
301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	-36 418,21
302-00 Protihluková stena v km 6,0 D1	-41 923,10
305-00 Oplotenie diaľnice D1	48 206,22

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 28:

30 065,25 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Díela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 14	2 869,06 €	- €	-2 869,06 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 15	9 772,07 €	- €	-9 772,07 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 16	19 687,66 €	- €	-19 687,66 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 17	- €	156 818,70 €	-156 818,70 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 18	653 441,25 €	- €	-653 441,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 19	415 756,17 €	- €	-415 756,17 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 20	75 642,97 €	- €	-75 642,97 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 21	11 762,13 €	- €	-11 762,13 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 22	136 125,52 €	- €	-136 125,52 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 23	5 598,59 €	- €	-5 598,59 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 24	60 384,92 €	- €	-60 384,92 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 25	-81 969,32 €	104 833,30 €	-22 863,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 26	-89 242,32 €	139 010,93 €	-49 768,61 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 27	49 387,03 €	- €	-49 387,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 28	-76 584,75 €	106 650,00 €	-30 065,25 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	187 455 129,47 € 107,58 %	5 871 518,70 € 111,90 %	4 117 412,85 € 22,94 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 28 bude **13 832 047,24 €** čo predstavuje **77,06 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016, 2017, 2018, 2019 vo výške **6 553 849,41 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **20 385 896,65 €** čím dôjde k prekročení rezervy o **2 436 436,56 €** a navýšení Ceny Diela o **1,23 %** na **199 880 497,58 €**.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie

6. Prílohy:

- Vyjadrenie STD
- Vyjadrenie dohľadu STD
- Prehľad nákladov
- Podklad k Návrhu – Pokyn na Zmenu č. 28

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č. 28

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
SO 001-00	Všeobecné položky	106 650,00 €
SO 100-00	100-00 Diaľnica D1 - po PnZ č. 9	185 774,10 €
SO 100-03	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	67 796,74 €
SO 101-03	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	15 853,71 €
SO 102-01_3	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	7 963,69 €
SO 102-01_3	102-01_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	17 289,72 €
SO 102-02_3	102-02_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	3 386,26 €
SO 102-03	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	6 578,17 €
SO 102-03_3	102-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	192,50 €
SO 102-04	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 968,08 €
SO 102-04_3	102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	6 556,54 €
SO 102-05_3	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	4 348,64 €
SO 102-06_3	102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	122,58 €
SO 102-07	102-07 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	597,74 €
SO 102-07_3	102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	721,03 €
SO 102-08_3	102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	508,40 €
SO 102-09	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	9 776,83 €
SO 102-09_3	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	177,45 €
SO 102-10_3	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	251,90 €
SO 103-01	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 638,58 €
SO 103-01_3	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	666,68 €
SO 103-02	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	3 397,22 €
SO 103-02_3	103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	1 651,12 €
SO 103-03_3	103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	3 572,15 €
SO 103-04_3	103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	1 658,07 €
SO 104-01_3	104-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	1 728,03 €
SO 104-02_3	104-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	567,77 €
SO 104-03	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík	2 386,78 €
SO 104-04	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	-
SO 104-05	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	-
SO 105-01_3	105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	326,66 €
SO 105-02_3	105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	479,64 €
SO 105-03	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	515,99 €
SO 105-04	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	1 310,76 €
SO 111-00	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	1 919,70 €
SO 112-00	112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	1 661,49 €
SO 113-00	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	175,72 €
SO 115-00	115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	368,67 €
SO 116-00	116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	887,39 €

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č. 28

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
SO 117-00	117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	- 5 485,57 €
SO 118-00	118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	- 2 323,74 €
SO 119-00	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	- 6 577,60 €
SO 120-00	120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	- 1 246,92 €
SO 121-00	121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	67,46 €
SO 122-00	122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	935,77 €
SO 123-00	123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	6 818,91 €
SO 124-00	124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	- 11 823,37 €
SO 125-00	125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	- 7 578,09 €
SO 301-00	301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	- 36 418,21 €
SO 302-00	302-00 Protihluková stena v km 6,0 D1	- 41 923,10 €
SO 305-00	305-00 Oplotenie diaľnice D1	- 48 206,22 €
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		30 065,25 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				(Zvýšenie)	(Zníženie)		
1	Časti stavby - celkom	174 247 629,43 €	13 284 084,79 €	- €	76 584,75 €	13 207 500,04 €	187 455 129,47 €
2	Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50 €	517 897,20 €	106 650,00 €	- €	624 547,20 €	5 871 518,70 €
3	Rezerva - 10% z súčtu 1 a 2	17 949 460,09 €	13 801 981,99 €	76 584,75 €	106 650,00 €	13 832 047,24 €	4 117 412,85 €
Cena celkom bez DPH		197 444 061,02 €					197 444 061,02 €

Schválil za SD:

Datum:

Stavba: **Diaľnica D1 Budimír - Bidovce**

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**

Zmena č. **28**

číslo objektu	názov objektu	Cena pôvodná bez DPH €	cena po zmene bez DPH €	rozdiel ceny bez DPH €	DPH 0% €	rozdiel ceny s DPH €
SO 001-00	001-00 Všeobecné položky - po PnZ č. 7	5 273 461,74	5 380 111,74	106 650,00	0,00	106 650,00
SO 100-00	100-00 Diaľnica D1 - po PnZ č. 9	36 622 354,56	36 436 560,46	-185 774,10	0,00	-185 774,10
SO 100-03	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	719 933,07	787 729,61	67 796,74	0,00	67 796,74
SO 101-03	101-03 Rychlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	144 432,64	160 296,35	15 863,71	0,00	15 863,71
SO 102-01	102-01 3. Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	33 695,04	41 658,73	7 963,69	0,00	7 963,69
SO 102-02	102-02 3. Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	52 319,34	59 609,06	7 289,72	0,00	7 289,72
SO 102-02 3	102-02 3. Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 856 686,05	1 660 072,31	-196 613,74	0,00	-196 613,74
SO 102-03	102-03 3. Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	23 784,01	30 362,18	6 578,17	0,00	6 578,17
SO 102-03 3	102-03 3. Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	303 444,39	303 636,98	192,50	0,00	192,50
SO 102-04	102-04 3. Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	5 930,60	5 930,60	0,00	0,00	0,00
SO 102-04 3	102-04 3. Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	79 111,28	85 667,82	6 556,54	0,00	6 556,54
SO 102-05	102-05 3. Koštický pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	69 924,78	74 273,42	4 348,64	0,00	4 348,64
SO 102-05 3	102-05 3. Koštický pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	37 480,64	37 603,22	122,58	0,00	122,58
SO 102-06 3	102-06 3. Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	23 494,93	24 092,67	597,74	0,00	597,74
SO 102-07	102-07 3. Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 157,30	1 157,30	0,00	0,00	0,00
SO 102-07 3	102-07 3. Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	192 651,96	193 169,96	517,90	0,00	517,90
SO 102-08	102-08 3. Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	91 074,99	100 851,82	9 776,83	0,00	9 776,83
SO 102-09	102-09 3. Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	769,63	947,06	177,45	0,00	177,45
SO 102-09 3	102-09 3. Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 343 119,50	1 343 371,40	251,90	0,00	251,90
SO 103-01	103-01 3. Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	30 896,12	32 624,70	1 728,58	0,00	1 728,58
SO 103-01 3	103-01 3. Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	1 954 545,95	1 955 212,63	666,68	0,00	666,68
SO 103-02	103-02 3. Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	48 658,62	52 055,84	3 397,22	0,00	3 397,22
SO 103-02 3	103-02 3. Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	30 041,26	31 682,38	1 641,12	0,00	1 641,12
SO 103-03	103-03 3. Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	56 243,88	59 816,03	3 572,15	0,00	3 572,15
SO 103-03 3	103-03 3. Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	20 141,36	21 799,43	1 658,07	0,00	1 658,07
SO 103-04	103-04 3. Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	1 869,06	3 597,09	1 728,03	0,00	1 728,03
SO 104-01	104-01 3. Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie	180 444,69	191 012,46	10 567,77	0,00	10 567,77
SO 104-02	104-02 3. Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík	307 902,86	310 289,64	2 386,78	0,00	2 386,78
SO 104-03	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík	470 089,12	470 046,97	-42,15	0,00	-42,15
SO 104-04	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	11 391,90	11 065,24	-326,66	0,00	-326,66
SO 104-05	104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky	3 205,93	3 685,57	479,64	0,00	479,64
SO 105-01	105-01 3. Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	115 532,83	115 016,84	-515,99	0,00	-515,99
SO 105-02	105-02 3. Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	922 912,91	924 223,67	1 310,76	0,00	1 310,76
SO 105-03	105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	44 122,48	46 042,18	1 919,70	0,00	1 919,70
SO 105-04	105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky	48 582,74	50 244,23	1 661,49	0,00	1 661,49
SO 111-00	111-00 Úprava miestnej komunikácie v km 1,6 D1	77 561,66	77 737,38	175,72	0,00	175,72
SO 112-00	112-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	100 968,29	100 599,62	-368,67	0,00	-368,67
SO 113-00	113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	155 617,54	157 504,93	1 887,39	0,00	1 887,39
SO 115-00	115-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	848 416,92	842 931,25	-5 485,67	0,00	-5 485,67
SO 116-00	116-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo	262 132,88	259 809,14	-2 323,74	0,00	-2 323,74
SO 117-00	117-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo	207 087,84	200 510,24	-6 577,60	0,00	-6 577,60
SO 118-00	118-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	93 294,38	92 047,47	-1 246,92	0,00	-1 246,92
SO 119-00	119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	130 614,28	130 881,74	267,46	0,00	267,46
SO 120-00	120-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1	207 346,40	208 282,17	935,77	0,00	935,77
SO 121-00	121-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1	119 036,62	125 855,73	6 819,11	0,00	6 819,11
SO 122-00	122-00 Prístupová cesta v km 10,8 D1 vpravo	382 896,61	371 073,24	-11 823,37	0,00	-11 823,37
SO 123-00	123-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	156 704,68	149 126,49	-7 578,09	0,00	-7 578,09
SO 124-00	124-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo	1 764 930,23	1 728 512,02	-36 418,21	0,00	-36 418,21
SO 301-00	301-00 Protiľuková stena v km 1,800 D1 vpravo	3 282 024,20	3 240 101,10	-41 923,10	0,00	-41 923,10
SO 302-00	302-00 Protiľuková stena v km 6,0 D1	834 760,45	882 966,67	48 206,22	0,00	48 206,22
SO 305-00	305-00 Oplotenie diaľnice D1	59 553 932,67	59 583 997,92	30 065,25	0,00	30 065,25

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Zmena č. 001-00-06

p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 7	Cena po PnZ č. 7 € bez DPH	Množstvo po zmene č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
1	Pôvodná	45.00.00	00000101	kpl	mes	43 816,00	1,00	1,00	639 500,00	1,00	639 500,00	0,00	0,00
2	Pôvodná	45.00.00	00000102	kpl	mes	43 816,00	36,00	36,00	1 577 376,00	36,00	1 577 376,00	0,00	0,00
2a	Nová	45.00.00	00000102.1	kpl		188 268,26	0,00			1,00	188 268,26	1,00	188 268,26
3	Pôvodná	45.00.00	00000103	kpl		112 116,00	1,00	1,00	112 116,00	1,00	112 116,00	0,00	0,00
4	Pôvodná	45.00.00	00000104	kpl		55 484,06	1,00	1,00	55 484,06	1,00	55 484,06	0,00	0,00
5	Pôvodná	45.00.00	00000105	kpl		12 329,79	1,00	1,00	12 329,79	1,00	12 329,79	0,00	0,00
6	Pôvodná	45.00.00	00000106	kpl		721 103,00	1,00	1,00	721 103,00	0,993	716 055,28	-0,01	-5 047,72
7	Pôvodná	45.00.00	00000107	kpl		754 022,00	1,00	1,00	754 022,00	1,00	754 022,00	0,00	0,00
8	Pôvodná	45.00.00	00000108	m		11 504,04	1,00	1,00	11 504,04	4 425,00	6 549,00	-3 348,00	-4 955,04
9	Pôvodná	45.00.00	00000109	kpl		225 500,00	1,00	1,00	225 500,00	1,00	225 500,00	0,00	0,00
9a	Nová	45.00.00	00000109.1	kpl		37 215,00	0,00			1,00	37 215,00	1,00	37 215,00
10	Pôvodná	45.00.00	00000110	kpl		884 320,00	1,00	1,00	884 320,00	1,00	884 320,00	0,00	0,00
11	Pôvodná	45.00.00	00000111	t		0,34	121 256,00	1,03	910 810,24	1 014,5	897 167,77	-0,0154	-13 642,47
12	Pôvodná	45.00.00	00000112	m3		0,10	798 470,00	1,00	79 847,00	332 618,2200	33 261,82	-465 851,78	-46 585,18
13	Pôvodná	45.00.00	00000113	kpl		35 478,60	1,00	1,00	35 478,60	0,7874	27 935,85	-0,21	-7 542,75
14	Pôvodná	45.00.00	00000114	kpl		6 164,90	1,00	1,00	6 164,90	1,00	6 164,90	0,00	0,00
15	Pôvodná	45.00.00	00000115	kpl		16 271,34	1,00	1,00	16 271,34	0,6087	9 904,36	-0,39	-6 366,98
16	Pôvodná	45.00.00	00000116	kpl		68 562,83	1,00	1,00	68 562,83	1,00	68 562,83	0,00	0,00
17	Pôvodná	45.00.00	00000117	kpl		5 922,30	0,00			1,00	5 922,30	1,00	5 922,30
21	Nová	45.00.00	00000107.2	kpl		5 273 461,74	0,00			1,00	5 273 461,74	1,00	5 273 461,74
Zmena SO 001-00. Všeobecné položky - geodetické plány, poistenie Diela a prevádzka ZS počas predĺženia Lehoty výstavby													
						DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
						cena s DPH	5 246 971,50	cena s DPH	5 273 461,74	cena s DPH	5 380 111,74	cena s DPH	106 650,00

001-00 Všeobecné položky

ČASŤ STAVBY :
KS:

001-00 Všeobecné položky

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ č. 7	MNOŽ. PnZ č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
	45.00.00			VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA				
2a		00000102.1		Dodatočné náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia staveniska Zhotoviteľa počas predĺženia Lehoty výstavby náklady súvisiace s prevádzkou ZS : spotreba elektrickej energie, nájom kontajnerov, nájom za pozemky, stráženie, odvoz komunálneho odpadu, čistenie komunikácií, administratívna budova	kpl kpl	0		1
				1,00				
6		00000106		Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) dokumentácia, ktorú si zabezpečuje zhotoviteľ stavby (napr. konštrukčných prvkov mostov, ciest a iných častí stavby) dokumentácia na nepredvídateľné práce) Stále zariadenia na mostoch vrátane dokumentácie stálych zariadení Most 203-00 Most 206-00 Most 207-00 Most 219-00 Most 221-00 skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	kpl kpl kpl	1 1 1		0,993
				0,993				
8		00000108		Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí Vytýčenie podzemných IS sietí v priestore staveniska - plynovody - vodovody a kanalizácia (hydromelióracie) - elektro vedenia Spolu: skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	m m	7 773 7 773		4 425
				610,00 2 470,00 4 693,00 7 773,00 4 425,000				
9		00000109		Poistenie diela Poistenie diela Zmluvné požiadavky poistenie škôd osôb a na majetku Zmluvné požiadavky poistenie zodpovednosti za škodu	kpl	1		1
9a	Nová	00000109.1		Poistenie diela počas predĺženia Lehoty výstavby poistenie diela počas predĺženia Lehoty výstavby	kpl	0,00		1
				1,00				
11		00000111		Záchranný archeologický výskum Podľa prílohy I9 Archeologický prieskum v lokalitách Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Košické Oľšany, Ďurdošik, Bidovce s celkovou predpokladanou dobou trvania 65 760 hodín (z toho 8 320 hod. odborný pracovník, 9 760 hod. technik a 47 680 hod robotník) záchranný archeologický prieskum po PnZ č. 7 - 1,03 skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020 - 1,01452841	kpl	1	1,03	1,0145
				1,0145				
12		00000112		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí poplatok za skládovanie odpadov-vybúrané hmoty a vyfrézovaný materiál poplatok za zneškodnenie odpadov čiernej skládky v km 1.8 D1 na skládke odpadov Košice - Myslava alebo spaľovne KOSIT, a.s. Kokšov Bakša odpad objektov elektro Spolu: skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	t	121 256		1 798,87
				121 246,00 3,00 6,50 121-255,50 1 798,8700				
13		00000113		Zmluvné požiadavky poplatky za zemník poplatky za zemník skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	m3	798 470		332 618,22
				798-470,0 #####				

ČASŤ STAVBY :
KS.

001-00 Všeobecné položky

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PrZ č. 7	MNOŽ. PrZ č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
14		00000114		Požiadavky objednávateľa prieskumné práce geotechnické dopĺňujúci inžiniersko-geologický prieskum: dopĺňujúci inžiniersko-geologický prieskum bude obsahovať nasledujúce: - IG vrt (vrátane zamerania, vyhodnotenia a odberu vzoriek pre lab. Skúšky) v záreze km 10,6 až 10,9 - 6 ks dl. 35 m = 210 m 210 m - IG vrt (vrátane zamerania, vyhodnotenia a odberu vzoriek pre lab. Skúšky) pre mostné objekty 208-00, 211-00, 212-00, 215-00, 216-00, 217-00 spolu 6x25 m = 150 m 150 m - triaxiálna a krabicová skúška pe stanovenie šmykových parametrov zemín na 2 vzorkách z každého vrtu t.j. 24 skúšok 24 skúšok - skúška stlačiteľnosti na jednej vzorke pod mostnými objektmi t.j. 6 skúšok 6 skúšok skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020 0,7874	kpl	1		0,7874
16		00000116		Požiadavky objednávateľa prieskumné práce diagnostický prieskum konštrukcii náklady na vyhodnotenie a závery zo skúšok skúšobných pilót pri zakladaní mostných objektov - 46 ks 46 ks skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020 0,6087	kpl ks	1 46		0,6087
21	Nová	00000107.2		Geometrické plány v miestach prekročeného trvalého záberu stavby 1,00 geometrické plány v miestach prekročeného trvalého záberu stavby 1,00	kpl	0		1

Časť stavby	p.č. položky	Typ	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Ja cena	Jednotko	Množstvo pôvodné	Gena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ € 9	Cena po PnZ € 9 bez DPH €	Množstvo po PnZ € 28	Cena po PnZ € 28 bez DPH €	Rozdiel ceny €	Rozdiel množstva
Príloha 1 - Príloha 1	1	Nová	45.00.00	00020806	Príslušenstvo obšednávateľa ostatné požiadavky geotechnický monitoring	ks	10,99	690,00	7 583,10	690,00	7 583,10	690,00	7 583,10	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	2	Nová	45.11.11	05220901	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	80,62	10,00	806,20	10,00	806,20	10,00	806,20	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	3	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	1,93	21 828,00	42 128,04	21 828,00	42 128,04	21 828,00	42 128,04	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	4	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	1 087,00	5 326,30	1 087,00	5 326,30	1 087,00	5 326,30	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	5	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	4,80	1 087,00	5 326,30	1 087,00	5 326,30	1 087,00	5 326,30	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	6	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	7	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	8	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	9	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	10	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	11	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	12	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	13	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	14	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	15	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	16	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	17	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	18	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	19	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	20	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	21	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	22	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	23	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	24	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	25	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	26	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	27	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	28	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	29	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	30	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	31	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	32	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	33	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	34	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	35	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	36	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	37	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	38	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	39	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	40	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	41	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	42	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	43	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	44	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	45	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	46	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	47	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	48	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	49	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	50	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	51	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	52	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	53	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	54	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	55	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	56	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	0,00	0,00
Príloha 1 - Príloha 1	57	Pôvodná	45.11.11	05220907	Výbavné, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov preberaných	ks	3,92	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14	14 577,00	55 684,14		

časť STAVBY: KS: 100-00 Diaľnica D1 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. Č. 9	MNOŽ. PnZ. Č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
Stavb	45.11.21			VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
17		01030102	0103010207	Híbené vykopávky jám nezapažených Híbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 priepust km 4.115 výkop podľa výkresu č. 11 (440+180=620 m3) priepust v km 4.988 výkop podľa výkresu č. 12 (820+290=1110 m3), bet. prah 5 m3 priepust v km 5.730 výkop podľa výkresu č. 13 priepust v km 6.127 podľa výkresu č.14 (570+360=930 m3) pričné prahy priepustu v km 6.127 (18+3=21 m3) priepust v km 6.609 podľa výkresu č.15 priepust v km 11.990 podľa výkresu č. 16 (685+105=790m3) Vykopávky pre priepusty spolu Výkop jamy pre vyústenie odvodňovacích vrtov 6*(33*1.6*2.5/2)=36 m3 Výkop jamy pre portály dopravného značenia-základ typ 1 (14*(3*1.1*0.9)*2 + 4*(3*1.1*0.9))*1.8=171 m3 Výkop jamy pre základy dopravného značenia-základ typ 2 (5*(3*1.1*0.9)*2+2*(3*1.1*0.9))*1.8=65 m3 Výkop jamy pre základy veľkoplošného DZ 7*(5*3*1.5)=157.5 m3 Výkop jám spolu: výkop jamy pre rozvádzač RSILO GP 004/100-04-FAK výkop jamy pre osvetľovacie stožiare GP 004/100-04-FAK množstvo sa nenavýšuje, dostatočná výmera v PnZ.	m3 m3 620 1 115 482 930 21 174 790 4 132 36 171 65 158 4 562 0,29 2,30 4 564,09	4 562 4 562	4562	
17a		01060201		Premiestnenie vodorovné do 100 m premiestnenie zeminy na skládku a pre spätný zásyp : 3,93 * 2	m3 7,86			7,86
20		01030202	0103020207	Híbené vykopávky rýh š nad 600 mm Híbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 hlbkový trativod 1.2*1.7*6744 m trativod v strednom deliacom páse 0.5*0.7*12 487 m svahové rebrá 175 ks á 75 m3 Sanácia zosuvu zárezu v km 10,5 až 11 I. Fáza - Svahové drenážno-stabilizačné rebrá pre sanáciu zárezu km 10 Zárez na ľavej strane 29 ks rebier Zárez na pravej strane 24 ks rebier odvodňovacie drenážne rebrá v podloží (480 ks dl. 38 m(priečne rebrá) + 1 950 m(pozdĺžne))*0.64 m2 priečna plocha Spolu: skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	m3 m3 13 758 4 370 13 125 4 950 4 105 12 922 53 230 20 353,2100	44 175 53 230	20353,21	
28	45.11.24	01020400	0102040007	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE Odkopávky a prekopávky komunikácii,železníc,plôch Odkopávky a prekopávky komunikácii,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 výkop podľa bilancie zemných prác 2/3 z polovice objemu výkopu z 2/3*(1 424 689*0.5) m3 2/3 z polovice objemu zmenšeného výkopu zo zárezov / 1 424 689 m3 - 73670m3 - 89393 m3= 1 261 626 m3 / 2/3*(1 261626*0.5) m3 odkop zosuvného delúvia na ľavej strane zárezu v km 10,8 Odkopávky a prekopávky komunikácii,železníc,plôch, tr.horniny 4 výkop podľa bilancie zemných prác 1/2 polovica zostávajúcej 1/3 objemu polovice výkopu 1.424.689*0.5*1/3*1/2=118 724 m3 1 261 626*0.5*1/3*1/2=105 136 m3 Odkopávky a prekopávky komunikácii,železníc,plôch, tr.horniny 5-7 1/2 polovica zostávajúcej 1/3 objemu polovice výkopu výkop za rubom kotevných prahov km 7 a km 10 L/P dl. 1406 m spolu á 1,05 m2 na m² kotevného prahu 1.424.689*0.5*1/3*1/2=118 724 m3 1 261 626*0.5*1/3*1/2=105 136 m3 Spolu:	m3 m3 474 896 420 542 2 400 118 724 105 136 1 476 120 200 105 136 634 690	712 345	634 690 422 942	
29		01020500	0102050007	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami, tr. horniny 1-4 výkop podľa bilancie zemných prác 2/3 z polovice objemu výkopu z 2/3*(1 424 689*0.5) m3 2/3 z polovice objemu výkopu z 2/3*(1 261626*0.5) m3 Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami, tr.horniny 4 výkop podľa bilancie zemných prác 1/2 polovica zostávajúcej 1/3 objemu polovice výkopu 1.424.689*0.5*1/3*1/2=118 724 m3	m3 m3 474 896 420 542 118 724	712 345	630 814	

Časť STAVBY: 100-00 Diametra D 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. č. 9	MNOŽ. PnZ č. 28	
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP						
29a	Doplnená	01030201	0102050004	1/2 polovica zostávajúcej 1/3 objemu polovice výkopu 1 261626*0.5*1/3*1/2=105136 m3 Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami, tr.horniny 5-7 výkop podľa bilancie zemných prác 1/2 polovica zostávajúcej 1/3 objemu polovice výkopu 4 424 688*0.5*1/3*1/2=118 724 m3 1 261626*0.5*1/3*1/2=105136 m3 Spolu:	105 136 118 724 105 136 630 814	m3			
			0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 výkop rýhy - kotviaci zámok pre rozprestretie bentonitu a výstužnej ocelevej siete: 0,6 m x 0,6 m x dĺžka úpravy bentonitom / oceľovou sieťou: vľavo : 0,6 * 0,6 * 410 vpravo: 0,6 * 0,6 * 390 výkop podľa GP 004/100-04-FAK : 14 + 31,44 m3 množstvo sa nenavýšuje, dostatočná výmera z PnZ	 148 140 288 45,44 333,44	m3	0	288	288
32		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 ornica z odhmusovania v hrúbke podľa pedolog. prieskumu na skládku uloženie na medziskládku z výkopu pre spätné použitiedo násypu ostatných objektov (prebytok výkopu) uloženie zeminy z výkopu trativodov na medziskládku uloženie zeminy z výkopu rebier svahových a v podloží na medziskládku uloženie výkopu priepustov na medziskládku pre spätné použitiedo zásypu základov portálovdo zásypu priepustu km 4.115 (výkres č.11)do násypu priepustu km 4.988 (výkres č.12)do násypu priepustu km 5.730 (výkres č.13)do násypu priepustu km 6.1237 (výkres č.14)do násypu priepustu km 6.609 (výkres č.15)do zásypov za rubom kotevných prahov 1406 m á 0,45 m2 na kotevného prahudo násypu priepustu km 11.990 (výkres č.16)do násypu priepustu Spolu: drenážno stabilizačné rebrá v km 10,8do zásypu základov portálov DZdo zásypu trativodných šacht Spolu:	 69 600 754 778 18 128 26 047 94 110 95 72 387 12 633 22 1 425 9 055 94 103 870 807	m3 m3	1 107 278	1 116 966	1116996,1
			0104010008	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 5-7do násypu ostatných objektov (prebytok výkopu)do násypu ostatných objektov (prebytok výkopu) skládky - zemina z výkopov sila - zásypy GP 004/100-04-FAK : 0,29+2,3+14+31,44m3 - 17,93 m3	 238 924 237 448 30,10 1 116 996,10	m3			
35		01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 spätný zásyp jám pre priepust priepust v km 4.115 podľa výkresu č. 11 (80+30=110 m3) priepust v km 4.988 podľa výkresu č.12 (60+35=95 m3) priepust v km 5.730 priepust v km 6.127 podľa výkresu č.14 (292+95=387 m3) priepust v km 6.609 podľa výkresu č. 15 priepust v km 11.990 podľa výkresu č. 16 spätný zásyp trativodné šachty 0,15*1,2*4*143 ks Zásyp jamy pre vyústenie dovodňovacích vrtov 6*(6-2)=24 m3 Zásyp jamy pre portály dopravného značenia zásyp jam portálov DZ typ 1.2 a základov značiek spätný zásyp jamy - kotviaceho zámku pre rozprestretie bentonitu a ocelevej výstužnej siete Spolu: zásypy pre silo - GP 004/100-04-FAK: 14 + 3,93 m3	 110 95 72 387 12 22 103 24 94 288,0 1 207,26 17,93 1 225,19	m3 m3	924	1 207 1 207	1225,19
			01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 3 obsyp čiel priepustov a ost. konštrukcií zo ŠD, ŠP so zhutnením priepust v km 4.115 podľa výkresu č. 11 (130+120=250 m3) priepust v km 4.988 podľa výkresu č.12 (150+130=280 m3) priepust v km 5.730 podľa výkresu č. 13 priepust v km 6.12 podľa výkresu č. 14 (10+67+46=123 m3) priepust v km 6.609 podľa výkresu č. 15	 250 280 125 123 35	m3 m3	3 020	3 020 901	3020

Stavb

KS: 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. Č. 9	MNOŽ. PnZ. č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce				<i>prieput v km 11.990 podľa výkresu č. 16 (47+41=88 m3)</i> Spolu :	88 901			
			0104050207	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 obsyp priepustov ŠD nad a pod rúrou prieput v km 4.115 podľa výkresu č. 11 (280+120=300 m3) prieput v km 4.988 podľa výkresu č. 12 (630+150=780 m3) prieput v km 5.730 podľa výkresu č. 13 prieput v km 6.127 podľa výkresu č. 14 (168+151+77+10=406 m3) prieput v km 6.609 podľa výkresu č. 15 prieput v km 11.990 podľa výkresu č. 16 (175+25=200 m3) Spolu: obsyp káblového lôžka pre silo : 3,93 m3 pôvodná výmera nie je vyčerpaná, množstvo sa nenavýšuje	m3 <			

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. Č. 9	MNOŽ. PnZ. Č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
Stavb				uzemňovacia svorka SR03	2,00			
				skúšobná svorka SZ	1,00			
				osvetlenie ciest:				
				uzemňovacia svorka SR03 (2*2)	4,00			
				skúšobná svorka SZ (2)	2,00			
					33,00			
48k		91221401		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie	ks			5
				uzemnenia				
			9122140101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia -	ks			
				jedného zvodu				
				meranie rezistencie uzemnenia	1,00			
				nízke napätie:				
				meranie rezistencie uzemnenia rozvádzačov	1,00			
				osvetlenie ciest:				
				meranie rezistencie uzemnenia stožiarov	2,00			
				meranie rezistencie uzemnenia rozvádzača RVO	1,00			
					5,00			
	45.21.37			PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ				
				KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH				
48l		92030401		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble	ks			2
				diaľkové úložné				
			9203040101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble	ks			
				diaľkové úložné, rovné				
				ukončenie OK	2			
48m		92031403		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez	ks			1
				prevádzky záverečné				
			9203140302	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky	ks			
				záverečné vť káblov				
				meranie OK	1			
	45.21.44			PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH				
				PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLŇKOVÝCH PRÁC)				
49a		91080101		Káble Cu - NN silové	m			336
				silový kábel CYKY 3Cx4 technologická časť silo	120			
				napojenie zásuvkovej skrine a káblových súborov pre silo	10			
				napojenie závory vrátane káblových súborov pre silo	120			
				napojenie vyhodnocovacej jednotky senzora hladiny vrátane	30			
				káblových súborov				
				napojenie kábla z rozvodnice ku svietidlu	26			
				kábel v chráničke HDPE DN 50 vrátane súborov	30			
					336			
49b		91080118		Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m			60
				Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m			
			9108011801	zaťahovanie kábla podľa GP 004/100-04-FAK	60			
49c		91100107		Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v	ks			7
				rozdávzačoch				
				Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v	ks			
			9110010701	rozdávzačoch - koncovkami staničnými				
				káblové koncovky EPKT-0047-L12	7,00			
	45.21.46			PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH				
				PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLŇKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
49d		92020101		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne	m			45
				telefónne				
				FTP 4x2xAWG Cat 5e - GP 004/100-04-FAK	45			
49e		92030301		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické	m			120
				úložné				
			9203030105	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné,	m			
				ulož. v chráničkách				
				kábel A-DF/ZN/2Y 2X4E9/125 0,36F3,5LG- GP 004/100-04-FAK	120,00			
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍ (OKREM VISUTÝCH),				
				CIEST, ULÍC, CHODNIKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
51c		22251284		Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových				250
				chránička - rozvod VO GP 004/100-04-FAK	60			
				chránička - závora GP 004/100-04-FAK	60			
				chránička - vyhodnocovacia jednotka senzora GP 004/100-04-	10			
				FAK				
				rúra HDPE40/33 pre technologickú časť sila GP 004/100-04-FAK	120			

Stavba

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. Č. 9	MNOŽ. PnZ Č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
58		22010201		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy <i>potreba pre zriadenie krajníc – 80% zemina podľa výkazu výmer</i>	m3	9 387	9 387	13 227,74
				<i>krajnica zo zeminy podľa GP 474/100-00-FAK</i>				
59		22010204		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva <i>spevnenie krajnice štrkodrinou hr. 0,15 m t.j. 20 % z objemu dosypávky krajnice podľa výkazu výmer – 11.734 m3*0,2</i>	m3	2 347	2 347	7382,25
				<i>dosypávka krajníc zo štrkodrviny podľa GP 474/100-00-FAK</i>				
61		22040317		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových <i>rigol na okraji vozovky 1 651 m*0,5</i> <i>rigol v SDP 4 395 m*0,5</i> <i>kotevný prah vľavo km 7,750-7,885: rigol dl.335m*0,5</i> <i>kotevný prah vľavo km 10,800: rigol dl.281m*0,5</i> <i>kotevný prah vpravo km 10,800: rigol dl. 292m*0,5</i> <i>odpočet rigolov nad kotevnými prahmi pôvodné riešenie</i> <i>kotevný prah vľavo km 10,800: rigol dl.630 m*0,5</i> <i>kotevný prah vpravo km 10,800: rigol dl. 490 m*0,5</i> <i>Spolu:</i>	m2	3 477	3 751	3001,92
				<i>skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020</i>				
62		22250162	2225016201	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, mostov a múrov <i>zábradlia pri priepustoch</i>	m m	70	70 70	84,3
				<i>zábradlie na priepustoch podľa GP 462/100-00-FAK : 104,3 m ... V PnZ č. 23 množstvo 90 m ... Rozdiel do PnZ č. 28 je 104,3 m - 90m = 14,3 m</i>				
63a	Nová	22251445	2225144503	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, oceľová sieť s nosným lanom Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, oceľová dvojzákrutová sieť <i>Sanácia zosuvu zárezu v km 10,5 až 11 I. Fáza - Oceľová dvojzákrutová sieť pre sanáciu zárezu km 10</i> <i>Oceľová georohož na svahu vľavo a vpravo na základe 3D modelu</i> <i>Spolu:</i>	m2 m2	0	18 734	18277,42
				<i>skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020</i>				
	45.24.13			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV				
70a	Nová	32200306	3220030602	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie, bentonitové súvrstvie Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie sklon nad 1:5 do 1:1,5 <i>Sanácia zosuvu zárezu v km 10,5 až 11 I. Fáza - Bentonitová georohož pre sanáciu zárezu km 10</i> <i>Bentonitová georohož na svahu vľavo a vpravo na základe 3D modelu</i> <i>Spolu:</i>	m2 m2	0	23 462	21082,98
				<i>skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020</i>				
	45.25.21			ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
72		02010553	0201055301	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílii <i>- separačná geotextília hlbkových trativodov - 6719 m</i> <i>Sanácia zosuvu zárezu v km 10,5 až 11 I. Fáza - Svahové drenážno-stabilizačné rebá pre sanáciu zárezu km 10</i> <i>Sepračná geotextília drenážno-stabilizačných rebier vľavo</i> <i>separačná geotextília plošnej výmeny svahového delúvia vľavo</i>	m2 m2	1 422 177	1 452 938 1 452 938	1 392 346,55

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. č. 9	MNOŽ. PnZ. č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
Stavb				Sepračná geotextília drenážno-stabilizačných rebrier vpravo 15 500 - separačná geotextília pevnosť pri pretrhnutí min. 12kN/m - úprava podložia ① ② ③ - 2x, ④ ⑥ - 1x 790 069 - tkaná geotextília z PET s výstužnou funkciou, pevnosť min. 150/150 kN/m - úprava podložia ⑤ - 1x 177 000 - Separačná geotextília svahových odvodňovacích rebrier - 175 ks svahových rebrier 23 027 - separačná geotextília pod drôtokamenné matrace opevnenia svahu 25 758 - Separačná geotextília odvodňovacích rebrier v podloží - 480 ks rebrier dl. 38 m, hlavný dren 1 950 m 77 530 - tkaná geotextília s pevnosťou v ťahu v pozdĺžnom smere min. 100kN/m kombinovaná s filtračnou geotextiliou spolu: 1 169 994				
			0201055302	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geosietí jednoosová geomreža z polyesterových vlákien, obalených v HDPE púzdre; pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere min. 100kN/m - vystužený svah v km 13 4 680	m2		4 680	
			0201055304	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geokompozit geobunkový systém z HDPE výšky 200mm, 38 buniek na m2 geokompozit drenážny (kotevné prahy): ((289m+228m)*2,04)+(2,04*(224m+228m+26m))+(2,04*330m) 3 244 odpočet drenážneho eokompozitu za rubom kotevných prahov kotevný prah vľavo km 10,800: rigol dl. 630 m výšky 1,7 m 1 071 kotevný prah vpravo km 10,800: rigol dl. 490 m výšky 1,7 m 833 spolu 278 264 Spolu celkom poožka 1 476 638	m2		278 264	
				odpočet množstva z výkazu výmer, ktoré sa už nebude realizovať : - 60 591,45 1 392 346,55				
	78	02010755		Zlepšovanie základovej pôdy, dynamické zhutňovanie doskou km 3.2- 3.6 dynamické zhutňovanie na na ploche 16 950 m2 skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020 12 042,0000	m2 m2	16 950	16 950 16 950	12042
	79a	Doplnená	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	0	682	709,89
			0204022304	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505 Sanáca zosuvu zárezového svahu v km 10,5 Veľkopriemerové pilóty DN-1200 horný kotevný prah vľavo a vpravo dl. 16 m R-32 a R-22 - 228 ks 355,86 veľkopriemerové pilóty DN 1200 horný kotevný prah vľavo a vpravo dlž. 16 m R32 a R22 - 144ks pilót vľavo 239,86843 t + 84ks pilót vpravo 139,923t = 379,80 Veľkopriemerové pilóty DN-1200 spodný kotevný prah vľavo a vpravo dl. 13,5 m R-32 a R-22 - 252 ks 309,81 veľkopriemerové pilóty DN 1200 spodný kotevný prah vľavo a vpravo dlž. 13,5m R32 a R22 - 126ks pilót vľavo 161,04438 t + 126ks pilót vpravo 161,04438t = 322,09 Veľkopriemerové pilóty DN-1200 spodný kotevný prah vpravo dl. 13,5 m - 126 ks 7,86 Realizácia pilót pod kotevným prahom č. 12 až 16 Veľkopriemerové pilóty DN 600, 38ks pilót realizovaných 8 spolu 681,53 spolu oprava: 709,89	t			
	81c	Doplnená	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	0	224	126,82
			0206092203	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom tr. C12/15 (B 15) striekaný betón hr. 80 mm pre dočasné zabezpečenie výkopu: 1120*2,0*0,1 224,00 skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020 126,8200	m3			

Stavb

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. PnZ. č. 9	MNOŽ. PnZ č. 28
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
82c	45.31.61	91200202		INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST				
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks			2
				Pristroje istiace - poistky NN - valcové	2 ks			
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	2 ks			
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá	2 ks			
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	2 ks			
85b	45.34.10	97090100		MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLÍ				
				Závory mechanické	ks			1
			9709010001	Závory mechanické s elektrickým pohonom	ks			
				Elektrická rampa dĺžky 8 m s diaľkovým ovládaním, základom, osadením, napojením a skúšaním - GP 004/100-04-FAK	1,00			
85c		91100103		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks			1
				Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame viacžilové	ks			
85d		91190103		Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks			3
				Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý	ks			
			9119010301	rozvádzač ZRN - GP 004/100-04-FAK	1,00			
				rozvádzač RSILO komplet, vrátane revízie	1,00			
				zásuvková skriňa 1x230V + 1x400V, IP66	1,00			
					3,00			
85e		91220301		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné na povrchu	m			80
				izolovaný vodič AlMgSi	80,00			
86	45.25.32	11010102		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
				Základy, pásy z betónu železového	m3	291	291	0
			1101010206	Základy, pásy z betónu železového, tr. C 25/30 (B30)	m3		291	
				Základy pre portály dopravného značenia TYP1 36 ks: 2,5m*3,0m*	243			
				Základy pre portály dopravného značenia TYP2 12 ks: 1,0m*4,4m*	48			
				spolu	291			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020	0,0000			
87		11010201		Základy, pätky z betónu prostého	m3	125	125	125
				Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)	m3			
				základ pre stĺp TNV: 16ks	10,10			
			1101020107	Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)	m3			
				betónové pätky zábrany proti preletu vtáctva (XC4, XF2)	105			
				betónové pätky zábrany pri TNV (XC4, XF2): 400x400x800, 3ks	0,38			
				spolu	105			
				základ pre OS pre silo podľa GP 004/100-04-FAK	2,30			
				ZRN : 1*0,4*0,5*1	0,20			
				pôvodná výmera nie je vyčerpaná, množstvo sa nenavýšuje	127,50			
88		11010211		Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	1 260	1 260	1260
				Základy, pätky, debnenie tradičné drevené	m2		1 260	
			1101021101	betónové pätky zábrany proti preletu vtáctva (XC4, XF2), 0,50x1,0n	1260			
				debnenie základu OS pre silo : (0,8*1,8)*4	5,76			
				ZRN: (0,5*1*2)+(0,4*0,5*2)*1	1,4			
				pôvodná výmera nie je vyčerpaná, množstvo sa nenavýšuje	1267,16			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	100-03-02

100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky													
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	1	Pôvodná	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	80,62	2,00	161,24	161,24	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.11	05020910	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z plastov	ks	24,66	118,00	2 909,88	118,00	2 909,88	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovov	ks	49,28	96,00	4 730,88	96,00	4 730,88	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plast	ks	18,49	205,00	3 790,45	205,00	3 790,45	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybudovaných hmôt vodorovná	t	3,82	24,00	91,68	24,00	91,68	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.23.12	22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	650,00	9 347,00	650,00	9 347,00	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.23.12	22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slúpky	ks	15,77	68,00	1 072,36	68,00	1 072,36	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.23.12	22250465	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	10,85	690,00	7 486,50	690,00	7 486,50	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	2 208,00	67 829,76	2 584,00	79 380,48	376,00	11 550,72
	10	Pôvodná	45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšen	ks	212,17	194,00	41 160,98	208,00	44 131,36	14,00	2 970,38
	11	Pôvodná	45.23.12	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	28,00	160 647,76	28,00	160 647,76	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.23.12	22250673	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - ramy	ks	589,54	6,00	3 537,24	6,00	3 537,24	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.23.12	22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, slúpky	ks	11,79	14,00	165,06	330,12	28,00	14,00	165,06
	14	Pôvodná	45.23.12	22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, slúpky	ks	8 247,48	25,00	206 187,00	25,00	206 187,00	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.23.12	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2,23	94 536,00	210 815,28	0,00	0,00	-94 536,00	-210 815,28
16	Nová	45.23.12	22250776.1	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2,68	0,00	0,00	98 479,80	263 925,86	98 479,80	263 925,86	
Zmena SO 100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky - vodorovné dopravné značenie								719 933,07		787 729,81		67 796,74	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	

100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky

Zapís č. 51/2020

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM			
9		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné podľa prílohy C2 Z2-1000x220 dopravné gombíky: 1878 (biela farba)+327 (modrá farba) Spolu:	ks 3 2 205 2 208	2 208	2 584
				gombíky podľa GP 006/100-03-FAK gombíky podľa GP 009/100-03-FAK gombíky podľa GP 010/100-03-FAK gombíky podľa GP 012/100-03-FAK	283 189 1 791 321 2 584		
10		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	194	208
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné podľa prílohy C2	ks 194	194	
				značka pre označenie priepustu v km 4,115 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 4,988 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 5,730 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 6,127 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 6,609 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 6,995 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks značka pre označenie priepustu v km 11,990 D1 (pre každý smer jazdy) (pre každý smer jazdy) - 2ks	2 2 2 2 2 2 2 2		
					208		
13		22250674		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	14	28
			2225067402	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky hliníkové podľa prílohy C2	ks 14	14	
				stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 4,115 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 4,988 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 5,730 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 6,127 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 6,609 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 6,995 D1 (pre každý smer jazdy) - 2ks stĺpik pre značku pre označenie priepustu v km 11,990 D1 (pre každý smer jazdy) (pre každý smer jazdy) - 2ks	2 2 2 2 2 2 2 2		
					28		
15		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	94 536	0
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov podľa prílohy C2	m 34 871	94 536	
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar podľa prílohy C2	m 58 132		
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. podľa prílohy C2 Spolu:	m2 1 533 94 536		
16	NOVÁ	22250776.1		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	0	98 479,80
			2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov podľa geodetického protokolu	m 57 545,31		
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar podľa geodetického protokolu	m 36 406,46		

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. <i>podľa geodetického protokolu</i> Spolu:	m2		
				<u>2 715,03</u> 96 666,80			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. <i>doplnenie vodorovného dopravného značenia - smerové značenie</i>	m2		
				1 813 98 479,80	m2		

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1	Doplnen	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombiky podľa GP 001/101-03-FAK	ks 332,00	0	332
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
5		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3 419	5153,56
		2225077601		doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> <i>V4-S.0.25m = 2922</i> <i>vrátane predznačenia</i>	m 2922,0	2 922	
		2225077602		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> <i>V2b-3/6/0.125 = 2807.52*0.125*2/3</i> <i>vrátane predznačenia</i>	m2 234,0	234	
		2225077603		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> <i>V9b=3*4.2=</i> <i>V13=71.6+125.71+52.75 =</i> <i>vrátane predznačenia</i> <i>značenie podľa GP 080/101-00-SUM_VDZ</i> <i>vodiace pruhy</i> <i>deliace čiary</i> <i>stopčiary, zebry, šípky, atď.</i>	m2 12,6 250,1 262,7 2 558,32 2 574,19 21,05 5 153,56	263	

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-01	3-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PhZ č. 28	Cena po PhZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	145,00	4 454,40	145,00	4 454,40
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozdiel	ks	212,17	2,00	2,00	424,34	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.12	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	3,00	3,00	17 212,26	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.12	22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	8 247,48	1,00	1,00	8 247,48	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strekané a náterové	m	3,26	2 396,00	3 472,47	11 320,25	1 076,47	3 509,29
Zmena SO 102-01_3 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá								33 695,04		41 658,73		7 963,69
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	33 695,04	cena s DPH	41 658,73	cena s DPH	7 963,69

ČASŤ STAVBY :

102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.12	22250466		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
	Doplnená			Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, odrazníky	ks	0	145
				dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ	145,00		
4	45.23.15	22250776		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
				Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 396	3472,47
				doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	2 184	
				V4 š. 0,250 m: 2184,0			
				(vrátane predznačenia)			
				2225077602 Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m2	162	
				V2a 3/6 š. 0,125 m: 1158,0*0,125=			
				V2b 3/3 š. 0,125 m: 136,0*0,125=			
				spolu			
				(vrátane predznačenia)			
				2225077603 Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.	m2	50	
				V13			
				(vrátane predznačenia)			
				vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ	3 472,47		

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bídovce												
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.												
Zmena č. 102-02_3-01												
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-02.3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zariadenia, odrazníky	ks	30,72	0,00	309,00	9 492,48	309,00	9 492,48
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	74,00	15 700,58	74,00	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.12	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	1,00	5 737,42	1,00	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.12	22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	8 247,48	2,00	16 494,96	2,00	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie s náletovej	m	3,26	4 413,00	6 804,79	22 183,62	2 391,79	7 797,24
Zmena SO 102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky - skutočne zrealizované množstvá												
							DPH 0%	52 319,34	DPH 0%	69 609,06	DPH 0%	17 289,72
							cena s DPH	52 319,34	cena s DPH	69 609,06	cena s DPH	17 289,72

ČASŤ STAVBY :

102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNĚ	MNOŽ. NOVĚ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1	Doplnená	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ	ks	0	309
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
4		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	4 413	6804,79
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m:-3976,0 (vrátane predznačenia)	m	3 976	
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V2a 6/12 š. 0,125 m:-828,0*0,125=- V2b 1,5/1,5 š. 0,125 m:-317,0*0,125=- V2b 3/3 š. 0,125 m:-80,0*0,125=- V2b 3/6 š. 0,125 m:-766,0*0,125=- (vrátane predznačenia)	m2	249	
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. V13 V9b (vrátane predznačenia)	m2	188	
				vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ			6 804,79

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	102-03-06

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír	1	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	3 270,00	2 190,90	3 270,00	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,68	3 270,00	2 223,60	3 270,00	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítkou	m2	0,44	16 350,00	7 194,00	16 350,00	0,00	0,00	
	4	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov záložením trávnik hydrosevom	m2	0,57	16 350,00	9 319,50	16 350,00	0,00	0,00	
	5	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	16 350,00	1 144,50	16 350,00	0,00	0,00	
	6	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	375,00	382,50	375,00	0,00	0,00	
	7	Pôvodná	45.11.24	01030202	Hlbene vykopy rýh š nad 600 mm	m3	7,36	231,00	1 700,16	231,00	0,00	0,00	
	8	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	2 796,00	782,88	2 796,00	0,00	0,00	
	9	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	57 803,00	67 629,51	57 803,00	0,00	0,00	
	10	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,55	33 397,00	352 338,35	33 397,00	0,00	0,00	
	11	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	85,00	898,45	85,00	0,00	0,00	
	12	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obšy so zhutnením	m3	31,45	245,00	7 705,25	245,00	0,00	0,00	
	13	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	3 401,00	3 094,91	3 401,00	0,00	0,00	
	14	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	57 282,00	88 787,10	57 282,00	0,00	0,00	
	15	Pôvodná	45.11.24	01060800	Premiestnenie prehodnením	m3	0,33	4 380,00	1 445,40	4 380,00	0,00	0,00	
	16	Pôvodná	45.11.24	01060900	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	605,00	96,80	605,00	0,00	0,00	
	17	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	8 980,00	4 310,40	8 980,00	0,00	0,00	
	18	Pôvodná	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	0,29	9 150,00	2 653,50	9 150,00	0,00	0,00	
	19	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	0,60	320,00	192,00	320,00	0,00	0,00	
	20	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,73	17 252,00	12 593,96	17 252,00	0,00	0,00	
	21	Pôvodná	45.21.21	15190502	Kompletné konštrukcie, rámy z dielov železobetónových	m3	325,28	79,00	25 697,12	79,00	0,00	-17,00	-2 159,34
	22	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia tarové	m	127,02	372,00	2 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterovými a trnmi	m2	4,29	17,00	1 595,88	372,00	1 595,88	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čela prepusťov a vyúste, z betónu prostého	m3	109,77	68,00	7 484,36	68,00	7 484,36	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čela prepusťov a vyúste, debnenie tradičné	m2	33,64	160,00	5 382,40	160,00	5 382,40	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22101012	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, širokopiesok	m3	31,29	39,00	1 220,31	39,00	1 220,31	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	22101203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	36,28	500,00	18 140,00	500,00	18 140,00	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.11	22101204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, širok piesok	m3	39,85	280,00	11 158,00	280,00	11 158,00	0,00	0,00
	28a	Doplnená	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	ks	14,36	5,00	148,08	37,45	5 545,60	37,45	5 545,60
	29	Pôvodná	45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	15,77	27,00	425,79	27,00	425,79	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové šípkky	ks	15,77	27,00	425,79	27,00	425,79	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidlá	ks	10,85	32,00	347,20	32,00	347,20	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzírky	ks	176,88	19,00	3 360,34	19,00	3 360,34	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	900,00	32 589,00	900,00	32 589,00	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	101,06	9,00	909,54	9,00	909,54	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.24.12	31210303	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m2	56,50	86,00	4 859,00	86,00	4 859,00	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.24.13	32200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plávajúce tesnenie z geotextílie	m2	0,96	200,00	192,00	200,00	192,00	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.24.13	32210208	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	74,23	46,00	3 414,58	46,00	3 414,58	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.25.21	02010101	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	34,31	231,00	7 925,61	231,00	7 925,61	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.25.21	02010105	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov opas	m2	0,84	1 152,00	967,68	1 152,00	967,68	0,00	0,00
	40	Pôvodná	45.25.21	02010583	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov opas	m2	1,70	53 802,00	91 463,40	53 802,00	91 463,40	0,00	0,00
	41	Pôvodná	45.25.21	02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z geotextílie	m3	21,96	10 988,00	241 296,48	10 988,00	241 296,48	0,00	0,00
	42	Pôvodná	45.25.21	02010602	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	23,18	6 180,00	143 252,40	6 180,00	143 252,40	0,00	0,00
	43	Pôvodná	45.25.21	02011101	Zlepšovacie základovej pôdy, široké výbrosť z kameniva, širokopiesku	m3	23,52	5 112,00	120 234,24	5 112,00	120 234,24	0,00	0,00
	44	Pôvodná	45.25.32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedla, z betónu prostého	m	19,81	18 256,00	361 651,36	18 256,00	361 651,36	0,00	0,00
	45	Pôvodná	45.25.32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedla, z betónu prostého	m3	107,85	31,00	3 343,35	31,00	3 343,35	0,00	0,00
46	Pôvodná	45.25.32	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedla, debnenie tradičné	m2	40,05	22,00	881,10	22,00	881,10	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	
Zmena SO 102-03 Veľva "C" mimoúrovňovnej križovatky Budimír - zrealizované množstvá									1 655 686,05	1 655 686,05	0,00	0,00	

ČASŤ STAVBY :
KS:

102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
22	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>rámový priepust v km 0,551-000 VETVY "C" na vtoku a na výtoku</i> 17,00	m	17	0
28a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 064/103-02-FAK</i> 37,45	m	0	37,45

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-03	3-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-03 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45 23 12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	130,00	3 993,60	130,00	3 993,60
	1	Pôvodná	45 23 12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozl	ks	212,17	81,00	82,00	17 397,94	1,00	212,17
	2	Pôvodná	45 23 15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strekané a náterové	m	3,26	2 024,00	2 751,73	8 970,64	727,73	2 372,40
Zmena SO 102-03 3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá								23 784,01		30 362,18		6 578,17
								DPH 0%	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								cena s DPH	cena s DPH	30 362,18	cena s DPH	6 578,17

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1	Doplnen	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ 130,00	ks	0	130
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	81	82
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné C1 , a=900 1,00 P1 , a=1250 1,00 B31a , a=900 1,00 Z3b , 500x500 75,00 B 31a , a=900 3,00 spolu 81,00 (vrátane stĺpikov) značka pre označenie priepustu v km 0,551 vetvy C 1,00 82,00	ks	81	
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
2		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 024	2751,73
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m: 1754,0 (vrátane predznačenia) 1 754,00	m	1 754	
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V2b 3/3 š. 0,125 m: 152,0*0,125 = 19,00 V2b 3/6 š. 0,125 m: 606,0*0,125 = 75,75 94,75 (vrátane predznačenia)	m2	95	
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiar, zebry, šipky, atď. V13 155,00 V9b 20,00 175,00 (vrátane predznačenia) vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ 2 751,73	m2	175	

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-04-05	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZOD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
120-04 Vešta "D" mimoúrovňovej krízovavky Budimír	1	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	904,50	1 350,00	904,50	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,68	918,00	1 350,00	918,00	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	m2	0,44	2 970,00	6 750,00	2 970,00	0,00	0,00	
	4	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením travníka hydrosevom	m2	0,57	3 847,50	6 750,00	3 847,50	0,00	0,00	
	5	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	0,07	6 750,00	472,50	6 750,00	472,50	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, pŕoch	m3	1,02	680,00	693,60	680,00	693,60	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlbené vykopy jám nezapažených	m3	3,15	185,00	582,75	185,00	582,75	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	01030202	Hlbené vykopy pŕh š nad 600 mm	m3	7,36	442,00	3 253,12	442,00	3 253,12	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	2 210,00	618,80	2 210,00	618,80	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1,17	13 950,00	16 321,50	13 950,00	16 321,50	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,55	8 830,00	93 156,50	8 830,00	93 156,50	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,57	17,00	179,69	17,00	179,69	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	31,45	105,00	3 302,25	105,00	3 302,25	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	0,91	3 074,00	2 797,34	3 074,00	2 797,34	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie prehadzovanie	m3	1,55	1 806,00	595,98	1 806,00	595,98	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01060700	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,33	1 768,00	282,88	1 768,00	282,88	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	0,48	3 700,00	1 776,00	3 700,00	1 776,00	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,60	1 105,00	663,00	1 105,00	663,00	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01080402	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	0,73	5 800,00	4 234,00	5 800,00	4 234,00	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01080402	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie lanové	m	127,02	9,00	1 143,18	9,00	1 143,18	-9,00	-1 143,18
	21	Pôvodná	45.21.21	21250207	Isolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií naterami a tmeľmi	m2	4,29	64,00	274,56	64,00	274,56	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45.22.20	61010101	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	109,77	27,00	2 963,79	27,00	2 963,79	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	69,00	2 321,16	69,00	2 321,16	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	11250611	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkopiesok	m3	31,29	9,00	281,61	9,00	281,61	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamennovo drevené	m3	36,28	230,00	8 344,40	230,00	8 344,40	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	39,85	130,00	5 180,50	130,00	5 180,50	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.12	22010204	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žiaby z diaľdic	m	36,21	491,00	17 779,11	491,00	17 779,11	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prielazy z rúr železobetónových	m	499,55	23,00	11 489,65	23,00	11 489,65	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.23.11	22251386	Kryty diaľdené chodníkov komunikácií, ngolov z diaľdic betónových	m2	27,15	12,00	325,80	12,00	325,80	0,00	0,00
	30	Doplnená	45.23.12	22250317	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	0,00	9,02	1 335,68	9,02	1 335,68
	30a	Pôvodná	45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	3,00	43,14	3,00	43,14	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové šípky	ks	15,77	12,00	189,24	12,00	189,24	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádsavce na zvodidlá	ks	10,65	15,00	162,75	15,00	162,75	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	176,86	9,00	1 591,74	9,00	1 591,74	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.24.12	11200301	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.25.21	02010101	Zlepšovanie základovej pody, výplň odvodňovacích rebier alebo tralivodov opláí	m3	0,84	2 208,00	1 854,72	2 208,00	1 854,72	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.25.21	02010105	Zlepšovanie základovej pody, výplň odvodňovacích rebier alebo tralivodov opláí	m2	1,70	6 702,00	11 393,40	6 702,00	11 393,40	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.25.21	02010105	Zlepšovanie základovej pody, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	6 702,00	11 393,40	6 702,00	11 393,40	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pody, sanáčne vrstvy z kamenu	m3	21,96	1 282,00	28 152,72	1 282,00	28 152,72	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.25.21	02010601	Zlepšovanie základovej pody, sanáčne vrstvy z lomového kameňa	m3	23,18	1 577,00	36 554,86	1 577,00	36 554,86	0,00	0,00
	40	Pôvodná	45.25.21	02010602	Spevnené plochy, ngol, z betónu prostého	m3	114,78	1,00	114,78	1,00	114,78	0,00	0,00
41	Pôvodná	45.25.32	11210101	Spevnené plochy, ngol, z betónu prostého	m3	114,78	1,00	114,78	1,00	114,78	0,00	0,00	
Zmena SO 102-04 Vešta "D" mimoúrovňovej krízovavky Budimír - zábradlie - zrealizované množstvá							303 444,39		303 636,89			192,50	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	

Zmena SO 102-04 Veľva "D" mímolútrovňovej križovatky Budimír - zábradlie - zrealizované množstvá	DPH 0%	DPH 0%	DPH 0%	DPH 0%
	cena s DPH	cena s DPH	cena s DPH	cena s DPH
	303 444,39	303 444,39	303 636,89	192,50

ČASŤ STAVBY :

102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
21	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTYCH Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové -rúrový priepust v km 0,290 VE TVY "D" lankové zábradlie na čele.... vtok 4,20 lankové zábradlie na čelevýtok 4,20 8,40 -kompletné osadenie zábradlia	m	9	0
30a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové kovové zábradlie podľa GP 036/102-04-FAK 9,02	m	0	9,02

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-04	3-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "D" 102-04.3 mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45 23 12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	40,00	1 228,80	40,00	1 228,80
	1	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer, alebo zväčšený rozrsk	ks	212,17	1 273,02	7,00	1 485,19	1,00	212,17
	2	Pôvodná	45 23 15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	2 689,50	986,69	3 216,61	161,69	527,11
Zmena SO 102-04.3. Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá								3 962,52		5 930,60		1 968,08
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	3 962,52	cena s DPH	5 930,60	cena s DPH	1 968,08

ČASŤ STAVBY :

102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1	Doplnenie	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ	ks	0	40
1		22250671	2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné C1 ,a=900 P1 ,a=1250 Z3b ,500x500 B31a ,a=900 B31b ,a=900 <i>spolu</i> (vrátane stĺpikov) značka pre označenie priepustu v km 0,292 vetvy C	ks ks 1 7,00	6 6	7
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
2		22250776	2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š.-0,250 m = 775,0 (vrátane predznačenia)	m m	825 775	986,69
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. V9- (vrátane predznačenia) vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ	m2 986,69	50	

Stavba:		Diaľnica D1 Budimír - Bidovce												
Zhotoviteľ:		Skanska SK a.s.												
Zmena č.		102-05_3-01												
	Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
102-05_3	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo	a1	Doplnená	45.23.12	22250468	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	166,00	5 099,52	166,00	5 099,52	
		1	Pôvodná	45.23.12	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	8,00	45 899,36	45 899,36	0,00	0,00	
		2	Pôvodná	45.23.12	22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	8 247,48	3,00	24 742,44	24 742,44	0,00	0,00	
102-05_3	Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo	3	Pôvodná	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	2 598,00	3 044,94	9 926,50	446,94	1 457,02	
Zmena SO 102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo									79 111,28		85 667,82		6 556,54	
								DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
								cena s DPH	79 111,28	cena s DPH	85 667,82	cena s DPH	6 556,54	

ČASŤ STAVBY :

102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.12	22250466		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ 166,00	ks	0	166
3	45.23.15	22250776		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové 2225077601 doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov $V4 \text{ š. } 0,250 \text{ m} = 1805,0$ 1 805,00 $V4 \text{ 1,5/1,5 š. } 0,250 \text{ m} = 240,0$ 240,00 2 045,00 (vrátane predznačenia) 2225077602 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar $V2b \text{ 3/3 š. } 0,125 \text{ m} = 80,0 \cdot 0,125 =$ 10,00 $V2b \text{ 3/6 š. } 0,125 \text{ m} = 124,0 \cdot 0,125 =$ 15,50 $V2b \text{ 1,5/1,5 š. } 0,125 \text{ m} = 180,0 \cdot 0,125 =$ 22,50 48,00 (vrátane predznačenia) 2225077603 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. V13 505,00 (vrátane predznačenia) vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ 3 044,94	m m m2 m2	2 598 2 045 48 505	3044,94

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce												
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.												
Zmena č. 102-06_3-01												
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-06_3-01 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	ks	30,72	0,00	0,00	111,00	3 409,92	111,00	3 409,92
	1	Pôvodná	45.23.12	22250672	ks	5 737,42	7,00	40 161,94	7,00	40 161,94	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.12	22250675	ks	8 247,48	3,00	24 742,44	3,00	24 742,44	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.15	22250776	m	3,26	1 540,00	5 020,40	1 827,95	5 959,12	287,95	938,72
Zmena SO 102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo								69 924,78		74 273,42		4 348,64
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	69 924,78	cena s DPH	74 273,42	cena s DPH	4 348,64

ČASŤ STAVBY :

102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1	Doplnen	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ 111,00	ks	0	111
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
3		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 540	1827,95
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m = 1384,0 -1384,00 V4 1,5/1,5 š. 0,250 m = 43,0 43,00 -1427,00 (vrátane predznačenia)	m	1 427	
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V2b 3/3 š. 0,125 m = 204,0*0,125 = 25,50 (vrátane predznačenia)	m2	26	
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. V13 87,00 (vrátane predznačenia)	m2	87	
				vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ 1 827,95			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-07-05	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-07 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1	Pôvodná	45 11 23	01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	130,00	87,10	130,00	87,10	0,00
	2	Pôvodná	45 11 23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	0,44	650,00	286,00	650,00	286,00	0,00
	3	Pôvodná	45 11 23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	0,57	650,00	370,50	650,00	370,50	0,00
	4	Pôvodná	45 11 23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	650,00	45,50	650,00	45,50	0,00
	5	Pôvodná	45 11 24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	0,22	281,00	61,82	281,00	61,82	0,00
	6	Pôvodná	45 11 24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	30,00	30,60	30,00	30,60	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01030102	Hlbšie vykopávky jam nezapažených	m3	3,15	158,00	497,70	158,00	497,70	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konstrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	247,00	69,16	247,00	69,16	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konstrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	450,00	526,50	450,00	526,50	0,00
	10	Pôvodná	45 11 24	01040302	Konstrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,55	230,00	2 426,50	230,00	2 426,50	0,00
	11	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konstrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	19,00	200,83	19,00	200,83	0,00
	12	Pôvodná	45 11 24	01040502	Konstrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	95,00	2 987,75	95,00	2 987,75	0,00
	13	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	433,00	394,03	433,00	394,03	0,00
	14	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	283,00	438,65	283,00	438,65	0,00
	15	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie, prehodenie	m3	0,33	114,00	37,62	114,00	37,62	0,00
	16	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	245,00	39,20	245,00	39,20	0,00
	17	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	460,00	220,80	460,00	220,80	0,00
	18	Pôvodná	45 11 24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,60	20,00	12,00	20,00	12,00	0,00
	19	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	0,73	570,00	416,10	570,00	416,10	0,00
	20	Pôvodná	45 21 21	21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	8,00	1 016,16	0,00	8,00	-1 016,16
	21	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmeľmi	m2	4,29	61,00	261,59	61,00	261,59	0,00
	22	Pôvodná	45 23 11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, celá prepustov a výstie, z betónu prostého	m3	109,77	16,00	1 756,32	16,00	1 756,32	0,00
	23	Pôvodná	45 23 11	11250611	Doplnujúce konštrukcie, celá prepustov a výstie, debnenie tradičné	m2	33,64	46,00	1 547,44	46,00	1 547,44	0,00
	24	Pôvodná	45 23 11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie kralnic, škopliakov	m3	31,29	7,00	219,03	7,00	219,03	0,00
	25	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie kralnic, škopliakov	m3	36,28	50,00	1 814,00	50,00	1 814,00	0,00
	26	Pôvodná	45 23 11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie kralnic, škopliakov	m3	39,85	30,00	1 195,50	30,00	1 195,50	0,00
	27	Pôvodná	45 23 11	22251386	Doplnujúce konštrukcie, prepust, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	499,55	20,00	9 991,00	20,00	9 991,00	0,00
	28	Pôvodná	45 23 12	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	27,15	7,00	190,05	7,00	190,05	0,00
	28a	Doplnená	45 23 12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	7,69	1 138,74	1 138,74	0,00
	29	Pôvodná	45 23 12	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	1,00	14,38	1,00	14,38	0,00
	30	Pôvodná	45 23 12	22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpy	ks	15,77	3,00	47,31	3,00	47,31	0,00
	31	Pôvodná	45 23 12	22250465	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	10,85	5,00	54,25	5,00	54,25	0,00
	32	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšen	ks	212,17	15,00	3 182,55	15,00	3 182,55	0,00
	33	Pôvodná	45 23 12	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	100,00	3 621,00	100,00	3 621,00	0,00
	34	Pôvodná	45 24 12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	1,00	101,06	1,00	101,06	0,00
	35	Pôvodná	45 24 12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamňa	m2	56,50	7,00	395,50	7,00	395,50	0,00
	36	Pôvodná	45 25 21	02020673	Vrty pre pily, tr horniny II	m	73,30	12,00	879,60	12,00	879,60	0,00
	37	Pôvodná	45 25 21	02040222	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	90,30	2,00	180,60	2,00	180,60	0,00
	38	Pôvodná	45 25 21	02040223	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betónarska vystuž	l	844,39	1,00	844,39	1,00	844,39	0,00
	39	Pôvodná	45 25 32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	114,60	6,00	687,60	6,00	687,60	0,00
	40	Pôvodná	45 25 32	11010211	Základy, páky, debnenie tradičné	m2	22,19	15,00	332,85	15,00	332,85	0,00
Zmena SO 102-07, Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír								37 480,64		37 603,22		122,58
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	37 480,64	cena s DPH	37 603,22	cena s DPH	122,58

ČASŤ STAVBY :

102-07 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
20	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍČ Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>rúrový priepust v km 0,080 VETVY "E"</i> <i>lanové zábradlie na čele.... vtok</i> 3,60 <i>lanové zábradlie na čele.... výtok</i> 3,60 7,20 <i>-kompletné osadenie zábradlia</i>	m	8	0
28a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 019/102-07-FAK</i> 7,69	m	0	7,69

Stavba:		Diaľnica D1 Budimír - Bidovce											
Zhotoviteľ:		Skanska SK a.s.											
Zmena č.		102-07_3-01											
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
102-07_3 mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	10,00	307,20	10,00	307,20	
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	15,00	3 182,55	16,00	3 394,72	1,00	212,17
	2	Pôvodná	45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkoformenné	ks	5 737,42	2,00	11 474,84	2,00	11 474,84	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.12	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	8 247,48	1,00	8 247,48	1,00	8 247,48	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie s riekamí a náterové	m	3,26	181,00	205,04	668,43	24,04	78,37	
Zmena SO 102-07_3 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo								23 494,93		24 092,67		597,74	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
							cena s DPH	23 494,93	cena s DPH	24 092,67	cena s DPH	597,74	

ČASŤ STAVBY :

102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1	Doplnen	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá,	ks	0	10
				dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ	10,00		
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	15	16
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné	ks	15	
				Z3b ,500x500	15,00		
				značka pre označenie priepustu v km 0,080 vetvy E	<u>1,00</u>		
					16,00		
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
4		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	181	205,04
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	156	
				V4 š. 0,250 m = 156,0	156,00		
				(vrátane predznačenia)			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď.	m2	25	
				V13	25,00		
				(vrátane predznačenia)			
				vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ	205,04		

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce		
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.		
Zmena č.	102-08	3-01	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PhZ č. 28	Cena po PhZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
102-08.3 Veľva "T1" mimoúrovň novel križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	ks	30,72	0,00	0,00	17,00	522,24	17,00	522,24
	1	Pôvodná	45.23.15	22250776	m	3,26	355	1 157,30	415,98	1 356,09	60,98	198,79
Zmena SO 102-08.3 Veľva "F" mimoúrovňovai križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá								1 157,30		1 878,33		721,03
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	1 157,30	cena s DPH	1 878,33	cena s DPH	721,03

ČASŤ STAVBY :

102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
	Doplnená	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, odrazníky	ks	0	17
				dopravné gombiky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ	17,00		
1		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	355	415,98
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	320	
				V4 š. 0,250 m = 320,0	320,00		
				(vrátane predznačenia)			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď.	m2	35	
				V13	35,00		
				(vrátane predznačenia)			
				vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ	415,98		

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	102-09-04	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
102-09 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1	Pôvodná	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	98,60	34,00	34,00	3 352,40	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt, vodovodná	t	3,82	2 995,00	11 440,90	2 995,00	11 440,90	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05090382	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, poekladu	m2	1,59	25 500,00	40 545,00	25 500,00	40 545,00	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	0,67	110,00	73,70	110,00	73,70	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m2	0,44	550,00	242,00	550,00	242,00	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	0,57	550,00	313,50	550,00	313,50	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presaďovanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	550,00	38,50	550,00	38,50	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	770,00	785,40	770,00	785,40	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlboké vykopykávky lám nezapažených	m3	3,15	247,00	778,05	247,00	778,05	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	1 101,00	308,28	1 101,00	308,28	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	90,00	105,30	90,00	105,30	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,55	50,00	527,50	50,00	527,50	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	44,00	465,08	44,00	465,08	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	66,00	2 075,70	66,00	2 075,70	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	0,91	1 234,00	1 122,94	1 234,00	1 122,94	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie, prehadzovanie	m3	0,33	168,00	55,44	168,00	55,44	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	218,00	34,88	218,00	34,88	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	460,00	220,80	460,00	220,80	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	0,60	820,00	492,00	820,00	492,00	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,73	1 730,00	1 262,90	1 730,00	1 262,90	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplňujúca konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	15,00	1 905,30	0,00	0,00	-15,00	-1 905,30
	22	Pôvodná	45.22.20	61070701	Zoľadaze proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	4,29	61,00	261,69	61,00	261,69	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.23.11	11250701	Doplňujúce konštrukcie, vikové nádržky, z betónu prostého	m3	124,17	24,00	2 980,08	24,00	2 980,08	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	11250711	Doplňujúce konštrukcie, vikové nádržky, debenie tradičné	m2	40,05	61,00	2 443,05	61,00	2 443,05	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	31,29	13,00	406,77	13,00	406,77	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	36,28	20,00	725,60	20,00	725,60	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	39,85	30,00	1 195,50	30,00	1 195,50	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.11	22251386	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m	499,55	13,00	6 494,15	13,00	6 494,15	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.23.12	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	27,15	12,00	325,80	12,00	325,80	0,00	0,00
	29a	Doplnená	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	0,00	16,30	2 413,70	16,30	2 413,70
	30	Pôvodná	45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	4,00	57,52	4,00	57,52	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	15,77	42,00	662,34	42,00	662,34	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	10,85	21,00	227,85	21,00	227,85	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	364,00	13 180,44	364,00	13 180,44	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pn stavbe krytov komunikácií, výstuzná vložka	m2	5,43	14 025,00	76 155,75	14 025,00	76 155,75	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.23.12	22251594	Doplňujúce konštrukcie, istenie prekop	m2	1,95	610,00	1 189,50	610,00	1 189,50	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.23.12	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavretie žľabové systémy z betónu	m	159,77	125,00	19 971,25	125,00	19 971,25	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00
Zhrnutie: SO 102-09 Veľva "G": mimoúrovňovej križovatky Budimír								192 661,56		193 169,96		508,40	

Zmena SO 102-09 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zábradlie - zrealizované množstvá								192 661,56		193 169,96		508,40
								0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								192 661,56	cena s DPH	193 169,96	cena s DPH	508,40

ČASŤ STAVBY :

102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír

KS:

2111

KS: 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNĚ	MNOŽ. NOVĚ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
21	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC	m	15	0
			Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>–rúrový priepust v km 0,494 VETVY "G"</i> <i>lanové zábradlie na vtok, nádržke na vtoku</i> 8,50 <i>lanové zábradlie na vtok, nádržke na výtoku</i> 6,55 15,05 <i>–kompletné osadenie zábradlia</i>				
29a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK	m	0	16,3
			Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 020/102-09-FAK</i> 16,30				

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.:	102-09_3-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľvo mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	235,00	7 219,20	235,00	7 219,20
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený roz	ks	212,17	12 093,69	57,00	12 093,69	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	63 111,62	11,00	63 111,62	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.15	22250716	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	15 869,68	5 652,55	18 427,31	784,55	2 587,63
102-09_3												
Zmena SO 102-09_3								91 074,99		100 851,82		9 776,83
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	91 074,99	cena s DPH	100 851,82	cena s DPH	9 776,83

ČASŤ STAVBY :
KS:102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1	Doplnen	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ 235,00	ks	0	235
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
3		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	4 868	5652,55
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m 2783m 2 783,00 V4 š. 1,5/1,5-0,250 m 107m 107,00 2 890,00	m	2 890	
			2225077602	(vrátane predznačenia) Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V1a š. 0,125 m 1057m 1 057,00 V2b-3/3 š. 0,125 m 107m 107,00 V2b-1,5/1,5 š. 0,125 m 140m 140,00 1 304,00	m	1 304	
			2225077603	(vrátane predznačenia) Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. V43 624,00 V5a 6,00 V5b 6,00 V9a 38,00 674,00 (vrátane predznačenia) vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ 5 652,55	m2	674	

Stavba:		Diaľnica D1 Budimír - Bidoľce										
Zhotoviteľ:		Skanska SK a.s.										
Zmena č.		102-10_3-01										
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	7,00	215,04	7,00	215,04
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozr	ks	212,17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strieňané a náterové	m	3,26	171,00	159,47	519,87	-11,53	-37,59
Zmena SO 102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo								769,63		947,08		177,45
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	769,63	cena s DPH	947,08	cena s DPH	177,45

ČASŤ STAVBY :
KS:

102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.12	22250466		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, zrkadlá, dopravné gombíky podľa GP 007/102-00.3-FAK_SUM_VDZ 7,00	ks	0	7
2	45.23.15	22250776		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové 2225077601 doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov $\sqrt{4 \text{ š. } 0,250 \text{ m} = 141,0 \text{ m}}$ 141,00 (vrátane predznačenia) 2225077603 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. $\sqrt{13}$ 30,00 (vrátane predznačenia) vodorovné dopravné značenie striekané a náterové podľa GP 007/102-03.3-FAK_SUM_VDZ 159,47	m m m2	171 141 30	159,47

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	103-01-04	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
	1	Pôvodná	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m.	m3	0,67	2 267,00	1 518,89	2 267,00	1 518,89	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.11.23	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	0,88	2 267,00	1 541,56	2 267,00	1 541,56	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	0,44	11 335,00	4 987,40	11 335,00	4 987,40	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	0,57	11 335,00	6 460,95	11 335,00	6 460,95	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	11 335,00	793,45	11 335,00	793,45	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.24	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	16 250,00	16 575,00	16 250,00	16 575,00	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.24	Hlbšie výkopávky jám nezapažených	m3	3,15	282,00	888,30	282,00	888,30	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	23 187,00	6 492,36	23 187,00	6 492,36	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	33 773,00	39 514,41	33 773,00	39 514,41	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,55	21 595,00	227 827,25	21 595,00	227 827,25	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	197,00	6 195,65	197,00	6 195,65	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	39 719,00	36 144,29	39 719,00	36 144,29	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	17 241,00	26 723,55	17 241,00	26 723,55	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	Premiestnenie prehodním	m3	0,33	13 310,00	4 392,30	13 310,00	4 392,30	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	0,16	23 187,00	3 709,92	23 187,00	3 709,92	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	9 141,00	4 387,68	9 141,00	4 387,68	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	0,29	25 110,00	7 281,90	25 110,00	7 281,90	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svanovanie v zárezoch	m2	0,60	2 175,00	1 305,00	2 175,00	1 305,00	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svaľovanie v násypoch	m2	0,73	13 214,00	9 646,22	13 214,00	9 646,22	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.21.21	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	14,00	1 778,28	0,00	0,00	-14,00	-1 778,28
	21	Pôvodná	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	4,29	234,00	1 003,86	234,00	1 003,86	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45.23.11	Doplnujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	109,77	52,00	5 708,04	52,00	5 708,04	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.23.11	Doplnujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	102,00	3 431,28	102,00	3 431,28	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, škriepiesok	m3	31,28	40,00	1 251,60	40,00	1 251,60	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo dvené	m3	36,28	526,00	19 083,28	526,00	19 083,28	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, škriepiesok	m3	39,85	216,00	8 607,60	216,00	8 607,60	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z čier. železobetónových	m	499,55	30,00	14 986,50	30,00	14 986,50	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.12	Kryty diaľničné chodníkov komunikácií, ngolov z tvárnic betónových	m2	20,49	55,00	1 126,95	55,00	1 126,95	0,00	0,00
	28a	Doplnená	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	0,00	13,71	2 030,18	13,71	2 030,18
	29	Pôvodná	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	2,00	28,76	2,00	28,76	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidlá	ks	10,85	23,00	249,55	23,00	249,55	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, značky slaničenia a geodetické body, medzníky	ks	176,86	15,00	2 652,90	15,00	2 652,90	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľdic	m	36,21	639,00	23 138,19	639,00	23 138,19	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,95	187,00	5 974,65	187,00	5 974,65	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.24.12	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	8,00	808,48	8,00	808,48	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.24.12	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	56,50	49,00	2 768,50	49,00	2 768,50	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.24.13	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie	m2	0,96	3 509,00	3 368,64	3 509,00	3 368,64	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.24.13	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m3	74,23	792,00	58 790,16	792,00	58 790,16	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.25.21	Zlepšovacie základové pody, izbo pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, s	m2	35,39	42,00	1 486,38	42,00	1 486,38	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.25.21	Zlepšovacie základové pody, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	74 513,00	126 672,10	74 513,00	126 672,10	0,00	0,00
	40	Pôvodná	45.25.21	Zlepšovacie základové pody, sanačné vrstvy z kameniva	m3	21,96	12 536,00	275 290,56	12 536,00	275 290,56	0,00	0,00
	41	Pôvodná	45.25.21	Zlepšovacie základové pody, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	23,18	16 320,00	378 297,60	16 320,00	378 297,60	0,00	0,00
	42	Pôvodná	45.25.32	Spevnené plochy, ngol, z betónu prostého	m3	114,78	2,00	229,56	2,00	229,56	0,00	0,00
Zmena SO 103-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zábradlie - zrealizované množstvo							1 343 119,50	0,00	DPH 0%	1 343 371,40	DPH 0%	251,90
								0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								1 343 119,50	cena s DPH	1 343 371,40	cena s DPH	251,90

103-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany

ČASŤ STAVBY :

103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
20	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <u>rúrový priepust v km 0.532-843 VETVY "A"</u> <i>lanové zábradlie na čele na vtoku</i> 6,70 <i>lanové zábradlie na čele na výtoku</i> 6,70 -kompletné osadenie zábradlia 13,40	m	14	0
28a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 052/103-01-FAK</i> 13,71	m	0	13,71

ČASŤ STAVBY :
KS:103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	0	54
				gombíky podľa GP 001/103-01.3-FAK	54,00		
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2	3
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné značka, fi 900	ks	2	
				- vrátane stĺpikov	2,00		
				značka pre označenie priepustu v km 0,532 vetvy A	1 3,00		
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
3		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 335	2263,69
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	1 515	
				V4 š. 0,250 m: 1515,00m	1 515,00		
				- vrátane predznačenia			
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m	625	
				V2a š. 0,125 m: 50,00m	50,00		
				V2b š. 0,125 m: 575,00m	575,00		
				- vrátane predznačenia	625,00		
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.	m2	195	
				V13	195,00		
				- vrátane predznačenia			
				značenie podľa GP 010/103-00-SUM_VDZ			
				vodiace pruhy	1 608,35		
				deliace čiar	655,34		
					2 263,69		

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bídovce
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Zmena č. 103-02-05

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZOD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
103-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	2 243,16	3 348,00	2 243,16	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	0,68	2 276,64	3 348,00	2 276,64	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omítky	m2	0,44	7 364,72	16 738,00	7 364,72	0,00	0,00	
	4	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	0,57	9 540,66	16 738,00	9 540,66	0,00	0,00	
	5	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	1 171,66	16 738,00	1 171,66	0,00	0,00	
	6	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, pŕoch	m3	1,02	14 265,72	13 986,00	14 265,72	0,00	0,00	
	7	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlbené vykopy jám nezapažených	m3	3,15	2 097,90	666,00	2 097,90	0,00	0,00	
	8	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	6 096,44	21 773,00	6 096,44	0,00	0,00	
	9	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1,17	64 408,50	55 050,00	64 408,50	0,00	0,00	
	10	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	10,55	342 516,30	32 466,00	342 516,30	0,00	0,00	
	11	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásky so zhutnením	m3	10,57	65,00	687,05	687,05	0,00	0,00	
	12	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - zásky so zhutnením	m3	31,45	614,00	19 310,30	614,00	0,00	0,00	
	13	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	36 412,00	33 134,92	33 134,92	0,00	0,00	
	14	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	35 635,00	55 234,25	35 635,00	0,00	0,00	
	15	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	0,33	14 219,00	4 692,27	14 219,00	4 692,27	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	0,16	21 761,00	3 481,76	21 761,00	3 481,76	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v náspoch	m2	0,48	9 596,00	4 606,08	9 596,00	4 606,08	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	0,29	27 320,00	7 922,80	27 320,00	7 922,80	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,60	2 452,00	1 471,20	2 452,00	1 471,20	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v náspoch	m2	0,73	18 094,00	13 208,62	18 094,00	13 208,62	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie lanové	m	127,02	28,00	3 566,56	0,00	0,00	-28,00	-3 566,56
	22	Pôvodná	45.21.21	21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	43,67	1,00	43,67	1,00	43,67	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m2	4,29	753,00	3 230,37	753,00	3 230,37	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, celá prepusťov a výstuje, debnenie tradičné	m3	109,77	122,00	13 391,94	122,00	13 391,94	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplnujúce konštrukcie, celá prepusťov a výstuje, debnenie tradičné	m2	33,64	234,00	7 871,76	234,00	7 871,76	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené, škropiesok	m3	31,29	94,00	2 941,26	94,00	2 941,26	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kameniva drvené	m3	36,28	606,00	21 985,68	606,00	21 985,68	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, škrodva	m3	39,85	247,00	9 842,95	247,00	9 842,95	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.23.11	22251386	Doplnujúce konštrukcie, prepusť, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	499,55	108,00	53 951,40	108,00	53 951,40	0,00	0,00
	29a	Doplnená	45.23.12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	28,52	4 223,24	28,52	0,00	4 223,24
	30	Pôvodná	45.23.12	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	14,38	2,00	28,76	2,00	28,76	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové silpky	ks	15,77	2,00	31,54	2,00	31,54	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22250465	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodiad	ks	10,85	77,00	835,45	77,00	835,45	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22250569	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, mezníčky	ks	176,86	15,00	2 652,90	15,00	2 652,90	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22250676	Doplnujúce konštrukcie, zábrany a ochrany, prolínarazové zábrany	ks	17 474,00	1,00	17 474,00	1,00	17 474,00	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žiaby z diazdic	m	36,21	782,00	28 316,22	782,00	28 316,22	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.23.12	22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žiaby z betónových tváric	m	31,95	183,00	5 846,85	183,00	5 846,85	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého	m3	101,06	12,00	1 212,72	12,00	1 212,72	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.24.12	11201030	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	56,50	77,00	4 350,50	77,00	4 350,50	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.25.21	02010201	Zlepšovanie základovej pŕdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrky	m3	35,39	104,00	3 680,56	104,00	3 680,56	0,00	0,00
	40	Pôvodná	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pŕdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	87 032,00	87 032,00	147 954,40	0,00	0,00	
	41	Pôvodná	45.25.21	02010601	Zlepšovanie základovej pŕdy, sanacné vrstvy z kameniva	m3	21,96	14 311,00	314 269,56	14 311,00	314 269,56	0,00	0,00
	42	Pôvodná	45.25.21	02010602	Zlepšovanie základovej pŕdy, sanacné vrstvy z lomového kameňa	m3	23,18	6 591,00	152 779,38	6 591,00	152 779,38	0,00	0,00
	43	Pôvodná	45.25.21	02011101	Zlepšovanie základovej pŕdy, štrkové vibrostopy z kameniva, škropiesku	m3	23,52	5 948,00	139 896,96	5 948,00	139 896,96	0,00	0,00
	44	Pôvodná	45.25.21	02020673	Vrhy pre piloty, tr horniny III	m	73,30	18,00	1 319,40	18,00	1 319,40	0,00	0,00
	45	Pôvodná	45.25.21	02020874	Vrhy hĺbkové, tr horniny IV	m	19,81	21 035,00	416 703,35	21 035,00	416 703,35	0,00	0,00
	46	Pôvodná	45.25.21	02040222	Plochy betónované na mieste s vyliahnutím pažnice, betón železový	m3	90,30	12,00	1 083,60	12,00	1 083,60	0,00	0,00
	47	Pôvodná	45.25.21	02040223	Plochy betónované na mieste s vyliahnutím pažnice, betónárska výstuž	l	844,39	1,00	844,39	1,00	844,39	0,00	0,00
	48	Pôvodná	45.25.32	11010202	Zaklady, palky z betónu železového	m3	160,53	7,00	1 123,71	7,00	1 123,71	0,00	0,00
	49	Pôvodná	45.25.32	11010211	Zaklady, palky, debnenie tradičné	m2	22,19	18,00	399,42	18,00	399,42	0,00	0,00
	50	Pôvodná	45.25.32	11010221	Zaklady, palky, výstuž z betónárskej ocele	l	966,18	1,00	966,18	1,00	966,18	0,00	0,00
51	Pôvodná	45.25.32	11210101	Spevnené plochy, ŕgól, z betónu prostého	m3	114,78	2,00	229,56	2,00	229,56	0,00	0,00	
								1 954 545,95		1 955 212,63		666,68	
Zmena SO 103-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zábradlie - zrealizované množstvá								0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
Zmena SO 103-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany								0,00	cena s DPH	1 955 212,63	cena s DPH	666,68	

ČASŤ STAVBY :

103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
21	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <u>rúrový priepust v km 0+292-668 VETVY "B"</u> <i>lanové zábradlie na čele na výtoku</i> 7,40 <i>lanové zábradlie na čele na výtoku</i> 7,40 <u>rúrový priepust na VETVÁCH "A+B+C+D"</u> <i>lanové zábradlie na čele na výtoku</i> 6,80 <i>lanové zábradlie na čele na výtoku</i> 6,40 28,00 –kompletné osadenie zábradlia	m	28	0
29a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 056/103-02-FAK</i> 28,52	m	0	28,52

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	103-02_3-01	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po Pnž č. 28	Cena po Pnž č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "B" - mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zariadenia, odrazníky	ks	30,72	0,00	111,00	3 409,92	111,00	3 409,92
	1	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený roz	ks	212,17	848,68	5,00	1 060,85	1,00	212,17
	2	Pôvodná	45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	28 687,10	5,00	28 687,10	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.12	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	8 247,48	8 247,48	1,00	8 247,48	0,00	0,00
103-02_3-01	4	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	10 875,36	3 267,02	10 650,49	-68,98	-224,87
Zmena SO 103-02_3_Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo								48 658,62		52 055,84		3 397,22
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	48 658,62	cena s DPH	52 055,84	cena s DPH	3 397,22

ČASŤ STAVBY : 103-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie
KS: 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.12	22250466		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky gombíky podľa GP 001/103-02.3-FAK 84,00 gombíky podľa GP 002/103-02.3-FAK 27,00 111,00	ks	0	111
1		22250671	2225067106	Dopĺňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer Dopĺňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné značka, fi 900 2,00 značka, 500*500 2,00 4,00 - vrátane stĺpikov značka pre označenie priepustu v km 0292 vetvy B 1,00 5,00	ks ks	4 4	5
4	45.23.15	22250776		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH Dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m: 2253,00m 2 253,00 (vrátane predznačenia) Dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V2a š. 0,125 m: 875,00 875,00 V2b š. 0,125 m: 54,00 54,00 929,00 (vrátane predznačenia) Dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. V9b 20,00 V13 134,00 154,00 (vrátane predznačenia) značenie podľa GP 010/103-00-SUM_VDZ 2 134,12 vodiace pruhy 995,50 deliace čiary 137,40 stopčiary, zebry, šípky, atď. 3 267,02	m m m m2	3 336 2 253 929 154	3267,02

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.:	103-03_3-01	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "C" 103-03_3-01	a1	Doplnená	45 23 12 22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	0,00	44,00	1 351,68	44,00	1 351,68
	1	Pôvodná	45 23 12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozl	ks	212,17	4,00	848,68	5,00	1 060,85	1,00	212,17
	2	Pôvodná	45 23 12 22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5 737,42	4,00	22 949,68	4,00	22 949,68	0,00	0,00
mimoúrovňovej križovatky Košické	3	Pôvodná	45 23 15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strieľané a náterové	m	3,26	1 915,00	6 242,90	1 941,77	6 330,17	26,77	87,27
Zmena SO 103-03_3 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá								30 041,26		31 692,38		1 651,12
								DPH 0%	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								cena s DPH	cena s DPH	31 692,38	cena s DPH	1 651,12

ČASŤ STAVBY :

103-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné gombíky podľa GP 001/103-03.3-FAK	ks	0	44
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4	5
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné 4ks 3 stĺpiky značka pre priepust v km 0,101 vetvy C	ks 4,00 <u>1,00</u> 5,00	4	
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
3		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 915	1941,77
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 š. 0,250 m 1329m vrátane predznačenia	m 1 329,00	1 329	
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V2a š. 0,125 m.....273m V2b š. 0,125 m.....101m vrátane predznačenia	m 273,00 <u>101,00</u> 374,00	374	
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. V13.....192m2 V9b.....20m2 vrátane predznačenia značenie podľa GP 010/103-00-SUM_VDZ vodiace pruhy deliace čiar stopčiary, zebry, šipky, atď.	m2 192,00 <u>20,00</u> 212,00 1 308,85 396,02 <u>236,90</u> 1 941,77	212	

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	103-04	3-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	ks	30,72	0,00	0,00	87,00	2 672,64	87,00	2 672,64
	2	Pôvodná	45.23.12	22250671	ks	212,17	2,00	424,34	3,00	636,51	1,00	212,17
	3	Pôvodná	45.23.12	22250672	ks	5 737,42	8,00	45 899,36	8,00	45 899,36	0,00	0,00
103-04					m	3,26	3 043,00	9 920,18	3 253,84	10 607,52	210,84	687,34
Zmena	SO 103-04_3	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky	Košické Oľšany - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvo					56 243,88		59 816,03		3 572,15
								DPH 0%	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								cena s DPH	cena s DPH	59 816,03	cena s DPH	3 572,15

ČASŤ STAVBY :

103-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Olšany - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné gombíky podľa GP 001/103-04.3-FAK	ks	0	87
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2	3
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné	ks	2	
				2 ks			
				2 stĺpiky			
				značka pre priepust v km 0,830 vetvy D			
					2,00		
					1,00		
					3,00		
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
3		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3 043	3253,84
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	2 052	
				V4 š. 0,250 m			
				2052m			
				vrátane predznačenia			
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m	760	
				V2a š. 0,125 m..... 651			
				V2b š. 0,125 m..... 109			
					651,00		
					109,00		
					760,00		
				vrátane predznačenia			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď.	m2	231	
				V 13			
				V 9b			
					211,00		
					20,00		
					231,00		
				vrátane predznačenia			
				značenie podľa GP 010/103-00-SUM_VDZ			
				vodiace pruhy			
					2 224,49		
				deliace čiary			
					807,41		
				stopčiary, zebry, šípky, atď.			
					221,94		
					3 253,84		

Stavba:		Diaľnica D1 Budimír - Bidoľce										
Zhotoviteľ:		Skanska SK a.s.										
Zmena č.		104-02_3-01										
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	122250466	ks	30,72	0,00	0,00	21,00	645,12	21,00	645,12
	1	Pôvodná	45.23.12	122250671	ks	212,17	4,00	848,68	4,00	848,68	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.23.15	122250776	m	3,26	313,00	1 020,38	645,18	2 103,29	332,18	1 082,91
104-02_3												
Zmena SO 104-02_3 Veľva "B" mlr							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
:zovratky Hrašovík - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá							cena s DPH	1 869,06	cena s DPH	3 597,09	cena s DPH	1 728,03

ČASŤ STAVBY :

104-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík - dopravné značenie

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
a1		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	0	21
				gombíky podľa GP 002/104-02.3-FAK	21,00		
1		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4	
			2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné	ks	4	
				<i>trvalé dopravné značky-štandardné-zväčšeného rozmeru:</i>			
				<i>P1=1ks</i>	1,0		
				<i>C1=1ks</i>	1,0		
				<i>P8=1ks</i>	1,0		
				<i>IS 35=1ks</i>	1,0		
				<i>stĺpiky=4ks</i>			
				<i>s p o l u</i>	4,0		
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
2		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	313	645,18
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	283	
				<i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i>			
				<i>V4=283m</i>	283,00		
				<i>vrátane predznačenia</i>			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď.	m2	30	
				<i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i>			
				<i>vrátane predznačenia</i>			
				<i>značenie podľa GP 008/104-00-FAK_SUM_VDZ</i>			
				<i>vodiace pruhy</i>	455,42		
				<i>deliace čiary</i>	17,64		
				<i>stopčiary, zebry, šípky, atď.</i>	172,12		
					645,18		

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.	
Zmena č. 104-03-04	

104-03 Okružná križovatka v mimolúčovovej križovatky Hrašovík													
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
Časť stavby	1	Pôvodná	45.11.11	05030162	Odstátnenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	5,25	556,00	2 919,00	556,00	2 919,00	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.11.11	05030264	Odstátnenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťažného	m2	1,93	556,00	1 073,08	556,00	1 073,08	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	3,82	1 221,00	4 664,22	1 221,00	4 664,22	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recykliácia bitumenových konštrukcií	t	7,65	351,00	2 685,15	351,00	2 685,15	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, ťrúvanie bitumenového krytu, podkladu	m2	1,59	4 071,00	6 472,89	4 071,00	6 472,89	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.23	01080202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	0,67	40,00	26,80	40,00	26,80	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.23	01080700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	0,69	40,00	27,20	40,00	27,20	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	0,44	200,00	88,00	200,00	88,00	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím trávnika hydrosevom	m2	0,44	200,00	88,00	200,00	88,00	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	m2	0,57	200,00	114,00	200,00	114,00	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopy nezapážené	m3	0,07	200,00	14,00	200,00	14,00	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,15	5 927,00	6 816,05	5 927,00	6 816,05	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1,02	538,00	548,76	538,00	548,76	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	0,28	1 080,00	302,40	1 080,00	302,40	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1,17	9 003,00	10 533,51	9 003,00	10 533,51	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01050202	Premiestnenie , vodovodné do 1 000 m	m3	10,55	1 603,00	16 911,65	1 603,00	16 911,65	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	0,91	6 469,00	5 886,79	6 469,00	5 886,79	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie prehodov	m3	1,55	3 613,00	5 600,15	3 613,00	5 600,15	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01060700	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m3	0,33	1 084,00	357,72	1 084,00	357,72	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01060801	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	0,16	3 618,00	578,88	3 618,00	578,88	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,48	1 685,00	808,80	1 685,00	808,80	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,32	107,00	34,24	107,00	34,24	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.11.24	01080402	Podkladné a krycie vrstvy, sťahovanie v zárezoch	m2	0,60	12,00	7,20	12,00	7,20	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, šktrôdva	m2	0,73	188,00	137,24	188,00	137,24	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, šktrôdva	m3	28,75	156,00	4 485,00	156,00	4 485,00	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šktrôdva	m3	29,00	412,00	11 948,00	412,00	11 948,00	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šktrôdva	m3	36,28	10,00	362,80	10,00	362,80	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednvrstvé, kamenivo	m3	39,85	6,00	239,10	6,00	239,10	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové postreky, nátery posypy infiltrácie pl	m3	58,51	264,00	15 446,64	264,00	15 446,64	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom, kamenivo obšatované as	m2	0,59	1 484,00	875,56	1 484,00	875,56	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery posypy infiltrácie pl	m3	126,92	149,00	18 911,08	149,00	18 911,08	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m2	0,45	2 937,00	1 321,65	2 937,00	1 321,65	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22030540	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kocke prírodných	m3	159,31	133,00	21 188,23	133,00	21 188,23	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	m2	51,60	213,00	10 990,80	213,00	10 990,80	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	15,77	18,00	283,86	18,00	283,86	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žiaby z diaždic	ks	30,72	0,00	0,00	22,00	675,84	22,00	675,84
	37	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie stiekané a naterové	m	30,84	215,00	6 630,60	215,00	6 630,60	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.24.12	31200101	Podkladné konštrukcie, vodovodné dopravné značenie stiekané a naterové	m	36,21	550,00	19 915,50	550,00	19 915,50	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.24.12	31200109	Podkladné konštrukcie pod diazbu, šktrôdva	m3	3,26	436,00	1 421,36	402,85	1 313,28	-33,15	-108,07
	40	Pôvodná	45.24.12	31210303	Spevnené plochy, diazby z lomového kamenia	m2	0,84	777,00	652,68	777,00	652,68	0,00	0,00
	41	Pôvodná	45.25.32	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m2	56,50	110,00	6 215,00	110,00	6 215,00	0,00	0,00
					m3	97,69	22,00	2 149,18	22,00	2 149,18	0,00	0,00	
Zmena SO 104-03 Okružná križovatka v mimolúčovovej križovatky Hrašovík - skutočne zrealizované množstvá													
						DPH 0%	190 444,69	0,00	DPH 0%	191 012,46	0,00	567,77	
						cena s DPH	190 444,69	cena s DPH	191 012,46	cena s DPH	0,00	567,77	

ČASŤ STAVBY :

104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatky Hrašovik

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
34a	45.23.12	22250466		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky gombíky podľa GP 024/104-03-FAK 22,00	ks	0	22
37	45.23.15	22250776	2225077601	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov trvalé vodorovné dopravné značenie: $\sqrt{4} = 219m \cdot 0.25m =$ 219,00 $\sqrt{4} 1.5m/1.5m = 217 \cdot 0.25 \cdot 1/2 =$ 217,00 436,00 vrátane predznačenia značenie podľa GP 008/104-00-FAK_SUM_VDZ 187,48 vodiace pruhy 215,37 deliace čiary 402,85	m m	436 436	402,85

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	104.04-04	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
104-04 Rameno cesty I/50 okružných križovatiek	1	Pôvodná	45.11.11	05030162	Odstranenie spevnených pŕoch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	5,25	1 297,00	6 809,25	1 297,00	6 809,25	0,00
	2	Pôvodná	45.11.11	05030264	Odstranenie spevnených pŕoch a vozoviek, podkladov z kameniva ľazného	m2	1,93	1 297,00	2 503,21	1 297,00	2 503,21	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05060200	Doprava výbušných hmôt vodovná	t	3,82	2 848,00	10 879,36	2 848,00	10 879,36	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05090162	Doplnujúca práca, resykľácia bitúmenových konštrukcií	t	7,65	818,00	6 257,70	818,00	6 257,70	0,00
	5	Pôvodná	45.11.11	05090362	Doplnujúca práca, rezazovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1,59	9 499,00	15 103,41	9 499,00	15 103,41	0,00
	6	Pôvodná	45.11.11	05090462	Doplnujúca práca, dlaždenie rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	3,11	69,00	214,59	69,00	214,59	0,00
	7	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodovného do 1 000 m	m3	0,67	521,00	349,07	521,00	349,07	0,00
	8	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	0,68	521,00	354,28	521,00	354,28	0,00
	9	Pôvodná	45.11.23	01080700	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omica	m2	0,44	2 604,00	1 145,76	2 604,00	1 145,76	0,00
	10	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydrosevom	m2	0,57	2 604,00	1 484,28	2 604,00	1 484,28	0,00
	11	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	2 604,00	182,28	2 604,00	182,28	0,00
	12	Pôvodná	45.11.23	01080811	Odkopávky a prekopávky komunikácií železníc, pŕoch	m3	1,02	1 393,00	1 420,86	1 393,00	1 420,86	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01020400	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	0,28	1 959,00	548,52	1 959,00	548,52	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1,17	151,00	176,67	151,00	176,67	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,55	3 083,00	32 525,65	3 083,00	32 525,65	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01060302	Premiestnenie vodovného do 1 000 m	m3	0,91	567,00	515,97	567,00	515,97	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodovného do 5 000 m	m3	1,35	1 543,00	2 391,65	1 543,00	2 391,65	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie prehodním	m3	0,33	1 133,00	373,69	1 133,00	373,69	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie nakladanie	m3	0,16	717,00	114,72	717,00	114,72	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	325,00	156,00	325,00	156,00	0,00
	21	Pôvodná	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zárezoch	m2	0,32	2 716,00	869,12	2 716,00	869,12	0,00
	22	Pôvodná	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	0,29	109,00	31,61	109,00	31,61	0,00
	23	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaľovanie v zárezoch	m2	0,80	2 355,00	1 413,00	2 355,00	1 413,00	0,00
	24	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaľovanie v násypoch	m2	0,73	249,00	181,77	249,00	181,77	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrôdva	m3	29,00	615,00	17 835,00	615,00	17 835,00	0,00
	26	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírôdva	m3	36,28	170,00	6 167,60	170,00	6 167,60	0,00
	27	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírôdva	m3	39,95	95,00	3 785,75	95,00	3 785,75	0,00
	28	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenových jednovrstvové, kamenivo spevné	m3	58,51	292,00	17 084,92	292,00	17 084,92	0,00
	29	Pôvodná	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenových pospreky, nátery, pospy infiltratívny postrek	m2	0,59	1 943,00	1 146,37	1 943,00	1 146,37	0,00
	30	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenových spojiv	m3	126,92	235,00	29 826,20	235,00	29 826,20	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, pospy spojovací postrek	m2	0,45	13 368,00	6 015,60	13 368,00	6 015,60	0,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	159,31	405,00	64 520,55	405,00	64 520,55	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22040549	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií rigolov z kamňa lomového	m2	59,12	15,00	886,80	15,00	886,80	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22040751	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií rigolov - vyplnenie škar, asfaltovou zálievkou	m	3,26	69,00	224,94	69,00	224,94	0,00
	35	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	ks	48,81	508,00	24 795,48	508,00	24 795,48	0,00
	36	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	15,77	7,00	110,39	7,00	110,39	0,00
	36a	Doplnená	45.23.12	22250466	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	0,00	0,00	55,00	1 689,60	55,00
	37	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	14,00	2 970,38	14,00	2 970,38	0,00
	38	Pôvodná	45.23.12	22250672	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	ks	5 737,42	2,00	11 474,84	2,00	11 474,84	0,00
	39	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	m	36,21	299,00	10 826,79	299,00	10 826,79	0,00
	40	Pôvodná	45.23.12	22251594	Doplnujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	t	1 896,53	5,00	9 432,65	5,00	9 432,65	0,00
	41	Pôvodná	45.23.12	22251594	Doplnujúce konštrukcie, žstenie prekop	m2	1,95	520,00	1 014,00	520,00	1 014,00	0,00
	42	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodovonné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	1 439,00	4 753,08	1 671,86	5 450,26	213,86
	43	Pôvodná	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	2,00	202,12	2,00	202,12	0,00
	44	Pôvodná	45.24.12	11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, debnenie tradičné	m3	90,36	11,00	993,96	11,00	993,96	0,00
	45	Pôvodná	45.24.12	11210211	Spevnené plochy, záhrádky z lomového kamňa	m2	19,66	44,00	865,04	44,00	865,04	0,00
	46	Pôvodná	45.24.12	31201003	Spevnené plochy, záhrádky z lomového kamňa	m3	28,64	60,00	1 718,40	60,00	1 718,40	0,00
	47	Pôvodná	45.24.13	32200305	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie	m2	0,96	172,00	165,12	172,00	165,12	0,00
	48	Pôvodná	45.24.13	32210208	Spevnené plochy, orlokové arméne opavenie z lomového kamňa	m3	74,23	40,00	2 969,20	40,00	2 969,20	0,00
	49	Pôvodná	45.25.21	02010553	Zlepšovacie základové pŕochy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	327,00	555,90	327,00	555,90	0,00
	50	Pôvodná	45.25.21	02010601	Zlepšovacie základové pŕochy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	21,96	71,00	1 559,16	71,00	1 559,16	0,00
Zmena SO 104-04. Rameno cesty I/50 okružných križovatiek - skutočne realizované množstvá							307 902,86	307 902,86	310 289,64	310 289,64	0,00	2 386,78
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	307 902,86	cena s DPH	310 289,64	cena s DPH	2 386,78

ČASŤ STAVBY :

104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
36a		22250468		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky gombíky podľa GP 025/104-04-FAK 55,00	ks	0	55
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
42		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 458	1671,86
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> $V4 \text{ š. } 0,25m = 331m \cdot 0,25m + 438 \cdot 0,25 =$ 769,00 $V13 \text{ š. } 0,50m = 182 \cdot 0,5 + 245 \cdot 0,5$ 427,00 $V4 \text{ š. } 0,25m \cdot 1,5/1,5 = 76 \cdot 0,25 \cdot 0,5 + 102 \cdot 0,25 \cdot 0,5$ 178,00 1 374,00	m	1 374	
				<i>vrátane predznačenia</i>			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> 84,00 <i>značenie podľa GP 008/104-00-FAK_SUM_VDZ</i> <i>vodiace pruhy</i> 1 419,43 <i>deliace čiary</i> 182,29 <i>stopčiary, zebry, šípky, atď.</i> 70,14 1 671,86	m2	84	

Stavba: **Diaľnica D1 Budimír - Bídovce**
Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
Zmena č.: **104-05-04**

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
104-04 Rameňno cesty I/50 okružnej križovatky	1	Pôvodná	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1,93	2 970,27	1 539,00	2 970,27	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	3,82	1 849,00	7 063,18	1 849,00	7 063,18	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, rezavanie bitumenového krytu, podkladu	m2	1,59	6 863,00	10 912,17	6 863,00	10 912,17	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	3,11	14,00	43,54	14,00	43,54	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	0,67	1 737,00	1 163,79	1 737,00	1 163,79	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,68	1 737,00	1 181,16	1 737,00	1 181,16	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.23	01060501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprezretím omice	m2	0,44	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.23	01060503	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, osetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,57	8 682,00	4 948,74	8 682,00	4 948,74	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.23	01060811	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zariadením, travníka hydroosevom	m2	0,07	8 682,00	607,74	8 682,00	607,74	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	23 907,00	24 385,14	23 907,00	24 385,14	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01030101	Hlboké vykopy, ján zapázaných	m3	6,59	25,00	164,75	25,00	164,75	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlboké vykopy, ján zapázaných	m3	3,15	136,00	428,40	136,00	428,40	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01030201	Hlboké vykopy, ján zapázaných	m3	10,69	140,00	1 496,60	140,00	1 496,60	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	25 837,00	7 234,36	25 837,00	7 234,36	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1,17	8 263,00	9 667,71	8 263,00	9 667,71	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	10,55	2 036,00	21 479,80	2 036,00	21 479,80	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	10,57	89,00	940,73	89,00	940,73	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	31,45	1,00	31,45	1,00	31,45	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	0,91	1 630,00	1 483,30	1 630,00	1 483,30	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie, vodovodné do 5 000 m	m3	1,55	32 557,00	50 463,35	32 557,00	50 463,35	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie, prehodenie	m3	0,33	3 260,00	1 075,80	3 260,00	1 075,80	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	9 980,00	1 596,80	9 980,00	1 596,80	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.11.24	01070101	Pazenie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopy, prílože	m2	4,57	62,00	283,34	62,00	283,34	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zásech	m2	0,48	1 767,00	848,16	1 767,00	848,16	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zásech	m2	0,32	2 038,00	652,16	2 038,00	652,16	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zásech	m2	0,29	2 285,00	662,65	2 285,00	662,65	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zásech	m2	0,60	6 381,00	3 828,60	6 381,00	3 828,60	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zásech	m2	0,73	2 753,00	2 009,69	2 753,00	2 009,69	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.11.24	02010101	Zlepšovacie základové pody, ložko pre tratičky a vankúše pod základy, z. kameniva ťaženého	m3	34,46	129,00	4 445,34	129,00	4 445,34	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45.11.24	02010204	Zlepšovacie základové pody, ložko pre tratičky a vankúše pod základy, z. kameniva ťaženého	m3	39,49	12,00	473,88	12,00	473,88	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45.11.24	02010309	Zlepšovacie základové pody, tratičky, doplnky, z. kameniva ťaženého	m	5,03	474,00	2 384,22	474,00	2 384,22	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.21.41	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetovanie potrubia, debnenie tradičné	m3	58,97	4,00	395,88	4,00	395,88	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.21.41	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	29,23	10,00	292,30	10,00	292,30	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.21.41	27030422	Kanalizácia, rúry plastové, PVC	m	28,73	5,00	143,65	5,00	143,65	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.21.41	27030422	Kanalizácia, rúry plastové, PVC	m3	28,97	2,00	57,94	2,00	57,94	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.21.41	27030422	Kanalizácia, rúry plastové, PVC	m2	4,29	38,00	163,02	38,00	163,02	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	109,77	25,00	2 744,25	25,00	2 744,25	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čela priepustov a výstupu, z. betónu prostého	m2	33,64	66,00	2 220,24	66,00	2 220,24	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čela priepustov a výstupu, z. betónu prostého	m3	29,00	650,00	18 850,00	650,00	18 850,00	0,00	0,00
	40	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	36,28	233,00	8 453,24	233,00	8 453,24	0,00	0,00
	41	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, širokdrva	m3	39,85	60,00	2 391,00	60,00	2 391,00	0,00	0,00
	42	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, širokdrva	m3	58,51	488,00	27 382,68	488,00	27 382,68	0,00	0,00
	43	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetonové jednovrstvové, kamenivo spevnené	m2	0,59	3 070,00	1 811,30	3 070,00	1 811,30	0,00	0,00
	44	Pôvodná	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové pospreky, nátery pospyj infiltrácií posprek	m3	126,92	241,00	30 587,72	241,00	30 587,72	0,00	0,00
	45	Pôvodná	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m	499,55	21,00	10 490,55	21,00	10 490,55	0,00	0,00
	46	Pôvodná	45.23.11	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepust, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m2	0,45	5 974,00	2 688,30	5 974,00	2 688,30	0,00	0,00
	47	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	159,31	267,00	42 535,77	267,00	42 535,77	0,00	0,00
	48	Pôvodná	45.23.12	22040549	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kamňa lomového	m2	59,12	16,00	945,92	16,00	945,92	0,00	0,00
	49	Pôvodná	45.23.12	22040751	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kamňa lomového	m	3,26	14,00	45,64	14,00	45,64	0,00	0,00
	50	Pôvodná	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie oceľové	m	148,08	8,00	1 184,64	8,00	1 184,64	0,00	0,00
	51	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie oceľové	m	48,81	280,00	13 666,80	280,00	13 666,80	0,00	0,00
	52	Pôvodná	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slúpky	ks	15,77	32,00	504,64	32,00	504,64	0,00	0,00
	53	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	8,00	1 697,36	8,00	1 697,36	0,00	0,00
	54	Pôvodná	45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	5,73	42,00	5 737,42	42,00	5 737,42	0,00	0,00
	55	Pôvodná	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľnic	m	30,84	45,00	1 387,80	45,00	1 387,80	0,00	0,00
	56	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľnic	m	36,21	658,00	23 826,18	658,00	23 826,18	0,00	0,00
	57	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie stiekané a náterové	m	3,26	1 209,00	3 941,34	1 209,00	3 941,34	0,00	0,00
	58	Pôvodná	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z. betónu prostého	m3	101,06	42,00	4 244,52	42,00	4 244,52	0,00	0,00
	59	Pôvodná	45.24.12	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	83,11	18,00	1 495,98	18,00	1 495,98	0,00	0,00
	60	Pôvodná	45.24.12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z. betónu prostého	m3	83,11	18,00	1 495,98	18,00	1 495,98	0,00	0,00
61	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z. betónu prostého	m3	119,35	3,00	358,05	3,00	358,05	0,00	0,00	

ČASŤ STAVBY :

104-05 Rameno cesty III/050 200 okružnej križovatky

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
57	45.23.15	22250776	2225077601	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov <i>trvalé vodorovné dopravné značenie:</i> $\sqrt{4} \text{ š. } 0,250\text{m} = 1100\text{m} * 0,25\text{m} =$ 1 100,00 $\sqrt{4} \text{ 1.5m/1.5m š. } 0,25\text{m} = 16 * 0,25 * 1/2 =$ 16,00 $\sqrt{13} \text{ š. } 0,50\text{m} = 93\text{m} * 0,50\text{m} =$ 93,00 <u>1 209,00</u> <i>vrátane predznačenia</i> <i>značenie podľa GP 008/104-00-FAK_SUM_VDZ</i> <i>vodiace pruhy</i> 1 146,90 <i>deliace čiary</i> 20,17 <i>stopčiary, zebry, šípky, atď.</i> <u>29,00</u> 1 196,07	m	1 209	1196,07
					m	1 209	

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce												
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.												
Zmena č. 105-01_3-01												
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Veľva "A" - minoúrovňovanie križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zariadenia, odrazníky	ks	30,72	0,00	41,00	1 259,52	41,00	1 259,52
	1	Pôvodná	45.25.21	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozr	ks	205,87	10,00	11,00	2 284,57	1,00	205,87
	2	Pôvodná	45.25.21	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkozmerné	ks	5 737,42	1,00	1,00	5 737,42	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	1 103,00	553,29	1 803,73	-549,71	-1 792,05
Zmena SO 105-01_3 Veľva "A" - minoúrovňovanej križovatky Bidovce - skutočne zrealizované množstvá												
								11 391,90		11 065,24		-326,66
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	11 391,90	cena s DPH	11 065,24	cena s DPH	-326,66

ČASŤ STAVBY :
Klasifikácia stavby:

105-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
a1	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, gombiky podľa GP 002/105-01.3-FAK	ks	0	41
				41,00			
1		22250671	2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo 10ks - 10x stĺpik	ks ks	10 10	11
				10,00			
				značka pre označenie priepustu v km 0,292 vetvy A 1,00 11,00			
2		22250672	2225067206	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné 1ks - 3x stĺpik I-180	ks ks	1 1	
				1,00			
3	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 103	553,29
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov retroreflexná úprava - vid' techn.správu typ označenia V4 šírka 0,25 m , dĺžka	m	697	
				697,00			
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar retroreflexná úprava - vid' techn.správu typ označenia V2b, 3/6/0,125	m	306	
				306,00			
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. V9b V13 spolu	m2	100	
				90,00			
				10,24			
				100,24			
				značenie podľa GP 006/105-00-FAK_SUM_VDZ			
				vodiace pruhy 66,82 deliace čiar 148,39 stopčiary, zebry, šípky, atď. 553,29			

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce													
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.													
Zmena č. 105-02_3-01													
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
Veľva mimoúrovňov križovatky	a1	Doplnená	45.23.12	122250466	ks	30,72	0,00	0,00	35,00	1 075,20	35,00	1 075,20	
	1	Pôvodná	45.23.12	122250671	ks	212,17	5,00	1 060,85	6,00	1 273,02	1,00	212,17	
	2	Pôvodná	45.23.15	122250776	m	3,26	658,00	2 145,08	410,23	1 337,35	-247,77	-807,73	
105-02_3													
								3 205,93		3 685,57		479,64	
Zmena SO 105-02_3 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie - skutočne zrealizované množstvá													
								DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	
								cena s DPH	3 205,93	cena s DPH	3 685,57	cena s DPH	479,64

ČASŤ STAVBY :
Klasifikácia stavby:

105-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
a1		22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	0	35
				gombíky podľa GP 002/105-02.3-FAK	35,00		
1		22250671	2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo P1 P8 C1 IP23a	ks ks 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00	5 5	6
				Vrátane stĺpov DZ podľa PD			
				značka pre označenie priepustu v km 0,029 vetvy B	1,00 6,00		
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRACE CESTNÉHO DOPRAVNEHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
2		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	658	410,23
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov retroreflexná úprava - vid' techn správu typ označenia V4 šírka 0,25 m , dĺžka typ označenia V4 1,5x1,5 šírka 0,25 m , dĺžka	m 598,00 15,00 613,00	613	
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. typ označenia V13....89*1/2= značenie podľa GP 006/105-00-FAK_SUM_VDZ vodiace pruhy deliace čiary stopčiary, zebry, šípky, atď.	m2 44,50 331,53 16,64 62,06 410,23	45	

Stavba: DIALNICA D1 BUDIMIR - BIDOVCE
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Zmena č. 105-03-05

Časť stavby	p.č.	Typ	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PnZ č. 28	Cena po PnZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce	1	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	3,82	289,00	1 103,98	289,00	1 103,98	0,00
	2	Pôvodná	45.11.11	05030162	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, krytov biúmenových	m2	5,25	350,00	1 837,50	350,00	1 837,50	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05030264	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťažného	m2	1,93	350,00	675,50	350,00	675,50	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie biúmenového krytu, podkladu	m2	1,59	350,00	556,50	350,00	556,50	0,00
	5	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	150,00	100,50	150,00	100,50	0,00
	6	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,68	150,00	102,00	150,00	102,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	0,44	750,00	330,00	750,00	330,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	0,57	750,00	427,50	750,00	427,50	0,00
	9	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	750,00	52,50	750,00	52,50	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopyky nezapážené	m3	1,15	3 870,00	4 450,50	3 870,00	4 450,50	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01030201	Hĺbené výkopky rýh š. do 600 mm	m3	10,69	154,00	1 646,26	154,00	1 646,26	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	4 797,00	1 343,16	4 797,00	1 343,16	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vstupy so zhutnením	m3	10,55	1 005,00	10 602,75	1 005,00	10 602,75	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	0,77	4 024,00	3 098,48	4 024,00	3 098,48	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1,90	3 870,00	7 353,00	3 870,00	7 353,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	0,33	1 546,00	510,18	1 546,00	510,18	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	5 852,00	936,32	5 852,00	936,32	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zárezoch	m2	0,32	1 200,00	384,00	1 200,00	384,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	0,60	1 150,00	690,00	1 150,00	690,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	0,29	2 513,00	728,77	2 513,00	728,77	0,00
	21	Pôvodná	45.23.11	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimeléná: kamenivo drevné	m3	28,75	228,00	6 555,00	228,00	6 555,00	0,00
	22	Pôvodná	45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	15,13	50,00	756,50	50,00	756,50	0,00
	23	Pôvodná	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, cementobetónové jednovrstvové, betón pln	m3	114,00	55,00	6 270,00	55,00	6 270,00	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkova	m3	39,65	11,00	438,35	11,00	438,35	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, cementobetónové jednovrstvové, kameni	m3	58,51	164,00	9 595,64	164,00	9 595,64	0,00
	26	Pôvodná	45.23.12	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové posypky, infiltrácia	m2	0,49	869,00	425,81	869,00	425,81	0,00
	27	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové posypky, spojovací	m2	0,45	1 624,00	730,80	1 624,00	730,80	0,00
	28	Pôvodná	45.23.12	22030339	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s biúmenovým spojom, kamenivo obalované	m3	134,91	83,00	11 197,53	83,00	11 197,53	0,00
	29	Pôvodná	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, biúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	159,31	70,00	11 151,70	70,00	11 151,70	0,00
	30	Pôvodná	45.23.12	22040247	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kociel prírodných	m2	51,60	205,00	10 578,00	205,00	10 578,00	0,00
	31	Pôvodná	45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	30,72	46,00	1 413,12	31,00	952,32	-15,00
	32	Pôvodná	45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	6,00	1 273,02	6,00	1 273,02	0,00
	33	Pôvodná	45.23.12	22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, otvorené žľaby z dlaždic	ks	11,79	9,00	106,11	9,00	106,11	0,00
	34	Pôvodná	45.23.12	22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	m	36,21	82,00	2 969,22	82,00	2 969,22	0,00
	35	Pôvodná	45.23.12	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	30,84	202,00	6 229,68	202,00	6 229,68	0,00
	36	Pôvodná	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	142,00	462,92	125,07	407,73	-16,93
	37	Pôvodná	45.24.12	31080208	Objekty melioračné, drenážne vrstvy z geosyntetického dielcov	ks	397,40	3,00	1 192,20	3,00	1 192,20	0,00
	38	Pôvodná	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	3 089,00	5 251,30	3 089,00	5 251,30	0,00
	39	Pôvodná	45.25.21	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacie rebrer alebo tratičov kamenivom, štrko	m3	34,31	47,00	1 612,57	47,00	1 612,57	0,00
	40	Pôvodná	45.25.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratičov kompletne z potrúbia plastického	m	2,68	147,00	393,96	147,00	393,96	0,00
Zmena SO 105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce - skutočne zrealizované množstvá												
						DPH 0%	115 532,83	0,00	DPH 0%	115 016,84	0,00	-515,99
						cena s DPH	115 532,83		cena s DPH	115 016,84		-515,99

105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce

ČASŤ STAVBY :
Klasifikácia stavby:

105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
31	45.23.15	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky <i>dopravné gombiky: 4878 (biela farba)+327 (modrá farba)</i> 46 <i>dopravné gombiky podľa GP 021/105-03-FAK</i> 31 NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH	ks	46	31
36		22250776	2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov <i>retroreflexná úprava - vid' techn. správu</i> <i>typ označenia V4 0,5x0,5</i> 48,50 <i>typ označenia V4</i> 93,00 <i>značenie podľa GP 006/105-00-FAK_SUM_VDZ</i> <i>vodiace pruhy</i> 82,35 <i>deliace čiary</i> 42,72 125,07	m m	142 142	125,07

ČASŤ STAVBY :

105-04 Rameno cesty II/576 okružnej križovatky

Klasifikácia stavby:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
30a	Doplnená	22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	0	52
				gombíky podľa GP 055/105-04-FAK			52,00
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH			
31		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 894	2806,06
			2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	2 894	
				<i>retroreflexná úprava - vid' techn.správu</i>			
				<i>typ označenia V1a dĺžka</i>			65,00
				<i>typ označenia V4 šírka 0,25 m , dĺžka</i>			1 937,00
				<i>typ označenia V4 1,5x1,5 šírka 0,25 m , dĺžka</i>			89,00
				<i>typ označenia V2b 3/6/0, 125 šírka 0,25 m , dĺžka</i>			803,00
							2 894,00
				<i>značenie podľa GP 006/105-00-FAK_SUM_VDZ</i>			
				<i>vodiace pruhy</i>			2 088,96
				<i>deliace čiary</i>			717,10
							2 806,06

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
28	45.23.12	22250362	2225036201	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou oceľové zvodidlo , minim.úroveň zachytenia N2 , dlžka vpravo : 44 m 44 dlžka vľavo : 44 m 44 88 oceľové zvodidlo podľa GP 003/111-00-FAK : 127,33 m 127,33	m m	88 88	127,33

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.:	112-00-02	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1 8 D1	1	Pôvodná	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	6,95	46,00	319,70	46,00	319,70	0,00
	2	Pôvodná	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1,40	46,00	64,40	46,00	64,40	0,00
	3	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodovňá	t	3,82	238,00	909,16	238,00	909,16	0,00
	4	Pôvodná	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1,59	1 560,00	2 480,40	1 560,00	2 480,40	0,00
	5	Pôvodná	45.11.11	05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	3,11	12,00	37,32	12,00	37,32	0,00
	6	Pôvodná	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopyv jam nezapažených	m3	1,15	295,00	339,25	295,00	339,25	0,00
	7	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlboké vykopyv jam nezapažených	m3	3,15	541,00	1 704,15	541,00	1 704,15	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konstrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	541,00	151,48	541,00	151,48	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konstrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	10,57	14,00	147,98	14,00	147,98	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konstrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	31,45	238,00	7 485,10	238,00	7 485,10	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01060201	Premiestnenie vodovodné do 100 m	m3	0,77	555,00	427,35	555,00	427,35	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	1,55	295,00	457,25	295,00	457,25	0,00
	13	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	0,16	14,00	2,24	14,00	2,24	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	46,00	22,08	46,00	22,08	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m3	0,60	320,00	192,00	320,00	192,00	0,00
	16	Pôvodná	45.21.41	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m3	99,65	12,00	1 195,80	12,00	1 195,80	0,00
	17	Pôvodná	45.21.41	11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	40,05	23,00	921,15	23,00	921,15	0,00
	18	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmeľmi	m2	4,29	43,00	184,47	43,00	184,47	0,00
	19	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, debnenie tradičné	m3	109,77	31,00	3 402,87	31,00	3 402,87	0,00
	20	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplnujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	76,00	2 556,64	76,00	2 556,64	0,00
	21	Pôvodná	45.23.11	22251385	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	223,44	15,00	3 351,60	15,00	3 351,60	0,00
	22	Pôvodná	45.23.11	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelene, kamenivo drevné	m3	28,75	25,00	718,75	25,00	718,75	0,00
	23	Pôvodná	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, škrodry	m3	39,85	32,00	1 275,20	32,00	1 275,20	0,00
	24	Pôvodná	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypv infli	m3	0,59	46,00	27,14	46,00	27,14	0,00
	25	Pôvodná	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenovým spojivom, kamenivo obalí	m3	126,92	4,00	507,68	4,00	507,68	0,00
	26	Pôvodná	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypv spo	m3	0,45	1 560,00	702,00	1 560,00	702,00	0,00
	27	Pôvodná	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypv spo	m2	159,31	80,00	12 744,80	80,00	12 744,80	0,00
	28	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	48,81	88,00	4 295,28	122,04	5 956,77	1 661,49
	29	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	31,95	18,00	575,10	18,00	575,10	0,00
	30	Pôvodná	45.23.15	22250776	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	3,26	390,00	1 271,40	390,00	1 271,40	0,00
	31	Pôvodná	45.24.12	31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	96,50	2,00	113,00	2,00	113,00	0,00
Zmena SO 112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1 8 D1 - zvodidlá - zrealizované množstvá							48 582,74	50 244,23				1 661,49
							DPH 0%	DPH 0%	DPH 0%	DPH 0%	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	cena s DPH	cena s DPH	cena s DPH	cena s DPH	1 661,49

ČASŤ STAVBY : 112-00 Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1
 Klasifikácia stavby: 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
28	45.23.12	22250362	2225036201	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Dopĺňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou oceľové zvodidlo , minim. úroveň zachytenia N2 , dĺžka vpravo : 44 m dĺžka vľavo : 44 m oceľové zvodidlo podľa GP 005/112-00-FAK : 122,04 m	m m	88 88	122,04

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce		
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.		
Zmena č.	113-00-02		

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné zoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1	1	Pôvodná	45 11 11	05030262	Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitumenových	m2	6,95	108,00	750,60	108,00	750,60	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45 11 11	05030263	Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1,40	108,00	151,20	108,00	151,20	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45 11 11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	3,82	323,00	1 233,86	323,00	1 233,86	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45 11 11	05090362	Doplňujúce práce, ťažovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	1,59	1 980,00	3 148,20	1 980,00	3 148,20	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45 11 11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	3,11	12,00	37,32	12,00	37,32	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45 11 24	01020200	Odkopávky a prekopyvky nezapažené	m3	1,15	485,00	557,75	485,00	557,75	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01030102	Hlboké vykopyvky jam nezapažených	m3	3,15	592,00	1 864,80	592,00	1 864,80	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	1 253,00	350,84	1 253,00	350,84	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	39,00	45,63	39,00	45,63	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	38,00	401,66	38,00	401,66	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45 11 24	01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	177,00	5 566,65	177,00	5 566,65	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45 11 24	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	0,77	845,00	650,65	845,00	650,65	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	485,00	751,75	485,00	751,75	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie nakladanie, vykladanie	m3	0,16	254,00	40,64	254,00	40,64	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,48	108,00	51,84	108,00	51,84	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45 11 24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	0,60	634,00	380,40	634,00	380,40	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45 11 24	01080402	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m2	0,73	188,00	137,24	188,00	137,24	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45 21 41	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m3	99,65	24,00	2 391,60	24,00	2 391,60	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45 21 41	11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	m2	40,05	11,00	440,55	11,00	440,55	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45 22 20	61010101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom	m2	4,29	101,00	433,29	101,00	433,29	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45 23 11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m3	109,77	51,00	5 598,27	51,00	5 598,27	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45 23 11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	133,00	4 474,12	133,00	4 474,12	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45 23 11	22251385	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m	223,44	25,00	5 586,00	25,00	5 586,00	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45 23 11	22251385	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m3	28,75	58,00	1 667,50	58,00	1 667,50	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45 23 11	22251385	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m3	39,85	53,00	2 112,05	53,00	2 112,05	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45 23 11	22251385	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	0,59	119,00	70,21	119,00	70,21	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45 23 11	22250330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom	m3	128,92	10,00	1 269,20	10,00	1 269,20	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45 23 11	22250330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom	m2	0,45	1 980,00	891,00	1 980,00	891,00	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45 23 12	22250362	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom	m3	159,31	101,00	16 090,31	101,00	16 090,31	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45 23 12	22250362	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenových spojivom	m	48,81	214,00	10 445,34	217,60	10 621,06	3,60	175,72
	31	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	ks	212,17	3,00	636,51	3,00	636,51	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45 23 12	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, sličky	ks	11,79	3,00	35,37	3,00	35,37	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45 23 12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,95	243,00	7 763,85	243,00	7 763,85	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45 23 15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3,26	471,00	1 535,46	471,00	1 535,46	0,00	0,00
Zmena SO 113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3,4 D1 - zvodidlá - zrealizované množstvá							DPH 0%	77 561,66	DPH 0%	77 737,38	DPH 0%	175,72	
							cena s DPH	77 561,66	cena s DPH	77 737,38	cena s DPH	175,72	

ČASŤ STAVBY :

113-00 Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1

Klasifikácia stavby:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK			
29		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou oceľové zvodidlo , minim.úroveň zachytenia N2 , <i>oceľové zvodidlo</i> <i>oceľové zvodidlá podľa GP 006/113-00-FAK : 194,58 m</i> <i>oceľové zvodidlá podľa GP 007/113-00-FAK : 23,02 m</i>	m m	214 214	217,6
				214			
				194,58			
				23,02			
				217,6			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	115-00-02	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo	1	Pôvodná	45 11 11	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	2 230,00	5 731,10	2 230,00	5 731,10	0,00
	2	Pôvodná	45 11 24	01030102	Hlboké vykopávky jam nezapažených	m3	3,15	250,00	787,50	250,00	787,50	0,00
	3	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	0,28	1 400,00	392,00	1 400,00	392,00	0,00
	4	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konštrukcie z hornin - zásepý so zhutnením	m3	10,57	85,00	898,45	85,00	898,45	0,00
	5	Pôvodná	45 11 24	01040502	Konštrukcie z hornin - zásepý so zhutnením	m3	31,45	10,00	314,50	10,00	314,50	0,00
	6	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	1 485,00	1 351,35	1 485,00	1 351,35	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	0,33	2 300,00	759,00	2 300,00	759,00	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie nakladanie, vykladanie	m3	0,16	85,00	13,60	85,00	13,60	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	4 830,00	2 318,40	4 830,00	2 318,40	0,00
	10	Pôvodná	45 21 21	21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	13,00	1 651,26	0,00	0,00	-13,00
	11	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, nátenvami a tmeľmi	m2	4,29	79,00	338,91	79,00	338,91	0,00
	12	Pôvodná	45 23 11	11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čela prepustov a výjstie, z betónu prostého	m3	109,77	37,00	4 061,49	37,00	4 061,49	0,00
	13	Pôvodná	45 23 11	11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čela prepustov a výjstie, debnenie tradičné	m2	33,64	87,00	2 926,68	87,00	2 926,68	0,00
	14	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, širokdva	m3	29,00	419,00	12 151,00	419,00	12 151,00	0,00
	15	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, širokdvaj	m3	37,09	352,00	13 055,68	352,00	13 055,68	0,00
	16	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drvené	m3	36,28	360,00	13 060,80	360,00	13 060,80	0,00
	16a	Pôvodná	45 23 11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované	m	126,92	0,00	0,00	31,39	3 984,02	3 984,02
	17	Pôvodná	45 23 11	22251386	Dopĺňajúce konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	499,55	8,00	3 986,40	8,00	3 986,40	0,00
	18	Pôvodná	45 23 12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postrčky, nátery, posypy jednovrstvými	m2	2,12	2 230,00	4 727,60	0,00	0,00	-4 727,60
	19	Pôvodná	45 23 12	22040145	Kryty diaľničné, chodníkov, komunikácií, útlapov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	2 230,00	27 830,40	2 230,00	27 830,40	0,00
	19a	Doplnená	45 23 12	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia kovové	m	148,06	0,00	0,00	12,76	1 889,50	12,76
	20	Pôvodná	45 23 12	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	48,81	72,00	3 514,32	74,80	3 650,99	2,80
	21	Pôvodná	45 23 12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	1,00	212,17	1,00	212,17	0,00
	22	Pôvodná	45 23 12	22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z diazdic	m	36,21	12,00	434,52	12,00	434,52	0,00
	23	Pôvodná	45 24 12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesnacie vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	83,11	1,00	83,11	1,00	83,11	0,00
	24	Pôvodná	45 24 12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedá, z betónu prostého	m3	119,35	3,00	358,05	3,00	358,05	0,00
Zmena SO 115-00 Prístupová cesta v km							DPH 0%	100 968,29	DPH 0%	100 599,62		-368,67
Zmena SO 115-00 Prístupová cesta v km							DPH 0%	100 968,29	DPH 0%	100 599,62		-368,67

ČASŤ STAVBY :
KS:115-00 Prístupová cesta v km 2,1 D1 vpravo
2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.21.21			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH			
10		21250207		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>rúrový priepust v km 0.167 33</i> <i>lanové zábradlie na čele.....vtok</i> 6,40 <i>lanové zábradlie na čele.....výtok</i> 6,40 12,80 - kompletne osadenie zábradlia	m	13	0
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM			
16a		22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 008/115-00-FAK</i> 31,39	m3	0	31,39
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM			
18		22030332	2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky -jednovrstvový asfaltový náter</i>po ukončení prác 2 230,00	m2 m2	2 230 2 230	0
19a		22250162		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 007/115-00-FAK</i> 12,76	m	0	12,76
20		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľové zvodidlo</i> 72,00 <i>oceľové zvodidlo podľa GP 006/115-00-FAK : 74,8 m</i> 74,80	m m	72 72	74,8

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce		
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.		
Zmena č.	116-00-02		

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné Z0D	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1	1	Pôvodná	45.11.11	05030261	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	3 860,00	9 920,20	3 860,00	9 920,20	0,00
	2	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlboké vykopávky jám nezapažených	m3	3,15	103,00	324,45	103,00	324,45	0,00
	3	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	2 103,00	588,84	2 103,00	588,84	0,00
	4	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	2 100,00	2 457,00	2 100,00	2 457,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	27,00	285,39	27,00	285,39	0,00
	6	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	21,00	660,45	21,00	660,45	0,00
	7	Pôvodná	45.11.24	01060202	Priemestrenie , vodovrnné do 1 000 m	m3	0,33	4 000,00	1 320,00	4 000,00	1 320,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	01060600	Priemestrenie , prehadzovanie	m3	0,16	103,00	16,48	103,00	16,48	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	01060700	Priemestrenie , nakladanie, vykládanie	m2	0,48	8 310,00	3 988,80	8 310,00	3 988,80	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,73	2 250,00	1 642,50	2 250,00	1 642,50	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01080402	Doplňujúce konštrukcie, zadržadla lanové	m	127,02	8,00	1 016,16	8,00	1 016,16	0,00
	12	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplňujúce konštrukcie, bežných konštrukcií náterivami a tmeimi	m2	4,29	37,00	158,73	37,00	158,73	0,00
	13	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeimi	m3	109,77	20,00	2 195,40	20,00	2 195,40	0,00
	14	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	33,64	53,00	1 782,92	53,00	1 782,92	0,00
	15	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m3	29,00	724,00	20 996,00	724,00	20 996,00	0,00
	16	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, širokoprva	m3	37,09	608,00	22 550,72	608,00	22 550,72	0,00
	17	Pôvodná	45.23.11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, vibrovany šír	m3	36,28	550,00	19 954,00	550,00	19 954,00	0,00
	18	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo dŕvené	m3	126,92	0,00	0,00	58,18	7 384,21	7 384,21
	18a	Doplňená	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spoivom, kamenivo obalované a	m	499,55	8,00	3 996,40	8,00	3 996,40	0,00
	19	Pôvodná	45.23.11	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusti, hospodárske prejazdy z ťur železobetonových	m2	2,12	3 860,00	8 183,20	0,00	0,00	-8 183,20
	20	Pôvodná	45.23.12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery,posypy jednovrstvov	m2	12,48	3 860,00	48 172,80	3 860,00	48 172,80	0,00
	21	Pôvodná	45.23.12	22040145	Kryty dlažbené chodníkov komunikácií,ngolov, preábrikované panely cestné	m	48,81	64,00	3 123,84	98,55	4 810,23	1 686,39
	22	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidla oceľové	ks	212,17	2,00	424,34	2,00	424,34	0,00
	23	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	m	36,21	13,00	470,73	13,00	470,73	0,00
	24	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žaby z dlaždíc	m3	83,11	1,00	83,11	1,00	83,11	0,00
	25	Pôvodná	45.24.12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00
	26	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedla z betónu prostého	m3	36,36	1,00	36,36	1,00	36,36	0,00
	27	Pôvodná	45.24.12	31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľbu, širokoploso	m2	22,56	1,00	22,56	1,00	22,56	0,00
	28	Pôvodná	45.24.12	31210308	Spevnené plochy, diaľby z betónových dielcov, tvárnic							
Zmena SO 116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1 - zvodidlá a asfalty - zrealizované množstva							DPH 0%	156 617,54	DPH 0%	157 504,93	DPH 0%	887,39
							cena s DPH	156 617,54	cena s DPH	157 504,93	cena s DPH	887,39

ČASŤ STAVBY :

116-00 Prístupová cesta v km 3,2 D1

KS:

2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
18a	45.23.11	22030539		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 008/116-00-FAK</i> 58,18	m3	0	58,18
20	45.23.12	22030332		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	3 860	0
			2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter z asfaltu (digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky : jednovrstvový asfaltový náter</i> <i>.....po ukončení prác</i> <i>úsek 1.....</i> <i>úsek 2.....</i> 2-310,00 1-550,00 3-860,00	m2	3 860	
22		22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	64	98,55
			2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>ocel. zvodidlo vľavo.....stupeň zachytenia N2</i> <i>ocel. zvodidlo vpravo.....stupeň zachytenia N2</i> 32,00 32,00 64,00 <i>oceľové zvodidlá podľa GP 008/116-00-FAK</i> 98,55	m m	64 64	

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	117-00-04

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1-vpravo	1	Pôvodná	45.11.11	05030162	Odsrátenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	5,25	225,75	43,00	225,75	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.11	05030261	Odsrátenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	9 185,00	9 185,00	23 605,45	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45.11.11	05030261	Odsrátenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	1 645,00	1 645,00	4 227,65	0,00	0,00	
	4	Pôvodná	45.11.11	05030264	Odsrátenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1,93	1 675,00	1 675,00	3 232,75	0,00	0,00	
	5	Pôvodná	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	3,82	2 244,00	2 244,00	8 572,08	0,00	0,00	
	6	Pôvodná	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	9,43	724,00	6 827,32	724,00	8 572,08	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, ťrčovanie bitumenového krytu, podkladu	m	1,59	6 579,00	10 460,61	6 579,00	10 460,61	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	3,11	38,00	118,18	38,00	118,18	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.23	01060202	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	m3	0,67	3 091,00	2 070,97	3 091,00	2 070,97	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	m3	0,68	3 091,00	2 101,88	3 091,00	2 101,88	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	0,44	15 455,00	6 800,20	15 455,00	6 800,20	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	0,57	15 455,00	8 809,35	15 455,00	8 809,35	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	15 455,00	1 081,85	15 455,00	1 081,85	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopyky nezapažené	m3	1,15	21 618,00	24 860,70	21 618,00	24 860,70	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopyky komunikácií železníc, plôch	m3	1,02	3 549,00	3 619,98	3 549,00	3 619,98	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlbšie vykopávky jám nezapažených	m3	3,15	660,00	2 079,00	660,00	2 079,00	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	5 576,00	1 561,28	5 576,00	1 561,28	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	22 661,00	26 513,37	22 661,00	26 513,37	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - predchodové vstupy so zhutnením	m3	10,55	7 660,00	80 813,00	7 660,00	80 813,00	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	10,57	7 350,00	7 768,95	7 350,00	7 768,95	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	31,45	171,00	5 377,95	171,00	5 377,95	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	6 883,00	6 263,53	6 883,00	6 263,53	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	25 018,00	38 777,90	25 018,00	38 777,90	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie, prehodnením	m3	0,33	9 535,00	3 146,55	9 535,00	3 146,55	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	m3	0,16	1 306,00	208,96	1 306,00	208,96	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	24 080,00	11 558,40	24 080,00	11 558,40	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zásekoch	m2	0,60	285,00	171,00	285,00	171,00	0,00	0,00
	28	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	0,73	10 554,00	7 704,42	10 554,00	7 704,42	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45.21.21	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetonových	m3	325,28	32,00	10 408,96	32,00	10 408,96	0,00	0,00
	30	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	16,00	2 032,32	16,00	2 032,32	0,00	-2 032,32
	31	Pôvodná	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky, a.d., štrkopieskom	m3	28,97	19,00	550,43	19,00	550,43	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a trémi	m2	4,29	315,00	1 351,35	315,00	1 351,35	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, z betónu prostého	m3	109,77	115,00	12 623,55	115,00	12 623,55	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čela priepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	262,00	8 813,68	262,00	8 813,68	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	29,00	2 032,00	58 928,00	2 032,00	58 928,00	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45.23.11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, vibrovany štrk	m3	37,09	1 389,00	51 518,01	1 389,00	51 518,01	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	36,28	788,00	28 588,64	788,00	28 588,64	0,00	0,00
	38	Pôvodná	45.23.12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	126,92	5,00	634,60	5,00	634,60	0,00	0,00
	39	Pôvodná	45.23.12	22030339	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	159,31	3,00	477,93	56,49	8 999,42	53,49	-19 474,32
	40	Pôvodná	45.23.12	22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, nglov, nátery posypu jednovrstvový náter	m2	12,48	9 185,00	114 628,80	9 185,00	114 628,80	0,00	0,00
	41a	Doplnená	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia kovové	m	148,08	0,00	0,00	30,72	4 549,02	30,72	4 549,02
	42	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodičlá oceľové	m	48,81	509,00	24 844,29	569,45	27 794,85	60,45	2 950,56
	43	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	2,00	424,34	2,00	424,34	0,00	0,00
	44	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	145,00	5 250,45	145,00	5 250,45	0,00	0,00
	45	Pôvodná	45.23.12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,95	137,00	4 377,15	137,00	4 377,15	0,00	0,00
	46	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedla, z betónu prostého	m3	119,35	13,00	1 551,55	13,00	1 551,55	0,00	0,00
	47	Pôvodná	45.25.21	02010553	Zlepšovacie základové pody, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1,70	22 887,00	38 907,90	22 887,00	38 907,90	0,00	0,00
	48	Pôvodná	45.25.21	02010601	Zlepšovacie základové pody, sanačné vrstvy z kameniva	m3	21,96	4 959,00	108 899,64	4 959,00	108 899,64	0,00	0,00
	49	Pôvodná	45.25.21	02011101	Zlepšovacie základové pody, sítkové vibrošlipy z kameniva, štrkopiesku	m3	23,52	594,00	13 970,88	594,00	13 970,88	0,00	0,00
	50	Pôvodná	45.25.21	02020874	Vrty nábové, trhorný IV	m	19,81	2 100,00	41 601,00	2 100,00	41 601,00	0,00	0,00
Zmena SO 117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1-vpravo				Zábradlie, zvodičlá a asfalty - zrealizované množstvá				848 416,82		842 931,25		-5 485,57	

ČASŤ STAVBY :

117-00 Prístupová cesta v km 5,7 D1 vpravo

KS:

2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
30	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové zábradlie na čelách priepustu rámový priepust v km 5,7 D1 7,80 rámový priepust v km 0,099858 8,15 15,95	m	16	0
39	45.23.12	22030332	2203033201	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter z asfaltu (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) konštrukcia vozovky : jednovrstvový asfaltový náterúsek A..... 1 926,80úsek B..... 1 401,30úsek C..... 5 857,28 9 185,38	m2 m2	9 186 9 186	0
40		22030640	2203064003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy III (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) obnova vozovky nad rámovým priepustom na melioračnom kanáli.....AB III.....AC 16.....hr. 50mm.....42,5m2*0,05m 2,13 asfaltový betón podľa GP 025/117-00-FAK : 56,49 m3 56,49	m3 m3	3 3	56,49
41a		22250162		Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové kovové zábradlie podľa GP 025/117-00-FAK 15,30 kovové zábradlie podľa GP 026/117-00-FAK 15,42 30,72	m	0	30,72
42		22250362	2225036201	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou oceľ. zvodidlo vľavo.....stupeň zachytenia N2úsek A.....0m 0,00úsek B.....250m-85,4m(most 210-00) 164,60úsek C.....30m+30m+30m 90,00 254,60 oceľ. zvodidlo vpravo.....stupeň zachytenia N2úsek A.....0m 0,00úsek B.....250m-85,4m(most 210-00) 164,60úsek C.....30m+30m+30m 90,00 254,60 spolu 509,20 oceľové zvodidlá podľa GP 027/117-00-FAK - 569,45 m 569,45	m m	509 509	569,45

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	118-00-02	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1	1	Pôvodná	45 11 11	O5030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkládov z betónu prostého	m2	2,57	5 699,00	14 646,43	5 699,00	14 646,43	0,00
	2	Pôvodná	45 11 23	01060202	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	46,00	30,82	46,00	30,82	0,00
	3	Pôvodná	45 11 23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozširacím omietkou	m2	0,44	241,00	106,04	241,00	106,04	0,00
	4	Pôvodná	45 11 23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	0,57	241,00	137,37	241,00	137,37	0,00
	5	Pôvodná	45 11 23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	241,00	16,87	241,00	16,87	0,00
	6	Pôvodná	45 11 24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemiach	m3	0,22	4 940,00	1 086,80	4 940,00	1 086,80	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01030102	Híbené vykopy, jamy, náspory	m3	3,15	433,00	1 363,95	433,00	1 363,95	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	3 607,00	1 009,96	3 607,00	1 009,96	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konštrukcie z hornín - náspory so zhutnením	m3	1,17	5 495,00	6 429,15	5 495,00	6 429,15	0,00
	10	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konštrukcie z hornín - náspory so zhutnením	m3	10,57	8,00	84,56	8,00	84,56	0,00
	11	Pôvodná	45 11 24	01040502	Konštrukcie z hornín - náspory so zhutnením	m3	31,45	236,00	7 422,20	236,00	7 422,20	0,00
	12	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	4 040,00	3 676,40	4 040,00	3 676,40	0,00
	13	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie - vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	4 940,00	7 657,00	4 940,00	7 657,00	0,00
	14	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie - vodorovné do 5 000 m	m3	0,33	6 348,00	2 094,84	6 348,00	2 094,84	0,00
	15	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	0,16	433,00	69,28	433,00	69,28	0,00
	16	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plôch so zhutnením v náspychoch	m2	0,48	9 685,00	4 648,80	9 685,00	4 648,80	0,00
	17	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	0,29	10 237,00	2 968,73	10 237,00	2 968,73	0,00
	18	Pôvodná	45 11 24	01080402	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetonových	m2	0,73	2 892,00	2 111,16	2 892,00	2 111,16	0,00
	19	Pôvodná	45 21 21	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetonových	m3	325,28	32,00	10 408,96	32,00	10 408,96	0,00
	20	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterovými a tmelmi	m2	4,29	264,00	1 132,56	264,00	1 132,56	0,00
	21	Pôvodná	45 23 11	11250611	Doplnkové konštrukcie, celá prepustov a výstupy, debenie tradičné	m3	109,77	119,00	13 062,63	119,00	13 062,63	0,00
	22	Pôvodná	45 23 11	22010102	Doplnkové konštrukcie, celá prepustov a výstupy, debenie tradičné	m2	33,64	225,00	7 569,00	225,00	7 569,00	0,00
	23	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, širokoprosok	m3	31,29	839,00	24 331,00	839,00	24 331,00	0,00
	24	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, širokoprosok	m3	37,09	760,00	28 188,40	760,00	28 188,40	0,00
	25	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, širokoprosok	m3	36,28	616,00	22 348,48	616,00	22 348,48	0,00
	26a	Doplnená	45 23 11	22030332	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	126,92	5 699,00	8 353,87	5 699,00	8 353,87	0,00
	27	Pôvodná	45 23 12	22250362	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenovým spojom, kamenivo obalované	m2	12,48	5 699,00	71 123,52	5 699,00	71 123,52	-5 699,00
	28	Pôvodná	45 23 12	22250362	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	48,81	120,00	5 852,20	148,77	7 261,46	28,77
	29	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplnkové konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	212,17	1,00	212,17	1,00	212,17	0,00
	30	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplnkové konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,95	110,00	3 514,50	110,00	3 514,50	0,00
	31	Pôvodná	45 23 12	22251161	Doplnkové plochy, parky, opevnenie, z betónu prostého	m3	90,36	3,00	271,08	3,00	271,08	0,00
	32	Pôvodná	45 24 12	11210201	Spevnené plochy, parky, opevnenie, z betónu prostého	m3	36,36	5,00	181,80	5,00	181,80	0,00
	33	Pôvodná	45 24 12	31200101	Podkladné konštrukcie pod diaľnic, širokoprosok	m2	22,56	32,00	721,92	32,00	721,92	0,00
	34	Pôvodná	45 24 12	31210308	Spevnené plochy, diaľnice z betónových dielcov, tvárnice	m3	184,95	1,00	184,95	1,00	184,95	0,00
	35	Pôvodná	45 24 12	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovacie prahy, páka z lomového kameňa	m3	35,39	94,00	3 326,66	94,00	3 326,66	0,00
	36	Pôvodná	45 25 21	02010201	Zlepšovacie základové pody, ložko pre traily, z kameniva, širokoprosok	m3	107,85	15,00	1 617,75	15,00	1 617,75	0,00
	37	Pôvodná	45 25 32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, z betónu prostého	m3	107,85	15,00	1 617,75	15,00	1 617,75	0,00

Zmena SO 118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 -vo - zvodidlá a asfalty - zrealizované množstvá

							DPH 0%	262 132,88	DPH 0%	259 809,14	DPH 0%	-2 323,74
							cena s DPH	262 132,88	cena s DPH	259 809,14	cena s DPH	-2 323,74

ČASŤ STAVBY :

118-00 Prístupová cesta v km 6,0 D1 vpravo

KS:

2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
26a		22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 015/118-00-FAK</i>	m3	0	65,82
				65,82			
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
27		22030332		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	m2	5 699	0
			2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter z asfaltu <u>uzatvárací asfaltový postrek</u> <i>prístupová cesta</i> <i>vjazd k ČOV</i>	m2	5 699	
				5-306,64 <u>391,86</u> 5-698,50			
29		22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	120	148,77
			2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľové zvodidlo v km 0,343469 – 0,373469 (ú.z. N2) vľavo</i> <i>oceľové zvodidlo v km 0,343469 – 0,373469 (ú.z. N2) vpravo</i>	m	120	
				<i>oceľové zvodidlo v km 1,115051 – 1,145501 (ú.z. N2) vľavo</i> <i>oceľové zvodidlo v km 1,115051 – 1,145501 (ú.z. N2) vpravo</i>			
				30,00 30,00 30,00 <u>30,00</u> 120,00			
				<i>oceľové zvodidlá podľa GP 014/118-00-FAK : 148,77 m</i>			
				148,77			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bídovce		
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.		
Zmena č.	119-00-02		

Časť stavby		p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
19-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1	1	Pôvodná	45.11.11	05030261	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	4 737,00	12 174,09	4 737,00	12 174,09	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	0,22	5 210,00	1 146,20	5 210,00	1 146,20	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlboké vykopy jam nezapažených	m3	3,15	81,00	255,15	81,00	255,15	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	3 110,00	870,80	3 110,00	870,80	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	5 276,00	6 172,92	5 276,00	6 172,92	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	15,00	158,55	15,00	158,55	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	3 191,00	2 903,81	3 191,00	2 903,81	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	5 210,00	8 075,50	5 210,00	8 075,50	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie , prehodnením	m3	0,33	6 057,00	1 998,81	6 057,00	1 998,81	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie , nakladanie, vykladanie	m3	0,16	81,00	12,96	81,00	12,96	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	13 023,00	6 251,04	13 023,00	6 251,04	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,73	3 773,00	2 754,29	3 773,00	2 754,29	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	8,00	1 016,16	8,00	1 016,16	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.22.20	61010101	Zoľacie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovami a tmelmi	m2	4,29	55,00	235,95	55,00	235,95	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	109,77	22,00	2 414,94	22,00	2 414,94	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	33,64	50,00	1 682,00	50,00	1 682,00	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodra	m3	29,00	995,00	28 855,00	995,00	28 855,00	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.23.11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, vibrovany štrk	m3	37,09	746,00	27 669,14	746,00	27 669,14	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	36,28	705,00	25 577,40	705,00	25 577,40	0,00	0,00
	19a	Doplnená	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované as	m3	126,92	0,00	0,00	21,70	2 754,16	21,70	2 754,16
	20	Pôvodná	45.23.11	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	499,55	8,00	3 996,40	8,00	3 996,40	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.23.12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové posťiky, nátery posypu jednovrstvo	m2	2,12	4 737,00	10 042,44	0,00	0,00	-4 737,00	-10 042,44
	22	Pôvodná	45.23.12	22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	4 737,00	59 117,76	4 737,00	59 117,76	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodniá obojové	m	48,81	60,00	2 928,60	74,56	3 639,27	14,56	710,67
	24	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený ozmer	ks	212,17	1,00	212,17	1,00	212,17	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	1,00	101,06	1,00	101,06	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45.24.12	31210303	Spevnené plochy, diaľky z lomového kameňa	m2	56,50	4,00	226,00	4,00	226,00	0,00	0,00
Zmena SO 119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1 - zvodniá a asfalty - zrealizované množstvá								207 087,84		200 510,24		-6 577,60	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
							cena s DPH	207 087,84	cena s DPH	200 510,24	cena s DPH	-6 577,60	

119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1

ČASŤ STAVBY : 119-00 Prístupová cesta v km 7,0 D1
KS: 2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
19a	45.23.11	22030539		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 014/119-00-FAK</i> 21,70	m3	0	21,7
21	45.23.12	22030332	2203033201	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky - jednovrstvový asfaltový náter</i> 4 736,85	m2 m2	4 737 4 737	0
23		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľ. zvodidlo vľavo.....stupeň zachytenia N2</i> <i>vpravo30m</i> 30,00 <i>vľavo30m</i> 30,00 60,00 <i>oceľové zvodidlo podľa GP 013/119-00-FAK : 013/119-00-FAK</i> 74,56 <i>: 74,56 m</i>	m m	60 60	74,56

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.	
Zmena č. 120-00-02	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1	1	Pôvodná	45 11 11	05030251	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	2 145,00	5 512,65	2 145,00	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45 11 24	01020200	Odkopávky a prekopy nezapuztené	m3	1,15	1 884,00	2 166,60	1 884,00	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45 11 24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	0,22	88,00	19,36	88,00	0,00	0,00	
	4	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konstrukcie z hornin - sklady	m3	0,28	1 296,00	362,88	1 296,00	0,00	0,00	
	5	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konstrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	1,17	1 958,00	2 290,86	1 958,00	0,00	0,00	
	6	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konstrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	10,57	15,00	158,55	15,00	158,55	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	1 311,00	1 193,01	1 311,00	1 193,01	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie - vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	1 884,00	2 920,20	1 884,00	2 920,20	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie - prehodnením	m3	0,33	2 416,00	797,28	2 416,00	797,28	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	0,16	88,00	14,08	88,00	14,08	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	5 569,00	2 673,12	5 569,00	2 673,12	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,73	1 467,00	1 070,91	1 467,00	1 070,91	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45 21 21	21250207	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	10,00	1 270,20	0,00	0,00	-10,00	-1 270,20
	14	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a ímelmi	m2	4,29	65,00	278,85	65,00	278,85	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45 23 11	11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čela prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	109,77	27,00	2 963,79	27,00	2 963,79	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45 23 11	11250611	Dopĺňajúce konštrukcie, čela prepustov a výuste, dejenenie tradičné	m2	33,64	73,00	2 455,72	73,00	2 455,72	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, šírkodva	m3	29,00	349,00	10 121,00	349,00	10 121,00	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, vibrovany šrk	m3	37,09	321,00	11 905,89	321,00	11 905,89	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo driené	m3	36,28	191,00	6 929,48	191,00	6 929,48	0,00	0,00
	19a	Doplnená	45 23 11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi s bitumenovým spojivom, kamel	m3	126,92	0,00	0,00	17,85	2 265,52	17,85	2 265,52
	20	Pôvodná	45 23 11	22251386	Dopĺňajúce konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr, železobetónoví	m	499,55	8,00	3 996,40	8,00	3 996,40	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45 23 12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, biúmenové postreky, náterv po	m2	2,12	2 146,00	4 549,52	0,00	0,00	-2 146,00	-4 549,52
	22	Pôvodná	45 23 12	22040145	Kryty diaženie, chodníkov komunikácií, rgolov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	2 145,00	26 769,60	2 145,00	26 769,60	0,00	0,00
	22a	Doplnená	45 23 12	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	8,89	8,89	1 316,43	8,89	1 316,43
23	Pôvodná	45 23 12	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidla oceľové	m	48,81	54,00	2 635,74	74,30	3 626,58	20,30	990,84	
24	Pôvodná	45 24 12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00	
Zmena SO 120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1 - zábradlie, zvodidla a asfalty - zrealizované množstvá								93 294,39		92 047,47		-1 246,92	
								93 294,39		92 047,47			
								DPH 0%		DPH 0%			
								cena s DPH		cena s DPH			
								93 294,39		92 047,47			

ČASŤ STAVBY : 120-00 Prístupová cesta v km 7,0, D1
 KS: 2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.21.21			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH			
13		21250207		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>priepust v km 0,20863.....zábradlie na čelách priepustu 3,8+5,8m</i>	m	10	0
				9,60			
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM			
19a		22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 009/120-00- FAK</i>	m3	0	17,85
				17,85			
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM			
21		22030332	2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky :jednovrstvový asfaltový náterpo ukončení prác</i>	m2 m2	2 146 2 146	0
				2 145,12			
22a		22250162		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 008/120-00-FAK</i>	m	0	8,89
				8,89			
23		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>ocel. zvodidlo vľavo.....30 ocel. zvodidlo vpravo.....24</i>	m m	54 54	74,3
				30,00 24,00 54,00			
				ocelové zvodidlo podľa GP 008/120-00-FAK : 74,30 m			
				74,30			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.:	121-00-02

Časť stavby												
p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
1	Pôvodná	45.11.11	05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	2 430,00	6 245,10	6 245,10	0,00	0,00	
2	Pôvodná	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	0,57	3 600,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	
3	Pôvodná	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	0,07	3 600,00	252,00	252,00	0,00	0,00	
4	Pôvodná	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zeminkách	m3	0,22	740,00	162,80	162,80	0,00	0,00	
5	Pôvodná	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	2 110,00	2 152,20	2 110,00	0,00	0,00	
6	Pôvodná	45.11.24	01030102	Hlbšie vykopy, jam nezapálených	m3	3,15	143,00	450,45	143,00	450,45	0,00	0,00
7	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	4 288,00	1 200,64	4 288,00	0,00	0,00	
8	Pôvodná	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zruštením	m3	1,17	2 895,00	3 387,15	2 895,00	3 387,15	0,00	0,00
9	Pôvodná	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zruštením	m3	10,57	97,00	1 025,29	97,00	1 025,29	0,00	0,00
10	Pôvodná	45.11.24	01060202	Premiestnenie - vodovodné do 1 000 m	m3	0,91	6 540,00	5 951,40	6 540,00	5 951,40	0,00	0,00
11	Pôvodná	45.11.24	01060203	Premiestnenie - vodovodné do 5 000 m	m3	1,55	740,00	1 147,00	740,00	1 147,00	0,00	0,00
12	Pôvodná	45.11.24	01060600	Premiestnenie, prehodnením	m3	0,33	4 070,00	1 343,10	4 070,00	1 343,10	0,00	0,00
13	Pôvodná	45.11.24	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	2 252,00	360,32	2 252,00	360,32	0,00	0,00
14	Pôvodná	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zruštením v zárezoch	m2	0,32	666,00	213,12	666,00	213,12	0,00	0,00
15	Pôvodná	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zruštením v násypoch	m2	0,48	5 549,00	2 663,52	5 549,00	2 663,52	0,00	0,00
16	Pôvodná	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	0,60	1 060,00	636,00	1 060,00	636,00	0,00	0,00
17	Pôvodná	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	0,73	2 540,00	1 854,20	2 540,00	1 854,20	0,00	0,00
18	Pôvodná	45.21.21	21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	7,00	889,14	0,00	0,00	-889,14	0,00
19	Pôvodná	45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	135,95	4,00	543,80	4,00	543,80	0,00	0,00
20	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m2	4,29	72,00	308,88	72,00	308,88	0,00	0,00
21	Pôvodná	45.23.11	11250701	Doplnujúce konštrukcie, výkové nádržky, z betónu prostého	m3	124,17	10,00	1 241,70	10,00	1 241,70	0,00	0,00
22	Pôvodná	45.23.11	11250711	Doplnujúce konštrukcie, výkové nádržky, debnenie tradičné	m2	40,05	31,00	1 241,55	31,00	1 241,55	0,00	0,00
23	Pôvodná	45.23.11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, celá priepustov a výstupy, z betónu prostého	m3	109,77	17,00	1 866,09	17,00	1 866,09	0,00	0,00
24	Pôvodná	45.23.11	11250611	Doplnujúce konštrukcie, celá priepustov a výstupy, debnenie tradičné	m2	33,64	50,00	1 682,00	50,00	1 682,00	0,00	0,00
25	Pôvodná	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené, štrkodra	m3	29,00	623,00	18 067,00	623,00	18 067,00	0,00	0,00
26	Pôvodná	45.23.11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielené, vibrovanej štrk	m3	37,09	383,00	14 205,47	383,00	14 205,47	0,00	0,00
27	Pôvodná	45.23.11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenivo drevné	m3	36,28	125,00	4 535,00	125,00	4 535,00	0,00	0,00
28	Pôvodná	45.23.11	22251386	Doplnujúce konštrukcie, prepusť, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	499,55	17,00	8 492,35	17,00	8 492,35	0,00	0,00
29	Pôvodná	45.23.12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové posťreky, nátery posypov jednovrstvi	m2	2,12	2 430,00	5 151,60	2 430,00	5 151,60	0,00	0,00
30	Pôvodná	45.23.12	22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, ngolov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	2 430,00	30 326,40	2 430,00	30 326,40	0,00	0,00
30a	Doplnená	45.23.12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	0,00	6,46	956,60	6,46	956,60
31	Pôvodná	45.23.12	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	201,00	7 278,21	201,00	7 278,21	0,00	0,00
32	Pôvodná	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	1,00	101,06	1,00	101,06	0,00	0,00
33	Pôvodná	45.24.12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	83,11	1,00	83,11	1,00	83,11	0,00	0,00
34	Pôvodná	45.24.12	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	30,01	6,00	180,06	6,00	180,06	0,00	0,00
35	Pôvodná	45.24.12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	119,35	3,00	358,05	3,00	358,05	0,00	0,00
36	Pôvodná	45.24.12	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	36,36	7,00	254,52	7,00	254,52	0,00	0,00
37	Pôvodná	45.24.12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	56,50	48,00	2 712,00	48,00	2 712,00	0,00	0,00
Zmena SO 121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1 - zábradlie - zrealizované množstva							130 614,28		130 681,74		67,46	

ČASŤ STAVBY : 121-00 Prístupová cesta v km 8,2 D1
 KS: 2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
18	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>priepust v km 0,354-200.....zábradlie na vtok nádrže +1,6*2+1,8*2</i> 6,80	m	7	0
30a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC (OKREM Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 007/121-00-FAK</i> 6,46	m	0	6,46

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	122-00-01

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
122-00 Prístupová cesta v km 9 1 D1	1	Pôvodná	45 11 11	05030261	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	3 030,00	7 787,10	3 030,00	7 787,10	0,00	
	2	Pôvodná	45 11 24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	0,22	2 619,00	576,18	2 619,00	576,18	0,00	
	3	Pôvodná	45 11 24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	610,00	622,20	610,00	622,20	0,00	
	4	Pôvodná	45 11 24	01030102	Hlboké vykopy jam nezapažených	m3	3,15	118,00	371,70	118,00	371,70	0,00	
	5	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konstrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	3 288,00	920,64	3 288,00	920,64	0,00	
	6	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konstrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	1,17	3 280,00	3 837,60	3 280,00	3 837,60	0,00	
	7	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konstrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	10,57	67,00	708,19	67,00	708,19	0,00	
	8	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	0,91	4 016,00	3 654,56	4 016,00	3 654,56	0,00	
	9	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie, vodovodné do 5 000 m	m3	1,55	2 619,00	4 059,45	2 619,00	4 059,45	0,00	
	10	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie, prehodnenie	m3	0,33	5 120,00	1 689,60	5 120,00	1 689,60	0,00	
	11	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie	m3	0,16	728,00	116,48	728,00	116,48	0,00	
	12	Pôvodná	45 11 24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v zárezoch	m2	0,32	1 453,00	464,96	1 453,00	464,96	0,00	
	13	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	6 882,00	3 303,36	6 882,00	3 303,36	0,00	
	14	Pôvodná	45 11 24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	0,60	1 215,00	729,00	1 215,00	729,00	0,00	
	15	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	0,73	2 740,00	2 000,20	2 740,00	2 000,20	0,00	
	16	Pôvodná	45 21 21	21250207	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	7,00	889,14	0,00	0,00	-889,14	
	17	Pôvodná	45 21 41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	135,95	5,00	679,75	5,00	679,75	0,00	
	18	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterovými a tr.	m2	4,29	44,00	188,76	44,00	188,76	0,00	
	19	Pôvodná	45 23 11	11250701	Doplňujúce konštrukcie, vikové nádrže, z betónu prostého	m3	124,17	11,00	1 365,87	11,00	1 365,87	0,00	
	20	Pôvodná	45 23 11	11250711	Doplňujúce konštrukcie, vikové nádrže, debnenie tradičné	m2	40,05	35,00	1 401,75	35,00	1 401,75	0,00	
	21	Pôvodná	45 23 11	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čalá prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	109,77	8,00	878,16	8,00	878,16	0,00	
	22	Pôvodná	45 23 11	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čalá prepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	33,64	21,00	706,44	21,00	706,44	0,00	
	23	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, širokoryba	m3	29,00	755,00	21 895,00	755,00	21 895,00	0,00	
	24	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, širokoryba	m3	37,09	483,00	17 914,47	483,00	17 914,47	0,00	
	25	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie kraníc, kamenivo drevn	m3	36,28	205,00	7 437,40	205,00	7 437,40	0,00	
	26	Pôvodná	45 23 11	22251386	Doplňujúce konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr železob	m	499,55	16,00	7 982,80	16,00	7 982,80	0,00	
	27	Pôvodná	45 23 12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové pospreky, náš	m2	2,12	3 036,00	6 436,32	3 036,00	6 436,32	0,00	
	28	Pôvodná	45 23 12	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panel	m2	12,48	3 030,00	37 814,40	3 030,00	37 814,40	0,00	
	28a	Doplnená	45 23 12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	0,00	0,00	6,45	955,12	6,45	955,12
	29	Pôvodná	45 23 12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie oceľové	m	48,81	659,00	32 165,79	676,82	33 035,58	17,82	869,79
	30	Pôvodná	45 23 12	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	36,21	905,00	32 770,05	905,00	32 770,05	0,00	0,00
	31	Pôvodná	45 23 12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,95	148,00	4 728,60	148,00	4 728,60	0,00	0,00
	32	Pôvodná	45 24 12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	1,00	101,06	1,00	101,06	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45 24 12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	83,11	2,00	166,22	2,00	166,22	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45 24 12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45 24 12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	56,50	13,00	734,50	13,00	734,50	0,00	0,00
Zmena SO 122-00 Prístupová cesta v km 9 1 D1 - zábradlie - zrealizované množstvo								207 346,40		208 282,17		935,77	

ČASŤ STAVBY : 122-00 Prístupová cesta v km 9,1 D1
 KS: 2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. POVODNÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
16	45.21.21	21250207		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>prieput v km 0,019 230... zábradlie na vtok. nádržke 1,6m*2+1,8*2</i> 6,80	m	7	0
28a	45.23.12	22250162		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 012/122-00-FAK</i> 6,45	m	0	6,45
29		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľ. zvodidlo s úrovňou zachytenia N2 úsek I 24+40+540 604,00 úsek II 55 55,00 659,00</i> <i>oceľové zvodidlá podľa GP 010/122-00-FAK : 544,62 m 544,62 oceľové zvodidlá podľa GP 011/122-00-FAK : 132,20 m 132,20 676,82</i>	m m	659 659	676,82

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	123-00-01	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo	1	Pôvodná	45 11 11	05030281	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	1 470,00	3 777,90	3 777,90	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45 11 23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,67	30,00	20,10	30,00	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45 11 23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	0,44	150,00	66,00	150,00	66,00	0,00	
	4	Pôvodná	45 11 23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zaošetrovaním trávniká hydrosevom	m2	0,57	150,00	85,50	150,00	85,50	0,00	
	5	Pôvodná	45 11 23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	m2	0,07	150,00	10,50	150,00	10,50	0,00	
	6	Pôvodná	45 11 24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc plôch	m3	1,02	4 890,00	4 987,80	4 890,00	4 987,80	0,00	
	7	Pôvodná	45 11 24	01030102	Hlbšie vykopy jám nezapažených	m3	3,15	75,00	236,25	75,00	236,25	0,00	
	8	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	6 165,00	1 726,20	6 165,00	1 726,20	0,00	
	9	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	550,00	643,50	550,00	643,50	0,00	
	10	Pôvodná	45 11 24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,57	25,00	264,25	25,00	264,25	0,00	
	11	Pôvodná	45 11 24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	31,45	26,00	817,70	26,00	817,70	0,00	
	12	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	6 740,00	6 133,40	6 740,00	6 133,40	0,00	
	13	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie prehadzovanie	m3	0,33	2 400,00	792,00	2 400,00	792,00	0,00	
	14	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	1 775,00	284,00	1 775,00	284,00	0,00	
	15	Pôvodná	45 11 24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	0,32	1 033,00	320,96	1 033,00	320,96	0,00	
	16	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	2 667,00	1 280,16	2 667,00	1 280,16	0,00	
	17	Pôvodná	45 11 24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	0,60	2 350,00	1 410,00	2 350,00	1 410,00	0,00	
	18	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	0,73	350,00	255,50	350,00	255,50	0,00	
	19	Pôvodná	45 21 21	21250207	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia lanové	m	127,02	8,00	1 016,16	0,00	0,00	-8,00	-1 016,16
	20	Pôvodná	45 22 20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovami a tmelní	m2	4,29	38,00	163,02	38,00	163,02	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45 23 11	11250701	Doplnujúce konštrukcie, výkové nádržky, z betónu prostého	m3	124,17	6,00	745,02	6,00	745,02	0,00	0,00
	22	Pôvodná	45 23 11	11250711	Doplnujúce konštrukcie, výkové nádržky, debnenie tradičné	m2	40,05	24,00	961,20	24,00	961,20	0,00	0,00
	23	Pôvodná	45 23 11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, čela prepustov a výuste, z betónu prostého	m3	109,77	22,00	2 414,94	22,00	2 414,94	0,00	0,00
	24	Pôvodná	45 23 11	11250611	Doplnujúce konštrukcie, čela prepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	33,64	36,00	1 883,84	36,00	1 883,84	0,00	0,00
	25	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodra	m3	29,00	301,00	8 729,00	301,00	8 729,00	0,00	0,00
	26	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, vibrovany štrk	m3	37,09	232,00	8 604,88	232,00	8 604,88	0,00	0,00
	27	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krahnic, kamenivo obalované	m3	36,28	100,00	3 628,00	100,00	3 628,00	0,00	0,00
	27a	Doplnená	45 23 11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované	m	126,92	0,00	0,00	68,75	8 725,75	68,75	8 725,75
	28	Pôvodná	45 23 11	22251386	Doplnujúce konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z fur železobetonových	m	499,55	8,00	3 996,40	8,00	3 996,40	0,00	0,00
	29	Pôvodná	45 23 12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery posypy jednovrstvi	m2	2,12	1 470,00	3 116,40	0,00	0,00	-1 470,00	-3 116,40
	30	Pôvodná	45 23 12	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rgolov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	1 470,00	18 345,60	1 470,00	18 345,60	0,00	0,00
	30a	Doplnená	45 23 12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia kovové	m	148,08	0,00	0,00	7,98	1 181,68	7,98	1 181,68
	31	Pôvodná	45 23 12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocľové	m	48,81	410,00	20 012,10	431,39	21 056,15	21,39	1 044,05
	32	Pôvodná	45 23 12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	1,00	212,17	1,00	212,17	0,00	0,00
	33	Pôvodná	45 23 12	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	36,21	189,00	6 843,69	189,00	6 843,69	0,00	0,00
	34	Pôvodná	45 23 12	22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	31,95	83,00	2 651,85	83,00	2 651,85	0,00	0,00
	35	Pôvodná	45 24 12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	34,00	3 436,04	34,00	3 436,04	0,00	0,00
	36	Pôvodná	45 24 12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prany, z betónu prostého	m3	83,11	8,00	664,88	8,00	664,88	0,00	0,00
	37	Pôvodná	45 24 12	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	119,35	3,00	358,05	3,00	358,05	0,00	0,00
38	Pôvodná	45 24 12	31210203	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa	m3	36,74	14,00	514,36	14,00	514,36	0,00	0,00	
39	Pôvodná	45 24 12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	56,50	135,00	7 627,50	135,00	7 627,50	0,00	0,00	
Zmena SO 123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo - zábradlie, zvodidlá a asfalty - zrealizované množstvá							119 036,82			125 855,73		6 818,91	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
							cena s DPH	119 036,82	cena s DPH	125 855,73	cena s DPH	6 818,91	

123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo

ČASŤ STAVBY :

123-00 Prístupová cesta v km 10,6 D1 vpravo

KS:

2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNĚ	MNOŽ. NOVĚ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.21.21			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH			
19		21250207		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>prieput v km 0.004..... zábradlie na čelách prieputu 2*4m</i>	m	8	0
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM			
27a		22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaloované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaloovaného asfaltom podľa GP 008/123-00- FAK</i>	m3	0	68,75
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM			
29		22030332	2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky - jednovrstvový asfaltový náterpo ukončení prác</i>	m2 m2	1 470 1 470	0
30a		22250162		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 009/123-00-FAK</i>	m	0	7,98
31		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľ. zvodidlo s úrovňou zachytenia N2</i> <i>oceľové zvodidlo podľa GP 007/123-00-FAK : 431,39 m</i>	m m	410 410	431,39

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	124-00-02

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodná	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo	1	Pôvodná	05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	7 650,00	19 660,50	7 650,00	19 660,50	0,00	0,00
	2	Pôvodná	01020300	Odkopávky a prekopy v zemiach	m3	0,22	9 227,00	2 023,94	9 227,00	2 023,94	0,00	0,00
	3	Pôvodná	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	1,02	2 000,00	2 040,00	2 000,00	2 040,00	0,00	0,00
	4	Pôvodná	01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	3,15	70,00	220,50	70,00	220,50	0,00	0,00
	5	Pôvodná	01030201	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	10,69	15,00	160,35	15,00	160,35	0,00	0,00
	6	Pôvodná	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	7 670,00	2 147,60	7 670,00	2 147,60	0,00	0,00
	7	Pôvodná	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	11 300,00	13 221,00	11 300,00	13 221,00	0,00	0,00
	8	Pôvodná	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10,57	12,00	126,84	12,00	126,84	0,00	0,00
	9	Pôvodná	01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,45	35,00	1 100,75	35,00	1 100,75	0,00	0,00
	10	Pôvodná	01060202	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	9 755,00	8 877,05	9 755,00	8 877,05	0,00	0,00
	11	Pôvodná	01060203	Premiestnenie - vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	9 227,00	14 301,85	9 227,00	14 301,85	0,00	0,00
	12	Pôvodná	01060600	Premiestnenie - prehodnením	m3	0,33	11 200,00	3 696,00	11 200,00	3 696,00	0,00	0,00
	13	Pôvodná	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	m3	0,16	2 070,00	331,20	2 070,00	331,20	0,00	0,00
	14	Pôvodná	01080401	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	0,48	19 200,00	9 216,00	19 200,00	9 216,00	0,00	0,00
	15	Pôvodná	01080402	Povrchové úpravy terénu, svtarovanie v násypoch	m2	0,60	1 600,00	960,00	1 600,00	960,00	0,00	0,00
	16	Pôvodná	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom, štrk	m3	34,46	14,00	482,44	14,00	482,44	0,00	0,00
	17	Pôvodná	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom, štrk	m3	34,46	14,00	482,44	14,00	482,44	0,00	0,00
	18	Pôvodná	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m3	39,49	2,00	78,98	2,00	78,98	0,00	0,00
	19	Pôvodná	02010309	Doplňujúce konštrukcie, zadržadla lanové	m	5,03	110,00	553,30	110,00	553,30	0,00	0,00
	20	Pôvodná	21250207	Izolácie profilu vody a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	127,02	11,00	1 397,22	11,00	0,00	-11,00	-1 397,22
	21	Pôvodná	61010101	Izolácie profilu vody a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	4,29	50,00	214,50	50,00	214,50	0,00	0,00
	22	Pôvodná	11250601	Doplňujúce konštrukcie, celá prepustov a výustie, z betónu prostého	m3	109,77	27,00	2 963,79	27,00	2 963,79	0,00	0,00
	23	Pôvodná	11250611	Doplňujúce konštrukcie, celá prepustov a výustie, debnenie tradičné	m2	33,64	74,00	2 489,36	74,00	2 489,36	0,00	0,00
	24	Pôvodná	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, vibrovany štrk	m3	29,00	1 715,00	49 735,00	1 715,00	49 735,00	0,00	0,00
	25	Pôvodná	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, vibrovany štrk	m3	37,09	1 205,00	44 693,45	1 205,00	44 693,45	0,00	0,00
	26	Pôvodná	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie kralnic, kamenivo dvené	m3	36,28	650,00	23 582,00	650,00	23 582,00	0,00	0,00
	26a	Doplnená	22010203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalovar	m3	126,92	0,00	0,00	35,10	4 454,89	35,10	4 454,89
	27	Pôvodná	22030332	Doplňujúce konštrukcie, prepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	m	498,55	8,00	3 996,40	8,00	3 996,40	0,00	0,00
	28	Pôvodná	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zadržadla kovové	m	148,08	0,00	0,00	10,09	1 494,13	10,09	1 494,13
	28a	Doplnená	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zadržadla ocelové	m	48,81	436,00	21 281,16	432,78	21 123,99	-3,22	-157,17
	30	Pôvodná	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	212,17	1,00	212,17	1,00	212,17	0,00	0,00
	31	Pôvodná	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždic	m	36,21	986,00	35 703,06	986,00	35 703,06	0,00	0,00
	32	Pôvodná	11200301	Podkladné konštrukcie, ocsky, bloky, sedla, z betónu prostého	m3	119,35	2,00	238,70	2,00	238,70	0,00	0,00
	33	Pôvodná	22040145	Kryty dlaždené čnodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	12,33	7 650,00	94 324,50	7 650,00	94 324,50	0,00	0,00
Zmena SO 124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo - zrealizované množstvá							DPH 0%	382 896,61	DPH 0%	371 073,24	DPH 0%	-11 823,37
							cena s DPH	382 896,61	cena s DPH	371 073,24	cena s DPH	-11 823,37

ČASŤ STAVBY :
KS:124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo
2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
	45.21.21			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH			
20		21250207		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia lanové <i>priepust v km 2,3200.....zábradlie na čelách priepustu 5m+5,5m</i>	m	11	0
				40,50			
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM			
26a		22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 021/124-00- FAK</i>	m3	0	35,1
				35,10			
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM			
28		22030332	2203033201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) <i>konštrukcia vozovky: jednovrstvový asfaltový náterpo ukončení prác</i>	m2 m2	7 650 7 650	0
				7 650,00			
28a		22250162		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>kovové zábradlie podľa GP 022/124-00-FAK</i>	m	0	10,09
				10,09			
29		22250362	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oceľ. zvodidlo vľavo.....114+36+178+36 oceľ. zvodidlo vpravo.....36+36</i>	m m	436 436	432,78
				364,00 72,00 436,00			
				oceľové zvodidlo podľa GP 020/124-00-FAK : 358,40 m oceľové zvodidlo podľa GP 023/124-00-FAK : 74,38 m			
				358,40 74,38 432,78			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	125-00-02	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
125-00 Prístupová cesta v km 13.6 D1 vpravo	1	Pôvodná	45 11 11	05030261	Odsustránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2,57	4 218,00	10 840,26	4 218,00	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45 11 11	05030264	Odsustránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1,93	130,00	250,90	130,00	0,00	0,00	
	3	Pôvodná	45 11 11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	3,82	52,00	198,64	52,00	198,64	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45 11 24	01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	0,22	3 561,00	783,42	3 561,00	783,42	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45 11 24	01030201	Hlboké vykopy v rýh š. do 600 mm	m3	10,69	23,00	245,87	23,00	245,87	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45 11 24	01040100	Konstrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	2 492,00	697,76	2 492,00	697,76	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45 11 24	01040202	Konstrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1,17	3 840,00	4 492,80	3 840,00	4 492,80	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45 11 24	01060202	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	2 514,00	2 287,74	2 514,00	2 287,74	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45 11 24	01060203	Premiestnenie - vodorovné do 5 000 m	m3	1,55	3 556,00	5 511,80	3 556,00	5 511,80	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45 11 24	01060600	Premiestnenie - prehodnením	m3	0,33	4 905,00	1 618,65	4 905,00	1 618,65	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45 11 24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	0,16	39,00	6,24	39,00	6,24	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45 11 24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,48	10 085,00	4 831,20	10 085,00	4 831,20	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45 11 24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	0,73	1 659,00	1 211,07	1 659,00	1 211,07	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45 11 24	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebr alebo tratiťvodov kamení	m3	34,46	21,00	723,66	21,00	723,66	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45 11 24	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratiťvody a vankúše pod základy, z. kamení	m3	39,49	3,00	118,47	3,00	118,47	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45 11 24	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťvody, kompletne z potrubia plastického	m	5,03	171,00	860,13	171,00	860,13	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45 23 11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodra	m3	29,00	842,00	24 418,00	842,00	24 418,00	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45 23 11	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, vibrovany štrk	m3	37,09	653,00	24 219,77	653,00	24 219,77	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45 23 11	22010203	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, kamenovo drvené	m3	36,28	332,00	12 044,96	332,00	12 044,96	0,00	0,00
	19a	Doplnená	45 23 11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenovo	m3	126,92	0,00	8 702,60	8,86	1 124,51	8,86	1 124,51
	20	Pôvodná	45 23 12	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové pospreky, nátery, posyp	m2	2,12	4 105,00	0,00	0,00	0,00	-4 105,00	-8 702,60
21	Pôvodná	45 23 12	22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, nglov, prefabrikované panely cestné	m2	12,48	4 218,00	52 640,64	4 218,00	52 640,64	0,00	0,00	
Zmena SO 125-00 Prístupová cesta v km 13.6 D1 vpravo - asfalty navyiac - zrealizované množstvá								156 704,58		149 126,49		-7 578,09	

ČASŤ STAVBY :
KS:125-00 Prístupová cesta v km 13,6 D1 vpravo
2112

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
19a	45.23.11	22030539		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom <i>kubatúra kameniva obaľovaného asfaltom podľa GP 012/125-00-FAK</i> 8,86	m3	0	8,86
20	45.23.12	22030332	2203033201	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové (digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) konštrukcia vozovky : jednovrstvový asfaltový náterpo ukončení prác úsek A..... úsek B..... 2 078,54 2 026,41 4 104,95	m2 m2	4 105 4 105	0

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.	
Zmena č.	301-00-03	

	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo	1	Pôvodná	45.11.24	01030302	Hlíbané vykopávky šachet nezapažených	m3	7,78	210,00	1 633,80	210,0000	0,00	0,00	
	2	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konstrukcie z hornín - skaly	m3	0,28	779,00	218,12	779,0000	218,12	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m3	1,90	779,00	1 480,10	779,0000	1 480,10	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovami a	m2	4,29	2 496,00	10 707,84	2 496,0000	10 707,84	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.23.12	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základ	m3	53,85	21,00	1 130,85	14 660,00	789,44	-6,34	-341,41
	6	Pôvodná	45.23.12	02040317	Kryty diaľžené chodníkov komunikácií, rgolov z diaľžíc betónových	m2	27,15	104,00	2 823,60	73 280,00	1 989,55	-30,72	-834,05
	7	Pôvodná	45.23.12	22040755	Kryty diaľžené chodníkov komunikácií, rgolov - vyplnenie škar gumien	m	1,77	13 058,00	23 112,66	12 698,0000	22 475,46	-360,00	-637,20
	8	Pôvodná	45.23.12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	73,00	10 809,84	80,0800	11 858,25	7,08	1 048,41
	9	Pôvodná	45.23.12	22250261	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tvárnic	m2	65,84	12 535,00	825 304,40	12 535,0000	825 304,40	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.23.12	22250262	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	2 983,75	130,00	387 887,50	130 000,00	387 887,50	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	ks	212,17	13,00	2 758,21	13 000,00	2 758,21	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.23.12	22250980	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, obrubníky chodníkové	m	30,84	104,00	3 207,36	38 390,00	1 183,95	-65,61	-2 023,41
	13	Pôvodná	45.24.12	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu, železového	m3	138,53	27,00	3 686,31	0,8600	117,42	-26,14	-3 568,89
	14	Pôvodná	45.24.12	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, ošebrenie tradičné	m2	40,03	60,00	2 401,80	60 000,00	2 401,80	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.24.12	11090211	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	63,00	6 366,78	0,3300	33,35	-62,67	-6 333,43
	16	Pôvodná	45.24.12	11200017	Vrty pre pily, tr. horniny II	m	69,23	2 556,00	176 951,88	2 556,0000	176 951,88	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.25.21	02020672	Vrty pre pily, tr. horniny II	m3	90,30	855,00	77 206,50	855,0000	77 206,50	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.25.21	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	844,39	106,00	89 505,34	106 000,00	89 505,34	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.25.32	11010201	Zaklady, patky z betónu prostého	m3	106,95	55,00	5 882,25	55 000,00	5 882,25	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.25.32	11010202	Zaklady, patky z betónu železového	m3	160,53	409,00	65 656,77	409 000,00	65 656,77	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.25.32	11010202	Zaklady, patky z betónu železového	t	966,18	52,00	50 241,36	27,6690	26 733,23	-24,33	-23 508,13
	22	Pôvodná	45.42.11	67040216	Výpne otvorov, dvere otváracé	m2	550,24	29,00	15 956,96	28 600,00	15 736,86	-0,40	-220,10
Zmena	SO 301-00	Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo - zábradlie - zrealizované množstvá						1 764 930,23		1 728 512,02		-36 418,21	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	

ČASŤ STAVBY :

301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
5		02010201		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m3	21	14,66
			0201020101	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného podkladná vrstva ŠD pod dlažbou hr. 0,2 m	m3	21	
				21			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - prieb. plat. potvrdení k 09/2020			14,660
6		22040317		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových spevnená plocha pri únikovom východe z betónových tvrníc - 8 m2, 13 ks východov	m2	104	73,28
				104			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - prieb. plat. potvrdení k 09/2020			73,280
7		22040755		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár gumenou vložkou	m	13 058	12698
				mikroporézne gumové tesnenie: styk stĺp + výplňové panely 193+32+23+317+161 stĺpov, 4 ks na stĺp			13 068
				13 068			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - prieb. plat. potvrdení k 09/2020			12 698,000
8		22250162		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	73	80,08
			2225016202	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné dvojradové zábradlie okolo plochy za únikovým východom vrátane bránky k vstupu pod mostný objekt, vrátane povrchovej úpravy podľa PD - 5,6 m; 13 ks východov	m	73	
				72,80			
				zábradlie podľa GP 022/301-00-FAK			80,08
12		22250980		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	104	38,39
			2225098001	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové obrubník okolo plochy za únikovým východom (vrátane lôžka, dodávky a osadenia) - 13 ks východov	m	104	
				104			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020			38,3900
	45.24.12			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV			
13		11090202		Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	27	0,86
			1109020206	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)	m3	27	
				prefabrikované schodiskové stupne sch1 až sch9			26,40
				výstuž schodiska - 676,28 kg			
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020			0,8600
15		11200101		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	63	0,33
			1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)	m3	63	

ČASŤ STAVBY :

301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KOD SP	KOD SPP				
				podkladný betón schodiska sch1 až sch9			
							63,00
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020			0,3300
	45.25.32			OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
21		11010221		Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	52	27,669
			1101022106	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	52	
				základová pätká Z1			27,37
				základové pásy Z2			24,17
				Spolu:			51,54
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020			27,6690
	45.42.11			OSADZOVANIE DREVNÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV			
22		67040216		Výplne otvorov, dvere otváracé	m2	29	28,6
			6704021601	Výplne otvorov, dvere otváracé, jednokrídlové	m2	29	
				oceľové únikové dvere: 2,2*1,0*13			28,60
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - priebež. plat. potvrdení k 09/2020			28,6000

Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce													
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.													
Zmena č. 302-00-02													
Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné ZoD	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene č.28	Cena po zmene č.28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
	1	Pôvodná	45.11.24	01030302	Hlbéné vykopy šacht nezapažených	m3	7,78	353,00	2 746,34	353,00	2 746,34	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	0,28	1 315,00	368,20	1 315,00	368,20	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodovrén nad 5 000 m	m3	1,90	1 315,00	2 498,50	1 315,00	2 498,50	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.22.20	01010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	4,29	4 250,00	18 232,50	4 250,00	18 232,50	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.23.12	02010201	Zlepšovanie základov pody, lôžka pre trativody a vankúše pod základy, z kame	m3	53,85	26,00	1 400,10	26,00	1 400,10	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	148,08	90,00	13 327,20	101,93	15 093,79	11,93	1 766,59
	7	Pôvodná	45.23.12	22040755	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií ngolov - vyplnenie skár gumenou vložkou	m	1,77	22 050,00	39 028,50	22 050,00	39 028,50	0,00	0,00
	8	Pôvodná	45.23.12	22250261	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tvárnic	m2	65,84	19 394,00	1 276 900,96	19 394,00	1 276 900,96	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.23.12	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	t	2 983,75	277,00	826 498,75	277,00	826 498,75	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkov	m	30,84	128,00	3 947,52	128,00	3 947,52	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.23.12	22040317	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií ngolov z dlaždic betónových	m2	27,15	128,00	3 475,20	128,00	3 475,20	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčš	ks	212,17	16,00	3 394,72	16,00	3 394,72	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.24.12	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	136,53	132,00	18 021,96	132,00	18 021,96	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.24.12	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	40,03	399,00	15 971,97	399,00	15 971,97	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.24.12	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	101,06	315,00	31 833,90	315,00	31 833,90	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.25.21	02020672	Vrty pre piloty, tr. normný II	m	69,23	7 350,00	508 840,50	7 350,00	508 840,50	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.25.21	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	90,30	1 443,00	130 302,90	1 443,00	130 302,90	0,00	0,00
	18	Pôvodná	45.25.21	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónarska výstuž	t	844,39	178,00	150 301,42	178,00	150 301,42	0,00	0,00
	19	Pôvodná	45.25.32	11010201	Základy, patky z betónu prostého	m3	106,95	89,00	9 518,55	89,00	9 518,55	0,00	0,00
	20	Pôvodná	45.25.32	11010202	Základy, patky z betónu železového	m3	160,53	703,00	112 852,59	703,00	112 852,59	0,00	0,00
	21	Pôvodná	45.25.32	11010221	Základy, patky, výstuž z betónárskej ocele	t	966,18	96,00	92 753,28	50,781	49 063,59	-45,22	-43 689,69
	22	Pôvodná	45.42.11	67040216	Výplne otvorov, dvere otvárate	m2	550,24	36,00	19 808,64	36,00	19 808,64	0,00	0,00
Zmena SO 302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo - zabradlie - zrealizované množstvo													
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
							cena s DPH	3 282 024,20	cena s DPH	3 240 101,10	cena s DPH	-41 923,10	

ČASŤ STAVBY : 302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo
KS: 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KOD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
6	45.23.12	22250162	2225016202	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
				Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	90	101,93
21	45.25.32	11010221	1101022106	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné	m	90	
				dvojomadlové zábradlie okolo plochy za únikovým východom, vrátane bránky k vstupu pod mostný objekt, vrátane povrchovej úpravy podľa PD—5,6 m—16 ks východov	89,60		
				zábradlie podľa GP 028/302-00-FAK	101,93		
				OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
21		11010221	1101022106	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	96	50,781
				Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	96	
				základová päťka Z1	46,19		
				základové pásy Z2	49,32		
				Spolu:	95,51		
				skutočne zrealizovaná výmera celkom podľa FA - prieb. plat.	50,781		
				potvrdení k 09/2020			

Stavba:	Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Zmena č.	305-00-01

Časť stavby	p.č. položky	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotka a cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po PrZ č. 28	Cena po PrZ č. 28 bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
305-00 Oplotenie diaľnice D1	1	Pôvodná	45 11 24 01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10,69	2 280,00	24 373,20	2 422,24	25 893,75	142,24	1 520,55
	2	Pôvodná	45 11 24 01030302	Hlbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	7,78	1 198,00	9 320,44	919,62	7 154,64	-278,38	-2 165,80
	3	Pôvodná	45 11 24 01040100	Konstruktie z hornín - sklady	m3	0,28	1 198,00	335,44	919,62	257,49	-278,38	-77,95
	4	Pôvodná	45 11 24 01040402	Konstruktie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,57	2 280,00	24 099,60	2 422,24	25 603,08	142,24	1 503,48
	5	Pôvodná	45 11 24 01060202	Premiestnenie - vodorovné do 1 000 m	m3	0,91	1 198,00	1 090,18	919,62	836,85	-278,38	-253,33
	6	Pôvodná	45 11 24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,16	1 198,00	191,68	919,62	147,14	-278,38	-44,54
	7	Pôvodná	45 25 32 11010201	Zaklady, patky z betonu prostého	m3	106,95	1,00	106,95	0,00	0,00	-1,00	-106,95
	8	Pôvodná	45 25 32 11010211	Zaklady, patky, debnenie tradičné	m2	22,19	2,00	44,38	0,00	0,00	-2,00	-44,38
	9	Pôvodná	45 34 10 11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stĺpy (pozemné stavby) plotové ocelové	ks	26,04	13 024,00	339 144,96	13 378,00	348 363,12	354,00	9 218,16
	10	Pôvodná	45 34 10 167110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	7,32	56 946,00	416 844,72	61 748,00	451 995,36	4 802,00	35 150,64
	11	Pôvodná	45 34 10 167110500	Oplotenie, vrátane vratka oplotenia	m2	286,70	67,00	19 208,90	79,23	22 715,24	12,23	3 506,34
Zmena SO 305-00 Oplotenie diaľnice D1 - doplnenie oplotenia								834 760,45		882 966,67		48 206,22
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	834 760,45	cena s DPH	882 966,67	cena s DPH	48 206,22

ČASŤ STAVBY :

305-00 Oplotenie diaľnice D1

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
1	45.11.24	01030201	0103020107	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 <i>výkop rýhy pre zapustenie pletiva (ponechanie výkopu pozdĺž rýhy pre zásyp)</i> úsek A = 0,40*0,20*655,0 = 52,40 úsek B = 0,40*0,20*356,0 = 28,48 úsek C = 0,40*0,20*229,0 = 18,32 úsek D = 0,40*0,20*311,0 = 24,88 úsek E = 0,40*0,20*(1500,0-4,175) = 119,67 úsek F = 0,40*0,20*1150,30 = 92,02 úsek G = 0,40*0,20*(1515,0-4,175) = 120,87 úsek H = 0,40*0,20*1373,90 = 109,91 úsek I = 0,40*0,20*1067,0 = 85,36 úsek J = 0,40*0,20*1044,30 = 83,54 úsek K = 0,40*0,20*521,70 = 41,74 úsek L = 0,40*0,20*560,70 = 44,86 úsek M = 0,40*0,20*388,0 = 31,04 úsek N = 0,40*0,20*340,0 = 27,20 úsek O = 0,40*0,20*894,50 = 71,56 úsek P = 0,40*0,20*(5775,0-4,175) = 461,67 úsek R = 0,40*0,20*(1618,60-4,175) = 129,15 úsek S = 0,40*0,20*1270,0 = 101,60 úsek T = 0,40*0,20*(2839,0-4,175) = 226,79 úsek U = 0,40*0,20*2825,60 = 226,05 úsek V = 0,40*0,20*2276,60 = 182,13 spolu 2 279,23 výkopy podľa GP 029/305-00-FAK 2 288,54 výkop podľa GP 033/305-00-FAK 70,76 výkop podľa GP 035/305-00-FAK 62,94 2 422,24	m3 m3	2 280 2 280	2 422,24
2		01030302	0103030207	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4 <i>výkop pre pátky stĺpikov oplotenia</i> úsek A = 0,40*0,40*0,60*(11+209) = 21,12 úsek B = 0,40*0,40*0,60*(9+112) = 11,62 úsek C = 0,40*0,40*0,60*(9+70) = 7,58 úsek D = 0,40*0,40*0,60*(11+85) = 9,22 úsek E = 0,40*0,40*0,60*(47+461) = 48,77 úsek F = 0,40*0,40*0,60*(33+354) = 37,15 úsek G = 0,40*0,40*0,60*(52+448) = 48,00 úsek H = 0,40*0,40*0,60*(34+433) = 44,83 úsek I = 0,40*0,40*0,60*(22+336) = 34,37 úsek J = 0,40*0,40*0,60*(19+340) = 34,46 úsek K = 0,40*0,40*0,60*(15+166) = 17,38 úsek L = 0,40*0,40*0,60*(8+183) = 18,34 úsek M = 0,40*0,40*0,60*(12+125) = 13,15 úsek N = 0,40*0,40*0,60*(7+110) = 11,23 úsek O = 0,40*0,40*0,60*(28+286) = 30,14 úsek P = 0,40*0,40*0,60*(154+1803) = 187,87 úsek R = 0,40*0,40*0,60*(48+523) = 54,82 úsek S = 0,40*0,40*0,60*(41+422) = 44,45 úsek T = 0,40*0,40*0,60*(69+892) = 92,26 úsek U = 0,40*0,40*0,60*(62+908) = 93,12 úsek V = 0,40*0,40*0,60*(54+731) = 75,36 spolu 935,23 výkop podľa GP 029/305-00-FAK 868,40 výkop podľa GP 033/305-00-FAK 27,11 výkop podľa GP 035/305-00-FAK 24,11 919,62 <i>výkop pre pátky vzpier oplotenia</i> úsek A = 0,40*0,50*0,40*((9+22)*2+2) = 5,12 úsek B = 0,40*0,50*0,40*((7+11)*2+2) = 3,04 úsek C = 0,40*0,50*0,40*((7+6)*2+2) = 2,24	m3 m3	1 198 1 198	919,62

ČASŤ STAVBY :

305-00 Oplotenie diaľnice D1

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
				úsek D = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((9+6) \cdot 2 + 2) =$ 2,56 úsek E = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((45+42) \cdot 2 + 2) =$ 14,08 úsek F = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((31+31) \cdot 2 + 2) =$ 10,08 úsek G = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((50+31) \cdot 2 + 2) =$ 13,12 úsek H = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((32+45) \cdot 2 + 2) =$ 12,48 úsek I = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((20+39) \cdot 2 + 2) =$ 9,60 úsek J = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((17+34) \cdot 2 + 2) =$ 8,32 úsek K = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((13+20) \cdot 2 + 2) =$ 5,44 úsek L = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((6+19) \cdot 2 + 2) =$ 4,16 úsek M = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((10+14) \cdot 2 + 2) =$ 4,00 úsek N = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((5+12) \cdot 2 + 2) =$ 2,88 úsek O = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((26+27) \cdot 2 + 2) =$ 8,64 úsek P = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((152+178) \cdot 2 + 2) =$ 52,96 úsek R = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((46+54) \cdot 2 + 2) =$ 16,16 úsek S = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((39+36) \cdot 2 + 2) =$ 12,16 úsek T = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((67+103) \cdot 2 + 2) =$ 27,36 úsek U = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((60+108) \cdot 2 + 2) =$ 27,04 úsek V = $0,40 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot ((52+79) \cdot 2 + 2) =$ 21,12 spolu 262,56			
				<u>výkop pre zaistovacie pätky brán</u> úsek E = $0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot 1 =$ 0,02 úsek G = $0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot 1 =$ 0,02 úsek P = $0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot 1 =$ 0,02 úsek R = $0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot 1 =$ 0,02 úsek T = $0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot 1 =$ 0,02 spolu 0,09 spolu 1 197,88 spolu celkom 919,62			
3		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 prebytok výkopku = $935,23 + 262,56 + 0,09 =$ 1 197,88 prebytok výkopku = 919,62	m3 m3	1 198 1 198	919,62
4		01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 <u>zásyp ryhy po zapustenie pletiva</u> úsek A = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 655,0 =$ 52,40 úsek B = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 356,0 =$ 28,48 úsek C = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 229,0 =$ 18,32 úsek D = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 311,0 =$ 24,88 úsek E = $0,40 \cdot 0,20 \cdot (1500,0 - 4,175) =$ 119,67 úsek F = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 1150,30 =$ 92,02 úsek G = $0,40 \cdot 0,20 \cdot (1515,0 - 4,175) =$ 120,87 úsek H = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 1373,90 =$ 109,91 úsek I = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 1067,0 =$ 85,36 úsek J = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 1044,30 =$ 83,54 úsek K = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 521,70 =$ 41,74 úsek L = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 560,70 =$ 44,86 úsek M = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 388,0 =$ 31,04 úsek N = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 340,0 =$ 27,20 úsek O = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 894,50 =$ 71,56 úsek P = $0,40 \cdot 0,20 \cdot (5775,0 - 4,175) =$ 461,67 úsek R = $0,40 \cdot 0,20 \cdot (1618,60 - 4,175) =$ 129,15 úsek S = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 1270,0 =$ 101,60 úsek T = $0,40 \cdot 0,20 \cdot (2839,0 - 4,175) =$ 226,79 úsek U = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 2825,60 =$ 226,05 úsek V = $0,40 \cdot 0,20 \cdot 2276,60 =$ 182,13 spolu 2 279,23 zászpy podľa GP 029/305-00-FAK 2 288,54 zászpy podľa GP 033/305-00-FAK 70,76 zászpy podľa GP 034/305-00-FAK 62,94 2 422,24	m3 m3	2 280 2 280	2 422,24
5		01060202	0106020201	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 prebytok výkopku = $935,23 + 262,56 + 0,09 =$ 1 197,88 prebytok výkopku = 919,62	m3 m3	1 198 1 198	919,62

ČASŤ STAVBY :

305-00 Oplotenie diaľnice D1

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
6		01060700	010607007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 $\text{prebytok výkopku} = 935,23 + 262,56 + 0,09 = 1197,88$ $\text{prebytok výkopku} = 919,62$	m3 m3	1 198 1 198	919,62
	45.25.32			OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
7		11010201	1101020104	Základy, pätky z betónu prostého Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) $\text{zaistovacia pätká brány} = 0,30 \times 0,30 \times 0,20 \times 5 \text{ ks} = 0,09$	m3 m3	1 1	0
8		11010211	1101021101	Základy, pätky, debnenie tradičné Základy, pätky, debnenie tradičné drevené $\text{zaistovacia pätká brány} = 0,30 \times 4 \times 0,20 \times 5 \text{ ks} = 1,20$	m2 m2	2 2	0
	45.34.10			MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLÍ			
9		11030432	1103043201	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky $\text{stĺpiky oplotenia dl. 2,50 m (poplastované)}$ $\text{úsek A} = 11 + 209 = 220,00$ $\text{úsek B} = 9 + 112 = 121,00$ $\text{úsek C} = 9 + 70 = 79,00$ $\text{úsek D} = 11 + 85 = 96,00$ $\text{úsek E} = 47 + 461 = 508,00$ $\text{úsek F} = 33 + 354 = 387,00$ $\text{úsek G} = 52 + 448 = 500,00$ $\text{úsek H} = 34 + 433 = 467,00$ $\text{úsek I} = 22 + 336 = 358,00$ $\text{úsek J} = 19 + 340 = 359,00$ $\text{úsek K} = 15 + 166 = 181,00$ $\text{úsek L} = 8 + 183 = 191,00$ $\text{úsek M} = 12 + 125 = 137,00$ $\text{úsek N} = 7 + 110 = 117,00$ $\text{úsek O} = 28 + 286 = 314,00$ $\text{úsek P} = 154 + 1803 = 1957,00$ $\text{úsek R} = 48 + 523 = 571,00$ $\text{úsek S} = 41 + 422 = 463,00$ $\text{úsek T} = 69 + 892 = 961,00$ $\text{úsek U} = 62 + 908 = 970,00$ $\text{úsek V} = 54 + 731 = 785,00$ spolu 9742,00 $\text{stĺpiky podľa GP 029/305-00-FAK} = 9537,00$ $\text{stĺpiky GP 033/305-00-FAK} = 372,00$ $\text{stĺpiky GP 035/305-00-FAK} = 354,00$ $\text{stĺpiky pre prechod oplotenia cez priekopu : 731 ks stĺpikov pre krajné stĺpiky a rám zábrany} = 731,00$ $\text{vzpery oplotenia dl. 2,50 m (poplastované)}$ $\text{úsek A} = (9 + 22) \times 2 + 2 = 64,00$ $\text{úsek B} = (7 + 11) \times 2 + 2 = 38,00$ $\text{úsek C} = (7 + 6) \times 2 + 2 = 28,00$ $\text{úsek D} = (9 + 6) \times 2 + 2 = 32,00$ $\text{úsek E} = (45 + 42) \times 2 + 2 = 176,00$ $\text{úsek F} = (31 + 31) \times 2 + 2 = 126,00$ $\text{úsek G} = (50 + 31) \times 2 + 2 = 164,00$ $\text{úsek H} = (32 + 45) \times 2 + 2 = 156,00$ $\text{úsek I} = (20 + 39) \times 2 + 2 = 120,00$ $\text{úsek J} = (17 + 34) \times 2 + 2 = 104,00$ $\text{úsek K} = (13 + 20) \times 2 + 2 = 68,00$ $\text{úsek L} = (6 + 19) \times 2 + 2 = 52,00$ $\text{úsek M} = (10 + 14) \times 2 + 2 = 50,00$ $\text{úsek N} = (5 + 12) \times 2 + 2 = 36,00$ $\text{úsek O} = (26 + 27) \times 2 + 2 = 108,00$ $\text{úsek P} = (152 + 178) \times 2 + 2 = 662,00$	ks ks	13 024 13 024	13 378

ČASŤ STAVBY :
KS:305-00 Oplotenie diaľnice D1
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ. POVODNÉ	MNOŽ. NOVÉ
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP				
10		67110109	6711010902	úsek R = $(46+54)*2+2 =$	202,00		
				úsek S = $(39+36)*2+2 =$	152,00		
				úsek T = $(67+103)*2+2 =$	342,00		
				úsek U = $(60+108)*2+2 =$	338,00		
				úsek V = $(52+79)*2+2 =$	264,00		
				spolu	3 282,00		
				spolu	13 024,00		
				vzpery oplotenia podľa GP 029/305-00-FAK	2 384,00		
				spolu celkom	13 378,00		
				betón pätek C 16/20			
10		67110109	6711010902	pre stĺpiky = $0,40*0,40*0,60*9742 \text{ ks} = 935,23 \text{ m}^3$			
				pre vzpery = $0,40*0,50*0,40*3282 \text{ ks} = 262,56 \text{ m}^3$			
				Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	56 946	61 748
				Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného, na stĺpiky oceľové	m2	56 946	
				štvhrhanné pletivo s PVC úpravou výšky 2,00 m			
				úsek A = $2,0*655,0 =$	1 310,00		
				úsek B = $2,0*(356,0-1,0) =$	710,00		
				úsek C = $2,0*229,0 =$	458,00		
				úsek D = $2,0*311,0 =$	622,00		
				úsek E = $2,0*(1500,0-4,50-1,0) =$	2 989,00		
10		67110109	6711010902	úsek F = $2,0*(1150,30-1,0) =$	2 298,60		
				úsek G = $2,0*(1515,0-4,50) =$	3 021,00		
				úsek H = $2,0*(1373,90-1,0) =$	2 745,80		
				úsek I = $2,0*(1067,0-1,0) =$	2 132,00		
				úsek J = $2,0*(1044,30-1,0) =$	2 086,60		
				úsek K = $2,0*521,70 =$	1 043,40		
				úsek L = $2,0*560,70 =$	1 121,40		
				úsek M = $2,0*388,0 =$	776,00		
				úsek N = $2,0*340,0 =$	680,00		
				úsek O = $2,0*(894,50-1,0) =$	1 787,00		
10		67110109	6711010902	úsek P = $2,0*(5775,0-4,50-3*1,0) =$	11 535,00		
				úsek R = $2,0*(1618,60-4,50-1,0) =$	3 226,20		
				úsek S = $2,0*(1270,0-1,0) =$	2 538,00		
				úsek T = $2,0*(2839,0-4,50-1,0) =$	5 667,00		
				úsek U = $2,0*(2825,60-2*1,0) =$	5 647,20		
				úsek V = $2,0*(2276,60-1,0) =$	4 551,20		
				spolu	56 945,40		
				pletivo podľa GP 029/305-00-FAK :	57 213,44		
				pletivo podľa GP 033/305-00-FAK	1 769,12		
				pletivo podľa GP 035/305-00-FAK	1 573,46		
11		67110500	6711050002	pletivo pre prechod oplotenia cez priekopu : 1 192 m2	1 192,00		
					61 748,02		
				Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	67	79,23
				Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia na stĺpiky oceľové	m2	67	
				oceľová bránka = $0,90*1,75*17 \text{ ks} =$	26,78		
				oceľová brána = $4,50*1,75*5 \text{ ks} =$	39,38		
					66,16		
				plocha oceľových bráničiek podľa GP 029/305-00-FAK	51,63		
				oceľové bráničky podľa GP 034/305-00-FAK	18,15		
				oceľové bráničky podľa GP 035/305-00-FAK	9,45		
11		67110500	6711050002		79,23		