

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 19.11.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 46/2010/OPZ-Z2812012001801

ČÍSLO DODATKU 1: Z2812012001801

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ



názov	:	Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo	:	Limbová 2, 837 52 Bratislava Slovenská republika
IČO	:	00 165 565
DIČ	:	2020830141
konajúci	:	MUDr. Ivan Uhliarík

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov	:	Obec Oščadnica
sídlo	:	Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica Slovenská republika
konajúci	:	Ing. Marián Plevko
IČO	:	00 314 170
DIČ	:	2020421513

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **Zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne Čl. 1 Zmluvné strany, bod 1.2.** zmena konajúceho na strane prijímateľa a zmena čísla účtu pre projekt, **čl. 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4, Čl. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.4,** ďalej zmena **Prílohy č. 2 Zmluvy**

o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP, a to konkrétne **bod 7** Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, **bod 7a** Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, **Príloha č. 3 Podpisový vzor**.

V článku 1. Zmluvy o poskytnutí NFP – ZMLUVNÉ STRANY, bode 1.2 sa mení názov prijímateľa a štatutárny orgán prijímateľa. Bod 1.2. znie po zmene nasledovne:

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Oščadnica
sídlo : Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica
Slovenská republika
konajúci : Ing. Marián Plevko
IČO : 00 314 170
DIČ : 2020421513

Banka : Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

_____zálohové platby:¹_____a)

_____b)

predfinancovanie:² a) 0263517300 / 5600

_____b)

_____refundácia:³_____a)

_____b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

V článku 2. Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4 sa mení, predlžuje termín realizácie aktivít projektu. Bod 2.4. znie po zmene nasledovne:

2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.5.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít⁴ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ hlavných aj podporných aktivít

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 6 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku 3. Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v bode 3.4 sa mení, predlžuje termín ukončenia oprávneného obdobia pre všetky výdavky projektu. Bod 3.4. znie po zmene nasledovne:

- 3.4. Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.5.2012.

V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu sa mení dátum začiatku a ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení dátum začiatku a ukončenia realizácie Hlavnej aktivity a Podporných aktivít.

V Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor sa mení štatutárny orgán Prijímateľa.

K dodatku je priložená nová Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP a nová Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u Poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží Prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

24.9.2011

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa


MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa vOščadnica....., dňa 30.9.2011

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Ing. Marián Plevko



Prílohy: Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 **Podpisový vzor**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Obec Oščadnica	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Oščadnica – odstránenie havarijného stavu	
Kód ITMS:	28120120018	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotných rizikám	
Opatrenie:	2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III:	Žilinský kraj
Okres:	Čadca
Obec:	Oščadnica
Ulica, číslo:	1219

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v obci Oščadnica	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
Špecifický cieľ projektu 1:	Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska zameraná na odstránenie havarijného stavu	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Zvýšenie efektívnosti prevádzky zdravotného strediska znížením energetickej náročnosti objektov	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 3:	Modernizácia technologického a prístrojového vybavenia ambulancií, so zameraním sa na zvýšenie prevencie pred ochoreniami „skupiny 5“	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Poskytovateli zdravotnej starostlivosti v obci Oščadnica sú praktickí lekári pre dospelých, deti a dorast, stomatológ a gynekológ, ktorí majú ambulancie v zdravotnom stredisku a prešli na súkromnú bázu. Lekári v súčasnej dobe poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť pre cca. 5 700 obyvateľov. Obyvatelia síce považujú zdravotnú starostlivosť v obci za primeranú, nevyhovujúci je však technický stav ZS, ktorého pretrvávajúci havarijný stav by mohol spôsobiť zníženie kvality zdravotnej starostlivosti a tým narastajúcu nespokojnosť a možný odliv pacientov. Taktiež osveťa obyvateľstva v oblasti primárnej starostlivosti nie je na dostatočnej úrovni, čo sa odzrkadľuje v nízkom záujme o prevenciu pred nebezpečnými chorobami. I keď obci zo zákona nevyplývajú žiadne právomoci týkajúce sa zabezpečenia zdravotnej starostlivosti jej obyvateľov, v súčasnosti poskytuje výhodný prenájom ZS praktickým lekárom. Súčasný zlý technický stav ZS a neustály tlak na zavádzanie nových metód a technológií v zdravotníctve, si vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu ZS, ktorá odstráni havarijný stav, zlepši pracovné podmienky pre lekárov a kvalitu poskytovaných zdravotných služieb pacientom.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu dosiahneme v prvom rade odstránenie havarijného stavu objektov ZS, ktorého riešenie je nevyhnutné vzhľadom na súčasný technický stav objektov, a jeho neriešenie by viedlo k zatvoreniu ZS. Z dlhodobého hľadiska projekt rekonštrukcie a modernizácie ZS smeruje k zvyšovaniu kvality zdravotných služieb v obci Oščadnica, pričom sa dosiahnu aj nasledovné pozitívne efekty: vyšší komfort pacientov, skvalitnenie pracovných podmienok pre zamestnancov, zvýšenie efektívnosti prevádzky objektov ZS prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti objektov, ako aj modernizácia prístrojového a technologického vybavenia. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na ďalšie skvalitnenie poskytovaných zdravotných služieb a na zabezpečenie dostatočnej prevencie pred chorobami skupiny „5“, s poukázaním na dôležitosť významu preventívnych prehliadok. Z hľadiska materiálneho zhodnotenia dôjde k rekonštrukcii takmer 40 ročného objektu, čím sa výrazne predĺži jeho životnosť a zvýši jeho hodnota. Priaznivým dopadom projektu bude aj zvyšovanie ochrany životného prostredia a následné zvýšenie kvality života obyvateľov Oščadnice.

3. Spôsob realizácie projektu

Za realizáciu projektu zodpovedá žiadateľ - Obec Oščadnica. Realizácia projektu bude prebiehať počas 12 mesiacov, v rámci 2 podporných a 1 hlavnej aktivity. Prostredníctvom realizácie stavebných prác vrátane dodávky a montáže zariadení budú napĺňané 3 stanovené ciele:

- odstránenie havarijného stavu objektov ZS,
- zvýšenie efektívnosti prevádzky a
- modernizácia technologického a prístrojového vybavenia ambulancií.

Stavebné úpravy a všetky činnosti budú prebiehať v súlade s plánom realizácie stavby. V rámci stavebných prác budú vykonané nasledujúce činnosti: výmena okien a dverí, zateplenie vonkajšej fasády objektov A,B,C, zateplenie strešného plášťa a stavebné úpravy súvisiace s modernizáciou a rekonštrukciou. Realizáciu stavebných prác, stavebný dozor, ako aj dodávku a montáž zariadenia budú vykonávať externí dodávatelia vybraní v súlade so zákonom o VO. Riadenie projektu bude počas celej doby realizácie projektu zabezpečené prostredníctvom interných zamestnancov v rámci projektového tímu: projektový manažér, finančný manažér a administratívny pracovník. Publicita projektu bude vykonaná v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP. Spolufinancovanie znáša v plnej výške žiadateľ.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Projekt rekonštrukcie a modernizácie objektov ZS zameraný na odstránenie havarijného stavu, znížene energetickej náročnosti a zmodernizovanie materiálne – technickej základne je jednou z rozvojových priorít Obce Oščadnica.

Strategická a organizačná udržateľnosť - investíciami do hmotnej infraštruktúry a následným vybavením priestorov modernou prístrojovou technikou a IKT bude ZS pokračovať v zvyšovaní kvality poskytovaných zdravotných služieb a prispievať k zvyšovaniu prevencie ochorení „skupiny 5“.

Finančná a prevádzková udržateľnosť - projekt sa orientuje i na celkovú efektívnosť prevádzky, preto sa v budúcnosti počíta s neustále sa zlepšujúcimi finančnými výsledkami ZS. Obstaranie najmodernejšieho prístrojového vybavenia sa odrazí aj v znížení prevádzkových nárokov, nárokov na opravu starých zariadení a pod. To sa odrazí aj v hospodárení jednotlivých ambulancií.

Rozvojová a kvalitatívna udržateľnosť - súvisí so zavádzaním nových diagnostických foriem a metód, ktoré zvýšia kvalitu poskytovaných zdravotných služieb a atraktivitu tak pre zamestnancov, pacientov a pre celý región. Bezbariérové prevedenie sociálnych zariadení umožní využívať výsledky projektu aj pre znevýhodnené skupiny.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,000	2010	7 410,300	2012
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	553,900	2010	208,700	2012
	Zateplená plocha/ Trvaloudržateľný rozvoj	m ²	0,000	2010	1 355,540	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami/ Rovnosť príležitostí	počet	0,000	2010	1,000	2012
	Počet zriadených pripojok do WAN (internet)/ Informačná spoločnosť	počet	0,000	2010	5,000	2012
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,000	2010	62,690	2017
	Úspora energie/ Trvaloudržateľný rozvoj	GJ/rok	0,000	2010	400,410	2017
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,000	2010	5 749,000	2017
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,000	2010	6 600,000	2017
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,000	2010	3 800,000	2017
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,000	2010	2 800,000	2017
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,000	2010	2 000,000	2017
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,000	2010	4 400,000	2017
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,000	2010	2 400,000	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,000	2010	62,330	2017
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	10 601,090	2010	3 954,320	2017

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorit na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / TUR	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zateplená plocha/ Trvaloudržateľný rozvoj	m ²	0,000	2010	1 355,540	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami/ Rovnosť príležitostí	počet	0,000	2010	1,000	2012
	Počet zriadených pripojok do WAN (internet)/ Informačná spoločnosť	počet	0,000	2010	5,000	2012
Dopad	Úspora energie/ Trvaloudržateľný rozvoj	GJ/rok	0,000	2010	400,410	2017

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	7 410,300
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	208,700

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	11/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	5/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	10/2011	3/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
2	Riadenie projektu	11/2010	5/2012
3	Publicita a informovanosť	11/2010	5/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	535 683,07	0,000	535 683,07	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	5 725,00	0,00	5 725,00	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	260 375,57	0,00	260 375,57	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	300,00	0,00	300,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	-	-	-	
Spolu	802 083,64	0,00	802 083,64	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 (Pavilón A)									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	31 441,71	0,00	31 441,71	Výdavky súvisiace so zemnými prácami, základmi, zvislými a kompletnými konštrukciami, vodorovnými konštrukciami, úpravou povrchov, podláh, výplne, ostatné konštrukcie a práce Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu.
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	58 267,93	0,00	58 267,93	Výdavky súvisiace s izoláciami, zdravotno – technickými inštaláciami, ústredným vykurovaním, konštrukcie, podlahy a dokončovacie práce. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	89 709,64	0,00	89 709,64	Súčet vyššie uvedených výdavkov HSV, PSV a M
1.1.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						89 709,64	0,00	89 709,64	

1.2 SO 02 (Pavilón B)									
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	79 855,51	0,00	79 855,51	Výdavky súvisiace so zemnými prácami, základmi, zvislými a kompletnými konštrukciami, vodorovnými konštrukciami, úpravou povrchov, podláh, výplne, ostatné konštrukcie a práce Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu.
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	209 868,22	0,00	209 868,22	Výdavky súvisiace s izoláciami, zdravotno – technickými inštaláciami, ústredným vykurovaním, konštrukcie, podlahy a dokončovacie práce. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	52 430,60	0,00	52 430,60	-
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	342 154,33	0,00	342 154,33	Súčet vyššie uvedených výdavkov HSV, PSV a M
1.2.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						342 154,33	0,00	342 154,33	
1.3 SO 03 (Pavilón C)									
1.3.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	25 577,19	0,00	25 577,19	Výdavky súvisiace so zemnými prácami, základmi, zvislými a kompletnými konštrukciami, vodorovnými konštrukciami, úpravou povrchov, podláh, výplne, ostatné konštrukcie a práce Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu.
1.3.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia	objekt	x	1	39 908,50	0,00	39 908,50	Výdavky súvisiace

		a modernizácia stavieb							s izoláciami, zdravotno – technickými inštaláciami, ústredným vykurovaním, konštrukcie, podlahy a dokončovacie práce. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu
1.3.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	4 703,59	0,00	4 703,59	-
1.3.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	70 189,28	0,00	70 189,28	Súčet vyššie uvedených výdavkov HSV, PSV a M
1.3.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 03(ZRN+VRN)						70 189,28	0,00	70 189,28	
1.4 SO 04 (Vnútorne lekárenské vybavenie)									
1.4.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	18 763,92	0,00	18 763,92	Výdavky súvisiace s pomocnými stavebnými prácami a dodávkou interiérového lekárskeho vybavenia. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu
1.4.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	18 763,92	0,00	18 763,92	Súčet vyššie uvedených výdavkov HSV, PSV a M
1.4.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-

		stavieb							
SPOLU SO 04(ZRN+VRN)						18 763,92	0,00	18 763,92	
1.5 SO 05 (Exteriérové doplnky)									
1.5.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	7 865,90	0,00	7 865,90	Výdavky súvisiace s hlavnými stavebnými prácami a dodávkou exteriérových doplnkov. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu
1.5.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	7 865,90	0,00	7865,90	Súčet vyššie uvedených výdavkov HSV, PSV a M
1.5.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 05(ZRN+VRN)						7 865,90	0,00	7865,90	
SPOLU SO 01 až 05						528 683,07	0,00	528 683,07	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PS 02 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU PS 01 až 2						0,00	0,00	0,00	
3. Zariadenie²									
3.1 Diagnostická technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	x	1	260 375,57	0,00	260 375,57	Zahrňa obstaranie diagnostickej a prevádzkovej techniky, ktorou budú ambulancie ZS vybavené. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu.
3.2 Operačná technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Demonštračná technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4 Iná technika	713002	Nákup výpočtovej techniky	súbor	x	1	5 725,00	0,00	5 725,00	Zahŕňa obstaranie PC s príslušenstvom, tlačiarň a kopírovacieho zariadenia. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %. Podrobný položkový rozpočet je súčasťou príloh projektu.
SPOLU technika						266 100,57	0,00	266 100,57	
4. Stavebný dozor									
4.1 Stavebný dozor ⁴	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	7 000,00	0,00	7 000,00	Výdavky súvisiace so zabezpečením stavebného dozoru externou spoločnosťou. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj DPH v plnej výške 19 %.
SPOLU Stavebný dozor						7 000,00	0,00	7 000,00	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)						801 783,64	0,00	801 783,64	
5. Softvér ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Licencie ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)						801 783,64	0,00	801 783,64	
7. Iné neoprávnené výdavky						-	-	-	-
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						801 783,64	0,00	801 783,64	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Zariadenie²									
1.1 Diagnostická technika	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2 Operačná technika	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3 Demonštračná technika	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4 Iná technika	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)									
Dlhodobý hmotný majetok (=1)						0,00	0,00	0,00	
2. Softvér ³	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Licencie ³	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)						0,00	0,00	0,00	
4. Špecializované motorové vozidlá ⁴	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)						0,00	0,00	0,00	-
5. Iné neoprávnené výdavky						0,00	0,00	0,00	-
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						0,00	0,00	0,00	-

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2.

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	projekt	x	1	300,00	0,00	300,00	Výdavky spojené s povinnými prvkami publicity – val'koplošná reklamná tabuľa, pamätná tabuľa, mediálne výstupy a fotodokumentačné materiály.
Služby						300,00	0,00	300,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						300,00	0,00	300,00	

¹ podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	802 083,64
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	802 083,64
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	0,00
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	761 979,46
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	40 104,18
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj