

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Sídlo:	Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO:	35 829 141
DIČ:	2020261342
IČ DPH:	SK2020261342
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu:	2620191900/1100
IBAN:	SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT:	TATRSKBX
Menom spoločnosti koná:	Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcií
vo veciach technických: (ďalej len „ Objednávateľ “)	Ing. Branislav Balko, výkonný riaditeľ sekcie prev. správy S
1.2. Zhotoviteľ:	Alter Energo, a.s.
Sídlo:	Hlavná 561 951 78 Kolíňany
Zapísaný:	v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10404/N
IČO:	44 974 701
DIČ:	2022898207
IČ DPH:	SK 2022898207
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2922828540/1100
IBAN:	SK 55 1100 0000 0029 2282 8540
SWIFT:	TATRSKBX
Menom spoločnosti koná:	Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva Jozef Szombath, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Jozef Szombath, riaditeľ Úseku výroby
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva Jozef Szombath, člen predstavenstva
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	
(ďalej spoločne ako „ Zmluvné strany “ alebo jednotlivito ako „ Zmluvná strana “)	

II. Preambula

- 2.1 Dňa 14.10.2020 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa 2020-0235-1179530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela **"Kompenzácia jalového výkonu v elektrickej stanici Liptovská Mara" - realizácia stavby.**
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku IX. a v súlade s bodom 17.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 z dôvodu zmenového konania (ďalej len „ZK“) a podpísanej Žiadosti o zabezpečenie predbežného súhlasu so zmenovým konaním pre IPR - „Kompenzácia jalového výkonu v elektrickej stanici Liptovská Mara“ - realizácia stavby, zo dňa 22.02.2021 (ďalej len „Predbežný súhlas so ZK“) - Príloha č. 20 ZoD.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy:
- III. PREDMET ZMLUVY,
 - IV. ČAS A MIESTO PLNENIA,
 - V. CENA,
 - VI. PLATOBNÉ PODMIENKY,
 - XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
- 2.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa **zvyšuje cena** za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy a **mení sa termín** celkového ukončenia Diela.

III. Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku III, bod 3.3 dopĺňa nový podbod č. 3.3.1 v nasledovnom znení:
- 3.3.1 a v zmysle schváleného Predbežného súhlasu so ZK.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV Zmluvy ruší pôvodné znenie bodov 4.1 a 4.2.3 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť samostatné časti Diela, s celkovým ukončením do **15** mesiacov od začiatku realizácie Diela podľa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy.
- 4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.6 Zmluvy, s termínom celkového ukončenia Diela do 15 mesiacov v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 3.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V Zmluvy ruší pôvodné znenie bodu 5.2 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 5.2 Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je: **3 553 007,61** EUR bez DPH
Slovom **trimiliónypäťstopäťdesiattritisíc sedem 61/100** EUR bez DPH

3.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku VI Zmluvy ruší pôvodné znenie bodov 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 6.2.2 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2)
Dodanie Dokumentácie pre realizáciu stavby odsúhlasenú Objednávateľom
Termín: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 76 995,38 EUR
- 6.2.3 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3)
Realizácia stavebného objektu SO 301, SO 311, SO 323 a SO 353 v celom rozsahu,
Termín: do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 167 499,13 EUR
- 6.2.4 Čiastkové plnenie (faktúra č. 4)
Realizácia stavebného objektu SO 330, SO 341, SO 342, SO 515, SO 522.4, SO 525 a SO 690 v celom rozsahu,
Termín: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 574 061,77 EUR
- 6.2.5 Čiastkové plnenie (faktúra č. 5)
Realizácia prevádzkového súboru PS 10.1, PS 12, PS 30.3, PS 30.6, PS 30.7, PS 50 a PS 61 v celom rozsahu, individuálne, predkomplexné, komplexné odskúšanie a uvedenie do prevádzky,
Termín: do 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 2 588 626,89 EUR
- 6.2.6 Čiastkové plnenie (faktúra č. 6)
Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“) odsúhlasenej Objednávateľom, vrátane zabezpečenia vydania právoplatných kolaudačných rozhodnutí a zápisu do katastra.
Termín: do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 39 185,11 EUR

3.5 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku XVII., bodu 17.4 dopĺňa nová príloha Zmluvy nasledovne:

- č. 20 - Predbežný súhlas so ZK

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nová príloha Zmluvy:
Príloha č. 20 – Predbežný súhlas so ZK.

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V Kolíňanoch, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

Ing. Peter Obert
predseda predstavenstva

.....
Marián Širaneč, MBA
podpredseda predstavenstva

.....
Jozef Szombath
člen predstavenstva