

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 16.6.2009

ČÍSLO ZMLUVY: 15/2009/OPZ-Z2811022000301

ČÍSLO DODATKU Č.1 : DZ281102200030101

ČÍSLO DODATKU Č.2 : DZ281102200030102

ČÍSLO DODATKU Č.3 : DZ281102200030103

ČÍSLO DODATKU Č.4 : DZ281102200030104

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Nemocnica Poprad, a.s.
sídlo : Banícka 803/28 , 058 45 Poprad
Slovenská republika
konajúci : Ing. Tomáš Tvarúžek
MUDr. Jozef Tekáč
Ing. Pavol Drugaj
Ing. Pavol Gurega
Ing. Slávko Rodák
IČO : 36 513 458
DIČ : 2022127657

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP a to článku 1.2 Prijímateľ a článku 5 Špecifické podmienky, bod 5.1. Predmetom dodatku je tiež zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP a to **bodu 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu , 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9 Financovanie projektu.**

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:

1.2. Prijímateľ

názov : Nemocnica Poprad, a.s.
sídlo : Banícka 803/28 , 058 45 Poprad
Slovenská republika
konajúci : Ing. Tomáš Tvarúžek
MUDr. Jozef Tekáč
Ing. Pavol Drugaj
Ing. Pavol Gurega
Ing. Slávko Rodák
IČO : 36 513 458
DIČ : 2022127657

banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

~~zálohové platby:~~ a)
b)
predfinancovanie: a) 2595188856/0200
b)
refundácia: a) 2595188856/0200
b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 8 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie, sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.

Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa mení nasledovne:

V bode **7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení začiatok realizácie aktivity č.2 Nákup, dodávka a montáž zariadení** na December 2010.

V bode **8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov** sa pre skupinu výdavkov 2 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb mení suma oprávnených výdavkov , neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov. Pre skupinu výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy sa mení suma oprávnených výdavkov , neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov .Pre skupinu výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia sa mení suma neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov . Pre skupinu výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia sa mení suma neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov .

V bode **8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu** sa mení výška oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov pri všetkých položkách rozpočtu na základe zmien rozsahu stavebných prác vzniknutých počas realizácie projektu, rovnako aj zmenou neoprávnených nákladov v dôsledku zmeny sadzby DPH na 20 % od 1.1.2011.

V bode **9 Financovanie projektu** sa mení výška Celkových výdavkov a výška neoprávnených výdavkov. Výška prideleného NFP, vlastných zdrojov a výška Celkových oprávnených výdavkov sa nemení.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskyt. _____ 4. 10. 2011

Podpis: .

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik , minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 10. 10. 2011

Podpis:

Meno _____ ánu Prijímateľa

MUI

Podpis:.....

Meno a pr _____ Prijímateľa

Ing. Slavko Rodák

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Prílohy: Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 603/28, 058 45 Poprad
IČO: 36 513 488, IČ DPH: SK2022:27567
OP OS Prešov, org.: Sa. v. č. 10322/P

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Nemocnica Poprad, a.s.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Banícka 803/28, 058 45 Poprad	
Názov Projektu:	Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.	
Kód ITMS:	28110220003	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 - Zdravotnícke činnosti	100 %	01 - Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	SK04 Východné Slovensko
NUTS III:	SK041 Prešovský kraj
Okres:	Poprad
Obec:	Poprad
Ulica, číslo:	Banícka 803/28

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v Nemocnici Poprad, a.s..	Cieľ opatrenia 1.2: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	-	-

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a priestory OAIM. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, zabezpečí sa ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Dané oddelenia sú priestorovo poddimenzované, nevyhovujúce súčasným legislatívnym požiadavkám. Veľké rezervy má nemocnica v oblasti vybavenia operačných sál a vybavenia a funkčnosti centrálnej sterilizácie. Zariadenia ako operačné stoly, anesteziologické prístroje s komplexným monitorovaním, pojazdné RDG prístroje, sterilizátory a umývacie a dezinfekčné automaty sú v prevažnej miere veľmi zastarané, náročné na obsluhu a údržbu, vysoko poruchové. Klimatizácia a vzduchotechnika operačných sál je z veľkej časti nefunkčná.

Positívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených projektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skrátí z pôvodných 6,9 dňa na 5,5 dňa.

Predmetom projektu sú nasledovné aktivity:
Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Nákup, dodávka a montáž zariadení
Podporná aktivita - Riadenie projektu (neoprávnený výdavok)
Podporná aktivita - Publicita a informovanosť

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a kvôli uzavretiu cyklu neodkladnej zdravotnej starostlivosti sú na prízemí riešené priestory OAIM, ktoré nadväzujú na centrálny príjem. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, ktoré zabezpečí ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Positívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených objektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skrátí na 5,5 dňa.

Nemocnica Poprad, a.s. je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v širokom regióne. Je predpoklad, že v budúcnosti budú podobné investičné zámery realizovať aj ostatné nemocnice v regióne, pričom sa môžu inšpirovať výstupmi a výsledkami tohto projektu.

3. Spôsob realizácie projektu

Realizácia projektu prebehne v období 06/2009 až 07/2012, prostredníctvom realizácie hlavných a podporných aktivít. Hlavnými aktivitami sú:

1. Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
2. Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie

Realizácia hlavných a podporných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výsledkom realizácie hlavných aktivít bude komplexná stavba. Stavba bude po realizácii vybraným dodávateľom stavby skolaudovaná a bude dodávateľom odovzdaná investorovi na základe preberacieho protokolu. Všetky zabudované zariadenia budú v súlade s právnymi predpismi odskúšané a budú mať vykonané požadované revízie a potrebné skúšky. V rámci stavby nie sú navrhnuté celky, ktoré by vyžadovali skúšobnú prevádzku. Po stavebnom dokončení a skolaudovaní bude celá stavba uvedená do prevádzky.

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu vrátane prípravy záverečnej žiadosti o platbu na RO
 - verejné obstarávanie na dodávateľa stavby
 - verejné obstarávanie na stavebný dozor
 - monitoring implementácie projektu
2. Publicita a informovanosť.

Riadenie projektu sa predpokladá internými a externými zdrojmi a to prostredníctvom členov projektového tímu ako aj externým stavebným dozorom, realizovaným dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácie sa zabezpečí súlad spôsobu realizácie jednotlivých aktivít projektu s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálo-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Po úspešnom zrealizovaní projektu budú jednotlivé oddelenia odovzdané zodpovedajúcemu personálu. Všetky oddelenia v nemocnici fungujú aj teraz, preto nebude problém so zabezpečením prevádzky projektu. V rámci projektu sa obstarajú moderné technológie, ktorých životnosť sa pohybuje na hranici cca 15 rokov. Vo finančnom pláne sa počíta s ich postupnou obnovou. Na prácu s technológiami budú pracovníci dôkladne vyškolení.

Z finančnej analýzy vyplýva, že po spustení prevádzky projektu, bude dosahovať cash-flow (CF) v jednotlivých rokoch kladné hodnoty. Svedčí to o „samoudržateľnosti“ projektu, bez dodatočných zdrojov na jeho fungovanie.

Na realizáciu projektu je vydané stavebné povolenie a do budúcnosti sa neočakávajú obmedzenia, ktoré by ohrozili výsledky projektu. Po ukončení projektu prijme vedúci projektového tímu (generálny riaditeľ) kroky vedúce k pravidelnému monitoringu projektu a jeho súladov so stanovenými cieľmi projektu.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0	2008	10	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	0	2008	10	2011
	Celková plocha nových objektov	m ²	0	2008	14 901,6	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	8 114,9	2011
Dopad	Priemerná doba hospitalizácie	deň	6,9	2008	5,5	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2008	129	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	2 231	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbarierového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	12	2011
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9
2	Aktivita 2 - Nákup, dodávka a montáž zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	06/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	08/2010 (lehota skutočného začatia stavebných prác)	07/2012 (ukončenie fyzickej realizácie aktivít, tj. stavebných prác vrátane kolaudačného rozhodnutia)
2	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	12/2010	07/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Podporná aktivita - Riadenie projektu	06//2009	07/2012
4	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť	08/2010	07/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	464 931,19	12 556,14	477 487,33	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	5 707 761,45	561 025,10	6 268 786,55	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	8 511 727,43	69 469,55	8 581 196,98	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie

a materiálu (kód 713005)				
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2			
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	0,00	814 910,70	814 910,70	Podporná aktivita - Riadenie projektu
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	3 153,50	15,00	3 168,50	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	14 687 573,57	1 457 976,49	16 145 550,06	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková cena ¹	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						6 172 692,64	1 388 491,94	7 561 184,58	
1.	Dlhodobý hmotný majetok						6 172 692,64	1 388 491,94	7 561 184,58	
1.1	Príprava verejnej práce (vrátane projektu pre stavebné povolenie)	637004		súbor	-	1	0,00	442 674,10	442 674,10	
1.2	Realizačný projekt	637004		súbor	-	1	0,00	355 108,54	355 108,54	
1.3	Náklady na geodetické práce zabezpečené obstarávateľom	637004		súbor	-	1	0,00	13 144,79	13 144,79	
					-					
1.4	Príprava staveniska	717003		súbor	-	1	196 350,00	990,00	197 340,00	
1.5	Búracie práce	717003		súbor	-	1	102 779,03	475,24	103 254,27	
1.6	SO1 - Prístavba - Stavebné riešenie	717003								
1.6.1	HSV	717003		objekt	-	1	1 390 320,82	104 768,62	1 495 089,44	
1.6.2	PSV	717003		objekt	-	1	1 026 066,95	48 945,93	1 075 012,87	
1.7	SO2 - Rekonštrukcia - Stavebné riešenie	717002								
1.7.1	HSV	717002		objekt	-	1	103 069,53	866,13	103 935,66	
1.7.2	PSV	717002		objekt	-	1	181 928,71	8 357,12	190 285,83	
1.8	SO3 - Preložka VN - HSV	717003		objekt	-	1	10 622,06	1 398,11	12 020,17	
1.9	SO4 - Sadové úpravy - PSV	717003		objekt	-	1	20 563,69	172,80	20 736,49	
	Prevádzkové súbory									
1.10	Zdravotnotechnické inštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	178 444,13	1 458,27	179 902,40	
1.11	Zdravotnotechnické inštalácie SO 02	717002		súbor	-	1	57 881,05	486,40	58 367,45	
1.12	Elektroinštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	869 071,67	16 590,40	885 662,07	

¹ Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

Rožpočet hlavná aktivita 2 "Nákuo, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Pološka rožpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková Cena ²	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						8 511 727,43	69 469,55	8 581 196,98	
3.	<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>						8 511 727,43	69 469,55	8 581 196,98	
3.1	- Zdravotnícka technológia z toho:									
3.1.1	- vybavenie pevne spojené so stavbou	713005		Súbor	-	1	3 690 689,80	28 956,63	3 719 646,43	
3.1.2	- prístroje	713005		Súbor	-	1	4 239 357,15	35 624,85	4 274 982,00	
3.1.3	- nábytok	713005		Súbor	-	1	70 001,75	588,25	70 590,00	
3.1.4	- medicínske plyny	713005		Súbor	-	1	342 752,58	2 880,27	345 632,85	
3.1.5	- rozvod stlačeného vzduchu	713005		Súbor	-	1	96 819,44	813,61	97 633,05	
3.1.6	- vákuová stanica	713005		Súbor	-	1	72 106,71	605,94	72 712,65	
	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									
	- softvér									
	- licencie									
	<i>Špecializované motorové vozidlá²</i>									
	Neoprávnené výdavky									
Celkovo							8 511 727,43	69 469,55	8 581 196,98	

* V prípade, že k danej pološke rožpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

² Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Služby (z toho)									
4.	- publicita a informovanosť	637003		súbor	-	1	3 153,50	15,00	3 168,50	
Celkovo							3 153,50	0,00	3 153,50	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	16 145 550,06
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	14 687 573,57
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	1 457 976,49
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	13 953 194,89
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	734 378,68
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	Projekt negeneruje príjmy

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj