



DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

ZEM/2015/0132/0003

ktorým sa mení Zmluva o Dielo:

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2015/0132

evidenčné číslo Zhotoviteľa: **4903.5050003MBE**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na predmet obstarávania

„Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Bratislava – Senec, križovatka Senec 0-tá etapa v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: 31 651 518
Bankové spojenie:
IBAN:
IČ DPH: SK2020490274
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné Strany“)

Zmluvné Strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nasledovne:

Článok I Predmet Dodatku

1. Zmluvné Strany sa vzájomne dohodli na úprave Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 (ďalej len „Dodatok č.3“), ktorého predmetom je doplnenie článku 8 Zmluvy a sumarizácia chválených a Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 1 až 5 vrátane ich finančných dopadov na Zmluvnú cenu za vykonanie Diela. Ide o nasledovné pokyny na Zmenu:

pokyn na Zmenu č.	Popis	Finančný dopad Zmeny v EUR bez DPH
1	Predmetom pokynu je úprava Výkazu výmer SO 010-01 Príprava územia, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa – položka 45.11.12 01010103 Pripravné práce – odstránenie porastov – Krovín v dôsledku prekročenia množstva naceného vo výkaze výmer. Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku 7 707,84 EUR bez DPH.	7 707,84
2	Predmetom pokynu je úprava Výkazu výmer objektu 103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava – Trnava, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa, ktorá nastala v dôsledku riešenia zvýšenia únosnosti podložja cementovou stabilizáciou. Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku 12 248,85 EUR bez DPH.	12 248,85
3	Predmetom pokynu je úprava Výkazu výmer SO 010-01 Príprava územia, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa a objektu 103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava – Trnava, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa ktorá nastala v dôsledku zriadenia nového vjazdu na stavenisko. Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku 71 035,70 EUR bez DPH.	71 035,70
4	Predmetom pokynu je úprava Výkazu výmer SO 010-01 Príprava územia, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa a objektu 103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava – Trnava, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa a objektu 000-00 Všeobecné položky, ktorá nastala v dôsledku preplatovania asfaltových vrstiev existujúcej a novo navrhutej konštrukcie. Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku 20 477,97 EUR bez DPH.	20 477,97
5	Predmetom pokynu je úprava Výkazu výmer objektu 103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava – Trnava, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0.etapa, ktorá nastala v dôsledku výmeny dopravného značenia. Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku 28 968,72 EUR bez DPH.	28 968,72
SPOLU Pokyny na Zmenu		140 439,08
Odpočet nevyčerpané za stavebné práce v zmysle Zmluvy		- 3 636,01
SPOLU		136 803,07

Hodnota celkového finančného dopadu vykonaných Zmien podľa vydaných pokynov na Zmenu č. 1 až 5 predstavujú sumu 140.439,08 EUR bez DPH. V zmysle ustanovení Dodatku č. 3 k Zmluve je Zmluvná cena navýšená o sumu 140.439,08 EUR bez DPH.

Odpočet za nevyčerpané stavebné práce v zmysle Zmluvy vznikol z dôvodu nesúladu DRS oproti skutočnosti na stavebnom objekte SO 523-20 Preložka vodovodu DN 500 v km 10,733 – 12,431 pravého kolektorového pásu Bratislava – Trnava, 0.etapa a zmenou trasy pozdĺžneho profilu na stavebnom objekte SO 103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava – Trnava, úsek Bratislava – MŮK Blatné, 0. etapa.

2. Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 15 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v bode 8 v časti cena Diela. Znenie bodu 8 Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 3 mení a dopĺňa o nový bod 8.1., ktorý znie nasledovne:

8.1. Cena Diela sa upravuje podľa Pokynov na Zmenu Stavebného dozora nasledovne:

- a) **Súhrnný rozpočet Diela v zmysle Zmluvy:**

Akceptovaná zmluvná hodnota:

1 937 388,00 EUR bez DPH

b) Po uzavretí Dodatku č. 3 k Zmluve:	
Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.3:	2 077 827,08 EUR bez DPH
c) Odpočet nevyfakturované za stavebné práce:	-3 636,01 EUR bez DPH
d) Súhrnný rozpočet Diela v zmysle Dodatku č. 3:	2 074 191,07 EUR bez DPH
DPH 20%:	414 838,21 EUR
Zmluvná cena s DPH:	2 489 029,28 EUR s DPH

(Zmluvná cena s DPH slovom: Dva milióny štyristoosemdesiatdeväťtisíc dvadsaťdeväť EUR a dvadsaťosem centov)

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je súčasťou Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia, neupravené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných Strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 k Zmluve riadne prečítali a uzatvárajú ho slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. Svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom štatutárni zástupcovia Zmluvných strán.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 k Zmluve sú:
 - 5.1. pokyny na Zmenu č. 1 až 5
 - 5.2. Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu č. 1 až 5
 - 5.3. Rozpočet nevyčerpaných položiek

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraľ Dančiš
obmedzený riaditeľ
a člen predstavenstva

