

Kód projektu ITMS: 24150120021
Skrátený názov projektu: ŠF Chodníky HORNÁ ORAVA

DODATOK č. 2/2011

k zmluve o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
sídlo :	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený :	RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
osoby oprávnené rokovať :	
- vo veciach zmluvných :	Ing. Peter Brnák
- vo veciach technických :	Viera Florková
telefón/fax, e-mail :	048/4722026, 4722036, peter.brnak@sopsr.sk
IČO :	17058520
DIČ :	2021526188
IČ DPH :	SK2021526188
bankové spojenie :	Štátna pokladnica
číslo účtu :	7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ :	František Kudiak STASMO
sídlo :	Oravská Polhora 848, 209 47
zastúpený :	František Kudiak, majiteľ firmy
osoby oprávnené rokovať :	
- vo veciach zmluvných :	František Kudiak
- vo veciach technických :	František Kudiak
telefón/fax, e-mail :	0903517074, stasmo@orava.sk
IČO :	30538688
DIČ :	1020466964
IČ DPH :	SK1020466964
bankové spojenie :	VÚB, a.s. Dolný Kubín
číslo účtu :	460245332/0200

Predmetom tohto dodatku je zmena v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.1. Zmluvy o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v roku 2010. Mimoriadne daždivé počasie v roku 2010, čoho následkom bola premočená pôda, spôsobilo oneskorenie postupu prác na rekonštrukcii Náučného chodníka Slaná voda – Babia hora.

Pôvodný text zmluvy:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010

- ukončenie prác..... do 31.10.2011
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

sa nahrádza novým textom:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.03.2012
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo CHKO/12/2010 z 12.2.2010 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 7. 10. 2011

V Oravskej Polhore dňa 7. 10. 2011

Za objednávateľa:

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Zajmovského 18B
074 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 365572, ID zml. SK2011/1623

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR

Za zhotoviteľa:

František Kudiak
STASMO
47 Oravská Polhora 848
IČO: 365572, ID zml. SK2011/1623

František Kudiak
majiteľ firmy