

DODATOK č. 1
ku ZMLUVE O DIELO č. 5/2011
uzatvorenej podľa § 536 a násl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: OKRESNÝ SÚD TRENČÍN

Piaristická 27, 911 80 Trenčín

V zastúpení: JUDr. Monika Jankovská

predsedníčka okresného súdu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000161922/8180

IČO: 00 165 701

DIČ: 2021309796

1.2. ZHOTOVITEĽ: PETRA +, spol. s r.o.

Račianska 146, 831 54 Bratislava

V zastúpení: p. Peter Hudák

konateľ

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo účtu: 2627028671/1100

IČO: 35 929 855

DIČ: SK 2022074692

III. ČAS PLNENIA

Týmto dodatkom sa čas plnenia predmetu Zmluva o Dielo č. 5/2011 na akciu: „Čiastočná rekonštrukcia plynovej kotolne na Okresnom súde v Trenčíne“ mení nasledovne:

3.1. Objednávateľ preukázateľne doručí zhotoviteľovi oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy. Oznámenie môže objednávateľ doručiť zhotoviteľovi elektronicky (e-mail, fax) alebo poštou. Lehota dodania diela začína plynúť zhotoviteľovi najneskôr 5. deň nasledujúci po dni, kedy mu bolo doručené oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve vykoná a odovzdá dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. II. v lehotách:

- lehota na začatie plnenia zmluvy: do 5 dní po dni doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy zo strany objednávateľa
- lehota na ukončenie plnenia zmluvy :do 65 dní od začatia plnenia zmluvy
- odovzdanie diela: najneskôr do 16.10.2011

Odôvodnenie :

Dodávka horáka nemohla byť splnená nakoľko výrobný závod horákov v Taliansku fa.:

BENTONE mal celý august celozávodnú dovolenku. Nové objednávky na horáky už nebral od 15, 07,2011 a presúval ich na september . Náš horák bol vyrobený a došiel na Slovensko až 19,09,2011 a následne na to bol nainštalovaný a zapojený do kotla . Dňa 28,09,2011 bol spustený ale vyskytli sa nedostatky na horáku, ktoré sa odstránili 14,10, 2011. V ten deň bol kotol odovzdaný a uvedený do prevádzky.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy č. 5/2011 zo dňa 02.08.2011 nezmenené a v platnosti.

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okresný súd Trenčín

PETRA +, spol. s r.o.

.....
JUDr. Monika Jankovská
predsedníčka okresného súdu

.....
p. Peter Hudák
konateľ