

DODATOK č. 15
k Zmluve o dielo číslo 1910/2018-BB, uzatvorenej dňa 12.11.2018,
v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – stavebné práce“
(ďalej v texte len ako „**Dodatok č. 15**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: JUDr. Ing. Jozef Krška, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Adresa pre zasielanie faktúr: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny
Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
DIČ: 2020379691
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Vladimíra Urbanová – konateľ
Ing. Martin Volčko – konateľ
Ing. Sylvia Imreová - konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
oprávnený konateľ: Ing. Branislav Lukáč – konateľ
Viera Nádaská – konateľ
Ing. Jarmila Považanová – konateľ
Ing. Luboš Tomášek – konateľ
Ing. Ondřej Novák – konateľ
Ing. Jakub Svoboda - konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **INPEK HOLDING, a.s.**
Sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO: 50 085 956
IČ DPH: SK2120167159
DIČ: 2120167159

Zapísaný: v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10505/N
oprávnený konateľ: Ing. Milan Kreškóci – predseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.7, 25.8, 25.8 a 25.12 Zmluvy o dielo číslo 1910/2018-BB zo dňa 12.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2019, Dodatku č. 2 zo dňa 13.06.2019, Dodatku č. 3 zo dňa 13.09.2019, Dodatku č. 4 zo dňa 16.10.2019, Dodatku č. 5 zo dňa 03.03.2020, Dodatku č. 6 zo dňa 24.04.2020, Dodatku č. 7 zo dňa 27.04.2020, Dodatku č. 8 zo dňa 24.06.2020, Dodatku č. 9 zo dňa 28.10.2020, Dodatku č. 10 zo dňa 10.12.2020, Dodatku č. 11 zo dňa 11.02.2021, Dodatku č. 12 zo dňa 12.03.2021, Dodatku č. 13 zo dňa 01.10.2021 a Dodatku č. 14 zo dňa 25.10.2021 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) a v nadväznosti na bod 3.3 Dodatku č. 13 po skončení prekážok brániacich vykonaniu Diela v časti Diela Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 2, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 15 k predmetnej Zmluve.

II. PREDMET DODATKU Č. 15

- 2.1 Dodatkom č. 15 sa **bod 5.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:**

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 28 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 1, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 249 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 2, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 262 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 3, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 212 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 4, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 232 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami – Zátvorný objekt na Rudlovskom potoku, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 219 dní od účinnosti Zmluvy a časti Diela v rozsahu B. Bystrica, ILIAŠ – RADVAŇ, ktoré je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 48 dní od účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

na nasledovné znenie:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 28 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 1, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 249 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 2, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 499 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 3, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 212 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 4, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 232 dní od účinnosti Zmluvy, časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami – Zátvorný objekt na Rudlovskom potoku, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 443 dní od účinnosti Zmluvy a časti Diela v rozsahu B. Bystrica, ILIAŠ – RADVAŇ, ktorú je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 48 dní od účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

- 2.2 Dodatkom č. 15 sa **mení Príloha podľa bodu 25.18.2 Plán vykonania Diela**, ktorý sa nahrádza novým znením; tento sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 15 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 15 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 15 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 15 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 15 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 15 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave dňa
Za Zhotoviteľa

JUDr. Ing. Jozef Krška
poverený výkonom funkcie generálneho
riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Peter Večeľa
prokurista
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

Ing. Ľubomír Michalovič
prokurista
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

Priloha č.1

Identifikačný kód	Režim	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
						p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	2024
65		SO 2P.05 Nábrežný múr	602 dni	Str 1.4.20	Ut 23.11.21													
66		SO 2P.06 Mobilné hradenie	67 dni	Št 23.9.21	Ne 28.11.21													
67		SO 2P.07 Konečné terénne úpravy	242 dni	Št 1.4.21	Ne 28.11.21													
68		SO 2P.08 Rekonštrukcia parapetu brehového múru a výmena zábradlia	235 dni	Št 11.3.21	Ne 31.10.21													
69		SO 2P.09 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach	246 dni	Št 1.4.21	Št 2.12.21													
70		SO 2P.10 Úprava zábradlia a zvodidiel na moste na ulici 9. mája	45 dni	Po 12.4.21	Str 26.5.21													
71		SO 2P.11 Úprava zábradlia na moste pri železničnej stanici	40 dni	Št 27.5.21	Po 5.7.21													
72		SO 2P.12 Sadovnícke úpravy	87 dni	Ut 7.9.21	Št 2.12.21													
73		SO 2P.13 Pozorovacie a meracie zariadenia	48 dni	So 16.10.21	Št 2.12.21													
74		SO 2P.14 Rekonštrukcia prístrešku schodiska podchodu	214 dni	Št 1.4.21	Ne 31.10.21													
75		SO 2P.15 Úprava cesty po výstavbe, ulica Pod Urpínom - cesta I/66	120 dni	Št 1.4.21	Št 29.7.21													
76		SO 2P.16 Úprava cesty po výstavbe, cesta II/591- I/66	10 dni	Po 5.4.21	Str 14.4.21													
77		SO 2P.16.1 Úprava cesty po výstavbe, cesta I/66 pod mostom na ulici 9. mája	60 dni	Po 2.8.21	Št 30.9.21													
78		2. časť	681 dni	Po 2.3.20	Ut 11.1.22													
79		SO 2P.01 Príprava staveniska	456 dni	Po 2.3.20	Po 31.5.21													
80		SO 2P.03 Úprava podložia pod nábrežným múrom	489 dni	Str 15.4.20	Po 16.8.21													
81		SO 2P.04 Odstránenie pôvodného nábrežného múru	91 dni	So 1.5.21	Pi 30.7.21													
82		SO 2P.05 Nábrežný múr	595 dni	Str 15.4.20	Ut 30.11.21													
83		SO 2P.06 Mobilné hradenie	22 dni	Str 1.12.21	Str 22.12.21													
84		SO 2P.07 Konečné terénne úpravy	441 dni	Str 28.10.20	Ut 11.1.22													
85		SO 2P.08 Rekonštrukcia parapetu brehového múru a výmena zábradlia, 2. časť. most pri Smrečine	215 dni	Pi 11.6.21	Ut 11.1.22													
86		SO 2P.09 Opatrenia na existujúcich kan. vyústeniach, 2. č. most pri Smrečine	194 dni	Pi 2.7.21	Ut 11.1.22													
87		SO 2P.12 Sadovnícke úpravy	87 dni	Ne 17.10.21	Ut 11.1.22													
88		SO 2P.13 Pozorovacie a meracie zariadenia	59 dni	Ne 14.11.21	Ut 11.1.22													
89		2. úsek ľavý breh	940 dni	Po 30.9.19	Ut 26.7.22													
90		SO 2L.01 Príprava staveniska	519 dni	Po 30.9.19	Po 31.5.21													
91		SO 2L.02 Preložky inžinierskych sietí	851 dni	Po 2.3.20	Št 30.6.22													
92		SO 2L.02.1 Preložka verejného osvetlenia	851 dni	Po 2.3.20	Št 30.6.22													
93		SO 2L.02.2 Preložka verejného osvetlenia Zimný štadión - Hronské predm.	851 dni	Po 2.3.20	Št 30.6.22													
94		SO 2L.03 Úprava podložia pod nábrežným múrom	733 dni	Str 18.3.20	Ne 20.3.22													
95		SO 2L.04 Odstránenie pôvodného nábrežného múru	743 dni	Ne 17.11.19	Ne 27.2.22													
96		SO 2L.05 Nábrežný múr	867 dni	Ut 3.3.20	Ne 17.7.22													
97		SO 2L.06 Mobilné hradenie	282 dni	So 16.10.21	Ne 24.7.22													
98		SO 2L.07 Konečné terénne úpravy	692 dni	Ut 1.9.20	Ne 24.7.22													
99		SO 2L.08 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach	423 dni	Pi 28.5.21	Ne 24.7.22													
100		SO 2L.09 Pozorovacie a meracie zariadenia	242 dni	Št 25.11.21	Ne 24.7.22													
101		SO 2L.10 Chránička STL plynovodu DN200	123 dni	Ut 14.4.20	Pi 14.8.20													
102		SO 2L.11 Úprava zábradlí na nábreží pred mostom na ulici 9. mája	90 dni	Ne 8.8.21	Pi 5.11.21													
103		SO 2L.12 Úprava cesty po výstavbe, ulica Pod Urpínom	100 dni	Št 29.7.21	Pi 5.11.21													
104		SO 2L.13 Úprava cesty po výstavbe, cesta II/591 - ulica 9. mája	90 dni	Ne 8.8.21	Pi 5.11.21													
105		Odovzdanie úseku (č.2)	30 dni	Po 27.6.22	Ut 26.7.22													
106		3. Úsek	734 dni	Str 10.7.19	Po 11.10.21													
107		3. úsek pravý breh	720 dni	Str 24.7.19	Po 11.10.21													
108		SO 3P.01 Príprava staveniska	647 dni	Str 24.7.19	Pi 30.7.21													
109		SO 3P.02 Úprava podložia pod nábrežným múrom	488 dni	Št 17.10.19	Po 17.5.21													
110		SO 3P.03 Nábrežný múr	575 dni	Po 21.10.19	Po 16.8.21													
111		SO 3P.04 Mobilné hradenie	21 dni	Ut 17.8.21	Po 6.9.21													
112		SO 3P.05 Konečné terénne úpravy	385 dni	Ut 1.9.20	Po 20.9.21													
113		SO 3P.06 Opatrenia na exist. Kan. Vyústeniach	152 dni	Ne 2.5.21	Št 30.9.21													
114		SO 3P.07 Úprava zábradlia na moste pri Smrečine	165 dni	Po 19.4.21	Št 30.9.21													
115		SO 3P.08 Pozorovacie a meracie zariadenia	7 dni	Ut 5.10.21	Po 11.10.21													
116		SO 3P.09 Úprava nástupnej konštr. lávky pri Majeri	21 dni	Po 5.10.20	Ne 25.10.20													
117		SO 3P.10 Úprava VTL plynovodu DN 100	45 dni	Str 15.7.20	Pi 28.8.20													
118		SO 3P.11 Úprava cesty po výstavbe, Golianova ulica	45 dni	Ut 17.8.21	Št 30.9.21													
119		3. úsek ľavý breh	734 dni	Str 10.7.19	Po 11.10.21													
120		SO 3L.01 Príprava staveniska	661 dni	Str 10.7.19	Pi 30.7.21													
121		SO 3L.02 Úprava podložia pod nábrežným múrom	488 dni	Št 17.10.19	Po 17.5.21													
122		SO 3L.03 Nábrežný protipovodňový múr	561 dni	Po 4.11.19	Po 16.8.21													
123		SO 3L.04 Mobilné hradenie	140 dni	Po 19.4.21	Ne 5.9.21													
124		SO 3L.05 Konečné terénne úpravy	413 dni	Ut 4.8.20	Po 20.9.21													
125		SO 3L.06 Opatrenia na exist. kanaliz. vyústeniach	214 dni	Po 1.3.21	Št 30.9.21													
126		SO 3L.07 Pozorovacie a meracie zariadenia	10 dni	So 2.10.21	Po 11.10.21													
127		SO 3L.08 Úprava cesty po výstavbe, Golianova ulica	96 dni	Ne 27.6.21	Št 30.9.21													
128		Odovzdanie úseku (č.3)	30 dni	Ne 12.9.21	Po 11.10.21													

Priloha č.1

Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
					p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	2024
192	PS 01-02.4 Čistiaci stroj	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
193	PS 01-02.5 Dopravník a kontajner	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
194	PS 01-02.6 Čerpadlá čerpaciej stanice, potrubia a armatúry	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
195	PS 01-02.6.1 Hlavné čerpadlá a armatúry	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
196	PS 01-02.6.2 Revízne čerpadlá vtokovej komory	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
197	PS 01-02.6.3 Čerpadlo priesakových vôd z armatúrnej komory	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
198	PS 01-02.7 Areátory	143 dni	Št 29.4.21	So 18.9.21													
199	PS 02 Elektrotechnologická časť	173 dni	Št 29.4.21	Po 18.10.21													
200	PS 02.1 Motorická inštalácia	173 dni	Št 29.4.21	Po 18.10.21													
201	PS 02.2 Meranie a regulácia	173 dni	Št 29.4.21	Po 18.10.21													
202	PS 02.3 ASRTP	173 dni	Št 29.4.21	Po 18.10.21													
203	PS 02.4 EZS	173 dni	Št 29.4.21	Po 18.10.21													
204	PS 03 VN prípojka a trafostanica	393 dni	So 3.4.21	So 30.4.22													
205	PS 03.1 VN Prípojka	393 dni	So 3.4.21	So 30.4.22													
206	PS 03.2 Trafostanica	143 dni	Po 3.5.21	Str 22.9.21													
207	PS 04 Náhradný zdroj	143 dni	Po 3.5.21	Str 22.9.21													
208	Dokončovacie práce	394 dni	Po 3.5.21	Ut 31.5.22													
209	Odvodzenie úseku (Zátvorný objekt)	304 dni	Ne 1.8.21	Ut 31.5.22													
210	6. Sklad MH	364 dni	Str 28.11.18	Po 25.5.20													
211	SO 6.1 Príprava územia	66 dni	Str 28.11.18	Št 2.5.19													
212	SO 6.2 Skladová hala - Zakladanie	40 dni	So 1.6.19	Str 10.7.19													
213	SO 6.3 Skladová hala - Stavebná časť	217 dni	Po 24.6.19	Ne 26.4.20													
214	Architektonická časť	217 dni	Po 24.6.19	Ne 26.4.20													
215	Zdravotechnika	134 dni	Po 2.9.19	Po 13.4.20													
216	Elektroinštalácia	60 dni	Pi 15.11.19	Po 13.4.20													
217	Vykurovanie	44 dni	Ne 1.3.20	Po 13.4.20													
218	SO 6.4 Elektrická prípojka	48 dni	Pi 15.11.19	Str 1.4.20													
219	SO 6.5 Zabezpečovacie zariadenie	61 dni	So 30.11.19	Str 29.4.20													
220	EZS	54 dni	So 7.3.20	Str 29.4.20													
221	Kamery	61 dni	So 30.11.19	Str 29.4.20													
222	SO 6.6 Vonkajšie osvetlenie	30 dni	Ut 31.3.20	Str 29.4.20													
223	SO 6.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy	32 dni	Pi 10.4.20	Po 11.5.20													
224	SO 6.9 Vodovodná prípojka a vodovod	19 dni	Po 9.3.20	Pi 27.3.20													
225	SO 6.10 Splašková kanalizácia a prípojka	26 dni	Po 9.3.20	Pi 3.4.20													
226	SO 6.11 Dažďová kanalizácia a prípojka	59 dni	Po 9.3.20	Str 6.5.20													
227	SO 6.12 Oplotenie areálu	30 dni	Str 8.4.20	Št 7.5.20													
228	SO 6.13 Výsadba zelene	11 dni	Pi 1.5.20	Po 11.5.20													
229	Odvodzenie úseku (Sklad MH)	30 dni	Ne 26.4.20	Po 25.5.20													
230	7. Banská bystrica - Majer, ochrana intravilánu pred povodňami	306 dni	Str 15.5.19	Ne 14.6.20													
231	SO.01 Nábřežný múr - Mobilné hradenie	109 dni	Ut 22.10.19	Pi 8.5.20													
232	SO.01 Nábřežný múr	269 dni	Str 15.5.19	Pi 8.5.20													
233	SO.02 Obslužná komunikácia	64 dni	Pi 13.3.20	Pi 15.5.20													
234	Odvodzenie úseku (Majer)	30 dni	So 16.5.20	Ne 14.6.20													
235	8. B.Bystrica, Iliáš - Radvaň	411 dni	Po 16.3.20	Pi 30.4.21													
236	UČ S1 Protipovodňové opatrenia na hrone r.km 172,000-173,564 - UČS1 - REI	410 dni	Po 16.3.20	Št 29.4.21													
237	SO 01 Pravostranná ochranná línia Hrona	410 dni	Po 16.3.20	Št 29.4.21													
238	SO 01 01 Nábřežný múr v km 0,000 - 1,011 20	410 dni	Po 16.3.20	Št 29.4.21													
239	SO 01 02 Nábřežný múr v km 1,011 20 - 1,525	333 dni	Po 1.6.20	Št 29.4.21													
240	SO 01 03 Rekonštrukcia hrádzového priepustu DN 800 v km 0,160	54 dni	Po 1.3.21	Pi 23.4.21													
241	SO 02 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre v km 0,291 v r.201 dni	201 dni	Po 5.10.20	Pi 23.4.21													
242	SO 02 01 Stavebná časť	201 dni	Po 5.10.20	Pi 23.4.21													
243	SO 02 02 Hradiaca konštrukcia	166 dni	Po 9.11.20	Pi 23.4.21													
244	SO 03 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre v km 0,576 v r.211 dni	211 dni	Pi 25.9.20	Pi 23.4.21													
245	SO 03 01 Stavebná časť	211 dni	Pi 25.9.20	Pi 23.4.21													
246	So 03 02 Hradiaca konštrukcia	177 dni	Št 29.10.20	Pi 23.4.21													
247	SO 04 Protipovodňové hradenie otvoru nábrežnom múre v km 0,567 v m.60 dni	60 dni	Po 1.3.21	Št 29.4.21													
248	SO 04 01 Stavebná časť	60 dni	Po 1.3.21	Št 29.4.21													
249	SO 04 02 Hradiaca konštrukcia	60 dni	Po 1.3.21	Št 29.4.21													
250	UČ S2 Protipovodňové opatrenia na hrone r.km 172,000-173,564 - UČS1 - REI	68 dni	Po 15.2.21	Pi 23.4.21													
251	Dokončovacie práce	16 dni	Št 15.4.21	Pi 30.4.21													
252	Odvodzenie úseku (Iliáš - Radvaň)	4 dni	Po 26.4.21	Št 29.4.21													
253	Dokončovacie práce	72 dni	Po 16.5.22	Ut 26.7.22													
254	Vypracovanie a kontrola DSV	72 dni	Po 16.5.22	Ut 26.7.22													
255	Zariadenie staveniska - zrušenie	12 dni	Pi 15.7.22	Ut 26.7.22													