

Dodatok č. 10 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Nemocnica Poprad, a. s.

Sídlo:

Banícka č. 803/28, 05845 Poprad

Štatutárny zástupca:

MUDr. Jozef Tekáč, MPH – predseda predstavenstva

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA – podpredseda predstavenstva

Mgr. Bc. Richard Vojsovič – člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

36513458

DIČ:

2022127657

IČ DPH:

SK2022127657

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Chemkostav, a.s.

Sídlo:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Adresa:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:

Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva

Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Bankové spojenie IBAN:

IČO :

36 191 892

DIČ

2020039780

IČ DPH

SK2020039780

Reg. č. z Obchodného registra

oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ

Tel.:

+421 56 688 08 11

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivito označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo „*Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby*“ (ďalej len „dielo“).
3. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27.08.2019, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. V priebehu realizácie stavebných prác došlo v súlade s §18 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní k zmenám, ktoré vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, ktoré mali vplyv na konečný termín realizácie Diela.
5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.6. v čl. XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.10, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.1 čl. V. Čas plnenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 v znení neskorších dodatkov sa dopĺňa novým bodom v znení:

Bod 5.1.1 Lehota zhotovenia Diela podľa čl. II. tejto Zmluvy sa predlžuje o **6 mesiacov** v súlade s doplneným Harmonogramom prác na 9 NP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že celková lehota zhotovenia diela je **36 mesiacov (t.j. do 31.08.2022)** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

- II.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Príloha č. 1 Harmonogram prác k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2019 sa dopĺňa o Harmonogram prác na 9 NP, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tomuto Dodatku č. 10.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 ktoré neboli týmto Dodatkom č. 10 dotknuté, ostávajú nezmenené.
- III.2. Tento dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- III.3. Dodatok č. 10 je vyhotovený v 6 originálnych rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom Dodatku č.10 k Zmluve o dielo sa oboznámili a s dohodnutými podmienkami súhlasia. Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 10 uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 10, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

III.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 10 sú tieto prílohy, s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi:

Príloha č. 1: „Harmonogram prác na 9 NP“

V Poprade dňa 28. 02. 2022

V Michalovciach dňa 28. 02. 2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
MUDr. Jozef Tekáč, MPH
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Patrik Sabov
člen predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Bc. Richard Vojšovič
Člen predstavenstva

.....
Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.